ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	[illegible]	1.1.	Номер учетной системы	00000000029
2.	Дата выписки	[illegible] 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	31.03.2019
4.	Исправленный	☐ 4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН [illegible]	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 95		
9.	Свидетельство плательщика НДС		
9.1.	серия [illegible]	9.2.	номер 0013436
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП
- 10.1. количество
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	Кбе 17	13.	ИИК KZ368494O4KZ000615740
14.	БИК NURSKZKX	15.	Наименование банка АО "Нурбанк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 151240023958	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	TOO Grand Complex		
18.	Адрес места нахождения		
	г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D ☐ Участник договора совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Р чничная реализация
- J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

23.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060340011760	26.1	ИИН/БИН	151240023958
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"	26.2	Наименование	TOO Grand Complex
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр Дивизии, дом № 95	26.3	Адрес доставки	г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	V Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	№5/16	
27.2	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	17.05.2016	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления 99	-(выбор тіс: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер		
		30.2	дата		
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 95			
31.1	Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)			

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	29
		32.2	дата	31.03.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.				33.1 код валюты		KZT			33.2 курс валюты		1							
№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбая б.131(Болашак 3 под)			шт	1	119 445 750,89	119 445 750,89	0	0	119 445 750,89	12%	14 333 490,11	133 779 241			1	
				Всего по счету				119 445 750,89			119 445 750,89		14 333 490,11	133 779 241				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой	sFKCvjYxBCfb6zzgMICtVpojESnGqKCUeJRbhW2JIZI4sOBdS69X/kNCeb+iVo+LQi+KA9MAUL+xdEvWeyk/w==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	БАЯШЕВА ЛАУРА ИЗМУКАНОВНА

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
151240023958

Заказчик **ТОО Grand Complex,г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060340011760

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспеккт 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор генерального подряда №5/16 от 17.05.16г. (Болашак 3 под)

Номер документа	Дата составления
29	31.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбая б.131(Болашак 3 под)			шт	1	133 779 241,00	133 779 241,00	14 333 490,11
				Итого	1	x	133 779 241,00	14 333 490,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.03.2019

Заказчик: ТОО "Grand Complex "
Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"

Наименование объекта: Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) города Актобе

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за **март** месяц **2019** года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник финансирования		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ								Налог на добавлен. стоимость	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в сметных	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**341 939 852**	305 303 438,94				10 196 433			**36 636 413**	**341 939 852**
в т.числе за месяц		119 445 751				2 342 073,54			**14 333 490**	**133 779 241**

Заказчик:
Директор ТОО "Grand Complex"
Алтынбаев С.Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
(организация, адрес, телефон)

Подрядч ТОО "Ерен-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) города Актобе
(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы Блок А и Б
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от . .

Акт приемки выполненных работ №3

За Март месяц 2019 год.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Блок А				
			Локальная смета 2-1-1				
			Общестроительные работы				
			Раздел 8 Стены				
1	1	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.640 мм	м3 кладки	138,3936	17219,13	2383017
2	2	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.510 мм	м3 кладки	208,692	17219,13	3593494
3	3	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм	м3 кладки	32,6724	15703,25	513063
4	4	2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	112,18622	37423,08	4198354
5	5	1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.510 мм	м3 кладки	187,8534	17219,13	3234672

6	6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кир[illegible]а. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм	м3 кладки	16,3362	15703,28	256532
7	7 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	60,32446	37423,08	2257527
8	8 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.250 мм	м3 кладки	56,168	17219,13	967164
9	9 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	16,60775	37423,08	621513
10	10 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Облицовка	м3 кладки	390,69076	17219,12	6727353
11	11 2103-0102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	115,51944	39064,68	4512730
12	12 2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	115,51944	49096,8	5671635
13	13 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	191,87916	49680,06	9532568
14	14 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм	м3 кладки	44,136	15511,08	684597
15	15 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	12,91419	37423,08	483289
	Раздел 9 Перемычки					
	9.1 1 этаж					
16	16 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПРГ32.1.4.-4- 6шт	м3	1,92	60152,6	115493
17	17 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство опорных подушек ОП4.4	м3	0,12	60125	7215
18	18 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,2691	54202,9	14586

19	19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16218	217385,64	35256
20	20 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1068	217385,64	23217
21	21 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00012	221859	27
9.2 2-7 этажей						
22	22 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1824	697,24	1271769
23	23 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	73,984	81331,56	6017234
24	24 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	784	3076,76	2412176
25	25 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	16,06	405432	6511238
26	26 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	3,5168	237604,32	835607
27	27 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,1	70484,04	359468
28	28 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	272	3076,75	836876
29	29 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	14,02704	405432	5687011
30	30 2107-0202-0101	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,508	70484,04	388227

Раздел 10 Перекрытия и покрытия

10.7 МП-1

31	40 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщ[illegible] более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,52	39239,76	452042
32	41 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	2,17728	217385,64	473309
33	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544	223641	12166
34	43 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4032	299573,41	120788
35	44 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4032	118436,04	47753
36	10.8 МУ-1 45 1106-0801-0101	Устройство монолитного участка	м3	11,2	47919,46	536698
37	46 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63104	217385,64	137179
38	47 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80896	221859	179475
39	10.9 5-8 этажей 48 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	384	10395,75	3991968
40	49 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	2952,72	5558,76	16413462
41	50 1106-0301-0403	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,68076	473249,02	322169
42	10.10 МП-2 51 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	14,52	39239,88	569763
43	52 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,98576	217385,64	431676

44	53 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,47936	217385,64	321592
45	54 2105-0201-0502	Уголок 50х50 мм	т	0,57912	236880,72	137183
46	55 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936	223641	20933
47	56 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,3024	299570,11	90590
48	57 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,3024	118436,04	35815
10.11 МП-3						
49	58 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	8,32	39239,9	326476
50	59 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98304	217385,64	213699
51	60 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,84416	217385,64	183508
52	61 2105-0201-0502	Уголок 50х50 мм	т	0,38608	236880,72	91454
53	62 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	223641	11629
54	63 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2016	299573,41	60394
55	64 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2016	118436,04	23877
10.12 МП-4						
56	65 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5	39240	196200
57	66 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67632	217385,64	147023

58	67 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50912	217385,64	110675
59	68 2105-0201-0502	Уголок 50х50 мм	т	0,19304	236880,72	45727
60	69 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0312	223641	6978
61	70 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1008	299563,49	30196
62	71 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1008	118436,04	11938
10.13 МП-6						
63	72 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	11,52	39239,76	452042
64	73 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06208	217385,64	230881
65	74 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	1,67168	217385,64	363399
66	75 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0544	223641	12166
67	76 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4032	299573,41	120788
68	77 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,4032	118436,04	47753
69	78 2105-0201-0502	Уголок 50х50 мм	т	0,38608	236880,72	91454
10.14 МУ-1						
70	79 1106-0801-0101	Устройство монолитного участка	м3	11,2	47919,46	536698
71	80 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,63104	217385,64	137179

72	81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,80896	221859	179475
	Всего					**98079078**

Блок АБ
Локальная смета 2-2-1
Общестроительные работы

Раздел 8 Стены

1	1 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.640 мм	м3 кладки	68,8128	17219,12	1184896
2	2 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.510 мм	м3 кладки	124,083	17219,13	2136601
3	3 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм	м3 кладки	32,6724	15703,25	513063
4	4 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	66,59539	37423,08	2492205
5	5 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.510 мм	м3 кладки	103,6422	17219,13	1784628
6	6 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.380 мм	м3 кладки	16,3362	15703,28	256532
7	7 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	35,4249	37423,08	1325709
8	8 1108-0201-0103	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м толщ.250 мм	м3 кладки	30,624	17219,11	527318
9	9 2103-0102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	9,0549	37423,08	338862

Раздел 9 Перемычки

9.1 1 этаж

10	10 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство ПРГ32.1.4.-4- 6шт	м3	0,96	60151,04	57745

11	11 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство опорных подушек ОП4.4	м3	0,08	60137,5	4811
12	12 1106-1701-0201	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0,13457	54194,84	7293
13	13 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08109	217385,64	17628
14	14 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0534	217385,64	11609
15	15 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00008	221859	17
9.2 2-7 этажей						
16	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	912	697,24	635885
17	17 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	36,992	81331,56	3008618
Раздел 10 Перекрытия и покрытия						
10.5 2-4,7 этажей						
18	18 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	6792	20376
19	19 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	8,64	5558,76	48028
10.6 МП-5						
20	20 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,96	39239,58	37670
21	21 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12822	217385,64	27874
22	22 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 20-22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0976	217385,64	21217

23	23	2105-0201-0602	Уголок стальной 50х50 мм	т	326	295913,52	14281
24	24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0062	223641	1387
25	25	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0252	299563,49	7549
26	26	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,0252	118436,04	2985
	10.7 МП-1						
27	27	1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	5,76	39240,45	226025
28	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16-18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47329	217385,64	102886
	Всего						**14 813 698**

ВСЕГО по АКТУ	**112 892 776**
Временные здания и сооружения (1 %)	1 128 928
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	3 081 973
ИТОГО:	117 103 677
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 342 074**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**119 445 751**
НДС (12 %)	14 333 490
Итого	**133 779 241**

Заказчик

Директор ТОО "Grand Complex"

Алтынбаев С.Д.

Подрядчик

Директор ТОО "Ерен-групп"

Баяшева Л.И.