Счет-фактура № 00000000033 от 31 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 31.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340011760, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0013436, от 03.07.2015

ИИК поставщика: KZ3684904KZ000615740, в банке АО "Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор генерального подряда №4/16 от 17.04.16г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060340011760, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 151240023958, ТОО Grand Complex , г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО Grand Complex

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 151240023958, г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б

ИИК получателя: KZ666390222030001171, в банке АО "Delta Bank", БИК NFBAKZ23

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство 9-эт 4 под. жилых домов в мкр. Болашак	шт	1	145 334 821,43	145 334 821,43	12%	17 440 178,57	162 775 000,00		
Всего по счету:					**145 334 821,43**		**17 440 178,57**	**162 775 000,00**		

Руководитель: Баяшева Л. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Grand Complex"
Генподрядчик: ТОО "Ерен Групп"

Наименование объекта: Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными магазинами по пр. Богенбай батыра 131 кор. 2 (мкр. Болашак) города Актобе (4-х подъездный жилой дом)

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за Октябрь месяц 2018 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Источник		Организац. Праавовая		
				Номер	дата	Наименование, код		Наименов	Код	
Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ									
	С начала года по отчетный м-ц включ.	В отчетном месяце	ИЗ ГР.1			Стоимость прочих затрат не вход.в	Дополнительные затраты		Налог на добавлен. стоимость	Всего
			Стр.-монт. работы в сметных базисных	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материал	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 138 744 258					7 971 994			122 008 313	1 138 744 258
в т.числе за месяц		162 775 000				51 181			17 440 179	162 775 000

Заказчик
ТОО " Grand Complex"

Алтынбаев С.Д.

Генподрядчик
ТОО "Ерен-групп"

Баяшева Л.И.

АКТ

приемки выполненных работ за **Октябрь** месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 14 Лестница									
1	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка НР = 69 %	т конструкций	0,2318	92471,96	2239	21435	519	591	14106	38384
					87683,35	513,37	20325	119	–	2843	
2	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,2004	375400		75230		75230	–	81248
					–		–		–	6018	
3	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0314	220004		6908		6908	–	7461
					–		–		–	553	
4	1109-0304-0101	Монтаж ступеней металлических ЛСм-1 НР = 69 %	т конструкций	0,28926	63164,63	23525,55	18271	6805	2538	7547	27883
					30864,97	6945,31	8928	2009	–	2065	
5	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,28926	275423		79669		79669	–	86043
					–		–		–	6374	
6	2105-0109-0903	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки [illegible] толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,28926	220004		63638		63638	–	68729

					–			–		–	5091	
7	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка НР = 69 %	т конструкций	0,18716	92466,34	2233,38	17306	418	477	11391	30993
					87684,33	518,27	16411	97	–	2296	
8	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,18716	375400		70260		70260	–	75881
					–		–		–	5621	
9	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллеров и уголков НР = 69 %	т конструкций	0,57448	92467,97	2236,81	53121	1285	1463	34962	95130
					87684,51	516,99	50373	297	–	7047	
10	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,57448	375400		215660		215660	–	232913
					–		–		–	17253	
11	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллеров и уголков НР = 69 %	т конструкций	4,6624	92471,47	2238,12	431139	10435	11881	283751	772081
					87685,1	516,9	408823	2410	–	57191	
12	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	4,16	375400		1561664		1561664	–	1686597
					–		–		–	124933	
13	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5024	220004		110530		110530	–	119372
					–		–		–	8842	
14	1107-0512-0111	Установка лестничных ступеней массой до 0,5 тн НР = 118 %	шт. сборных конструкций	410	1603,93	55,28	657613	22663	206738	510413	1261468
					1044,42	10,59	428212	4341	–	93442	
15	2104-0110-0903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ЛС11-5 ГОСТ 8717.0-84	м	451	2866		1292566		1292566	–	1395971
					–		–		–	103405	
16	1107-0516-0101	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	128	16432,34	76,98	2103339	9853	1838249	305766	2601833

				1994,04	30,37	255237	3887	–	192728	
17	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	2,18714	521281		1140115		1140115	–	1231324
					–		–		–	91209	
18	1133-0303-0404	Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой НР = 80 %	т	20,904	39325,82	28282,05	822067	591208	66462	222709	1128358
					7864,38	5452,98	164397	113989	–	83582	
19	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров з швеллеров и уголков НР = 69 %	т конструкций	0,15512	92463,9	2236,98	14343	347	394	9441	25687
					87686,95	515,73	13602	80	–	1903	
20	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,15512	375400		58232		58232	–	62891
					–		–		–	4659	
21	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	5,36826	375400		2015245		2015245	–	2176465
					–		–		–	161220	
22	1109-0601-0103	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллеров и уголков НР = 69 %	т конструкций	5,36826	92471,3	2238,16	496410	12015	13679	326709	888969
					87685,02	516,93	470716	2775	–	65850	
23	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	17,70976	89,72	2,2	1589	39	896	454	2206
					36,93	0,23	654	4	–	163	
24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктом1=2: кэкс1=2: кмат1=2:	м2	17,70976	140,66	3,16	2491	56	1670	533	3266
					43,2	0,45	765	8	–	242	
		Итого по разделу 14					**14 101 153**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 838 443				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					655 643				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					130 016				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 834 755				
		Накладные расходы, тенге					1 727 782				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 044 530				

Раздел 17 Лифт

25 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,3898	365397,64 200772,19	1172,4 466,91	142432 78261	457 182	63714 –	71383 17105	230920
26 1109-0301-0601	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	м рельса в одну нитку	0,1742	3490,24 1084,96 328896 –	2296,21 832,38	608 189 57294 –	400 145	19 – 57294 –	230 67 – 4584	905 61878
27 2105-0203-9901	Балки двутавровые МБ2	т	0,1742							
28 1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,103	81825,24 75776,7 496901 –	4184,47 1582,52	8428 7805 51181 –	431 163	192 – 51181 –	5498 1114 – 4094	15040 55275
29 2106-0209-0201	Конструкции стальные крышки люков	т	0,103							
30 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0282	223404,26 58794,33	1170,21 496,45	6300 1658	33 14	4609 –	1522 626	8448
31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,1608	89,83 36,95	2,23 0,2	1811 745	45 4	1021 –	517 186	2514
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=21; ктрм1=2: кэкс1=2: кмат1=2:	м2	20,1608	550,92 453,55	3,12 0,4	11107 9144	63 8	1900 –	6315 1394	18816
33 1303-0501-0101	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования НР = 61 %	лифт	2	1121606 800791	275604,5 77225,5	2243212 1601582	551209 154451	90421 –	1071180 265151	3579543
34 5110-0101-1406 (об)	Лифт пассажирский модели АР 400/1.0-ЛХВ, грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	7254013		14508026		–	–	14508026

				–		–		14508026	–	
	Итого по разделу 17					**18 481 365**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 699 384				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					552 638				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					154 967				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					270 351				
	- оборудование, тенге					14 508 026				
	Накладные расходы, тенге					1 156 645				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					294 321				
	Раздел 18 Внутренние отделочные работы									
	18.1 Стены									
35	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	63,95972	30193,49	1154,71	1931167	73855	551058	1010982	3177521
					20423,07	375,02	1306254	23986	–	235372	
36	2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	63,95972	30720		1964843		1964843	–	2122030
					–		–		–	157187	
37	1115-0108-1502	Стены. Облицовка листовыми материалами на клее НР = 0	м2	3197,986	0	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	–	–	
38	1115-0108-1503	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клею НР = 80 %	м2 стен (за вычетом проемов)	3197,986	920,36	13,02	2943300	41633	1214623	1362658	4650435
					527,53	5,09	1687044	16278	–	344477	
39	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	17133,9	1234,17	66,47	21146197	1138946	6465987	11533914	35294520
					790,32	51,13	13541264	876129	–	2614409	
40	1115-0406-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	17133,9	625,32	4,1	10714183	70225	3988466	5349602	17348888
					388,44	1,84	6655492	31511	–	1286103	

41 1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1919,44	4113,78	20,89	7896161	40088	4845163	2432334	11154775
				1568,64	15,37	3010910	29508	–	826280	
18.2 Потолки										
42 1115-0203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм НР = 0	м2 оштукатуриваемой поверхности	6484,4	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
43 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6484,4	746,33	4,35	4839531	28185	1646699	2541830	7971870
				488,04	1,95	3164647	12641	–	590509	
18.3 Откосы										
44 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3741,45	1234,17	66,47	4617598	248707	1411948	2518607	7707101
				790,32	51,13	2956943	191316	–	570896	
45 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3741,45	625,32	4,1	2339608	15335	870944	1168168	3788398
				388,44	1,84	1453329	6881	–	280622	
Итого по разделу 18						93 215 538				
в том числе										
- зарплата рабочих-строителей, тенге						33 775 883				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 656 974				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						1 188 250				
- материалы, изделия и конструкции, тенге						22 959 731				
Накладные расходы, тенге						27 918 095				
Сметная прибыль (8 %), тенге						6 904 855				

Раздел 19 Ограждения лоджий и балконов

46 1108-0201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка НР = 0	м2 перегородок (за вычетом проемов)	565,376	0	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	
47 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	565,376	2149,92	239,38	1215512	135340	333938	718472	2088703
				1319,89	46,55	746234	26316	–	154719	
48 2103-0101-0804	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	21,94111	73830		1619912		1619912	–	1749505
				–		–		–	129593	
49 2103-0102-0603	Кирпич силикатный утолщенный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	21,94111	45460		997443		997443	–	1077238
				–		–		–	79795	
50 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	6,96596	347658,33	2093,04	2421774	14580	2022957	361199	3005611
				55159,23	595,61	384237	4149	–	222638	
51 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	565,376	1234,17	66,47	697771	37582	213361	380590	1164630
				790,32	51,13	446828	28910	–	86269	
	Итого по разделу 19					9 085 687				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 577 299				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					187 502				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					59 375				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 187 611				
	Накладные расходы, тенге					1 460 261				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					673 014				

Раздел 20 Наружные отделочные работы

52 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	214,592	6781,03	27,6	1455154	5922	864812	469662	2078801
				2723,4	12,38	584420	2657	–	153985	
53 1101-0107-1802	Устройство дорожного корыта глубиной до 50 мм НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	151	119,07	–	17980	–	–	12945	33399
				119,07	–	17979	–	–	2474	
54 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	151	549,96	187,9	83044	28373	49581	13486	104252
				33,71	48,99	5090	7397	–	7722	
55 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	151	162,53	2,64	24542	399	1312	24799	53288
				151,2	0,87	22831	131	–	3947	

Итого по разделу 20	**2 269 740**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	630 320
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 694
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 185
- материалы, изделия и конструкции, тенге	915 705
Накладные расходы, тенге	520 892
Сметная прибыль (8 %), тенге	168 128

Итого по смете	137 153 483
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 521 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 087 451
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 542 793
- материалы, изделия и конструкции, тенге	38 168 153
- оборудование, тенге	14 508 026
Накладные расходы, тенге	32 783 675
Сметная прибыль (8 %), тенге	9 084 848

Всего	137153483
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2 207 618
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	3 408 489

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 565 231
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	145 334 821
НДС (12 %)	17 440 179
Итого	162 775 000

Заказчик

ТОО " Grand Complex"

Алтынбаев С.Д.

Подрядчик

ТОО "Ерен-групп"

Баяшева Л.И.