Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Grand Complex,г.Актобе, пр.312 стр. дивизии 9Б	151240023958
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕРЕН-групп",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., Проспект 312 Стр.Дивизии, дом № 9Б	060340011760
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор генерального подряда №5/16 от 17.05.16г. (Болашак 3 под)	

Номер документа	Дата составления
280	30.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство жилого 9-этажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбая б.131(Болашак 3 под)			шт	1	88 148 840,00	88 148 840,00	9 444 518,57
				Итого	1	x	88 148 840,00	9 444 518,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2019

М.П.

Заказчик: ТОО "Grand Complex "
Подрядчик: ТОО "Ерен-групп"

Приложение 4 КС-3
к приказу Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 год № 656

Наименование объекта: Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр.Болашак) города Актобе

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 года

Код заказчика		Код подрядчика		договор		Дополнительное соглашение		Источник		Организац. Праавовая	
				Номер	дата	Номер	дата	Наименование, код		Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектовработ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ и ЗАТРАТ						Налог на добавлен. стоимость 12 %	Всего
	С начала года по отчетный м-ц включ., с	В отчетном месяце,без НДС	ИЗ ГР.1 Стр.-монт. работы в	СМР в ценах текущего года, без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не вход.в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	564 115 315,00							
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-4, Общестроительные работы выше 0,00 Блок Б, акт 12	25 624 405,00	22 878 933,00		22 878 933,00			2 745 472,00	25 624 405,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-5, ОВ Блок А, акт 13	12 238 723,00	10 927 431,00		10 927 431,00			1 311 292,00	12 238 723,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-6, ОВ Блок Б, акт 14	6 137 014,00	5 479 477,00		5 479 477,00			657 537,00	6 137 014,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-7, ВК Блок А, Б, акт 15	9 002 737,00	8 038 158,00		8 038 158,00			964 579,00	9 002 737,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-8, Электроснабжение Блок А, акт 16	19 465 369,00	17 379 793,00		17 379 793,00			2 085 576,00	19 465 369,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-9, Электроснабжение Блок Б, акт 17	10 480 173,00	9 357 297,00		9 357 297,00			1 122 876,00	10 480 173,00
в т.числе за отчетный месяц месяц: локальная смета № 2-1-11, Лифты Блок А, Б, акт 18	5 200 419,00	4 643 231,00		4 643 231,00			557 188,00	5 200 419,00
итого:								**88 148 840,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Grand Complex"
Алтынбаев С.Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Ерен-групп"
Баяшева Л.И. _____

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы выше 0,00 Блок Б**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 12
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-4

Общестроительные работы выше 0,00 Блок Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5. Полы								
		Тип 1								
195	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	5	418,35	23,26	2092	116	1659	1,57	8
		м2		261,00	8,71	1305	44	123	0,04	0
196	Е0111-17-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/	5	114,28	1,34	571	7	342	0,31	2
		м2		54,90	0,50	275	3	123		0
		Тип 2								
200	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	626,4	841,37	11,72	527034	7341	135657	1,06	664
		м2		171,68	4,39	107540	2750	123	0,02	13
201	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	626,4	890,87	15,20	558041	9521	139202	1,07	670
		м2		173,30	7,37	108555	4617	123	0,04	25
		Тип 3								
208	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	982,8	890,87	15,20	875547	14939	218401	1,07	1052
		м2		173,30	7,37	170319	7243	123	0,04	39
		Тип 4 (S=3,1+172,8м2)								
209	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина	175,9	295,65	18,42	52005	3240	20091	0,42	74
		м2		85,95	6,91	15119	1215	123	0,03	5
210	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	8,795	4118,56	261,86	36223	2303	6475	3,44	30
		м3		499,50	99,00	4393	871	123	0,48	4
211	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором	175,9	140,24	9,95	24668	1750	12103	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9182	658	123	0,02	4
212	Е0111-11-2К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм	175,9	101,19	4,02	17799	707	1143	0,03	5
		м2		3,78	1,50	665	264	123		0
213	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	175,9	323,65	18,42	56930	3240	20091	0,42	74

		м2		85,95	6,91	15119	1215	123	0,03	5
214	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	175,9	215,39	9,05	37887	1592	11738	0,25	44
		м2		50,85	3,40	8945	598	123	0,02	4
215	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (20:40мм)	175,9	140,24	9,95	24668	1750	12103	0,36	63
		м2		52,20	3,74	9182	658	123	0,02	4
216	Е0111-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	175,9	890,87	15,20	156704	2674	39088	1,07	188
		м2		173,30	7,37	30483	1296	123	0,04	7
			Тип 5 (S=1466,4м2)							
217	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина	1466,4	295,65	18,42	433541	27011	167489	0,42	616
		м2		85,95	6,91	126037	10133	123	0,03	44
218	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	73,32	4118,56	261,86	301973	19200	53975	3,44	252
		м3		499,50	99,00	36623	7259	123	0,48	35
219	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором	1466,4	140,24	9,95	205648	14591	100897	0,36	528
		м2		52,20	3,74	76546	5484	123	0,02	29
220	Е0111-11-2К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм	1466,4	101,19	4,02	148385	5895	9524	0,03	44
		м2		3,78	1,50	5543	2200	123		0
221	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1466,4	140,24	9,95	205648	14591	100897	0,36	528
		м2		52,20	3,74	76546	5484	123	0,02	29
222	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1466,4	33,73	1,34	49462	1965	3175	0,01	15
		м2		1,26	0,50	1848	733	123		0
223	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1466,4	710,93	4,90	1042508	7185	108851	0,38	557
		м2		58,50	1,85	85784	2713	123	0,01	15
			Тип 6 (S=326,6м2)							
224	Е0111-4-1	Устройство пароизоляции из пергамина	326,6	295,65	18,42	96559	6016	37303	0,42	137
		м2		85,95	6,91	28071	2257	123	0,03	10
225	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	16,33	4118,56	261,86	67256	4276	12022	3,44	56
		м3		499,50	99,00	8157	1617	123	0,48	8
226	Е0111-11-1	Проливка керамзита цементным раствором	326,6	140,24	9,95	45802	3250	22472	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17049	1221	123	0,02	7
227	Е0111-11-2К=6	Проливка керамзита цементным раствором до толщины 50 мм	326,6	101,19	4,02	33049	1313	2122	0,03	10
		м2		3,78	1,50	1235	490	123		0
228	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	326,6	140,24	9,95	45802	3250	22472	0,36	118
		м2		52,20	3,74	17049	1221	123	0,02	7
229	Е0111-11-2К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	326,6	33,73	1,34	11016	438	707	0,01	3
		м2		1,26	0,50	412	163	123		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5 056 818	158 161			5 919
			Тенге			961 982	62 407			294
		Накладные расходы -	Тенге			1 259 999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							630
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				189 000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			379 009				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6 695 826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6 843
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 213 389			
			РАЗДЕЛ 7. Лестница							
			КМ-2							
283	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголков	0,09358	16367,84	681,42	1532	64	1247	95,00	9
		т		14670,00	132,75	1373	12	90	0,65	0
			КМ-3							
285	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,28724	16367,84	681,42	4701	196	3827	95,00	27
		т		14670,00	132,75	4214	38	90	0,65	0
			БМ-1							
295	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	0,07756	16367,84	681,42	1269	53	1033	95,00	7

		т		14670,00	132,75	1138	10	90	0,65	0
				БМ-2						
297	Е0109-53-3	Монтаж металлических лестничных косоуров из швеллера и уголка	2,68413	16367,84	681,42	43933	1829	35759	95,00	255
		т		14670,00	132,75	39376	356	90	0,65	2
299	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один	8,854863	16,36	0,05	145	0	46	0,03	0
		м2		5,81	0,02	51	0	90		0
300	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,854863	33,16	0,04	294	0	67	0,02	0
		м2		8,32		74	0	90		0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			51 874	2 142			298
			Тенге			46 226	416			2
		Накладные расходы -	Тенге			41 979				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6 297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 631				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			99 484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							321
		Сметная заработная плата -	Тенге				52 939			
				РАЗДЕЛ 10. Лифт						
327	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1949	93997,62	304,24	18320	59	6791	198,00	77
		1т		33075,00	114,75	6446	22	105	0,56	--
328	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок МБ 2	0,0871	740,05	525,74	64	46	29	1,05	--
		м		175,50	198,42	15	17	90	0,78	--
330	Е0109-53-1	Монтаж конструкций крышки люков	0,0515	14806,01	1133,15	763	58	617	82,10	8
		т		12892,50	398,25	664	21	90	1,95	--
332	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0141	70437,87	304,24	993	4	145	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	136	2	105	0,56	--
333	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один	10,0804	16,36	0,05	165	1	53	0,03	1
		м2		5,81	0,02	59	0	90	--	--
334	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10,0804	33,16	0,02	334	0	76	0,02	--
		м2		8,32		84	0	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			20 639	168			88
			Тенге			7 404	62			
		Накладные расходы -	Тенге			7 711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 157			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 701				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			30 051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				8 623			
				РАЗДЕЛ 11. Внутренние отделочные работы						
				Откосы						
341	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1868,07	168,08	4,07	313985	7603	268036	0,74	2769
		м2		135,68	0,97	253460	1812	105	0,05	193
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			313 985	7 603			2 769
			Тенге			253 460	1 812			193
		Накладные расходы -	Тенге			268 036				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							134
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				40 205			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34 921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			616 942				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3 096

		Сметная заработная плата -	Тенге				295 477			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5 443 316	168 074			9 074
			Тенге			1 269 072	64 697			489
		Накладные расходы -	Тенге			1 577 725				789
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				236 659			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			421 262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 442 303				10 352
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				1 570 428			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -	Тенге			**7 442 303**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**66 981**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**7 509 284**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**205 003**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**75 093**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**30 037**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**7 819 417**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**2 424 019**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**5 395 398**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**6 633 993**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**15 796 333**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**132 680**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**315 927**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**6 766 673**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**16 112 260**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**812 001**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**1 933 471**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**7 578 674**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**18 045 731**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**25 624 405**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция (ОВ) Блок А**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 13
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

ОВ Блок А

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	96	457,72	39,24	43941	3767	33178	1,47	141
		1шт		254,25	15,75	24408	1512	128	0,07	7
4	Е0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	102	208,10	27,87	21226	2843	24894	1,04	106
		м		180,23	10,44	18383	1065	128	0,05	5
5	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32	151,30	20,80	4842	666	5664	0,73	23
		м		130,50	7,79	4176	249	128	0,04	1
6	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	74	233,87	14,49	17306	1072	21293	1,25	93
		м		219,38	5,42	16234	401	128	0,03	2
7	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	44	225,41	9,63	9918	424	12355	1,22	54
		м		215,78	3,60	9494	158	128	0,02	1
8	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	60	193,83	5,28	11630	317	14633	1,05	63
		м		188,55	1,98	11313	119	128	0,01	1
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	924	239,65	7,90	221437	7300	277584	1,29	1192
		м		231,75	2,95	214137	2726	128	0,01	13

10	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	2112	304,69	12,19	643505	25745	803087	1,64	3464
		м		292,50	4,57	617760	9652	128	0,02	47
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	532	116,04	18,61	61733	9901	71099	0,59	314
		1кВт		97,43	6,98	51833	3713	128	0,03	18
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	12	22,50	--	270	--	346	0,12	1
		комплект		22,50	--	270	--	128	--	--
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	960	293,49	39,24	281750	37670	331776	1,47	1411
		1шт		254,25	15,75	244080	15120	128	0,07	67
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	537,88	90,13	4303	721	4931	2,60	21
		1шт		447,75	33,75	3582	270	128	0,16	1
15	Е0118-15-1	Установка групп коллекторных	112	1281,35	68,60	143511	7683	177408	6,86	768
		1шт		1212,75	24,75	135828	2772	128	0,13	15
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	384	22,50	--	8640	--	11059	0,12	46
		комплект		22,50	--	8640	--	128	--	--
17	Е0116-10-5	Гильзы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	17,6	151,30	20,80	2663	366	3115	0,73	13
		м		130,50	7,79	2297	137	128	0,04	1
18	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	196	193,90	16,15	38004	3165	46287	1,07	210
		шт		177,75	6,75	34839	1323	128	0,03	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1 514 679	101 640			7 920
			Тенге			1 397 274	39 217			185
		Накладные расходы -	Тенге			1 838 709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275 806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201 203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3 554 591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9 024
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 712 297			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 514 679	101 640			7 920
			Тенге			1 397 274	39 217			185
		Накладные расходы -	Тенге			1 838 709				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							919
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				275 806			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201 203				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 554 591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9 024
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 712 297			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 554 591**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**31 991**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**3 586 582**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**97 914**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			35 866				

		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**14 346**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**3 734 708**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**1 157 759**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**2 576 949**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**3 168 525**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**7 544 642**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**63 371**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**150 893**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**3 231 896**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**7 695 535**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**387 828**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**923 464**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**3 619 724**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**8 618 999**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**12 238 723**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция (ОВ) Блок Б**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 14
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-6

ОВ Блок Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Отопление								
2	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	48	69,07	1,57	3315	75	4147	0,41	20
		1счетчик		67,50		3240	0	128		0
3	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25	48	293,49	39,24	14088	1884	16589	1,47	71
		1шт		254,25	15,75	12204	756	128	0,07	3
4	E0116-10-7	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	51	208,10	27,87	10613	1421	12447	1,04	53
		м		180,23	10,44	9192	532	128	0,05	3
5	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	32	151,30	20,80	4842	666	5664	0,73	23
		м		130,50	7,79	4176	249	128	0,04	1
6	E0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	37	233,87	14,49	8653	536	10647	1,25	46
		м		219,38	5,42	8117	201	128	0,03	1
7	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	22	225,41	9,63	4959	212	6177	1,22	27
		м		215,78	3,60	4747	79	128	0,02	0
8	E0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	30	193,83	5,28	5815	158	7316	1,05	32
		м		188,55	1,98	5657	59	128	0,01	0

9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	462	239,65	7,90	110718	3650	138793	1,29	596
		м		231,75	2,95	107069	1363	128	0,01	5
10	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	1056	304,69	12,19	321753	12873	401544	1,64	1732
		м		292,50	4,57	308880	4826	128	0,02	21
11	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	266	116,04	18,61	30867	4950	35549	0,59	157
		1кВт		97,43	6,98	25916	1857	128	0,03	8
12	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	22,50		135	0	173	0,12	1
		комплект		22,50		135	0	128		0
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25	480	293,49	39,24	140875	18835	165888	1,47	706
		1шт		254,25	15,75	122040	7560	128	0,07	34
14	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100	4	537,88	90,13	2152	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
15	Е0118-15-1	Установка групп коллекторных	56	1281,35	68,60	71756	3842	88704	6,86	384
		1шт		1212,75	24,75	67914	1386	128	0,13	7
16	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	192	22,50		4320	0	5530	0,12	23
		комплект		22,50		4320	0	128		0
17	Е0116-10-5	Гильзы из стальных электросварных труб диам. 100 мм	8,8	151,30	20,80	1331	183	1558	0,73	6
		м		130,50	7,79	1148	69	128	0,04	0
18	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	98	193,90	16,15	19002	1583	23145	1,07	105
		шт		177,75	6,75	17420	662	128	0,03	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			755 194	51 229			3 992
			Тенге			703 966	19 734			87
		Накладные расходы -	Тенге			926 336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							463
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138 950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100 892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 782 422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4 542
		Сметная заработная плата -	Тенге				862 650			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			755 194	51 229			3 992
			Тенге			703 966	19 734			87
		Накладные расходы -	Тенге			926 336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							463
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				138 950			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100 892				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 782 422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4 542
		Сметная заработная плата -	Тенге				862 650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 782 422**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**16 042**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 798 464**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**49 098**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**17 985**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			7 194				

		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**1 872 741**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**580 550**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**1 292 191**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**1 588 834**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**3 783 202**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**31 777**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**75 664**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**1 620 611**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**3 858 866**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**194 473**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**463 064**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**1 815 084**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**4 321 930**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**6 137 014**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод и канализация (ВК) Блок А, Б**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 15
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7

Водопровод и канализация (ВК) Блок А, Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение								
1	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	315	304,69	12,19	95977	3840	119779	1,64	517
		м		292,50	4,57	92138	1440	128	0,02	7
2	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	462	239,65	7,90	110718	3650	138792	1,29	596
		м		231,75	2,95	107069	1363	128	0,01	7
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25	676	293,49	39,24	198399	26526	233626	1,47	994
		1шт		254,25	15,75	171873	10647	128	0,07	47
4	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	289	69,07	1,57	19961	454	24970	0,41	118
		1счетчик		67,50	--	19508	--	128	--	--
5	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	315	304,69	12,19	95977	3840	119779	1,64	517
		м		292,50	4,57	92138	1440	128	0,02	7
6	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	458	239,65	7,90	109760	3618	137591	1,29	591
		м		231,75	2,95	106142	1351	128	0,01	7
7	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	455	304,69	12,19	138634	5546	173014	1,64	746
		м		292,50	4,57	133088	2079	128	0,02	10
8	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25	472	293,49	39,24	138527	18521	163123	1,47	694

		1шт		254,25	15,75	120006	7434	128	0,07	33
9	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	290	69,07	1,57	20030	455	25056	0,41	119
		1счетчик		67,50	--	19575	--	128	--	--
10	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	18	22,50	--	405	--	518	0,12	2
		комплект		22,50	--	405	--	128	--	--
11	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	144	108,20	6,95	15581	1001	19077	0,61	88
		шт		101,25	2,25	14580	324	128	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			943 969	67 451			4 982
			Тенге			876 522	26 078			119
		Накладные расходы -	Тенге			1 155 325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							578
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173 299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			125 958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 225 252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5 679
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 075 899			
		РАЗДЕЛ 2. Магистраль В1 ниже отм. 0,000								
12	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным	4	211,03	14,83	844	59	1033	1,11	4
		м		196,20	5,56	785	22	128	0,03	--
13	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	23	136,03	19,03	3129	438	3654	0,69	16
		м		117,00	7,13	2691	164	128	0,03	1
14	Е0116-7-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 90 мм	33	136,03	19,03	4489	628	5243	0,69	23
		м		117,00	7,13	3861	235	128	0,03	1
15	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	32	105,14	12,21	3364	391	3994	0,56	18
		м		92,93	4,57	2974	146	128	0,02	1
16	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	10	64,04	4,19	640	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
17	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	26	64,04	4,19	1665	109	2044	0,34	9
		м		59,85	1,58	1556	41	128	0,01	--
18	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	56	70,03	10,40	3922	582	3554	0,35	19
		м		59,63	3,83	3339	214	100	0,02	1
19	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	68	57,07	8,47	3881	576	3519	0,28	19
		м		48,60	3,15	3305	214	100	0,02	1
20	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	68	36,32	6,39	2470	435	2204	0,19	13
		м		29,93	2,48	2035	169	100	0,01	1
21	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40	56	51,76	9,01	2899	505	2583	0,27	15
		м		42,75	3,38	2394	189	100	0,02	1

22	Е0126-26-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными полносборными на основе изделий из минеральной ваты или стеклянного штапельного волокна с покрытием из металла при толщине изоляционного слоя 80 мм	1	203,95	3,92	204	4	202	1,09	1
		м		200,03	1,58	200	2	100	0,01	--
23	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100	5	537,88	90,13	2689	451	3082	2,60	13
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16	1
24	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	347,90	111,65	348	112	357	1,38	1
		1фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,20	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			30 544	4 332			154
			Тенге			26 214	1 624			8
		Накладные расходы -	Тенге			32 255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 838			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 768				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			66 567				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				32 676			
		РАЗДЕЛ 3. Магистраль Т3, Т4 ниже 0,000								
25	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	15	87,29	10,34	1309	155	1552	0,43	6
		м		76,95	3,87	1154	58	128	0,02	--
26	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	94	64,04	4,19	6020	394	7391	0,34	32
		м		59,85	1,58	5626	149	128	0,01	1
27	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	75	64,04	4,19	4803	314	5897	0,34	25
		м		59,85	1,58	4489	118	128	0,01	1
28	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами	184	57,07	8,47	10501	1558	9522	0,28	52
		м		48,60	3,15	8942	580	100	0,02	3
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	184	36,32	6,39	6683	1176	5963	0,19	35
		м		29,93	2,48	5507	456	100	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			29 316	3 597			150
			Тенге			25 718	1 361			7
		Накладные расходы -	Тенге			30 325				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4 549			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 578				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			63 219				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172
		Сметная заработная плата -	Тенге				31 628			
		РАЗДЕЛ 5. Канализация								

36	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	875	103,81	1,43	90834	1251	115270	0,56	490
		м		102,38	0,54	89583	472	128	--	2
37	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	160	106,84	0,64	17094	102	21801	0,58	93
		м		106,20	0,25	16992	40	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			107 928	1 353			583
			Тенге			106 575	512			2
		Накладные расходы -	Тенге			137 071				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20 561			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 700				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			259 699				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							654
		Сметная заработная плата -	Тенге				127 648			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 111 757	76 733			5 869
			Тенге			1 035 029	29 575			136
		Накладные расходы -	Тенге			1 354 976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							677
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				203 246			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148 004				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 614 737				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6 682
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 267 850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2 614 737**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**23 533**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**2 638 270**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**72 025**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**26 383**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**10 553**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**2 747 231**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**851 642**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**1 895 589**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**2 330 752**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**5 549 795**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**46 615**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**110 996**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**2 377 367**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**5 660 791**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**285 284**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**679 295**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**2 662 651**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**6 340 086**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**9 002 737**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение Блок А**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 16
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8

Электроснабжение Блок А

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭО.СО								
		Жилой дом								
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	240,20	13,20	2642	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
5	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	240,20	13,20	721	40	654	1,00	3

		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01		
8	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00		
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01		
9	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	16	598,10	42,10	9570	674	8520	3,00		
		шт		556,00	4,50	8896	72	95	0,03	--	
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	384	240,20	13,20	92237	5069	83649	1,00	384	
		шт		227,00	2,30	87168	883	95	0,01	5	
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	96	368,00	28,00	35328	2688	31418	2,00	192	
		шт		340,00	4,50	32640	432	95	0,03	3	
12	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	96	59,40	5,40	5702	518	5135	--	--	
		шт		54,00	2,30	5184	221	95	0,01	1	
13	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	340	144,41	57,56	49099	19570	45086	0,55	187	
		шт		86,85	35,93	29529	12217	108	0,16	53	
14	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	1472	29,48	--	43395	--	46866	0,19	277	
		шт		29,48	--	43395	--	108	--	--	
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	356	29,48	--	10495	--	11334	0,19	67	
		шт		29,48	--	10495	--	108	--	--	
16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	304	31,05	--	9439	--	10194	0,20	60	
		шт		31,05	--	9439	--	108	--	--	
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	218,20	13,20	655	40	591	1,00	3	
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--	
18	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	96	45,68	--	4385	--	4736	0,29	28	
		шт		45,68	--	4385	--	108	--	--	
19	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	24500	89,21	10,91	2185586	267236	2254648	0,48	11834	
		м кабеля		78,30	6,91	1918350	169287	108	0,03	737	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2 451 512	296 130			13 106	
			Тенге			2 155 382	183 173			799	
		Накладные расходы -	Тенге			2 507 249				1 254	
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				376 087				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			297 526					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 256 287				15 159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				2 714 642				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге								
		Сметная заработная плата -									

РАЗДЕЛ 2. Магазин

Жилой дом

20	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	598,10	42,10	1196	84	1065	3,00	6
		шт		556,00	4,50	1112	9	95	0,03	--
21	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	240,20	13,20	240	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--

22	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	2	163,40 158,00	5,40 2,30	327 316	11 5	305 95	1,00 0,01	2 --
23	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг шт	2	598,10 556,00	42,10 4,50	1196 1112	84 9	1065 95	3,00 0,03	6 --
24	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	2	368,00 340,00	28,00 4,50	736 680	56 9	655 95	2,00 0,03	4 --
25	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	240,20 227,00	13,20 2,30	1441 1362	79 14	1307 95	1,00 0,01	6 --
26	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	2	163,40 158,00	5,40 2,30	327 316	11 5	305 95	1,00 0,01	2 --
27	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	8	144,41 86,85	57,56 35,93	1155 695	460 287	1061 108	0,55 0,16	4 1
28	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	66	439,63 297,00	142,63 85,87	29016 19602	9414 5667	27291 108	1,75 0,38	116 25
29	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/ шт	20	295,65 203,18	92,47 52,49	5913 4064	1849 1050	5522 108	1,26 0,23	25 5
30	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой шт	38	29,48 29,48	-- --	1120 1120	-- --	1210 108	0,19 --	7 --
31	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	8	29,48 29,48	-- --	236 236	-- --	255 108	0,19 --	1 --
32	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	22	31,05 31,05	-- --	683 683	-- --	738 108	0,20 --	4 --
33	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	1491	89,21 78,30	10,91 6,91	133009 116745	16263 10302	137211 108	0,48 0,03	720 45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			176 595	28 324			904
			Тенге			148 270	17 359			76
		Накладные расходы -	Тенге			178 208				89
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				26 731			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			21 288				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			376 091				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							1 069
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				192 360			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3. ЭМ.СО								
34	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 м	447	15,29 13,34	1,95 1,16	6832 5963	869 516	6998 108	0,08 0,01	37 2
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм шт	15	170,60 149,00	21,60 2,90	2559 2235	324 44	2165 95	0,90 0,02	14 --

36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	26,30	3,30	736	92	622	0,14	4
		м		23,00	0,40	644	11	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10 127	1 285			55
		Накладные расходы -	Тенге			8 842	571			2
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			9 785				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1 468			5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			21 107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10 881			62
		Сметная заработная плата -	Тенге			2 638 234	325 739			14 065
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 312 494	201 103			877
		Накладные расходы -	Тенге			2 695 242				1 348
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				404 286			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			320 009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 653 485				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 917 883			16 290
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5 653 485**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**50 881**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**5 704 366**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**155 729**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**57 044**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**22 817**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**5 939 956**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**1 841 386**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**4 098 570**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**5 039 458**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**11 999 555**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**100 789**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**239 991**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**5 140 247**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**12 239 546**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**616 830**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**1 468 746**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**5 757 077**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**13 708 292**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**19 465 369**				

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Grand Complex» БИН 151240023958 Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Заказчик:

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «ЕРЕН-групп» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение Блок Б**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 17
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-9

Электроснабжение Блок Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭО.СО								
		Жилой дом электрооборудование								
1	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
3	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	240,20	13,20	1441	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
5	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	240,20	13,20	721	40	654	1,00	3

8	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
			шт		163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
					158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
9	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	8	598,10	42,10	4785	337	4260	3,00	24
					556,00	4,50	4448	36	95	0,03	--
10	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	192	240,20	13,20	46118	2534	41824	1,00	192
					227,00	2,30	43584	442	95	0,01	3
11	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	48	368,00	28,00	17664	1344	15709	2,00	96
					340,00	4,50	16320	216	95	0,03	1
12	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	шт	48	59,40	5,40	2851	259	2567	--	--
					54,00	2,30	2592	110	95	0,01	1
13	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	шт	168	144,41	57,56	24261	9670	22278	0,55	92
					86,85	35,93	14591	6037	108	0,16	26
14	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	шт	736	29,48	--	21697	--	23433	0,19	138
					29,48	--	21697	--	108	--	--
15	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	178	29,48	--	5247	--	5667	0,19	33
					29,48	--	5247	--	108	--	--
16	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	15	31,05	--	466	--	503	0,20	3
					31,05	--	466	--	108	--	--
17	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	2	218,20	13,20	436	26	394	1,00	2
					205,00	2,30	410	5	95	0,01	--
18	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	48	45,68	--	2193	--	2368	0,29	14
					45,68	--	2193	--	108	--	--
19	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	12250	89,21	10,91	1092793	133618	1127324	0,48	5917
					78,30	6,91	959175	84644	108	0,03	369
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1 222 931	148 057			6 532
		Накладные расходы -	Тенге				1 074 874	91 533			400
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				1 250 310				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					187 547			625
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				148 394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2 621 635				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге					1 353 954			7 557
		РАЗДЕЛ 2. Магазин									
		Жилой дом электрооборудование									
20	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
					556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
21	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	6	368,00	28,00	2208	168	1964	2,00	12
					340,00	4,50	2040	27	95	0,03	--

22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	240,20	13,20	1441	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
23	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
24	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	1	598,10	42,10	598	42	532	3,00	3
		шт		556,00	4,50	556	5	95	0,03	--
25	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	368,00	28,00	368	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
26	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	240,20	13,20	721	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
27	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	163,40	5,40	163	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
28	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	4	144,41	57,56	578	230	530	0,55	2
		шт		86,85	35,93	347	144	108	0,16	1
29	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	33	439,63	142,63	14508	4707	13645	1,75	58
		шт		297,00	85,87	9801	2834	108	0,38	12
30	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	10	295,65	92,47	2956	925	2761	1,26	13
		шт		203,18	52,49	2032	525	108	0,23	2
31	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой	19	29,48	--	560	--	605	0,19	4
		шт		29,48	--	560	--	108	--	--
32	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	29,48	--	118	--	127	0,19	1
		шт		29,48	--	118	--	108	--	--
33	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	11	31,05	--	342	--	369	0,20	2
		шт		31,05	--	342	--	108	--	--
34	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	1491	89,21	10,91	133009	16263	137211	0,48	720
		м кабеля		78,30	6,91	116745	10302	108	0,03	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			158 331	22 534			831
			Тенге			135 796	13 871			60
		Накладные расходы -	Тенге			160 868				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							80
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24 130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19 152				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			338 351				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							971
		Сметная заработная плата -	Тенге				173 797			
			РАЗДЕЛ 3. ЭМ.СО							
35	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	157	15,29	1,95	2400	305	2458	0,08	13

		м		13,34	1,16	2094	181	108	0,01	1
36	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	15	170,60	21,60	2559	324	2165	0,90	14
		шт		149,00	2,90	2235	44	95	0,02	--
37	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	28	26,30	3,30	736	92	622	0,14	4
		м		23,00	0,40	644	11	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5 695	721			31
			Тенге			4 973	236			1
		Накладные расходы -	Тенге			5 245				3
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				787			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			656				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 596				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч							35
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				5 996			
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 4. ПС.СО								
38	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7156,60	1,60	7157	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
39	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	18	144,00	--	2592	--	2333	1,00	18
		шт		144,00	--	2592	--	90	--	--
40	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	5	348,60	1,60	1743	8	1562	2,00	10
		шт		347,00	--	1735	--	90	--	--
41	Ц0110-668-4	Пожарный извещатель ручной	2	178,00	--	356	--	320	1,00	2
		шт		178,00	--	356	--	90	--	--
42	Ц0110-99-6	Устройства переговорные: преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1440,00	--	1440	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
43	Ц0110-669-3	Аккумулятор резервного питания	1	937,60	1,60	938	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
44	Ц0110-38-8	Прокладка кабельных каналов	150	110,00	--	16500	--	14850	0,70	105
		м		110,00	--	16500	--	90	--	--
45	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенныхтрубах, блоках и коробах, масса 1 м	154	21,80	2,10	3357	323	2955	0,10	15
		м		19,70	0,50	3034	77	95	--	--
46	Ц0110-668-2	Комбинированное сигнальное устройство	2	348,60	1,60	697	3	625	2,00	4
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--
47	Е0121-17-12	Монтаж светового указателя "Выход"	3	124,20	--	373	--	402	0,78	2
		шт		124,20	--	373	--	108	--	--
48	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	27	24,75	--	668	--	722	0,15	4
		м		24,75	--	668	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			35 821	338			212
			Тенге			35 483	77			
		Накладные расходы -	Тенге			32 347				16
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				4 852			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			4 090				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -								

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			72 258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				40 412			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 422 778	171 650			7 606
			Тенге			1 251 126	105 717			461
		Накладные расходы -	Тенге			1 448 770				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							724
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				217 316			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			172 293				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 043 841				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8 791
		Сметная заработная плата -	Тенге				1 574 159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3 043 841**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**27 395**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**3 071 236**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**83 845**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**30 712**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**12 285**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**3 198 078**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**991 404**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**2 206 674**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**2 713 249**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**6 460 572**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**54 265**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**129 211**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**2 767 514**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**6 589 783**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**332 102**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**790 774**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**3 099 616**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**7 380 557**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**10 480 173**				

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 2 к приказу Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656 Форма 2-В

Заказчик: **ТОО "Grand Complex"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес)

Подрядчик: **ТОО "Ерен-групп"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство жилого девятиэтажного дома со встроенными помещениями инфраструктуры по пр. Бокенбай батыра 131 (мкр. Болашак) г. Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Лифты Блок А, Б**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 18
за сентябрь месяц 2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-11

Лифты Блок А, Б

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0103-560-3	Лифт грузоподъемностью 1000 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	3	347830,00	115630,00	1043490	346890	702892	1427,00	4281
		лифт		232200,00	28130,47	696600	84391	90	163,16	489
2	Ц0103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	9	-11858,00	-4455,00	-106722	-40095	-69093	-46,00	-414
		остан.		-7403,00	-1126,98	-66627	-10143	90	-6,54	-59
3	Ц0103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг	35,7	-2189,00	-90,00	-78147	-3213	-67515	-13,00	-464
		м		-2099,00	-2,30	-74934	-82	90	-0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			858 621	303 582			3 403
		Накладные расходы -	Тенге			555 039	74 166			430
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			566 284				283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84 943			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85 494				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1 510 399				4 116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				714 148			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1 510 399**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)	Тенге			**13 594**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			**1 523 993**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,73 %)	Тенге			**41 605**				
		Затраты на выслугу лет 1 %	Тенге			**15 240**				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4 %	Тенге			**6 096**				
		Итого с затратами на производство работ в зимнее время	Тенге			**1 586 934**				
		в том числе на 2016 год 31 %	Тенге			**491 950**				
		в том числе на 2016 год 69 %	Тенге			**1 094 984**				
		итого в текущих ценах на 2016 год на 31%, К=2,7367742	Тенге			**1 346 356**				
		итого в текущих ценах на 2017 год на 69%, К=2,9277419	Тенге			**3 205 831**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2016 год	Тенге			**26 927**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % на 2017 год	Тенге			**64 117**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**1 373 283**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**3 269 948**				
		НДС 12 % НА 2016 ГОД	Тенге			**164 794**				
		НДС 12 % НА 2017 ГОД	Тенге			**392 394**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2016 ГОД	Тенге			**1 538 077**				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 ГОД	Тенге			**3 662 342**				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			**5 200 419**				

Заказчик: _____

Подрядчик: _____