Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"24" 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Газ-Сервис», Жамбылская область, город Тараз, ул.Аскарова, 297.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Салимов Куаныш Дуйсенбекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Газоснабжения здания крестьянского хозяйства КХ «Сана» Кожанова с.Колькайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области». Жамбылская область, Жамбылский район, Колькайнарский с.о.**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», Руководитель Усенбаев Максат Амантаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «G&D Sauda-Kurylys company», ГСЛ-№22007754 от 22.04.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аралбаев Конысбек Нурадинович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Кантри-М»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Рабочий проект утвержден директором Крестьянского хозяйства «Сана» Кожанова С. №8 н/к от 31.05.2022г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Единица	По проекту	Фактически

и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Давление	кгс/см^2	0,3	-	0,3	-
Расход газа	м^3/ч	26,0	-	26,0	-
Общая протяженность газопровода среднего давления	м	1696,0	-	1696,0	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (котельная, трансформаторная)	м2	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения - существующий подземный газопровод диаметром 160 мм. Давление в точке подключение - 0,30 МПа.

Газопроводы проложены подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 160 мм с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и прокладываются на глубине 1,2 м и далее до верха газопровода от поверхности земли.

На месте врезки к существующему газопроводу установлена подземная шаровый кран Ф160 мм с телескопическим штоком, в конце трассы после выхода газопровода из земли, тоже установлена стальная задвижка. После ГРПШ, на газопроводе низкого давления установлена стальная задвижка с заглушкой.

При пересечении автомобильных и железнодорожных дорог газопроводы проложены методом горизонтально-направленного бурения с установкой контрольных трубок на конце футляра по ходу движения газа и выводом ее под ковер.

Защитные футляры из полиэтиленовых труб на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам "4/2-04.ВТ-... " УкрГазНИИпроект, г. Киев".

Сварка полиэтиленовых газопроводов предусмотрена стыковыми способами.

Компенсация температурных удлинений газопровода осуществляется за счет углов поворота и выходов газопровода из грунта.

Отводы, переходы, тройники для подземного газопровода приняты по "Каталог стыковых фитингов Атырауского завода полиэтиленовых труб" марки ПЭ 100 SDR11; для надземного газопровода по ГОСТ 17375-2001-17379-2001.

Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной плоскостях выполняются полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы.

Для определения местонахождения газопроводов на углах поворота трассы, а также на прямолинейных участках трассы (через 400 м) устанавливается опознавательные знаки. На опознавательный знак наносятся данные о диаметре, давлении, глубине заложения газопровода, материале труб, расстоянии до газопровода, сооружения или характерной точки и другие сведения.

Вдоль трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка медной проволоки, концы, которые выведены под ковер и сигнальной ленты с надписью "Осторожно газ". Вывод провода-спутника над поверхностью земли под защитное устройство предусматривается в специальных контрольных точках, располагаемых по трассе газопровода.

Для снижения давления газа до требуемых параметров, на подходе к территории, предусмотрена установка ГРПШ-07-2У-1 с регулятором давления РДНК-1000 и со счетчиком газа CGR-FX DN50 G16 с электронным корректором.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **27.09.2023г;**
месяц, год
окончание работ **27.11.2023г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:**2,0;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2,0;**
фактически, месяц:**2,0;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов Газоснабжения здания крестьянского хозяйства КХ «Сана» Кожанова с.Колькайнарского сельского округа Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **директор ТОО «Газ-Сервис»** _____ **Салимов К.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРИКТЕСТІГІ
РЕСП. КАЗ. ТАРАЗ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗ-СЕРВИС"
ТОО "ГАЗ-СЕРВИС" ЖШС

Прошнуровано, пронумеровано на

5

(пять) листах

и скреплено печатью