Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **СЫРЛЫБАЕВ КЕРИМЖАН ДАУЛБАЕВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «МарсСтрой»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство автостанции, автостанция, магазин, ресторана, ресторана и стоянки по улице Сейфуллина, №100/1 в городе Кентау»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство автостанции, автостанция, магазин, ресторана, ресторана и стоянки по улице Сейфуллина, №100/1 в городе Кентау»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **январь 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1152	349,06	349,06	402113	402112	0	65313	504820
						0	78,74	0	90713		37394	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1152	340,73	324,22	392519	373497	0	74391	504263
						16,51	73,18	19022	84299		37353	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	900	84,48	84,48	76032	76032	0	20249	103983
						0	31,25	0	28123		7702	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	900	388,25	182,95	349423	164657	0	188179	580610
						205,3	85,1	184766	76594		43008	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1693676
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	15,22	38688	2667,67	588831	40602	501530	50638	690627
						3068,28	587,86	46699	8947		51158	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	76,1	56145,53	4395,77	4272675	334518	3369270	579486	5240334
						7475,52	892,39	568887	67911		388173	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,4685	228894		1480601		1480601		1599049
											118448	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1440,78	2101,32	47,4	3027540	68293	1983539	916091	4259121
						677,21	6,48	975708	9336		315490	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	404,852	28094,66	3827,35	11374181	1549512	3491528	6227861	19010205
						15643,1	897,82	6333142	363483		1408163	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	608,8	6490,49	283,08	3951409	172339	817687	2792460	7283379
						4864,3	67,78	2961383	41262		539510	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	30,44	115309,63	4442,54	3510025	135231	2060750	1224137	5112895
						43168,32	1023,72	1314044	31162		378733	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5874	228894		592240		592240		639619
											47379	
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	13,44	76200,12	11378,62	1024130	152928	679639	204325	1326731
						14253,12	2453,21	191562	32971		98276	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1424	228894		261489		261489		282408
											20919	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	48,704	93580,34	13801,03	4557737	672166	2130949	1735613	6796818
						36026,26	3134,11	1754623	152644		503468	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,13984	228894		947585		947585		1023392
											75807	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									53264578
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	2881,56	3564,74	344,62	10272024	993031	0	7813076	19531908
						3220,13	169,13	9278992	487352		1446808	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	2881,56	5150		14840034		14840034		16027237
											1187203	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по кампю и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1820	3487,49	195,14	6347228	355162	1760959	3603845	10747159
						2324,78	150,38	4231107	273699		796086	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1820	2368,01	22,9	4309775	41670	2266118	1612037	6395557
						1099,99	7,18	2001985	13060		473745	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1820	1476,74	10,97	2687674	19962	589418	1670498	4706826
						1141,92	5,4	2078294	9828		348654	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									57408687
			Раздел: 4. Полы									
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	2881,56	1710,41	71,4	4928643	205743	2302735	2368306	7880705
						839,88	34,46	2420165	99310		583756	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2881,56	1776,17	97,13	5118135	279880	4598693	348703	5904185
						83,14	45,6	239561	131399		437347	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	2881,56	1727,38	51,65	4977538	148827	1991388	2736707	8331385
						984,65	25,7	2837322	74068		617140	
25	25	КППрайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	2881,56	7827,49		22555382				22555382
			Отпускная цена							22555382		
						7827		22555382				
			Сметная стоимость оборудования					***22555382***				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	115	930,36	5,28	106991	607	82505	22727	140095
						207,65	2,59	23880	298		10377	
			Итого по разделу: 4. Полы									44811752
			Раздел: 5. Окна									
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	80,64	6086,95	420,98	490852	33949	223979	224357	772426
						2888,45	202,9	232924	16362		57217	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	80,64	22668		1827948		1827948		1974184
			Итого по разделу: 5. Окна								146236	
												2746610
			Раздел: 6. Двери									
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	26,88	4060,32	187,44	109141	5038	30111	68619	191981
						2752,68	83,76	73992	2251		14221	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	26,88	15239		409624		409624		442394
											32770	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,76	3444,84	259,49	40511	3052	9893	26089	71928
						2344,1	120,84	27567	1421		5328	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	11,76	6430,58	123,6	75624	1454	12049	43285	128422
						5282,4	51,94	62121	611		9513	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	11,76	52160		613402		613402		662474
			Итого по разделу: 6. Двери								49072	
												1497199
			Раздел: 7. Кровля									
34	34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	1440,78	161,45	5,04	232611	7262	61481	150376	413626
						113,74	2,23	163869	3216		30639	
35	35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1440,78	7149,96	241,99	10301519	348658	3135218	6361371	17995921
						4731,91	67,25	6817644	96890		1333031	
36	36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1440,78	5728		8252788		8252788		8913011
											660223	
37	37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1440,78	389,28	30,22	560867	43534	235135	269578	896881
						195,86	7,51	282197	10823		66436	
			Итого по разделу: 7. Кровля									28219439
			Раздел: 8. Фасад									
38	38	Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	532,7	1819,8	97,66	969407	52022	277635	618737	1715196
						1200,96	47,98	639751	25557		127052	
39	39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	532,7	5134,75	84,62	2735282	45079	831805	1503687	4578087
						3488,64	39,82	1858399	21210		339118	
40	40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	532,7	509,98	3,43	271664	1828	125150	116444	419157
						271,61	1,63	144686	869		31049	
			Итого по разделу: 8. Фасад									6712440
			Раздел: 9. Система отопления и Вентиляция									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	69,12	2745,84	39,73	189793	2746	72460	113215	327249
						1657,8	13,57	114587	938		24241	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	432	1902		821664		821664		887397
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	36	693,41	0	24963	0	9414	65733	43417
						431,91	0	15549	0		15238	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	5334,86	238,18	192055	8574	25737	3216	375611
						4381,78	32,42	157744	1167		155733	
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	10002		180036		180036	27823	194439
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211		201798		201798	14403	217942
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	245	2439,46	4,97	597667	1217	6456	16144	1270116
						2408,14	0,72	589993	176		578366	
48	48	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	245	1514,35	164,93	371016	40408	156420	94083	559975
						710,98	81,07	174189	19863		147479	
49	49	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	16	26328,85	1017,17	421262	16275	28315	41480	858986
						23541,99	316,13	376672	5058		374095	
50	50	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	16	192646		3082336		3082336	63629	3328923
											246587	
51	51	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	13187,88	129,53	1912243	18781	1231708	655885	2773578
						4563,82	51,84	661754	7516		205450	
52	52	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	12775,9	102,99	1686419	13595	1121253	545804	2410801
						4178,56	40,7	551570	5372		178578	
53	53	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	277	4617,77	283,7	1279122	78586	640508	454971	1872820
						2021,76	139,42	560028	38618		138727	
54	54	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	45	4124,92	79,48	185621	3577	34012	146573	358770
						3289,61	34,05	148032	1532		26576	
55	55	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	2460		110700		110700	8856	119556
											11912	
56	56	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	15	6669,28	141,47	100039	2122	48573	48858	160809
						3289,61	34,05	49344	511		11912	
57	57	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	15	2870		43050		43050	3444	46494
58	58	Е11-202501-0105 Изм. и доп. вып. 17	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	2	670312,44	47076,7	1340625	94153	118882	1139040	2678038
						563794,56	17348,46	1127589	34697		198373	
59	59	5105-0603-0102 РСНБ РК 2015	Приточная установка VVS030s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS	комплект	2	0		0				0
										0		
60	60	Е11-202601-1605 Изм. и доп. вып. 19	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	5	18867,24	31,49	94336	157	1736	90594	199724
						18488,52	0	92443	0		14794	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	61	5105-0501-0206 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточные камеры) каркасно-панельный, модели КЦПК-10, номинальная производительность по воздуху 10000 м3/ч, размеры 1600 мм х 800 мм	комплект	5	0		0		0		0
			Итого по разделу: 9. Система отопления и Вентиляция									18684645
			Раздел: 10. Канализация и водоснабжение									
62	62	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	257	2428,3 1967,86	3,34 1,1	624072 505739	858 284	117476	495902 89598	1209572
63	63	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	248	3905,47 1886,98	8,11 2,54	968557 467970	2012 631	498575	459229 114223	1542009
64	64	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	246	6411,29 1092,7	50,09 20,11	1577177 268803	12322 4948	1296052	268276 147636	1993089
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	246	1514,35 710,98	164,93 81,07	372531 174900	40573 19944	157058	148081 41649	562261
66	66	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	10	62593,37 6324,91	335,88 167,93	625934 63249	3359 1679	559326	63630 55165	744729
67	67	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	20731		207310		207310		223895
68	68	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	10	1770		17700		17700	16585	19116
69	69	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	6	3614,35 2626,34	130,39 64,39	21686 15758	782 386	5146	1416 15822 3001	40509
70	70	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	6	7142		42852		42852		46280
			Итого по разделу: 10. Канализация и водоснабжение								3428	6381460
			Раздел: 11. Электрооборудование									
71	71	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6 4212	90,94 32,81	5564 4212	91 33	1261	3056 690	9310
72	72	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600	608	8208
73	73	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	2701,85 1331	27,25 0	48633 23958	490 0	24185	17250 5271	71154
74	74	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	18	3640		65520		65520	5242	70762
75	75	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	65	2170,87 575,64	667,09 482,17	141107 37417	43361 31341	60329	49506 15249	205862
76	76	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	65	18435		1198275		1198275	95862	1294137
77	77	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	423,37 407,16	3,25 1,31	12701 12215	97 39	389	8823 1722	23246

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	78	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	120	505,82	3,25	60698	390	3025	41357	110219
						477,36	1,31	57283	157		8164	
79	79	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	30	330		9900		9900		10692
											792	
80	80	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	120	560		67200		67200		72576
											5376	
81	81	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	16100	740,64	423,75	11924304	6822375	2056775	3842168	17027790
						189,14	142,31	3045154	2291191		1261318	
82	82	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,5	177812		1333590		1333590		1440277
											106687	
83	83	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	8,6	276394		2376988		2376988		2567147
			Итого по разделу: 11. Электрооборудование								190159	
												22911380
			Раздел: 12. Покрытия									
84	84	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7230	349,06	349,06	2523675	2523675	0	409910	3168272
						0	78,74	0	569319		234687	
85	85	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1807,5	150,29	150,29	271646	271645	0	77772	377371
						0	59,76	0	108016		27953	
86	86	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	578,4	13382,33	2500,99	7740339	1446574	6093675	565863	8970698
						345,94	559,92	200089	323858		664496	
87	87	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	7230	5355,84	91,51	38722723	661632	13019610	7703892	50140744
						949,15	37,46	6862369	270865		3714129	
88	88	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	450	3606,7	75,96	1623013	34182	751313	918878	2745242
						1861,15	29,54	837518	13295		203351	
89	89	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,2	41347		297698		297698		321514
			Итого по разделу: 12. Покрытия								23816	
												65723848
			ИТОГО:									310055714
			НДС			12 %						37206686
			Итого с НДС									347262400

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «МарсСтрой» Баймбетов К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

Сырлыбаев К.Д.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Турекулова А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Мозафарова Ш.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)