Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма 3

Форма 3

**СПРАВКА № 4**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

за период **сентябрь** 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор/доп соглашение: номер | Договор/доп соглашение: дата | Источник финансирования: наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 93 | 01.04.2024г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце: сентябрь 2024г. без НДС | из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | из них: по монтажу оборудования | стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г. | дополнительные затраты: на приобретение материалов | дополнительные затраты: другие дополнительные расходы | НДС (по графе 1) | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)** | 129 321 529,46 | 47 650 787,15 | 47 650 787,15 | 47 650 787,15 | | | | | 5 718 094,46 | 53 368 881,61 |
| **Итого:** | **129 321 529,46** | **47 650 787,15** | **47 650 787,15** | **47 650 787,15** | | | | | **5 718 094,46** | **53 368 881,61** |
| Удержание аванса , 30% | 31 733 123,75 | 14 295 236,15 | 14 295 236,15 | 14 295 236,15 | | | | | 1 715 428,34 | 16 010 664,48 |
| Удержание резерва, 5 % | 6 466 076,47 | 2 382 539,36 | 2 382 539,36 | 2 382 539,36 | | | | | 285 904,72 | 2 668 444,08 |
| **Итого к оплате:** | **91 122 329,24** | **45 268 247,79** | **45 268 247,79** | **19 970 739,07** | | | | | **3 716 761,40** | **34 689 773,05** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» — **Сыдыкулов А.Г.** — БИН 060140010813

**Подрядчик:** Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" — **Иманбеков Ж.Т.** — БИН 101040002148

**Технический надзор** Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" — **Шаймерденов К.С.** — БИН 050540001133

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект **Врачебная амбулатория**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 93 от 01.04.2024г.**

# Акт выполненных работ № 4

**за СЕНТЯБРЬ 2024 года**

Составлен(а) 2023 7

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 43 | 6103-0101-0209<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м³ | 9,45 | 29947,00<br>18692,00 | 5017,00<br>910,00 | 282999,00<br>176639,00 | 47411,00<br>8600,00 | 58949,00 | | 282999,00 | |
| 2 | 44 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 9,59175 | 23846,00 | | 228725,00 | | 228725,00 | | 228725,00 | |
| 3 | 45 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,311 | 286080,00 | | 88971,00 | | 88971,00 | | 88971,00 | |
| 4 | 46 | 6111-0401-0111<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой | м² | 46,8 | 2962,00<br>1929,00 | 623,00<br>201,00 | 138622,00<br>90277,00 | 29157,00<br>9407,00 | 19188,00 | | 138622,00 | |
| 5 | 47 | 235-103-0417<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от 25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-4,0 | м² | 53,352 | 1667,00 | | 88938,00 | | 88938,00 | | 88938,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | **828255,00**<br>**266916,00** | **76568,00**<br>**18007,00** | **484771,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **828255,00** | |
| | | | **Раздел 2: Монолитный участок УМ-1** | | | | | | | | | | |
| 6 | 70 | 1106-0801-0109<br>*РСНБ РК 2022* | Перекрытия по стальным балкам в монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², привязанной толщиной до 200 мм. Устройство | м³ | 1,48 | 81799,00<br>41038,00 | 6700,00<br>1231,00 | 121063,00<br>60736,00 | 9916,00<br>1822,00 | 50411,00 | | 121063,00 | |
| 7 | 71 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,041 | 311428,00 | | 12769,00 | | 12769,00 | | 12769,00 | |
| 8 | 72 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,095 | 302576,00 | | 28745,00 | | 28745,00 | | 28745,00 | |
| 9 | 73 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,202 | 285546,00 | | 57680,00 | | 57680,00 | | 57680,00 | |
| | | | **Итого по разделу 2: Монолитный участок УМ-1** | | | | | **220257,00**<br>**60736,00** | **9916,00**<br>**1822,00** | **149605,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **220257,00** | |
| | | | **Раздел 3: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 10 | 74 | 6107-0101-0214 | Установка стропилы с изготовлением | м³ | 6,189 | 269658,00<br>104946,00 | 2269,00<br>639,00 | 1668913,00<br>649511,00 | 14043,00<br>3955,00 | 1005359,00 | | 1668913,00 | |
| 11 | 75 | 6107-0101-0203 | Укладка прогона по фермам из брусьев | м³ | 7,35 | 199541,00<br>72188,00 | 3597,00<br>1105,00 | 1466626,00<br>530582,00 | 26438,00<br>8122,00 | 909606,00 | | 1466626,00 | |
| 12 | 76 | 6107-0101-0205 | Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 32 мм разреженного | м² | 561 | 4151,00<br>992,00 | 84,00<br>25,00 | 2328711,00<br>556512,00 | 47124,00<br>14025,00 | 1725075,00 | | 2328711,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | 77 | 215-204-0303 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 5,35 | 111219,00 | | 595022,00 | | 595022,00 | | 595022,00 | |
| 14 | 78 | 6105-0201-0602 | Кладка столбов прямоугольных неармированных | $м^3$ | 1,38 | 49185,00<br>37773,00 | 6512,00<br>1225,00 | 67875,00<br>52127,00 | 8986,00<br>1690,00 | 6761,00 | | 67875,00 | |
| 15 | 80 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,02496 | 1093929,00 | | 27304,00 | | 27304,00 | | 27304,00 | |
| 16 | 81 | 214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм | т | 0,02106 | 291256,00 | | 6134,00 | | 6134,00 | | 6134,00 | |
| 17 | 82 | 235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 61,6 | 264,00 | | 16262,00 | | 16262,00 | | 16262,00 | |
| 18 | 85 | 6107-0115-0104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропила, мауэрлата | $м^3$ | 13,877 | 15306,00<br>3899,00 | 180,00<br>56,00 | 212401,00<br>54106,00 | 2498,00<br>777,00 | 155797,00 | | 212401,00 | |
| 19 | 86 | 6107-0115-0106 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 441,408 | 542,00<br>148,00 | 8,00<br>3,00 | 239243,00<br>65328,00 | 3531,00<br>1324,00 | 170383,00 | | 239243,00 | |
| 20 | 87 | 6111-0402-0303 | Устройство пароизоляции прокладной в один слой /2 слоя/ | $м^2$ изолируемой поверхности | 452,64 | 1684,00<br>700,00 | 64,00<br>14,00 | 762246,00<br>316848,00 | 28969,00<br>6337,00 | 416429,00 | | 762246,00 | |
| 21 | 88 | 6111-0402-0105 | Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | $м^2$ утепляемого покрытия | 452,64 | 1635,00<br>1301,00 | 334,00<br>83,00 | 740066,00<br>588885,00 | 151182,00<br>37569,00 | | | 740066,00 | |
| 22 | 89 | 234-101-0207 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | $м^3$ | 93,24384 | 63122,00 | | 5885738,00 | | 5885738,00 | | 5885738,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Кровля** | | | | | **14016541,00**<br>**2813899,00** | **282771,00**<br>**73799,00** | **10919870,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **14016541,00** | |
| | | | **Раздел 4: Вент каналы** | | | | | | | | | | |
| 23 | 192 | 6111-0201-0201 | Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе | $м^3$ изоляции | 2,53 | 32428,00<br>28298,00 | 2330,00<br>729,00 | 82043,00<br>71594,00 | 5895,00<br>1844,00 | 4554,00 | | 82043,00 | |
| 24 | 193 | 234-101-0206 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 2,53 | 56845,00 | | 143818,00 | | 143818,00 | | 143818,00 | |
| 25 | 194 | 6112-0201-0401 | Штукатурка поверхности фасадов высококачественная декоративным раствором стена гладкая | $м^2$ | 85 | 8423,00<br>7698,00 | 125,00<br>52,00 | 715955,00<br>654330,00 | 10625,00<br>4420,00 | 51000,00 | | 715955,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Вент каналы** | | | | | **941816,00**<br>**725924,00** | **16520,00**<br>**6264,00** | **199372,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **941816,00** | |
| | | | **Раздел 5: АР Фасады** | | | | | | | | | | |
| 26 | 18 | 6105-0401-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | $м^2$ вертикальной проекции | 213,33 | 2615,00<br>2169,00 | 134,00<br>43,00 | 557858,00<br>462713,00 | 28586,00<br>9173,00 | 66559,00 | | 557858,00 | |
| | | | **Протокол №2** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1 | 1115-0109-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | $м^2$ поверхности облицовки | 764,81 | 10008,00<br>8267,00 | 30,00<br>5,00 | 7654218,00<br>6322684,00 | 22944,00<br>3824,00 | 1308590,00 | | 7654218,00 | |
| 28 | 2 | 234-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | $м^3$ | 48,756 | 31248,00 | | 1523527,00 | | 1523527,00 | | 1523527,00 | |
| 29 | 3 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 841,291 | 3089,00 | | 2598748,00 | | 2598748,00 | | 2598748,00 | |
| 30 | 4 | 231-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | прим Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета /оцинкованный профиль/ | $м^2$ | 764,81 | 5430,00 | | 4152918,00 | | 4152918,00 | | 4152918,00 | |
| 31 | 5 | 1112-0101-1503<br>*РСНБ РК 2022* | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | | 478 | 382,00 | 31,00 | 182596,00 | 14818,00 | | | 182596,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м² изолируемой поверхности | | 351,00 | 6,00 | 167778,00 | 2868,00 | | | | |
| 32 | 6 | 235-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 200 кПА, толщиной 0,55 мм | м² | 501,9 | 1000,00 | | 501900,00 | | 501900,00 | | 501900,00 | |
| | | | **Утепление пола (л.3)** | | | | | | | | | | |
| 33 | 9 | 234-101-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м³ | 5,4876 | 31248,00 | | 171477,00 | | 171477,00 | | 171477,00 | |
| | | | **Итого по разделу 5: АР Фасады** | | | | | **17343242,00** | **66348,00** | **10323719,00** | **0,00** | **17343242,00** | |
| | | | | | | | | **6953175,00** | **15865,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Раздел 6: Проемы** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОК-4**<br>**Протокол №2** | | | | | | | | | | |
| 34 | 10 | 6108-0102-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м² | 3,06 | 10481,00<br>5667,00 | 545,00<br>180,00 | 32072,00<br>17341,00 | 1668,00<br>551,00 | 13063,00 | | 32072,00 | |
| 35 | 11 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - нижняя и поворотная створка | м² | 3,06 | 49842,00 | | 152517,00 | | 152517,00 | | 152517,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Проемы** | | | | | **184589,00** | **1668,00** | **165580,00** | **0,00** | **184589,00** | |
| | | | | | | | | **17341,00** | **551,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Раздел 7: Ведомость отделки помещений** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стены (лист 17)** | | | | | | | | | | |
| 36 | 61 | 1114-0302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | м² оштукатуриваемой поверхности | 733,89 | 4357,00<br>3797,00 | 0,00<br>0,00 | 3197559,00<br>2786580,00 | 0,00<br>0,00 | 410979,00 | | 3197559,00 | |
| 37 | 64 | 6111-0201-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | м² изолируемой поверхности | 70,26 | 6750,00<br>5731,00 | 52,00<br>13,00 | 474255,00<br>402660,00 | 3653,00<br>913,00 | 67942,00 | | 474255,00 | |
| 38 | 65 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м³ | 3,58326 | 56845,00 | | 203690,00 | | 203690,00 | | 203690,00 | |
| 39 | 66 | 1114-0302-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 70,26 | 7986,00<br>5999,00 | 0,00<br>0,00 | 561096,00<br>421490,00 | 0,00<br>0,00 | 139606,00 | | 561096,00 | |
| 40 | 69 | 6112-0202-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | м² | 529,67 | 3570,00<br>3282,00 | 285,00<br>123,00 | 1890922,00<br>1738377,00 | 150956,00<br>65149,00 | 1589,00 | | 1890922,00 | |
| 41 | 70 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м³ | 7,998017 | 26640,00 | | 213067,00 | | 213067,00 | | 213067,00 | |
| | | | **Откосы (лист 17 примечание 1)** | | | | | | | | | | |
| 42 | 79 | 1114-0302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | м² оштукатуриваемой поверхности | 78,542 | 7715,00<br>6571,00 | 0,00<br>0,00 | 605952,00<br>516099,00 | 0,00<br>0,00 | 89853,00 | | 605952,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Ведомость отделки помещений** | | | | | **7146541,00** | **154609,00** | **1126726,00** | **0,00** | **7146541,00** | |
| | | | | | | | | **5865206,00** | **66062,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | **40681241,00** | **608400,00** | **23369643,00** | **0,00** | **40681241,00** | |
| | | | | | | | | **16703197,00** | **182370,00** | **0,00** | **0,00** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по акту:** | | **40 681 241,00** |
| в том числе оборудования | | - |
| СМР | | 40 681 241,00 |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | 9,4% | 3 824 036,65 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов | 0,3% | 133 515,83 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Сметная прибыль | | 5,0% | | | 2 231 939,67 | | | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | 2 % | | | 892 775,87 | | | | | |
| | | | Итого в сметных ценах: | | | | | 47 763 509,03 | | | | | |
| | | | в том числе на 2023г. К=1 | | 76% | | | 36 300 266,86 | | | | | |
| | | | в том числе на 2024г. К=1,075 | | 24% | | | 12 322 985,33 | | | | | |
| | | | **Итого по акту:** | | | | | **48 623 252,19** | | | | | |
| | | | НДС 2023г. | | 12 % | | | 4 356 032,02 | | | | | |
| | | | НДС 2024г. | | 12 % | | | 1 589 665,11 | | | | | |
| | | | НДС всего: | | 12 % | | | 5 945 697,13 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | **54 568 949,32** | | | | | |
| | | | Конкурсная скидка | | | | | 1 200 067,72 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате:** | | | | | **53 368 881,61** | | | | | |

**СДАЛ (Подрядчик):**
Директор ТОО "Корпорация ЗМС К-Строй"
БИН 101040002148

**Иманбеков Ж.Т.**

**ПРИНЯЛ (Заказчик):**
Заместитель руководителя ГУ «Управления строительства, архитектуры и градостроительства
БИН 060140010813

**Смагулов А.Г.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"
БИН 050540001133

**Шаймерденов К.С.**
KZ00VJE00065478, KZ11VJE00066638, KZ34VJE00067970

Эксперт по авторскому надзору ТОО «KEAA Project»
БИН 100340014166

**Саинин Г.А.**
KZ54VJE00038316, KZ81VJE00038315

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма 3

Форма 3

**СПРАВКА № 5**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

за период **сентябрь** 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор/доп.соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 93 | 01.04.2024г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | сентябрь 2024г. без НДС | Строительно - монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2021 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)** | 169 631 846,87 | 35 991 354,83 | 35 991 354,83 | 35 991 354,83 | | | | | 4 318 962,58 | 40 310 317,41 |
| **Итого:** | **169 631 846,87** | **35 991 354,83** | **35 991 354,83** | **35 991 354,83** | | | | | **4 318 962,58** | **40 310 317,41** |
| Удержание аванса , 30% | 43 826 198,97 | 10 797 406,45 | 10 797 406,45 | 10 797 406,45 | | | | | 1 295 688,77 | 12 093 095,22 |
| Удержание резерва, 5 % | 8 481 592,34 | 1 799 567,74 | 1 799 567,74 | 1 799 567,74 | | | | | 215 948,13 | 2 015 515,87 |
| **Итого к оплате:** | **117 324 055,56** | **34 191 787,09** | **34 191 787,09** | **34 191 787,09** | | | | | **2 807 325,68** | **26 201 706,32** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

**Смагулов А.Т.**

БИН 031140001013

**Подрядчик:** Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

**Имашев Ж.Б.**

БИН 101040002148

**Технический надзор** Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"

**Шаймерденов К.С.**

БИН 050540001133

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Врачебная амбулатория
( наименование)

Договор подряда (контракт): № 93 от 01.04.2024г.

# Акт выполненных работ № 5

за СЕНТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) 2023 7

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Архитектурное строительство** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Фундаментные блоки (АС7)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6101-0108-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты щебеночное | $м^3$ | 0,09 | 13095,00<br>3415,00 | 4762,00<br>1447,00 | 1179,00<br>307,00 | 428,00<br>130,00 | 444,00 | | 1179,00 | |
| 2 | 2 | 6103-0101-0105<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного ленточного | $м^3$ | 0,46 | 45480,00<br>14096,00 | 3462,00<br>664,00 | 20921,00<br>6484,00 | 1592,00<br>305,00 | 12845,00 | | 20921,00 | |
| 3 | 3 | 214-403-0103 | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 329644,00 | | 17471,00 | | 17471,00 | | 17471,00 | |
| 4 | 4 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 311428,00 | | 299,00 | | 299,00 | | 299,00 | |
| 5 | 5 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 302576,00 | | 3207,00 | | 3207,00 | | 3207,00 | |
| 6 | 6 | 6111-0401-0107 | Гидроизоляции боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,52 | 4639,00<br>1092,00 | 38,00<br>5,00 | 16329,00<br>3844,00 | 134,00<br>18,00 | 12351,00 | | 16329,00 | |
| 7 | 7 | 261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167407,00 | | 6177,00 | | 6177,00 | | 6177,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Фундаментные блоки (АС7)** | | | | | 65583,00<br>10635,00 | 2154,00<br>453,00 | 52794,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 65583,00 | |
| | | | **Подраздел 2: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 6110-0101-0512 | Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа | $м^2$ | 561 | 5601,00<br>3968,00 | 62,00<br>17,00 | 3142161,00<br>2226048,00 | 34782,00<br>9537,00 | 881331,00 | | 3142161,00 | |
| 9 | 9 | 224-102-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 645,15 | 2966,00 | | 1913515,00 | | 1913515,00 | | 1913515,00 | |
| 10 | 10 | 6107-0101-0213 | Устройство слуховых окон | шт. | 1 | 30062,00<br>26624,00 | 2282,00<br>695,00 | 30062,00<br>26624,00 | 2282,00<br>695,00 | 1156,00 | | 30062,00 | |
| 11 | 11 | 215-204-0203 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | $м^3$ | 0,338 | 111219,00 | | 37592,00 | | 37592,00 | | 37592,00 | |
| 12 | 12 | 6110-0302-0101 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм | $м^2$ | 452,64 | 1804,00<br>988,00 | 276,00<br>57,00 | 816563,00<br>447208,00 | 124928,00<br>25800,00 | 244427,00 | | 816563,00 | |
| 13 | 13 | 6110-0302-0102 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 452,64 | 797,00<br>75,00 | 93,00<br>20,00 | 360754,00<br>33948,00 | 42096,00<br>9053,00 | 284710,00 | | 360754,00 | |
| 14 | 14 | 6110-0203-0201 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 77,33 | 4355,00<br>4217,00 | 34,00<br>7,00 | 336772,00<br>326101,00 | 2629,00<br>541,00 | 8042,00 | | 336772,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 15 | 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 77,33 | 3353,00 | | 259287,00 | | 259287,00 | | 259287,00 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Кровля | | | | | 6896706,00 | 206717,00 | 3630060,00 | 0,00 | 6896706,00 | |
| | | | | | | | | 3059929,00 | 45626,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по разделу 1: Архитектурное строительство | | | | | 6962289,00 | 208871,00 | 3682854,00 | 0,00 | 6962289,00 | |
| | | | | | | | | 3070564,00 | 46079,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 2: Архитектурные решения | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Проемы | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 223-203-0205 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, однопольный | $м^2$ | 13,65 | 44394,00 | | 605978,00 | | 605978,00 | | 605978,00 | |
| 17 | 17 | 223-203-0203 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный | $м^2$ | 7,56 | 51211,00 | | 387155,00 | | 387155,00 | | 387155,00 | |
| 18 | 18 | 223-203-0204 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный | $м^2$ | 21 | 49347,00 | | 1036287,00 | | 1036287,00 | | 1036287,00 | |
| 19 | 19 | 223-203-0202 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный | $м^2$ | 10,08 | 56786,00 | | 572403,00 | | 572403,00 | | 572403,00 | |
| 20 | 20 | 223-203-0201 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный | $м^2$ | 13,23 | 60011,00 | | 793946,00 | | 793946,00 | | 793946,00 | |
| 21 | 21 | 6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 35 | 4340,00 | 16,00 | 151900,00 | 560,00 | 117985,00 | | 151900,00 | |
| | | | | | | 953,00 | 5,00 | 33355,00 | 175,00 | | | | |
| 22 | 22 | 223-501-0108 *РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 35 | 2664,00 | | 93240,00 | | 93240,00 | | 93240,00 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Проемы | | | | | 3640909,00 | 560,00 | 3606994,00 | 0,00 | 3640909,00 | |
| | | | | | | | | 33355,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по разделу 2: Архитектурные решения | | | | | 3640909,00 | 560,00 | 3606994,00 | 0,00 | 3640909,00 | |
| | | | | | | | | 33355,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 3: Водоснабжение | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Сантехническое оборудование | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 242-301-1204 | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2677,00 | | 2677,00 | | 2677,00 | | 2677,00 | |
| 24 | 24 | 242-303-0202 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 15 | 5513,00 | | 82695,00 | | 82695,00 | | 82695,00 | |
| 25 | 25 | 6114-0102-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 10 | 1989,00 | 61,00 | 19890,00 | 610,00 | 180,00 | | 19890,00 | |
| | | | | | | 1910,00 | 17,00 | 19100,00 | 170,00 | | | | |
| 26 | 26 | 261-305-0208 *РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 10 | 1707,00 | | 17070,00 | | 17070,00 | | 17070,00 | |
| 27 | 27 | 6114-0103-0402 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 55 | 4972,00 | 5,00 | 273460,00 | 275,00 | 825,00 | | 273460,00 | |
| | | | | | | 4952,00 | 0,00 | 272360,00 | 0,00 | | | | |
| 28 | 28 | 241-201-0401 *РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 55 | 148,00 | | 8140,00 | | 8140,00 | | 8140,00 | |
| 29 | 29 | 6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 105 | 364,00 | 2,00 | 38220,00 | 210,00 | 315,00 | | 38220,00 | |
| | | | | | | 359,00 | 0,00 | 37695,00 | 0,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | 30 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 14 | 5513,00 | | 77182,00 | | 77182,00 | | 77182,00 | |
| 31 | 31 | 242-303-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 1 | 7321,00 | | 7321,00 | | 7321,00 | | 7321,00 | |
| 32 | 32 | 6114-0103-0401<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 55 | 4995,00<br>4970,00 | 5,00<br>0,00 | 274725,00<br>273350,00 | 275,00<br>0,00 | 1100,00 | | 274725,00 | |
| 33 | 33 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,8 мм | м | 54,45 | 224,00 | | 12197,00 | | 12197,00 | | 12197,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Сантехническое оборудование** | | | | | 813577,00<br>602505,00 | 1370,00<br>170,00 | 209702,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 813577,00 | |
| | | | **Подраздел 2: Канализация** | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 6114-0103-0101<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 45 | 3456,00<br>3439,00 | 3,00<br>0,00 | 155520,00<br>154755,00 | 135,00<br>0,00 | 630,00 | | 155520,00 | |
| 35 | 35 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 44,91 | 551,00 | | 24745,00 | | 24745,00 | | 24745,00 | |
| 36 | 36 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 10 | 164,00 | | 1640,00 | | 1640,00 | | 1640,00 | |
| 37 | 37 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 24 | 124,00 | | 2976,00 | | 2976,00 | | 2976,00 | |
| 38 | 38 | 6114-0103-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3340,00<br>3297,00 | 9,00<br>3,00 | 10020,00<br>9891,00 | 27,00<br>9,00 | 102,00 | | 10020,00 | |
| 39 | 39 | 241-201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | м | 2,994 | 756,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | | 2263,00 | |
| 40 | 40 | 241-208-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | | 2455,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Канализация** | | | | | 199619,00<br>164646,00 | 162,00<br>9,00 | 34811,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 199619,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Водоснабжение** | | | | | 1013196,00<br>767151,00 | 1532,00<br>179,00 | 244513,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1013196,00 | |
| | | | **Раздел 4: Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 6114-0103-0405 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм. | м | 91 | 4354,00<br>3990,00 | 5,00<br>0,00 | 396214,00<br>363090,00 | 455,00<br>0,00 | 32669,00 | | 396214,00 | |
| 42 | 42 | 6114-0103-0406 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 24 | 4525,00<br>3976,00 | 4,00<br>0,00 | 108600,00<br>95424,00 | 96,00<br>0,00 | 13080,00 | | 108600,00 | |
| 43 | 43 | 6114-0103-0407 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 49 | 5444,00<br>3972,00 | 4,00<br>0,00 | 266756,00<br>194628,00 | 196,00<br>0,00 | 71932,00 | | 266756,00 | |
| 44 | 44 | 6114-0103-0408 | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм. | м | 63 | 4730,00<br>3857,00 | 16,00<br>1,00 | 297990,00<br>242991,00 | 1008,00<br>63,00 | 53991,00 | | 297990,00 | |
| 45 | 45 | 241-207-0305 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм | м | 200 | 99,00 | | 19800,00 | | 19800,00 | | 19800,00 | |
| 46 | 46 | 241-609-1101 | Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 4 | 860,00 | | 3440,00 | | 3440,00 | | 3440,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 47 | 241-609-1102 | Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 8 | 1058,00 | | 8464,00 | | 8464,00 | | 8464,00 | |
| 48 | 48 | 241-609-1103 | Угольник обжимной с латунным корпусом для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | шт. | 16 | 1404,00 | | 22464,00 | | 22464,00 | | 22464,00 | |
| 49 | 49 | 241-602-0902 | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 2 | 1229,00 | | 2458,00 | | 2458,00 | | 2458,00 | |
| 50 | 50 | 241-602-0904 | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 4 | 1638,00 | | 6552,00 | | 6552,00 | | 6552,00 | |
| 51 | 51 | 241-602-0906 | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | шт. | 4 | 2811,00 | | 11244,00 | | 11244,00 | | 11244,00 | |
| 52 | 52 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 225 | 344,00<br>339,00 | 2,00<br>0,00 | 77400,00<br>76275,00 | 450,00<br>0,00 | 675,00 | | 77400,00 | |
| 53 | 53 | 6114-0102-0104 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 8 | 2933,00<br>1588,00 | 49,00<br>14,00 | 23464,00<br>12704,00 | 392,00<br>112,00 | 10368,00 | | 23464,00 | |
| 54 | 54 | 6114-0102-0105 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 28 | 3250,00<br>1588,00 | 49,00<br>14,00 | 91000,00<br>44464,00 | 1372,00<br>392,00 | 45164,00 | | 91000,00 | |
| 55 | 55 | 6114-0102-0106 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм. | м | 10 | 4207,00<br>1989,00 | 94,00<br>27,00 | 42070,00<br>19890,00 | 940,00<br>270,00 | 21240,00 | | 42070,00 | |
| 56 | 56 | 6111-0101-1701 | Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм | м трубопровода | 26 | 2278,00<br>1136,00 | 203,00<br>65,00 | 59228,00<br>29536,00 | 5278,00<br>1690,00 | 24414,00 | | 59228,00 | |
| 57 | 57 | 234-303-0312 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 42 мм | м | 9,68 | 577,00 | | 5585,00 | | 5585,00 | | 5585,00 | |
| 58 | 58 | 234-303-0313 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 48 мм | м | 9,68 | 651,00 | | 6302,00 | | 6302,00 | | 6302,00 | |
| 59 | 59 | 234-303-0316 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, λст 13 мм диаметром 60 мм | м | 12,1 | 883,00 | | 10684,00 | | 10684,00 | | 10684,00 | |
| 60 | 60 | 6114-0401-0101 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 46 | 344,00<br>339,00 | 2,00<br>0,00 | 15824,00<br>15594,00 | 92,00<br>0,00 | 138,00 | | 15824,00 | |
| 61 | 61 | 261-301-0219 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,8 | 708,00 | | 1982,00 | | 1982,00 | | 1982,00 | |
| 62 | 62 | 6111-0501-0205 | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1 | 252,00<br>174,00 | 4,00<br>0,00 | 252,00<br>174,00 | 4,00<br>0,00 | 74,00 | | 252,00 | |
| 63 | 63 | 6111-0501-0517 | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой (2 раза) | $м^2$ | 2 | 271,00<br>76,00 | 6,00<br>1,00 | 542,00<br>152,00 | 12,00<br>2,00 | 378,00 | | 542,00 | |
| | | | Итого по подразделу 1: Отопление | | | | | 1478315,00<br>1094922,00 | 10295,00<br>2529,00 | 373098,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1478315,00 | |
| | | | Итого по разделу 4: Отопление и вентиляция | | | | | 1478315,00<br>1094922,00 | 10295,00<br>2529,00 | 373098,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1478315,00 | |
| | | | Раздел 5: Силовое оборудование и электроснабжение | | | | | | | | | | |
| | | | Подраздел 1: Щитовое оборудование | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 6119-0602-0107<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 10625,00<br>8553,00 | 146,00<br>43,00 | 10625,00<br>8553,00 | 146,00<br>43,00 | 1926,00 | | 10625,00 | |
| 65 | 65 | 247-201-0805<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 44722,00 | | 44722,00 | | 44722,00 | | 44722,00 | |
| 66 | 66 | 6119-0602-0202<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка счетчика на готовое основание трехфазного | | 1 | 5080,00 | 207,00 | 5080,00 | 207,00 | 40,00 | | 5080,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 4833,00 | 63,00 | 4833,00 | 63,00 | | | | |
| 67 | 67 | 247-301-0211<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | | 1 | 19519,00 | | 19519,00 | | 19519,00 | | 19519,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 68 | 68 | 6124-0303-0601<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | | 36 | 5752,00 | 0,00 | 207072,00 | 0,00 | 1080,00 | | 207072,00 | |
| | | | | шт. | | 5722,00 | 0,00 | 205992,00 | 0,00 | | | | |
| 69 | 69 | 247-204-2528<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А | | 1 | 2965,00 | | 2965,00 | | 2965,00 | | 2965,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 70 | 70 | 247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | | 8 | 700,00 | | 5600,00 | | 5600,00 | | 5600,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 71 | 71 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | | 3 | 617,00 | | 1851,00 | | 1851,00 | | 1851,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 72 | 72 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | | 1 | 2117,00 | | 2117,00 | | 2117,00 | | 2117,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 247-204-3001<br>*РСНБ РК 2022* | Расцепитель независимый типа РН47 | | 1 | 5329,00 | | 5329,00 | | 5329,00 | | 5329,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 74 | 74 | 247-204-5214<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 16А 30мА АС 4,5 кА | | 18 | 5820,00 | | 104760,00 | | 104760,00 | | 104760,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 75 | 75 | 247-204-5215<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 АС характеристика "С" АВДТ 3Р 20А 30мА АС 4,5 кА | | 1 | 6124,00 | | 6124,00 | | 6124,00 | | 6124,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 76 | 76 | 247-211-1509<br>*РСНБ РК 2022* | DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | | 1 | 7741,00 | | 7741,00 | | 7741,00 | | 7741,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 247-204-8768<br>*СпрСИ 07 2023* | Автоматический ввод резерва два ввода 63 А, 380 В | | 1 | 226375,00 | | 226375,00 | | 226375,00 | | 226375,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 247-204-7935<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный АД-32 - характеристика "С" 3Р+N 16А 30 мА АС 4,5кА "С" | | 1 | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | | 9000,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Щитовое оборудование** | | | | | 658880,00 | 353,00 | 439149,00 | 0,00 | 658880,00 | |
| | | | | | | | | 219378,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Подраздел 2: Провода, кабели** | | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 6119-0101-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | | 2015 | 436,00 | 2,00 | 878540,00 | 4030,00 | 36270,00 | | 878540,00 | |
| | | | | м | | 416,00 | 0,00 | 838240,00 | 0,00 | | | | |
| 80 | 80 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,6528 | 419775,00 | | 274029,00 | | 274029,00 | | 274029,00 | |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | | 1,2087 | 609368,00 | | 736543,00 | | 736543,00 | | 736543,00 | |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| 82 | 82 | 243-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | | 0,1938 | 554723,00 | | 107505,00 | | 107505,00 | | 107505,00 | |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| 83 | 83 | 6119-0101-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | | 76 | 527,00 | 4,00 | 40052,00 | 304,00 | 2508,00 | | 40052,00 | |
| | | | | м | | 490,00 | 0,00 | 37240,00 | 0,00 | | | | |
| 84 | 84 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | | 0,07752 | 1041772,00 | | 80758,00 | | 80758,00 | | 80758,00 | |
| | | | | км | | | | | | | | | |
| 85 | 85 | 6119-0101-0103<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | | 10 | 527,00 | 4,00 | 5270,00 | 40,00 | 330,00 | | 5270,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 490,00 | 0,00 | 4900,00 | 0,00 | | | | |
| 86 | 86 | 243-142-0413<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изолянии из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ4 сечение 10 мм2 /прим. Провод ПуГВ желто/зеленый сечением 1х10 мм2/ | км | 0,0102 | 723528,00 | | 7380,00 | | 7380,00 | | 7380,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Провода, кабели** | | | | | 2130077,00 | 4374,00 | 1245323,00 | 0,00 | 2130077,00 | |
| | | | | | | | | 880380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Подраздел 3: Электроустановочные изделия** | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 6119-0301-0201<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 1009 | 1405,00<br>1383,00 | 5,00<br>0,00 | 1417645,00<br>1395447,00 | 5045,00<br>0,00 | 17153,00 | | 1417645,00 | |
| 88 | 88 | 6119-0301-0205<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм | м | 1009 | 861,00<br>852,00 | 3,00<br>0,00 | 868749,00<br>859668,00 | 3027,00<br>0,00 | 6054,00 | | 868749,00 | |
| 89 | 89 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1969,5 | 54,00 | | 106353,00 | | 106353,00 | | 106353,00 | |
| 90 | 90 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 68,68 | 78,00 | | 5357,00 | | 5357,00 | | 5357,00 | |
| 91 | 91 | 241-211-1101<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная | шт. | 200 | 21,00 | | 4200,00 | | 4200,00 | | 4200,00 | |
| 92 | 92 | 241-211-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная | шт. | 5 | 28,00 | | 140,00 | | 140,00 | | 140,00 | |
| 93 | 93 | 247-202-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм | шт. | 30 | 208,00 | | 6240,00 | | 6240,00 | | 6240,00 | |
| 94 | 94 | 247-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная, скрытого монтажа | шт. | 60 | 295,00 | | 17700,00 | | 17700,00 | | 17700,00 | |
| 95 | 95 | 247-202-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50) | шт. | 8 | 973,00 | | 7784,00 | | 7784,00 | | 7784,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Электроустановочные изделия** | | | | | 2434168,00 | 8072,00 | 170981,00 | 0,00 | 2434168,00 | |
| | | | | | | | | 2255115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Подраздел 4: Заземление и молниезащита** | | | | | | | | | | |
| 96 | 96 | 6124-0203-0305 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 30 | 1565,00<br>932,00 | 62,00<br>16,00 | 46950,00<br>27960,00 | 1860,00<br>480,00 | 17130,00 | | 46950,00 | |
| 97 | 97 | 1320-0103-0501 | Заземление низковольтное, с одним электродом. Монтаж оборудования | шт. | 10 | 8712,00<br>8644,00 | 0,00<br>0,00 | 87120,00<br>86440,00 | 0,00<br>0,00 | 680,00 | | 87120,00 | |
| 98 | 98 | 1308-0502-1604 | Заземление оборудования местное. Монтаж оборудования | шт. | 6 | 29289,00<br>24028,00 | 4772,00<br>1306,00 | 175734,00<br>144168,00 | 28632,00<br>7836,00 | 2934,00 | | 175734,00 | |
| 99 | 99 | 6125-0602-0501 | Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец) | шт. | 2 | 2429,00<br>2414,00 | 0,00<br>0,00 | 4858,00<br>4828,00 | 0,00<br>0,00 | 30,00 | | 4858,00 | |
| 100 | 100 | 252-301-1450 | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм | шт. | 2 | 42747,00 | | 85494,00 | | 85494,00 | | 85494,00 | |
| 101 | 101 | 6124-0203-0304 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 30 | 1242,00<br>828,00 | 49,00<br>12,00 | 37260,00<br>24840,00 | 1470,00<br>360,00 | 10950,00 | | 37260,00 | |
| 102 | 102 | 6124-0203-0307 | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм | м | 240 | 1320,00<br>932,00 | 49,00<br>12,00 | 316800,00<br>223680,00 | 11760,00<br>2880,00 | 81360,00 | | 316800,00 | |
| 103 | 103 | 252-301-1566<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ | шт. | 60 | 1723,00 | | 103380,00 | | 103380,00 | | 103380,00 | |
| 104 | 104 | 252-301-1479<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | шт. | 1 | 10700,00 | | 10700,00 | | 10700,00 | | 10700,00 | |
| 105 | 105 | 252-301-1484<br>*РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 20100,00 | | 20100,00 | | 20100,00 | | 20100,00 | |
| 106 | 106 | 252-301-1481<br>*РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROFI | | 1 | 5841,00 | | 5841,00 | | 5841,00 | | 5841,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 107 | 107 | 252-301-1848<br>РСНБ РК 2022 | Зажим универсальный полоса 40 - прут 10 (пластина 70х70мм) HZ | шт. | 9 | 4216,00 | | 37944,00 | | 37944,00 | | 37944,00 | |
| 108 | 108 | 252-301-1580<br>РСНБ РК 2022 | Держатель проводника на гор. и верт. пов., L=110мм HZ | шт. | 360 | 3792,00 | | 1365120,00 | | 1365120,00 | | 1365120,00 | |
| | | | Итого по подразделу 4: Заземление и молниезащита | | | | | 2297301,00 | 43722,00 | 1741663,00 | 0,00 | 2297301,00 | |
| | | | | | | | | 511916,00 | 11556,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Итого по разделу 5: Силовое оборудование и электроснабжение | | | | | 7520426,00 | 56521,00 | 3597116,00 | 0,00 | 7520426,00 | |
| | | | | | | | | 3866789,00 | 11662,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Раздел 6: Кабеленесущие лотковые изделия | | | | | | | | | | |
| 109 | 109 | 6119-0303-0108 | Прокладка по потолку на подвесах из шпилек лотка металлического оцинкованного, ширина 200-400 мм | м | 48 | 4563,00 | 12,00 | 219024,00 | 576,00 | 2784,00 | | 219024,00 | |
| | | | | | | 4493,00 | 2,00 | 215664,00 | 96,00 | | | | |
| 110 | 110 | 243-907-1006<br>РСНБ РК 2022 | Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм | м | 48 | 3532,00 | | 169536,00 | | 169536,00 | | 169536,00 | |
| 111 | 111 | 243-907-2506<br>РСНБ РК 2022 | Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 300 мм | м | 48 | 2906,00 | | 139488,00 | | 139488,00 | | 139488,00 | |
| 112 | 112 | 243-907-1706<br>РСНБ РК 2022 | Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 300 мм | шт. | 10 | 6954,00 | | 69540,00 | | 69540,00 | | 69540,00 | |
| 113 | 113 | 222-529-0101<br>РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 75 | 144,00 | | 10800,00 | | 10800,00 | | 10800,00 | |
| 114 | 114 | 243-907-4902<br>РСНБ РК 2022 | Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 31 мм | 1000 шт. | 0,04 | 114754,00 | | 4590,00 | | 4590,00 | | 4590,00 | |
| 115 | 115 | 243-907-6106<br>РСНБ РК 2022 | Шпильки ШП М8х2000 | шт. | 20 | 554,00 | | 11080,00 | | 11080,00 | | 11080,00 | |
| 116 | 116 | 243-907-5302<br>РСНБ РК 2022 | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8 | 1000 шт. | 0,08 | 78159,00 | | 6253,00 | | 6253,00 | | 6253,00 | |
| 117 | 117 | 243-907-5301<br>РСНБ РК 2022 | Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М6 | 1000 шт. | 0,12 | 49696,00 | | 5964,00 | | 5964,00 | | 5964,00 | |
| 118 | 118 | 217-102-0102<br>РСНБ РК 2022 | Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой | кг | 0,804 | 1320,00 | | 1061,00 | | 1061,00 | | 1061,00 | |
| | | | Подраздел 1: Силовое оборудование для подключения электрического котла | | | | | | | | | | |
| 119 | 119 | 6119-0602-0107<br>ЕСП РСНБ РК 2023 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 11668,00 | 163,00 | 11668,00 | 163,00 | 1926,00 | | 11668,00 | |
| | | | | | | 9579,00 | 48,00 | 9579,00 | 48,00 | | | | |
| 120 | 120 | 247-201-0805<br>РСНБ РК 2022 | Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 36 УХЛ3 IP31 | шт. | 1 | 44722,00 | | 44722,00 | | 44722,00 | | 44722,00 | |
| 121 | 121 | 6119-0602-0202<br>ЕСП РСНБ РК 2023 | Установка счетчика на готовое основание трехфазного | шт. | 1 | 5080,00 | 207,00 | 5080,00 | 207,00 | 40,00 | | 5080,00 | |
| | | | | | | 4833,00 | 63,00 | 4833,00 | 63,00 | | | | |
| 122 | 122 | 247-301-0212<br>РСНБ РК 2022 | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 (3х220/380V 5-60А), 20 мА, класс точности 1 | шт. | 1 | 23495,00 | | 23495,00 | | 23495,00 | | 23495,00 | |
| 123 | 123 | 6124-0303-0601<br>ЕСП РСНБ РК 2023 | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 5752,00 | 0,00 | 11504,00 | 0,00 | 60,00 | | 11504,00 | |
| | | | | | | 5722,00 | 0,00 | 11444,00 | 0,00 | | | | |
| 124 | 124 | 247-204-1834<br>РСНБ РК 2022 | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С" | шт. | 2 | 9123,00 | | 18246,00 | | 18246,00 | | 18246,00 | |
| 125 | 125 | 6119-0101-0105<br>ЕСП РСНБ РК 2023 | Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 | м | 20 | 1043,00 | 6,00 | 20860,00 | 120,00 | 4540,00 | | 20860,00 | |
| | | | | | | 810,00 | 1,00 | 16200,00 | 20,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 126 | 126 | 243-107-1911<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х25 (мк)-0,66 | км | 0,02 | 7606251,00 | | 152125,00 | | 152125,00 | | 152125,00 | |
| 127 | 127 | 6119-0301-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 40 мм | м | 15 | 931,00<br>921,00 | 4,00<br>0,00 | 13965,00<br>13815,00 | 60,00<br>0,00 | 90,00 | | 13965,00 | |
| 128 | 128 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 15,15 | 65,00 | | 985,00 | | 985,00 | | 985,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Силовое оборудование для подключения электрического котла** | | | | | 302650,00<br>55871,00 | 550,00<br>131,00 | 246229,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 302650,00 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Кабеленесущие лотковые изделия** | | | | | 939986,00<br>271535,00 | 1126,00<br>227,00 | 667325,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 939986,00 | |
| | | | **Раздел 7: Генплан** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 129 | 129 | 6101-0104-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 (выемка плодородного грунта)** | $м^3$ | 252,4 | 133,00<br>0,00 | 133,00<br>32,00 | 33569,00<br>0,00 | 33569,00<br>8077,00 | | | 33569,00 | |
| 130 | 130 | 6101-0104-0115<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107** | $м^3$ | 252,4 | 96,00<br>0,00 | 96,00<br>23,00 | 24230,00<br>0,00 | 24230,00<br>5805,00 | | | 24230,00 | |
| 131 | 131 | 6101-0106-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2(устройство насыпи из плодородного грунта)** | $м^3$ | 252,4 | 65,00<br>0,00 | 65,00<br>16,00 | 16406,00<br>0,00 | 16406,00<br>4038,00 | | | 16406,00 | |
| 132 | 132 | 6101-0106-0111<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105** | $м^3$ | 252,4 | 29,00<br>0,00 | 29,00<br>7,00 | 7320,00<br>0,00 | 7320,00<br>1767,00 | | | 7320,00 | |
| 133 | 133 | 6101-0107-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | $м^3$ | 252,4 | 265,00<br>0,00 | 265,00<br>65,00 | 66886,00<br>0,00 | 66886,00<br>16406,00 | | | 66886,00 | |
| 134 | 134 | 6101-0107-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | $м^2$ | 252,4 | 19,00<br>0,00 | 19,00<br>5,00 | 4796,00<br>0,00 | 4796,00<br>1262,00 | | | 4796,00 | |
| 135 | 135 | 6101-0104-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3 (выемка)** | $м^3$ | 791,64 | 133,00<br>0,00 | 133,00<br>32,00 | 105288,00<br>0,00 | 105288,00<br>25332,00 | | | 105288,00 | |
| 136 | 136 | 6101-0104-0115<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107** | $м^3$ | 791,64 | 96,00<br>0,00 | 96,00<br>23,00 | 75997,00<br>0,00 | 75998,00<br>18208,00 | | | 75997,00 | |
| 137 | 137 | 6101-0106-0105<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (устройство насыпи)** | $м^3$ | 736,7 | 65,00<br>0,00 | 65,00<br>16,00 | 47886,00<br>0,00 | 47885,00<br>11787,00 | | | 47886,00 | |
| 138 | 138 | 6101-0106-0111<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105** | $м^3$ | 736,7 | 29,00<br>0,00 | 29,00<br>7,00 | 21364,00<br>0,00 | 21364,00<br>5157,00 | | | 21364,00 | |
| 139 | 139 | 6101-0107-0101<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | $м^3$ | 736,7 | 265,00<br>0,00 | 265,00<br>65,00 | 195226,00<br>0,00 | 195226,00<br>47886,00 | | | 195226,00 | |
| 140 | 140 | 6101-0107-0107<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | $м^2$ | 736,7 | 19,00<br>0,00 | 19,00<br>5,00 | 13997,00<br>0,00 | 13998,00<br>3684,00 | | | 13997,00 | |
| 141 | 141 | 6101-0101-0206<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3** | $м^3$ | 54,94 | 759,00<br>0,00 | 759,00<br>158,00 | 41699,00<br>0,00 | 41700,00<br>8681,00 | | | 41699,00 | |
| 142 | 142 | 412-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км(отвоз лишнего грунта)** | т/км | 182,6755 | 162,00 | | 29593,00 | | | | 29593,00 | |
| 143 | 143 | 6101-0101-0302<br>*ЕСП РСНБ РК 2023* | **Работа на отвале, группа грунта 2, 3** | | 54,94 | 77,00 | 63,00 | 4230,00 | 3461,00 | | | 4230,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по подразделу 1: Вертикальная планировка | | | | | 769,00 | 824,00 | | | | |
| | | | | | | | | 688487,00 | 658127,00 | 0,00 | 0,00 | 688487,00 | |
| | | | | | | | | 769,00 | 158914,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Подраздел 2: Покрытия | | | | | | | | | | |
| 144 | 144 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 117,84 | 9252,00<br>636,00 | 2748,00<br>526,00 | 1090256,00<br>74946,00 | 323824,00<br>61984,00 | 691486,00 | | 1090256,00 | |
| 145 | 145 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебеночно-гравийная -песчаная смесь фр.0-40) | $м^3$ | 117,84 | 3386,00<br>636,00 | 2748,00<br>526,00 | 399006,00<br>74946,00 | 323824,00<br>61984,00 | 236,00 | | 399006,00 | |
| 146 | 146 | 211-603-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь щебеночно-гравийно-песчаная фракции 0-40 мм | $м^3$ | 143,7648 | 4325,00 | | 621783,00 | | 621783,00 | | 621783,00 | |
| 147 | 147 | 7101-0602-0307<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более (6см) | $м^2$ | 589,2 | 478,00<br>100,00 | 376,00<br>53,00 | 281638,00<br>58920,00 | 221540,00<br>31228,00 | 1178,00 | | 281638,00 | |
| 148 | 148 | 212-501-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 57,27024 | 20979,00 | | 1201472,00 | | 1201472,00 | | 1201472,00 | |
| 149 | 149 | 7101-0602-0407<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307 | $м^2$ | 589,2 | 37,00<br>36,00 | 0,00<br>0,00 | 21800,00<br>21211,00 | 0,00<br>0,00 | 589,00 | | 21800,00 | |
| 150 | 150 | 212-501-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II | т | 28,2816 | 20979,00 | | 593320,00 | | 593320,00 | | 593320,00 | |
| 151 | 151 | 7101-0602-0901<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,8838 | 210101,00<br>0,00 | 6437,00<br>2022,00 | 185687,00<br>0,00 | 5689,00<br>1787,00 | 179998,00 | | 185687,00 | |
| 152 | 152 | 7101-0602-0302<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/$м^3$ и более(5 см) | $м^2$ | 589,2 | 492,00<br>100,00 | 390,00<br>51,00 | 289886,00<br>58920,00 | 229788,00<br>30049,00 | 1178,00 | | 289886,00 | |
| 153 | 153 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 60,6876 | 23008,00 | | 1396300,00 | | 1396300,00 | | 1396300,00 | |
| 154 | 154 | 7101-0602-0402<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0302 | $м^2$ | 589,2 | 19,00<br>18,00 | 0,00<br>0,00 | 11195,00<br>10606,00 | 0,00<br>0,00 | 589,00 | | 11195,00 | |
| 155 | 155 | 212-501-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II | т | 14,1408 | 23008,00 | | 325352,00 | | 325352,00 | | 325352,00 | |
| 156 | 156 | 7101-0602-0901<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Розлив вяжущих материалов | т | 0,5892 | 210101,00<br>0,00 | 6437,00<br>2022,00 | 123792,00<br>0,00 | 3792,00<br>1191,00 | 120000,00 | | 123792,00 | |
| 157 | 157 | 7101-0401-0102<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 1,704 | 9252,00<br>636,00 | 2748,00<br>526,00 | 15765,00<br>1084,00 | 4682,00<br>896,00 | 9999,00 | | 15765,00 | |
| 158 | 158 | 7101-0301-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 142 | 3681,00<br>3417,00 | 90,00<br>26,00 | 522702,00<br>485214,00 | 12780,00<br>3692,00 | 24708,00 | | 522702,00 | |
| 159 | 159 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 7,81 | 24819,00 | | 193836,00 | | 193836,00 | | 193836,00 | |
| 160 | 160 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 6,106 | 59208,00 | | 361524,00 | | 361524,00 | | 361524,00 | |
| 161 | 161 | 7101-0301-0602<br>*ЕСН РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 146,3 | 3681,00<br>3417,00 | 90,00<br>26,00 | 538530,00<br>499907,00 | 13167,00<br>3804,00 | 25456,00 | | 538530,00 | |
| 162 | 162 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 4,6816 | 24819,00 | | 116193,00 | | 116193,00 | | 116193,00 | |
| 163 | 163 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 2,3408 | 82667,00 | | 193507,00 | | 193507,00 | | 193507,00 | |
| | | | Итого по подразделу 2: Покрытия | | | | | 8483544,00 | 1139086,00 | 6058704,00 | 0,00 | 8483544,00 | |
| | | | | | | | | 1285754,00 | 196615,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого по разделу 7: Генплан | | | | | 9172031,00 | 1797213,00 | 6058704,00 | 0,00 | 9172031,00 | |
| | | | | | | | | 1286523,00 | 355529,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 30727152,00 | 2076118,00 | 18230604,00 | 0,00 | 30727152,00 | |
| | | | | | | | | 10390839,00 | 416380,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | В том числе: | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего | | | | | | | 0,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по акту:** | | **30 727 152,00** |
| в том числе оборудования | | - |
| СМР | | 30 727 152,00 |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | 9,4% | 2 888 352,29 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов | 0,3% | 100 846,51 |
| Сметная прибыль | 5,0% | 1 685 817,54 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2 % | 674 327,02 |
| Итого в сметных ценах: | | 36 076 495,36 |
| в том чсиле на 2023г. К=1 | 76% | 27 418 136,47 |
| в том чсиле на 2024г. К=1,075 | 24% | 9 307 735,80 |
| **Итого по акту:** | | **36 725 872,27** |
| НДС 2023г | 12 % | 3 290 176,38 |
| НДС 2024г. | 12 % | 1 200 697,92 |
| НДС всего: | 12 % | 4 490 874,30 |
| **Итого с НДС** | | **41 216 746,57** |
| Конкурсная скидка | | 906 429,16 |
| **Итого к оплате:** | | **40 310 317,41** |

**СДАЛ (Подрядчик):**
Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
БИН 101040002148

**Иманбеков Ж.Т.**

**ПРИНЯЛ (Заказчик):**
Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813

**Сыдагулов А.Г.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"
БИН 050540001133

**Шаймерденов К.С**
KZ00VJE00065478, KZ11VJE00066638, KZ34VJE00067970

Эксперт по авторскому надзору ТОО "Project"
БИН 100340014166

**Саяпин Г.А.**
KZ54VJE00038316, KZ81VJE00038315

Заказчик : ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО "Корпорация "МСК-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма 3

Форма 3

**СПРАВКА № 6**

**о стоимости выполненных строительных работ и затрат**

за период **октябрь** 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор/доп.соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 93 | 01.04.2024г. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Стоимость выполненных работ и затрат в тенге**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце | из графы 1 | | | | | | НДС (по графе 1) | **Всего к оплате** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | октябрь 2024г. без НДС | Строительно - монтажные работы по смете | из них в отчетном месяце | из них по монтажу оборудования | стомость прочих затрат, не входщих в состав СМР по смете 2021 г. | дополнительные затраты на приобретение материалов | дополнительные затраты другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)** | 236 865 991,77 | 60 030 486,52 | 60 030 486,52 | 60 030 486,52 | | | | | 7 203 658,38 | 67 234 144,90 |
| **Итого:** | **236 865 991,77** | **60 030 486,52** | **60 030 486,52** | **60 030 486,52** | | | | | **7 203 658,38** | **67 234 144,90** |
| Удержание аванса , 30% | 63 996 863,09 | 18 009 145,96 | 18 009 145,96 | 18 009 145,96 | | | | | 2 161 097,51 | 13 009 656,17 |
| Удержание резерва, 5 % | 11 843 299,59 | 3 001 524,33 | 3 001 524,33 | 3 001 524,33 | | | | | 360 182,92 | 2 168 205,93 |
| **Итого к оплате:** | **161 025 829,09** | **57 028 962,19** | **57 028 962,19** | **19 970 739,07** | | | | | **4 682 377,95** | **52 056 282,80** |

**Заказчик:** Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» БИН 060140010813

_____ **Смагулов А.Г.**

**Подрядчик:** Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй" БИН 101040002148

_____ **Иманбеков Ж.Т.**

**Технический надзор** Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология" БИН 050540001135

_____ **Шаймерденов К.С.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация "МСК-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство врачебной амбулатории в с.Самарканд Самаркандского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области" (привязка) (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Врачебная амбулатория**
( наименование)

Договор подряда (контракт): **№ 93 от 01.04.2024г.**

# Акт выполненных работ № 6

**за ОКТЯБРЬ 2024 года**

Составлен(а) 2023.7

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Архитектурное строительство** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Отмостка (АС-5)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 31 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м³ | 11,8 | 9162,00<br>3825,00 | 5333,00<br>1621,00 | 108112,00<br>45135,00 | 62930,00<br>19128,00 | 47,00 | | 108112,00 | |
| 2 | 32 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 6,555 | 4273,00 | | 28010,00 | | 28010,00 | | 28010,00 | |
| 3 | 33 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,10488 | 64646,00<br>60231,00 | 4257,00<br>1308,00 | 6780,00<br>6317,00 | 446,00<br>137,00 | 17,00 | | 6780,00 | |
| 4 | 34 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,10488 | 382772,00 | | 40145,00 | | 40145,00 | | 40145,00 | |
| 5 | 35 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | м³ | 12,9 | 10112,00<br>5540,00 | 2820,00<br>529,00 | 130445,00<br>71466,00 | 36378,00<br>6824,00 | 22601,00 | | 130445,00 | |
| 6 | 36 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 6,9768 | 25085,00 | | 175013,00 | | 175013,00 | | 175013,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Отмостка (АС-5)** | | | | | 488505,00<br>122918,00 | 99754,00<br>26089,00 | 265833,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 488505,00 | |
| | | | **Подраздел 2: Вент каналы** | | | | | | | | | | |
| 7 | 187 | 214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01554 | 311428,00 | | 4840,00 | | 4840,00 | | 4840,00 | |
| 8 | 188 | 214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до | т | 0,05464 | 379195,00 | | 20719,00 | | 20719,00 | | 20719,00 | |
| 9 | 189 | 214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,117473 | 459889,00 | | 54025,00 | | 54025,00 | | 54025,00 | |
| 10 | 190 | 6110-0203-0201 | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой | м² | 97,5 | 7072,00<br>4217,00 | 34,00<br>7,00 | 689520,00<br>411158,00 | 3316,00<br>683,00 | 275046,00 | | 689520,00 | |
| 11 | 191 | 224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 | м² | 97,5 | 3353,00 | | 326918,00 | | 326918,00 | | 326918,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Вент каналы** | | | | | 1096022,00<br>411158,00 | 3316,00<br>683,00 | 681548,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1096022,00 | |
| | | | **Итого по разделу 1: Архитектурное строительство** | | | | | 1584527,00 | 103070,00 | 947381,00 | 0,00 | 1584527,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | 534076,00 | 26772,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | **Раздел 2: Архитектурные решения** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Проемы** | | | | | | | | | | |
| 12 | 19 | 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная | $м^2$ | 10,4 | 11114,00<br>9538,00 | 149,00<br>47,00 | 115586,00<br>99195,00 | 1550,00<br>489,00 | 14841,00 | | 115586,00 | |
| 13 | 20 | 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная | $м^2$ | 7,904 | 12119,00<br>10252,00 | 141,00<br>44,00 | 95789,00<br>81032,00 | 1115,00<br>348,00 | 13642,00 | | 95789,00 | |
| 14 | 21 | 223-207-0104 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | $м^2$ | 10,4 | 43583,00 | | 453263,00 | | 453263,00 | | 453263,00 | |
| 15 | 22 | 223-207-0103 *РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | $м^2$ | 7,904 | 34121,00 | | 269692,00 | | 269692,00 | | 269692,00 | |
| 16 | 23 | 1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022* | до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей | $м^2$ | 65,52 | 6519,00<br>4331,00 | 551,00<br>182,00 | 427125,00<br>283767,00 | 36102,00<br>11925,00 | 107256,00 | | 427125,00 | |
| 17 | 35 | 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | $м^2$ | 1,5738 | 11845,00<br>7044,00 | 532,00<br>178,00 | 18642,00<br>11086,00 | 837,00<br>280,00 | 6719,00 | | 18642,00 | |
| 18 | 36 | 223-102-0101 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (примечание п.5) | $м^2$ | 1,5738 | 31092,00 | | 48933,00 | | 48933,00 | | 48933,00 | |
| 19 | 37 | 6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$. | шт. | 0,924 | 6276,00<br>5750,00 | 133,00<br>29,00 | 5799,00<br>5313,00 | 123,00<br>27,00 | 363,00 | | 5799,00 | |
| 20 | 38 | 261-302-0119 *РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные | $м^2$ | 0,924 | 4661,00 | | 4307,00 | | 4307,00 | | 4307,00 | |
| 21 | 39 | 6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | $м^2$ | 0,5676 | 12449,00<br>6640,00 | 541,00<br>178,00 | 7066,00<br>3769,00 | 307,00<br>101,00 | 2990,00 | | 7066,00 | |
| 22 | 40 | 223-102-0105 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный | $м^2$ | 0,5676 | 57062,00 | | 32388,00 | | 32388,00 | | 32388,00 | |
| 23 | 41 | 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | $м^2$ | 0,7375 | 11845,00<br>7044,00 | 532,00<br>178,00 | 8736,00<br>5195,00 | 392,00<br>131,00 | 3149,00 | | 8736,00 | |
| 24 | 42 | 223-102-0104 *РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не | $м^2$ | 0,7375 | 36353,00 | | 26810,00 | | 26810,00 | | 26810,00 | |
| 25 | 12 | 223-301-0107 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным | $м^2$ | 10,7163 | 116649,00 | | 1250046,00 | | 1250046,00 | | 1250046,00 | |
| 26 | 13 | 223-301-0103 *РСНБ РК 2022* | Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней | $м^2$ | 11,1244 | 98545,00 | | 1096254,00 | | 1096254,00 | | 1096254,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Проемы** | | | | | 3860436,00<br>489357,00 | 40426,00<br>13301,00 | 3330653,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 3860436,00 | |
| | | | **Подраздел 2: Ведомость отделки помещений** | | | | | | | | | | |
| 27 | 62 | 6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (5 мм) | $м^2$ | 733,89 | 2859,00<br>2775,00 | 45,00<br>12,00 | 2098192,00<br>2036545,00 | 33025,00<br>8807,00 | 28622,00 | | 2098192,00 | |
| 28 | 63 | 232-503-0103 *РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | | 4109,05011 | 71,00 | | 291743,00 | | 291743,00 | | 291743,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | кг | | | | | | | | | |
| 29 | 67 | 6112-0202-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм (3 мм) | $м^2$ | 70,26 | 2859,00<br>2775,00 | 45,00<br>12,00 | 200873,00<br>194972,00 | 3162,00<br>843,00 | 2739,00 | | 200873,00 | |
| 30 | 68 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 236,00334 | 71,00 | | 16756,00 | | 16756,00 | | 16756,00 | |
| 31 | 71 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 478,43 | 8086,00<br>7532,00 | 45,00<br>15,00 | 3868585,00<br>3603535,00 | 21529,00<br>7176,00 | 243521,00 | | 3868585,00 | |
| 32 | 72 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 | $м^2$ | 487,9986 | 2523,00 | | 1231220,00 | | 1231220,00 | | 1231220,00 | |
| 33 | 73 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная | $м^2$ | 855,39 | 1198,00<br>1145,00 | 10,00<br>3,00 | 1024757,00<br>979422,00 | 8554,00<br>2566,00 | 36781,00 | | 1024757,00 | |
| 34 | 74 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,538896 | 250310,00 | | 134891,00 | | 134891,00 | | 134891,00 | |
| 35 | 77 | 6107-0102-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание) | $м^2$ | 8,385 | 915,00<br>837,00 | 47,00<br>15,00 | 7672,00<br>7018,00 | 394,00<br>126,00 | 260,00 | | 7672,00 | |
| 36 | 78 | 233-204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плинтус из МДФ | м | 23,37 | 1510,00 | | 35289,00 | | 35289,00 | | 35289,00 | |
| 37 | 80 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 | $м^2$ | 78,542 | 4256,00<br>4164,00 | 53,00<br>15,00 | 334275,00<br>327049,00 | 4163,00<br>1178,00 | 3063,00 | | 334275,00 | |
| 38 | 81 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 201,381688 | 71,00 | | 14298,00 | | 14298,00 | | 14298,00 | |
| 39 | 82 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная | $м^2$ | 78,542 | 1198,00<br>1145,00 | 10,00<br>3,00 | 94093,00<br>89931,00 | 786,00<br>236,00 | 3376,00 | | 94093,00 | |
| 40 | 83 | 236-202-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т | 0,049481 | 250310,00 | | 12386,00 | | 12386,00 | | 12386,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Ведомость отделки помещений** | | | | | **9365030,00**<br>**7238472,00** | **71613,00**<br>**20932,00** | **2054945,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **9365030,00** | |
| | | | **Подраздел 3: Полы** | | | | | | | | | | |
| 41 | 102 | 6109-0201-0502 | бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями толщина слоя 5 мм | $м^2$ стяжки | 11,99 | 2455,00<br>1413,00 | 34,00<br>9,00 | 29435,00<br>16942,00 | 408,00<br>108,00 | 12085,00 | | 29435,00 | |
| 42 | 103 | 6109-0201-0503 | бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающимися смесями на каждый 1 мм изменения толщины слоя | $м^2$ стяжки | 11,99 | 300,00<br>85,00 | 6,00<br>1,00 | 3597,00<br>1019,00 | 72,00<br>12,00 | 2506,00 | | 3597,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Полы** | | | | | **33032,00**<br>**17961,00** | **480,00**<br>**120,00** | **14591,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **33032,00** | |
| | | | **Итого по разделу 2: Архитектурные решения** | | | | | **13258498,00**<br>**7745790,00** | **112519,00**<br>**34353,00** | **5400189,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **13258498,00** | |
| | | | **Раздел 3: Водоснабжение** | | | | | | | | | | |
| 43 | 6 | 6115-0301-0201 | Установка нагревателей электрических накопительных емкостных) | комплект | 3 | 17174,00<br>16583,00 | 117,00<br>35,00 | 51522,00<br>49749,00 | 351,00<br>105,00 | 1422,00 | | 51522,00 | |
| 44 | 7 | 513-106-0103 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 | комплект | 2 | 61193,00 | | 122386,00 | | 122386,00 | | 122386,00 | |
| 45 | 8 | 513-106-0302 | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084- | комплект | 1 | 310501,00 | | 310501,00 | | 310501,00 | | 310501,00 | |
| 46 | 9 | 6114-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера | узел | 1 | 62614,00<br>44302,00 | 1137,00<br>244,00 | 62614,00<br>44302,00 | 1137,00<br>244,00 | 17175,00 | | 62614,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 10 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) | шт. | 2 | 5513,00 | | 11026,00 | | 11026,00 | | 11026,00 | |
| 48 | 11 | 242-303-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) | шт. | 1 | 4248,00 | | 4248,00 | | 4248,00 | | 4248,00 | |
| 49 | 12 | 241-210-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 2 | 2832,00 | | 5664,00 | | 5664,00 | | 5664,00 | |
| 50 | 13 | 241-210-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 902,00 | | 902,00 | | 902,00 | | 902,00 | |
| 51 | 14 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 331,00 | | 662,00 | | 662,00 | | 662,00 | |
| 52 | 15 | 241-113-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами | шт. | 2 | 428,00 | | 856,00 | | 856,00 | | 856,00 | |
| 53 | 16 | 241-112-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 186,00 | | 372,00 | | 372,00 | | 372,00 | |
| 54 | 17 | 241-412-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опора скользящая стальная ОПБ2-20 | шт. | 4 | 5706,00 | | 22824,00 | | 22824,00 | | 22824,00 | |
| 55 | 18 | 6114-0502-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. | шт. | 1 | 2361,00<br>2250,00 | 86,00<br>28,00 | 2361,00<br>2250,00 | 86,00<br>28,00 | 25,00 | | 2361,00 | |
| 56 | 19 | 244-301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 23187,00 | | 23187,00 | | 23187,00 | | 23187,00 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Водоснабжение** | | | | | 619125,00<br>96301,00 | 1574,00<br>377,00 | 88363,00<br>432887,00 | 0,00<br>0,00 | 619125,00 | |
| | | | **Раздел 4: Канализация К4** | | | | | | | | | | |
| 57 | 64 | 1308-0301-0120<br>*РСНБ РК 2022* | Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под | шт. | 1 | 9089,00<br>6055,00 | 47,00<br>0,00 | 9089,00<br>6055,00 | 47,00<br>0,00 | 2987,00 | | 9089,00 | |
| 58 | 65 | 511-304-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, H 8,4 м вод. ст. | шт. | 1 | 60065,00 | | 60065,00 | | 60065,00 | | 60065,00 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Канализация К4** | | | | | 69154,00<br>6055,00 | 47,00<br>0,00 | 2987,00<br>60065,00 | 0,00<br>0,00 | 69154,00 | |
| | | | **Раздел 5: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Отопление** | | | | | | | | | | |
| 59 | 1 | 6116-0301-0103 | (алюминиевых) | кВт | 47,35 | 5602,00<br>2816,00 | 40,00<br>10,00 | 265255,00<br>133338,00 | 1895,00<br>474,00 | 130022,00 | | 265255,00 | |
| 60 | 2 | 245-103-0110 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | секция | 287 | 3264,00 | | 936768,00 | | 936768,00 | | 936768,00 | |
| 61 | 3 | 6116-0701-0105 | Установка кранов воздушных | шт. | 29 | 758,00<br>733,00 | 0,00<br>0,00 | 21982,00<br>21257,00 | 0,00<br>0,00 | 725,00 | | 21982,00 | |
| 62 | 4 | 242-207-3801 | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 29 | 320,00 | | 9280,00 | | 9280,00 | | 9280,00 | |
| 63 | 5 | 6114-0203-0102 | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 29 | 10220,00<br>1798,00 | 2,00<br>1,00 | 296380,00<br>52142,00 | 58,00<br>29,00 | 244180,00 | | 296380,00 | |
| 64 | 6 | 245-510-0204 | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с | шт. | 29 | 5744,00 | | 166576,00 | | 166576,00 | | 166576,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 65 | 7 | 242-207-0604 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN | шт. | 2 | 9164,00 | | 18328,00 | | 18328,00 | | 18328,00 | |
| 66 | 8 | 242-207-0605 | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN | шт. | 2 | 16165,00 | | 32330,00 | | 32330,00 | | 32330,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Отопление** | | | | | **1746899,00** | **1953,00** | **1538209,00** | **0,00** | **1746899,00** | |
| | | | | | | | | **206737,00** | **503,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| | | | **Подраздел 2: Вентиляция** | | | | | | | | | | |
| 67 | 32 | 6118-0301-0101 | Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т | шт. | 1 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 2227,00 | | 32211,00 | |
| 68 | 33 | 246-401-0101 | общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, в 2450 об/мин. Qmax 250 м³/ч типа KVR 100\1 | комплект | 1 | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | |
| 69 | 34 | 6118-0101-0301 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 | м² | 8 | 14104,00<br>7898,00 | 147,00<br>43,00 | 112832,00<br>63184,00 | 1176,00<br>344,00 | 48472,00 | | 112832,00 | |
| 70 | 35 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 3 | 1433,00<br>1413,00 | 6,00<br>1,00 | 4299,00<br>4239,00 | 18,00<br>3,00 | 42,00 | | 4299,00 | |
| 71 | 36 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 3 | 4175,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | |
| 72 | 37 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 1 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 18911,00 | | 21732,00 | |
| 73 | 38 | 6118-0301-0101 | Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т | шт. | 1 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 2227,00 | | 32211,00 | |
| 74 | 39 | 246-401-0101 | общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, в 2450 об/мин. Qmax 250 м³/ч типа KVR 100\1 | комплект | 1 | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | |
| 75 | 40 | 6118-0101-0301 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 | м² | 8 | 14104,00<br>7898,00 | 147,00<br>43,00 | 112832,00<br>63184,00 | 1176,00<br>344,00 | 48472,00 | | 112832,00 | |
| 76 | 41 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 3 | 1433,00<br>1413,00 | 6,00<br>1,00 | 4299,00<br>4239,00 | 18,00<br>3,00 | 42,00 | | 4299,00 | |
| 77 | 42 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 3 | 4175,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | |
| 78 | 43 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 1 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 18911,00 | | 21732,00 | |
| 79 | 44 | 6118-0301-0101 | Установка вентилятора радиального масса до 0,05 т | шт. | 1 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 32211,00<br>29615,00 | 369,00<br>69,00 | 2227,00 | | 32211,00 | |
| 80 | 45 | 246-401-0101 | общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, в 2450 об/мин, Qmax 250 м³/ч типа KVR 100\1 | комплект | 1 | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | | 37833,00 | |
| 81 | 46 | 6118-0101-0301 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 | м² | 8 | 14104,00<br>7898,00 | 147,00<br>43,00 | 112832,00<br>63184,00 | 1176,00<br>344,00 | 48472,00 | | 112832,00 | |
| 82 | 47 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 3 | 1433,00<br>1413,00 | 6,00<br>1,00 | 4299,00<br>4239,00 | 18,00<br>3,00 | 42,00 | | 4299,00 | |
| 83 | 48 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 3 | 4175,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | |
| 84 | 49 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 1 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 18911,00 | | 21732,00 | |
| 85 | 50 | 6119-0603-0201 | Установка вентилятора потолочного или настенного | | 1 | 16138,00 | 1657,00 | 16138,00 | 1657,00 | 8926,00 | | 16138,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | 5555,00 | 506,00 | 5555,00 | 506,00 | | | | |
| 86 | 51 | 246-409-0402 | Вентилятор вытяжной VENTS-100 L=100м³/ч, P=290Па, N=0,037кВт | шт. | 1 | 5423,00 | | 5423,00 | | 5423,00 | | 5423,00 | |
| 87 | 52 | 6119-0603-0201 | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 1 | 16138,00 | 1657,00 | 16138,00 | 1657,00 | 8926,00 | | 16138,00 | |
| | | | | шт. | | 5555,00 | 506,00 | 5555,00 | 506,00 | | | | |
| 88 | 53 | 246-409-0202 | Вентилятор настенный SOLO 120SC вытяжной, L220м³/ч, эл.двигатель 16Вт | шт. | 1 | 7863,00 | | 7863,00 | | 7863,00 | | 7863,00 | |
| 89 | 54 | 6118-0101-0301 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 | м² | 2,4 | 14104,00 | 147,00 | 33850,00 | 353,00 | 14542,00 | | 33850,00 | |
| | | | | | | 7898,00 | 43,00 | 18955,00 | 103,00 | | | | |
| 90 | 57 | 6118-0101-0301 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 | м² | 6 | 14104,00 | 147,00 | 84624,00 | 882,00 | 36354,00 | | 84624,00 | |
| | | | | | | 7898,00 | 43,00 | 47388,00 | 258,00 | | | | |
| 91 | 58 | 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до | м² | 4 | 14807,00 | 149,00 | 59228,00 | 596,00 | 26736,00 | | 59228,00 | |
| | | | | | | 7974,00 | 44,00 | 31896,00 | 176,00 | | | | |
| 92 | 59 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 4 | 1433,00 | 6,00 | 5732,00 | 24,00 | 56,00 | | 5732,00 | |
| | | | | | | 1413,00 | 1,00 | 5652,00 | 4,00 | | | | |
| 93 | 60 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 4 | 4175,00 | | 16700,00 | | 16700,00 | | 16700,00 | |
| 94 | 61 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 1 | 21732,00 | 119,00 | 21732,00 | 119,00 | 18911,00 | | 21732,00 | |
| | | | | | | 2702,00 | 28,00 | 2702,00 | 28,00 | | | | |
| 95 | 62 | 6118-0101-0302 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до | м² | 12,5 | 14729,00 | 147,00 | 184113,00 | 1838,00 | 83550,00 | | 184113,00 | |
| | | | | | | 7898,00 | 43,00 | 98725,00 | 538,00 | | | | |
| 96 | 63 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 3 | 1433,00 | 6,00 | 4299,00 | 18,00 | 42,00 | | 4299,00 | |
| | | | | | | 1413,00 | 1,00 | 4239,00 | 3,00 | | | | |
| 97 | 64 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 3 | 4175,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | |
| 98 | 65 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 3 | 21732,00 | 119,00 | 65196,00 | 357,00 | 56733,00 | | 65196,00 | |
| | | | | | | 2702,00 | 28,00 | 8106,00 | 84,00 | | | | |
| 99 | 66 | 6118-0101-0302 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до | м² | 7,5 | 14729,00 | 147,00 | 110468,00 | 1103,00 | 50130,00 | | 110468,00 | |
| | | | | | | 7898,00 | 43,00 | 59235,00 | 323,00 | | | | |
| 100 | 67 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 3 | 1433,00 | 6,00 | 4299,00 | 18,00 | 42,00 | | 4299,00 | |
| | | | | | | 1413,00 | 1,00 | 4239,00 | 3,00 | | | | |
| 101 | 68 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 3 | 4175,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | | 12525,00 | |
| 102 | 69 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 3 | 21732,00 | 119,00 | 65196,00 | 357,00 | 56733,00 | | 65196,00 | |
| | | | | | | 2702,00 | 28,00 | 8106,00 | 84,00 | | | | |
| 103 | 70 | 6118-0101-0303 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, | м² | 8 | 14031,00 | 117,00 | 112248,00 | 936,00 | 53464,00 | | 112248,00 | |
| | | | | | | 7231,00 | 35,00 | 57848,00 | 280,00 | | | | |
| 104 | 71 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 2 | 1433,00 | 6,00 | 2866,00 | 12,00 | 28,00 | | 2866,00 | |
| | | | | | | 1413,00 | 1,00 | 2826,00 | 2,00 | | | | |
| 105 | 72 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 2 | 4175,00 | | 8350,00 | | 8350,00 | | 8350,00 | |
| 106 | 73 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 2 | 21732,00 | 119,00 | 43464,00 | 238,00 | 37822,00 | | 43464,00 | |
| | | | | | | 2702,00 | 28,00 | 5404,00 | 56,00 | | | | |
| 107 | 74 | 6118-0101-0302 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до | м² | 39 | 14729,00 | 147,00 | 574431,00 | 5733,00 | 260676,00 | | 574431,00 | |
| | | | | | | 7898,00 | 43,00 | 308022,00 | 1677,00 | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 108 | 75 | 6118-0202-0301 | Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м² | шт. | 14 | 1433,00<br>1413,00 | 6,00<br>1,00 | 20062,00<br>19782,00 | 84,00<br>14,00 | 196,00 | | 20062,00 | |
| 109 | 76 | 246-304-0105 | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 | шт. | 14 | 4175,00 | | 58450,00 | | 58450,00 | | 58450,00 | |
| 110 | 77 | 6118-0204-0401 | Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения | шт. | 14 | 21732,00<br>2702,00 | 119,00<br>28,00 | 304248,00<br>37828,00 | 1666,00<br>392,00 | 264754,00 | | 304248,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Вентиляция** | | | | | 2514464,00<br>1031283,00 | 22694,00<br>6369,00 | 1460487,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2514464,00 | |
| | | | **Подраздел 3: Тепловой узел** | | | | | | | | | | |
| 111 | 83 | 6117-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водонагревателей проточных | шт. | 2 | 29333,00<br>20701,00 | 493,00<br>161,00 | 58666,00<br>41402,00 | 986,00<br>322,00 | 16278,00 | | 58666,00 | |
| 112 | 84 | 513-108-0133<br>*РСНБ РК 2022* | Котел электрический ЭВН-К-48Э2 мощность 48 кВт | комплект | 2 | 202348,00 | | 404696,00 | | 404696,00 | | 404696,00 | |
| 113 | 85 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 79243,00<br>72259,00 | 1115,00<br>288,00 | 158486,00<br>144518,00 | 2230,00<br>576,00 | 11738,00 | | 158486,00 | |
| 114 | 86 | 511-403-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м³/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой | шт. | 2 | 80859,00 | | 161718,00 | | 161718,00 | | 161718,00 | |
| 115 | 87 | 242-404-0703<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553- | шт. | 2 | 28912,00 | | 57824,00 | | 57824,00 | | 57824,00 | |
| 116 | 88 | 6116-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³ | шт. | 1 | 20661,00<br>18786,00 | 1767,00<br>467,00 | 20661,00<br>18786,00 | 1767,00<br>467,00 | 108,00 | | 20661,00 | |
| 117 | 89 | 261-302-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³ | шт. | 1 | 13587,00 | | 13587,00 | | 13587,00 | | 13587,00 | |
| 118 | 90 | 242-309-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32 | шт. | 6 | 31152,00 | | 186912,00 | | 186912,00 | | 186912,00 | |
| 119 | 91 | 6116-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 4 | 1870,00<br>1752,00 | 0,00<br>0,00 | 7480,00<br>7008,00 | 0,00<br>0,00 | 472,00 | | 7480,00 | |
| 120 | 92 | 245-713-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 4 | 5585,00 | | 22340,00 | | 22340,00 | | 22340,00 | |
| 121 | 93 | 6116-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | шт. | 5 | 1870,00<br>1845,00 | 0,00<br>0,00 | 9350,00<br>9225,00 | 0,00<br>0,00 | 125,00 | | 9350,00 | |
| 122 | 94 | 261-302-0272<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 5 | 3173,00 | | 15865,00 | | 15865,00 | | 15865,00 | |
| 123 | 95 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN | шт. | 5 | 3807,00 | | 19035,00 | | 19035,00 | | 19035,00 | |
| 124 | 96 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN | шт. | 10 | 5588,00 | | 55880,00 | | 55880,00 | | 55880,00 | |
| 125 | 97 | 242-304-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423- | шт. | 2 | 6689,00 | | 13378,00 | | 13378,00 | | 13378,00 | |
| 126 | 98 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 2 | 780,00<br>755,00 | 0,00<br>0,00 | 1560,00<br>1510,00 | 0,00<br>0,00 | 50,00 | | 1560,00 | |
| 127 | 99 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 320,00 | | 640,00 | | 640,00 | | 640,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 128 | 100 | 6114-0203-0301 | Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении диаметр 15-25 мм | шт. | 1 | 2705,00<br>2606,00 | 5,00<br>1,00 | 2705,00<br>2606,00 | 5,00<br>1,00 | 94,00 | | 2705,00 | |
| 129 | 101 | 247-211-0802<br>*РСНБ РК 2022* | Реле контроля фаз РК-101 тип 02 380В | шт. | 1 | 8097,00 | | 8097,00 | | 8097,00 | | 8097,00 | |
| 130 | 102 | 1308-0104-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 | 97715,00<br>75781,00 | 18064,00<br>5514,00 | 97715,00<br>75781,00 | 18064,00<br>5514,00 | 3870,00 | | 97715,00 | |
| 131 | 103 | 247-201-0843<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-МП | шт. | 1 | 140815,00 | | 140815,00 | | 140815,00 | | 140815,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 3: Тепловой узел** | | | | | **1457410,00**<br>**300836,00** | **23052,00**<br>**6880,00** | **567108,00**<br>**566414,00** | **0,00**<br>**0,00** | **1457410,00** | |
| | | | **Итого по разделу 5: ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | **5718773,00**<br>**1538856,00** | **47699,00**<br>**13752,00** | **3565804,00**<br>**566414,00** | **0,00**<br>**0,00** | **5718773,00** | |
| | | | **Раздел 6: Генплан** | | | | | | | | | | |
| | | | **Подраздел 1: Покрытия** | | | | | | | | | | |
| 132 | 32 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | м³ | 32,9775 | 8622,00<br>636,00 | 2651,00<br>504,00 | 284332,00<br>20974,00 | 87424,00<br>16621,00 | 175934,00 | | 284332,00 | |
| 133 | 33 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 21,985 | 9252,00<br>636,00 | 2748,00<br>526,00 | 203405,00<br>13982,00 | 60415,00<br>11564,00 | 129008,00 | | 203405,00 | |
| 134 | 34 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | м² | 219,85 | 3809,00<br>3539,00 | 270,00<br>64,00 | 837409,00<br>778049,00 | 59359,00<br>14070,00 | | | 837409,00 | |
| 135 | 35 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | м³ | 12,641375 | 3542,00 | | 44776,00 | | 44776,00 | | 44776,00 | |
| 136 | 36 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 (70) мм серая ГОСТ 17608-2017 | м² | 216,3324 | 3479,00 | | 752620,00 | | 752620,00 | | 752620,00 | |
| 137 | 37 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м³ | 1,7556 | 9252,00<br>636,00 | 2748,00<br>526,00 | 16243,00<br>1117,00 | 4824,00<br>923,00 | 10302,00 | | 16243,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 1: Покрытия** | | | | | **2138785,00**<br>**814122,00** | **212022,00**<br>**43178,00** | **1112640,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **2138785,00** | |
| | | | **Подраздел 2: Малые архитектурные формы** | | | | | | | | | | |
| 138 | 58 | 8601-0602-0602<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,23 м | секция | 81,366667 | 77434,00<br>18218,00 | 18426,00<br>5177,00 | 6300546,00<br>1482338,00 | 1499262,00<br>421235,00 | 3318946,00 | | 6300546,00 | |
| 139 | 59 | 8601-0605-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 578696,00<br>95510,00 | 12934,00<br>3758,00 | 578696,00<br>95510,00 | 12934,00<br>3758,00 | 470252,00 | | 578696,00 | |
| 140 | 60 | 8601-0605-0402<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 162196,00<br>43275,00 | 422,00<br>112,00 | 162196,00<br>43275,00 | 422,00<br>112,00 | 118499,00 | | 162196,00 | |
| | | | **Итого по подразделу 2: Малые архитектурные формы** | | | | | **7041438,00**<br>**1621123,00** | **1512618,00**<br>**425105,00** | **3907697,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **7041438,00** | |
| | | | **Итого по разделу 6: Генплан** | | | | | **9180223,00**<br>**2435245,00** | **1724640,00**<br>**468283,00** | **5020337,00**<br>**0,00** | **0,00**<br>**0,00** | **9180223,00** | |
| | | | **Раздел 7: Технологическое оборудование** | | | | | | | | | | |
| | | | ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 141 | 3 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 1 | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | |
| 142 | 6 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 143 | 7 | КП *поз.27* | Облучатель бактерицидный передвижной 330х330х330,30Вт | шт | 1 | 40000,00 | | 40000,00 | | 40000,00 | | 40000,00 | |
| | | | РЕГИСТРАТУРА (мебель, оборудование) | | | | | | | | | | |
| 144 | 8 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 мм | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | 42266,00 | | 42266,00 | |
| 145 | 9 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 1 | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | |
| 146 | 19 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 147 | 22 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| | | | ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ КАРТОТЕКИ (мебель) | | | | | | | | | | |
| 148 | 23 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 мм | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | 42266,00 | | 42266,00 | |
| 149 | 24 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 3 | 9821,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | |
| 150 | 25 | КП *поз.51* | Шкаф металлический двухстворчатый 800х400х1700 | шт | 3 | 108813,57 | | 326441,00 | | 326441,00 | | 326441,00 | |
| 151 | 27 | КП *п.40поз.26* | Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель) | | | | | | | | | | |
| 152 | 29 | 522-101-1217030 *СнрСЦ 07.2023* | Стол письменный | шт. | 1 | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | |
| 153 | 30 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 1 | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | |
| 154 | 31 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК- | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | |
| 155 | 32 | КП *поз.40* | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 | шт | 1 | 54244,91 | | 54245,00 | | 54245,00 | | 54245,00 | |
| 156 | 33 | КП *поз.55* | Шкаф металлический, 500х400х1900 мм-42 кг | шт | 1 | 76439,29 | | 76439,00 | | 76439,00 | | 76439,00 | |
| 157 | 34 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 1 | 19000,00 | | 19000,00 | | 19000,00 | | 19000,00 | |
| 158 | 37 | КП *поз.44* | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 159 | 38 | 527-104-0103003 *СнрСЦ 07.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | 1 | 358818,00 | | 358818,00 | | 358818,00 | | 358818,00 | |
| 160 | 39 | КП *поз.56* | Штатив на колесах 400х500х1800 ШДВ 02 | шт | 1 | 15108,00 | | 15108,00 | | 15108,00 | | 15108,00 | |
| 161 | 42 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 162 | 44 | КП *поз.19* | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л | шт | 1 | 620,51 | | 621,00 | | 621,00 | | 621,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 163 | 45 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 164 | 46 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 165 | 48 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 166 | 49 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 167 | 51 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| | | | СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (мебель) | | | | | | | | | | |
| 168 | 54 | КП *поз.36* | Стол лабораторный 1200х650х850мм | шт | 2 | 99712,80 | | 199426,00 | | 199426,00 | | 199426,00 | |
| | | | СТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 169 | 56 | КП *поз.44* | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| 170 | 57 | КП *поз.14* | Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 | шт | 1 | 266908,00 | | 266908,00 | | 266908,00 | | 266908,00 | |
| 171 | 58 | КП *поз.70* | Стерилизатор паровой на 20л 250х355х450 | шт | 1 | 1704182,40 | | 1704182,00 | | 1704182,00 | | 1704182,00 | |
| 172 | 61 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 173 | 63 | КП *поз.19* | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л | шт | 1 | 620,51 | | 621,00 | | 621,00 | | 621,00 | |
| 174 | 64 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 175 | 65 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 176 | 67 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 177 | 68 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 178 | 70 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| | | | Складское помещение (мебель) | | | | | | | | | | |
| 179 | 71 | КП *поз.54* | Шкаф металлический, 800х450х1900 | шт | 4 | 106115,71 | | 424463,00 | | 424463,00 | | 424463,00 | |
| 180 | 72 | КП *поз.33* | Стеллаж 910х610х1800 | шт | 2 | 74640,71 | | 149281,00 | | 149281,00 | | 149281,00 | |
| | | | Кабинет для приема противотуберкулезных препаратов | | | | | | | | | | |
| 181 | 73 | 522-101-1219002 *СборСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 3 | 9821,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | |
| 182 | 74 | КПпоз.71 | Стол рабочий 1500х700х750 мм | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | 42266,00 | | 42266,00 | |
| 183 | 76 | КПпоз.54 | Шкаф металлический, 800х450х1900-47 кг | шт | 1 | 106115,71 | | 106116,00 | | 106116,00 | | 106116,00 | |
| 184 | 79 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм | | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | | | 29712,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | 29712,00 | | | |
| 185 | 80 | КПпоз.40 | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | | 1 | 12581,01 | | 12581,00 | | | | 12581,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 12581,00 | | | |
| 186 | 81 | КП пов.11 | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 14658,00 | | | |
| 187 | 82 | КП пов.12 | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 14658,00 | | | |
| 188 | 84 | КП пов.65 | Дозатор для жидкого мыла | | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | | | 11961,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 11961,00 | | | |
| 189 | 85 | КП пов.62 | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | | | 9478,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 9478,00 | | | |
| 190 | 87 | КП пов.63 | Диспенсер для бумажных полотенец | | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | | | 15805,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 15805,00 | | | |
| | | | КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ | | | | | | | | | | |
| 191 | 92 | КП пов.26 | Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц | | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | | | 29712,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 29712,00 | | | |
| 192 | 94 | КПпоз.40 | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | | 1 | 12581,01 | | 12581,00 | | | | 12581,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 12581,00 | | | |
| 193 | 95 | КП пов.11 | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 14658,00 | | | |
| 194 | 96 | КП пов.12 | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 14658,00 | | | |
| 195 | 98 | КП пов.65 | Дозатор для жидкого мыла | | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | | | 11961,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 11961,00 | | | |
| 196 | 99 | КП пов.62 | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | | | 9478,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 9478,00 | | | |
| 197 | 100 | КП пов.63 | Диспенсер для бумажных полотенец | | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | | | 15805,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 15805,00 | | | |
| | | | КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (мебель) | | | | | | | | | | |
| 198 | 101 | 522-101-1219002 СпрСЦ 07.2023 | Стул полумягкий (Винилискожа) | | 2 | 9821,00 | | 19642,00 | | | | 19642,00 | |
| | | | | шт. | | | | | | 19642,00 | | | |
| 199 | 102 | КП пов.71 | Стол рабочий 1500x700x750 мм | | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | | | 42266,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 42266,00 | | | |
| 200 | 104 | КП пов.26 | Облучатель бактерицидный настенный 930x120x90 30Вт, 230В, 50Гц | | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | | | 29712,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 29712,00 | | | |
| 201 | 106 | КП пов.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 800x380x1870 (SHK-13-14) | | 1 | 41849,16 | | 41849,00 | | | | 41849,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 41849,00 | | | |
| | | | КАБИНЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 202 | 118 | КП пов.65 | Дозатор для жидкого мыла | | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | | | 11961,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 11961,00 | | | |
| 203 | 119 | КП пов.62 | Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием | | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | | | 9478,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 9478,00 | | | |
| 204 | 120 | КП пов.63 | Диспенсер для бумажных полотенец | | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | | | 15805,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 15805,00 | | | |
| | | | Комната для персонала (мебель) | | | | | | | | | | |
| 205 | 122 | КПпоз.12 | Шкаф KZME (8HK-36-00)(для одежды)400x580x1860 | | 5 | 51981,59 | | 259908,00 | | | | 259908,00 | |
| | | | | шт | | | | | | 259908,00 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 206 | 123 | КПпоз.60 | Кухонный гарнитур | шт | 1 | 584535,71 | | 584536,00 | | 584536,00 | | 584536,00 | |
| 207 | 124 | 522-102-0101002 СнрСЦ 07.2023 | Стол обеденный 1500х600х7000с 4 стульями - комплект | шт | 1 | 165179,00 | | 165179,00 | | 165179,00 | | 165179,00 | |
| | | | Комната для персонала (оборудование | | | | | | | | | | |
| 208 | 130 | КП поз.65 | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 209 | 131 | КП поз.62 | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 210 | 132 | КП поз.63 | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| | | | ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДЕЗ.СРЕДСТВ (мебель) | | | | | | | | | | |
| 211 | 137 | КПпоз.54 | Шкаф металлический 800х450х1900;-47кг | шт | 1 | 106115,71 | | 106116,00 | | 106116,00 | | 106116,00 | |
| 212 | 138 | КП поз.33 | Стеллаж 910х610х1800 | шт | 2 | 74640,71 | | 149281,00 | | 149281,00 | | 149281,00 | |
| 213 | 139 | КП поз.44 | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| 214 | 141 | КП поз.26 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 215 | 142 | КПпоз.20 | Контейнеры для утилизации инструментария | шт | 2 | 3777,00 | | 7554,00 | | 7554,00 | | 7554,00 | |
| | | | ИЗОЛЯТОР (мебель) | | | | | | | | | | |
| 216 | 144 | КП поз.22 | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК», 27кг модификации: МК- | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | |
| 217 | 145 | КП поз.50 | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 1 | 19136,80 | | 19137,00 | | 19137,00 | | 19137,00 | |
| 218 | 146 | КП поз.56 | Штатив для инфузионных вливаний с рег. высоты на колесах 400х500х1800 мм | шт | 2 | 15108,00 | | 30216,00 | | 30216,00 | | 30216,00 | |
| 219 | 148 | КП поз.44 | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| 220 | 151 | 522-101-1219002 СнрСЦ 07.2023 | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 1 | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | |
| 221 | 152 | КП поз.72 | Стол палатный 900х900х750 | шт | 1 | 35072,14 | | 35072,00 | | 35072,00 | | 35072,00 | |
| 222 | 153 | КП поз.18 | Столик - Нержавеющая сталь 400х400х880 | шт | 1 | 35072,14 | | 35072,00 | | 35072,00 | | 35072,00 | |
| | | | Изолятор помещения для снятия и надевания сиз душевая | | | | | | | | | | |
| 223 | 156 | КП поз.26 | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 224 | 158 | КПпоз.13 | Инфузионный насос 126х160х230 | шт | 1 | 553960,00 | | 553960,00 | | 553960,00 | | 553960,00 | |
| 225 | 161 | КП поз.65 | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 226 | 162 | КП поз.62 | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 227 | 163 | КП поз.63 | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 228 | 165 | КПпоз.55 | Термометр цифровой | шт | 1 | 2609,66 | | 2610,00 | | 2610,00 | | 2610,00 | |
| | | | Кабинет акушерского приема (мебель) | | | | | | | | | | |
| 229 | 166 | 522-101-1219002 СнрСЦ 07.2023 | Стул полумягкий (Винилискожа) | | 3 | 9821,00 | | 29463,00 | | | | 29463,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | 29463,00 | | | |
| 230 | 167 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | | | 42266,00 | |
| | | | | | | | | | | 42266,00 | | | |
| 231 | 168 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>. 27кг модификации: МК- | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | | | 80576,00 | |
| | | | | | | | | | | 80576,00 | | | |
| 232 | 169 | КПпоз.54 | Шкаф металлический. 800х450х1900–47 кг | шт | 1 | 106115,71 | | 106116,00 | | | | 106116,00 | |
| | | | | | | | | | | 106116,00 | | | |
| 233 | 171 | КПпоз.55 | Шкаф металлический. 500х400х1900 | шт | 1 | 76439,29 | | 76439,00 | | | | 76439,00 | |
| | | | | | | | | | | 76439,00 | | | |
| 234 | 173 | КП *поз.44* | Столик с 3-мя нержавеющими поддонами 600х400х800 | шт | 1 | 48345,60 | | 48346,00 | | | | 48346,00 | |
| | | | | | | | | | | 48346,00 | | | |
| 235 | 174 | КПпоз.15 | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 | шт | 1 | 54244,91 | | 54245,00 | | | | 54245,00 | |
| | | | | | | | | | | 54245,00 | | | |
| 236 | 175 | КПпоз.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 | шт | 1 | 41849,16 | | 41849,00 | | | | 41849,00 | |
| | | | | | | | | | | 41849,00 | | | |
| | | | Кабинет акушерского приема (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 237 | 184 | 527-104-0103003 *СборСЦ 07.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | 1 | 358818,00 | | 358818,00 | | | | 358818,00 | |
| | | | | | | | | | | 358818,00 | | | |
| 238 | 186 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | | | 29712,00 | |
| | | | | | | | | | | 29712,00 | | | |
| 239 | 187 | КП *поз.14* | Камера бактерицидная с ультрафиолетовым излучателем 600х400х430 | шт | 1 | 266908,00 | | 266908,00 | | | | 266908,00 | |
| | | | | | | | | | | 266908,00 | | | |
| 240 | 189 | КПпоз.36 | Видеокольпоскоп | шт | 1 | 4935280,00 | | 4935280,00 | | | | 4935280,00 | |
| | | | | | | | | | | 4935280,00 | | | |
| 241 | 190 | 523-301-0201001 *СборСЦ 07.2023* | Отсасыватель хирургический электрический "Armed" 7D (аналог) | шт. | 1 | 302679,00 | | 302679,00 | | | | 302679,00 | |
| | | | | | | | | | | 302679,00 | | | |
| 242 | 193 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | | | 11961,00 | |
| | | | | | | | | | | 11961,00 | | | |
| 243 | 194 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | | | 9478,00 | |
| | | | | | | | | | | 9478,00 | | | |
| 244 | 195 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | | | 15805,00 | |
| | | | | | | | | | | 15805,00 | | | |
| 245 | 197 | КП *поз.19* | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л | шт | 1 | 620,51 | | 621,00 | | | | 621,00 | |
| | | | | | | | | | | 621,00 | | | |
| 246 | 198 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | | | | | | | 14658,00 | | | |
| 247 | 199 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | | | 14658,00 | |
| | | | | | | | | | | 14658,00 | | | |
| 248 | 200 | КПпоз.55 | Термометр цифровой | шт | 1 | 2609,66 | | 2610,00 | | | | 2610,00 | |
| | | | | | | | | | | 2610,00 | | | |
| | | | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (мебель) | | | | | | | | | | |
| 249 | 203 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 4 | 19136,80 | | 76547,00 | | | | 76547,00 | |
| | | | | | | | | | | 76547,00 | | | |
| 250 | 204 | КП *поз.56* | Штатив инклинированный для инф. вливаний с рег. высоты | шт | 4 | 15108,00 | | 60432,00 | | | | 60432,00 | |
| | | | | | | | | | | 60432,00 | | | |
| | | | ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР на 4 койки (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 251 | 206 | КПпоз.15 | Столик с 2-мя выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 | шт | 1 | 54244,91 | | 54245,00 | | | | 54245,00 | |
| | | | | | | | | | | 54245,00 | | | |
| 252 | 208 | КП *поз.44* | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | | | 52383,00 | |
| | | | | | | | | | | 52383,00 | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Всего по смете работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 253 | 211 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90 мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 254 | 213 | КПпоз.13 | Инфузионный насос 126х160х230 | шт | 2 | 550000,00 | | 1100000,00 | | 1100000,00 | | 1100000,00 | |
| 255 | 215 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 256 | 217 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 257 | 219 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 258 | 220 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 259 | 221 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| | | | Кабинет доврачебного и врачебного приема (мебель) | | | | | | | | | | |
| 260 | 222 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 6 | 9821,00 | | 58926,00 | | 58926,00 | | 58926,00 | |
| 261 | 223 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 | шт | 2 | 42266,43 | | 84533,00 | | 84533,00 | | 84533,00 | |
| 262 | 231 | КПпоз.12 | Шкаф KZME (8НК-36-00)(для одежды)400х580х1860 | шт | 2 | 51981,59 | | 103963,00 | | 103963,00 | | 103963,00 | |
| 263 | 232 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК- | шт | 2 | 80576,00 | | 161152,00 | | 161152,00 | | 161152,00 | |
| 264 | 233 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 2 | 19136,80 | | 38274,00 | | 38274,00 | | 38274,00 | |
| 265 | 234 | КПпоз.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 | шт | 2 | 41849,16 | | 83698,00 | | 83698,00 | | 83698,00 | |
| 266 | 237 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм | шт | 2 | 29712,40 | | 59425,00 | | 59425,00 | | 59425,00 | |
| | | | Кабинет доврачебного и врачебного приема (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 267 | 239 | 527-113-0302002 *СнрСЦ 07.2023* | Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 | шт. | 1 | 26786,00 | | 26786,00 | | 26786,00 | | 26786,00 | |
| 268 | 240 | КПпоз.44 | Спирометр компьютерный для диагностики нарушений Вентиляционной способности легких | шт | 1 | 1040437,60 | | 1040438,00 | | 1040438,00 | | 1040438,00 | |
| 269 | 241 | КПпоз.76 | Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см) | шт | 2 | 6778,46 | | 13557,00 | | 13557,00 | | 13557,00 | |
| 270 | 242 | КПпоз.55 | Термометр цифровой | шт | 2 | 2609,66 | | 5219,00 | | 5219,00 | | 5219,00 | |
| 271 | 243 | КПпоз.58 | Телекардиограф | шт | 1 | 1349648,00 | | 1349648,00 | | 1349648,00 | | 1349648,00 | |
| 272 | 245 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 2 | 9478,47 | | 18957,00 | | 18957,00 | | 18957,00 | |
| 273 | 247 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 2 | 11960,50 | | 23921,00 | | 23921,00 | | 23921,00 | |
| 274 | 249 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 2 | 15804,94 | | 31610,00 | | 31610,00 | | 31610,00 | |
| | | | Процедурный кабинет(мебель) | | | | | | | | | | |
| 275 | 250 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 2 | 9821,00 | | 19642,00 | | 19642,00 | | 19642,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 276 | 251 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | 42266,00 | | 42266,00 | |
| 277 | 252 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>, 27кг модификации: МК- | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | |
| 278 | 253 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 1 | 19136,80 | | 19137,00 | | 19137,00 | | 19137,00 | |
| 279 | 254 | КПпоз.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 | шт | 1 | 41849,16 | | 41849,00 | | 41849,00 | | 41849,00 | |
| 280 | 256 | КПпоз.17 | Столик пеленальный с полочкой 700х600х750 | шт | 1 | 28777,14 | | 28777,00 | | 28777,00 | | 28777,00 | |
| 281 | 258 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| | | | Процедурный кабинет(оборудование) | | | | | | | | | | |
| 282 | 259 | КП *поз.56* | Штатив для инфузионных вливаний с рег. высоты на колесах 400х500х1800 мм | шт | 2 | 15108,00 | | 30216,00 | | 30216,00 | | 30216,00 | |
| 283 | 260 | КПпоз.15 | Столик с 2-мя Выдвижными ящиками и 2-мя поддонами. 500х350х800 | шт | 1 | 54244,91 | | 54245,00 | | 54245,00 | | 54245,00 | |
| 284 | 263 | КП *поз.44* | Столик с 2-мя нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| 285 | 264 | 527-104-0103003 *СкрСЦ 07.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | 1 | 358818,00 | | 358818,00 | | 358818,00 | | 358818,00 | |
| 286 | 270 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 287 | 271 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 288 | 272 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 289 | 274 | КП *поз.19* | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария с контрольным клапаном, 8л | шт | 1 | 620,51 | | 621,00 | | 621,00 | | 621,00 | |
| 290 | 275 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 291 | 276 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| | | | Кабинет заведующего (мебель) | | | | | | | | | | |
| 292 | 277 | 522-101-1219002 *СкрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 2 | 9821,00 | | 19642,00 | | 19642,00 | | 19642,00 | |
| 293 | 278 | КП *поз.71* | Стол рабочий 1500х700х750 | шт | 1 | 42266,43 | | 42266,00 | | 42266,00 | | 42266,00 | |
| 294 | 286 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «МСЕ МК>. 27кг модификации: МК- | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | |
| 295 | 287 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 1 | 19136,80 | | 19137,00 | | 19137,00 | | 19137,00 | |
| 296 | 288 | КПпоз.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 | шт | 1 | 41849,16 | | 41849,00 | | 41849,00 | | 41849,00 | |
| 297 | 291 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 930х120х90мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 298 | 292 | КПпоз.12 | одежды)400х580х1860 | шт | 1 | 51981,59 | | 51982,00 | | 51982,00 | | 51982,00 | |
| | | | Кабинет заведующего (оборудование) | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 299 | 296 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 300 | 297 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 301 | 298 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 302 | 300 | КПпоз.76 | Прибор для измерения АД тонометр со стетоскопом Biotone (45х10,5 см) | шт | 1 | 6778,46 | | 6778,00 | | 6778,00 | | 6778,00 | |
| 303 | 301 | КПпоз.55 | Термометр цифровой | шт | 1 | 2609,66 | | 2610,00 | | 2610,00 | | 2610,00 | |
| | | | Кабинет физиотерапического лечения (мебель) | | | | | | | | | | |
| 304 | 302 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг | шт | 2 | 80576,00 | | 161152,00 | | 161152,00 | | 161152,00 | |
| 305 | 303 | КПпоз.47 | Столик под аппаратуру, Габариты: 550 х 450 х 800 м | шт | 3 | 58093,86 | | 174282,00 | | 174282,00 | | 174282,00 | |
| 306 | 304 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 3 | 9821,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | |
| 307 | 305 | КПпоз.11 | Шкаф "KZMED" (для документов) 400х380х1870 | шт | 1 | 41849,16 | | 41849,00 | | 41849,00 | | 41849,00 | |
| 308 | 306 | 522-101-1217030 *СнрСЦ 07.2023* | Стол письменный | шт. | 1 | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | |
| 309 | 307 | КП *поз.50* | Ширма (двухсекционная, на колёсах) 700х1860 | шт | 3 | 19136,80 | | 57410,00 | | 57410,00 | | 57410,00 | |
| | | | Кабинет физиотерапического лечения (оборудование) | | | | | | | | | | |
| 310 | 308 | КП *поз.6* | Аппарат для электротерапии | шт | 1 | 1373140,94 | | 1373141,00 | | 1373141,00 | | 1373141,00 | |
| 311 | 311 | 527-102-0101001 *СнрСЦ 07.2023* | Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E) | шт. | 1 | 54300,00 | | 54300,00 | | 54300,00 | | 54300,00 | |
| 312 | 315 | КП *поз.44* | Столик с 2-ми нержавеющими поддонами 640х420х890 | шт | 1 | 52383,39 | | 52383,00 | | 52383,00 | | 52383,00 | |
| 313 | 317 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 314 | 319 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 315 | 320 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевымым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 316 | 321 | КПпоз.25 | Контейнеры для утилизации инструментария | шт | 1 | 3777,00 | | 3777,00 | | 3777,00 | | 3777,00 | |
| | | | Зал ЛФК (оборудование, мебель) | | | | | | | | | | |
| 317 | 324 | КП *поз.22* | Кушетка медицинская процедурная с регулировкой подголовника «MCF MK», 27кг | шт | 1 | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | | 80576,00 | |
| 318 | 327 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 319 | 331 | 522-101-1219002 *СнрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 3 | 9821,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | | 29463,00 | |
| | | | Аптечный пункт | | | | | | | | | | |
| 320 | 336 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенно-потолочный, 82х100х928мм | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 321 | 344 | 522-101-1217030 *СнрСЦ 07.2023* | Стол письменный | шт. | 1 | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | | 22321,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнен. работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнен. работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнен. работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 322 | 345 | 522-101-1219002 *СпрСЦ 07.2023* | Стул полумягкий (Винилискожа) | шт. | 1 | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | | 9821,00 | |
| | | | Комната забора макроты | | | | | | | | | | |
| 323 | 347 | КП *поз.35* | Кинлевая изолирующая кабина для сбора мокроты размер 900/1050/2100(2300)мм), вес 140 кг Кабина оснащается вент.блоком с клапаном обратного хода и вентилятором диаметром 100 мм, обеспечивающий не менее 12 (двенадцати) кратный воздухообмен. Для предотвращения выхода инфицированного воздуха наружу в вентиляционный блок встроен HEPA фильтр. Класс HEPA фильтр - H13, эффективность 99,5%. Внутри кабины имеется светильник; ультрафиолетовый облучатель мощностью 30Вт. Выключатель двухклавишный выведен наружу. | шт | 1 | 1410080,00 | | 1410080,00 | | 1410080,00 | | 1410080,00 | |
| 324 | 348 | КП *поз.36* | Стол лабораторный 1200х650х850 мм | комп | 1 | 99712,80 | | 99713,00 | | 99713,00 | | 99713,00 | |
| 325 | 349 | КП *поз.73* | Тележка для вывоза отходов | шт | 1 | 65647,86 | | 65648,00 | | 65648,00 | | 65648,00 | |
| 326 | 351 | КП *поз.26* | Облучатель бактерицидный настенный 930х120х90 30Вт, 230В, 50Гц | шт | 1 | 29712,40 | | 29712,00 | | 29712,00 | | 29712,00 | |
| 327 | 354 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 328 | 355 | КП *поз.62* | Диспенсер для антисептиков рук настенный | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 329 | 356 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 330 | 357 | КПпоз.40 | Корзина для мусора с педалью и крышкой 12 литров нержавеющая сталь | шт | 1 | 12581,01 | | 12581,00 | | 12581,00 | | 12581,00 | |
| 331 | 358 | КП *поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 332 | 359 | КП *поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки различных видов медицинских отходов, класс Б 30 л | шт | 1 | 14658,36 | | 14658,00 | | 14658,00 | | 14658,00 | |
| 333 | 360 | 521-301-0506 *СпрСЦ 07.2023* | Гигрометр | шт. | 1 | 11607,00 | | 11607,00 | | 11607,00 | | 11607,00 | |
| | | | Санузел для ММГН | | | | | | | | | | |
| 334 | 364 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 1 | 11960,50 | | 11961,00 | | 11961,00 | | 11961,00 | |
| 335 | 365 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием | шт | 1 | 9478,47 | | 9478,00 | | 9478,00 | | 9478,00 | |
| 336 | 366 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 1 | 15804,94 | | 15805,00 | | 15805,00 | | 15805,00 | |
| 337 | 371 | КПпоз.61 | Диспенсер для туалетной бумаги | шт | 1 | 13156,55 | | 13157,00 | | 13157,00 | | 13157,00 | |
| | | | Сан узлы | | | | | | | | | | |
| 338 | 373 | КП *поз.65* | Дозатор для жидкого мыла | шт | 4 | 11960,50 | | 47842,00 | | 47842,00 | | 47842,00 | |
| 339 | 374 | КП *поз.62* | Дозатор антисептических средств с локтевымымым нажатием | шт | 4 | 9478,47 | | 37914,00 | | 37914,00 | | 37914,00 | |
| 340 | 375 | КП *поз.63* | Диспенсер для бумажных полотенец | шт | 4 | 15804,94 | | 63220,00 | | 63220,00 | | 63220,00 | |
| 341 | 380 | КПпоз.61 | Диспенсер для туалетной бумаги | | 4 | 13156,55 | | 52626,00 | | | | 52626,00 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт | | | | | | 52626,00 | | | |
| | | | ПРОТОКОЛ №1 | | | | | | | | | | |
| 342 | 3 | КП | Весы электронные медицинские ВЭМ-150 | шт | 2 | 90928,00 | | 181856,00 | | 181856,00 | | 181856,00 | |
| 343 | 4 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Весы электронные настольные для новорожденных (детские, неонатальные) В1-15-«САША»Весы электронные с автономным питанием настольные | шт | 1 | 72639,26 | | 72639,00 | | 72639,00 | | 72639,00 | |
| 344 | 5 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Экспресс-анализатор АВК Care MultiЭ | шт | 1 | 32149,82 | | 32150,00 | | 32150,00 | | 32150,00 | |
| 345 | 6 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Тест полоски глюкозы для АВК Care Multi №50Э | шт | 1 | 5982,77 | | 5983,00 | | 5983,00 | | 5983,00 | |
| 346 | 7 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Тест полоски холестерина для АВК Care Multi №25Э | шт | 1 | 11560,64 | | 11561,00 | | 11561,00 | | 11561,00 | |
| 347 | 8 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Тест полоски триглицеридов для АВК Care Multi №25Э | шт | 1 | 11560,64 | | 11561,00 | | 11561,00 | | 11561,00 | |
| 348 | 9 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Ростомер для новорожденных медицинский РДМ-01 "Лиза" | шт | 2 | 54026,21 | | 108052,00 | | 108052,00 | | 108052,00 | |
| 349 | 10 | КП *ТОО Medical Store, г. Алматы* | Кислородный ингалятор 4L Рестор модель XY-98BI ёмкостью4 литра | шт | 2 | 145036,80 | | 290074,00 | | 290074,00 | | 290074,00 | |
| | | | **Итого по разделу 7: Технологическое оборудование** | | | | | 24125264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24125264,00 | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 24125264,00 | 0,00 | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | 54555564,00 | 1989549,00 | 15025061,00 | 0,00 | 54555564,00 | |
| | | | | | | | | 12356323,00 | 543537,00 | 25184630,00 | 0,00 | | |
| | | | **В том числе:** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего** | | | | | | | 25184630,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по акту:** | | **54 555 564,00** |
| в том числе оборудования | | 25 184 630,00 |
| СМР | | 29 370 934,00 |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные | 9,4% | 2 760 867,80 |
| Затраты по ликвидации снежных заносов | 0,3% | 96 395,41 |
| Сметная прибыль | 5,0% | 1 611 409,86 |
| Непредвиденные работы и затраты | 2 % | 1 148 256,54 |
| Итого в сметных ценах: | | 60 172 493,61 |
| в том чсиле на 2023г. К=1 | 76% | 45 731 095,14 |
| в том чсиле на 2024г. К=1,075 | 24% | 15 524 503,35 |
| **Итого по акту:** | | **61 255 598,49** |
| НДС 2023г. | 12 % | 5 487 731,42 |
| НДС 2024г. | 12 % | 2 002 660,93 |
| НДС всего: | 12 % | 7 490 392,35 |
| **Итого с НДС** | | **68 745 990,84** |
| Конкурсная скидка | | 1 511 845,94 |
| **Итого к оплате:** | | **67 234 144,90** |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Выполнено работ, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

**СДАЛ (Подрядчик):**
Директор ТОО "Корпорация "МСК-Строй"
БИН 101040002148

_____ **Кенабеков Ж.Т.**

Эксперт технического надзора ТОО "Стройтехнология"
БИН 050540001133

_____ **Шаймерденов К.С**
KZ00VJE00065472, KZ01VJE00066638, KZ02VJE00067970

Эксперт по авторскому надзору ТОО «KEAA Project»
БИН 100340014166

_____ **Саяпин Г.А.**
KZ54VJE00038319, KZ55VJE00038320

**ПРИНЯЛ (Заказчик):**
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и
БИН 060140010813

_____ **Смагулов А.Г.**