Форма 2В

Заказчик: КГУ"Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Асанас-Дар"
Объект: **"Реконструкция и благоустройство жилых дворов в поселке Теренозек Сырдарьинского района"**
Договор: № 93 от 11.10.2022г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 года (03.11.2022 г)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1												
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		СНОС ДВОРОВОГО ТУАЛЕТА										
1	1146-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Сараи кирпичные. Разборка надземной части без сохранения годных материалов**	**м2 площади застройки**		**33,6**	5456,04	**1041,28**	**183323**	**34988**	--	**137321**	**346296**
		НР - 84%; СП - 8%				4414,76	**450,64**	**148336**	**15142**		**25652**	
2	414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**		**120,96**	117,00	--	**14152**	--		--	**15284**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1132**	
3	411-102-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**120,96**	82,00	--	**9919**	--		--	**10712**
		СП - 8%				--	--	--	--		**793**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**					**207394**	**34988**	--	**137321**	**372292**
								148336	**15142**	--	**27577**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**207394**				
		Всего заработная плата	Тенге						**163478**			
		Транспортные расходы	Тенге					**24071**				
		Накладные расходы	Тенге					**137321**				
		Сметная прибыль	Тенге					**27577**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**372292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**163478**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге					**372292**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**134**
		Сметная заработная плата	Тенге						**163478**			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1												
		ПОКРЫТИЕ										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**6578**	1,58	**1,58**	**10393**	**10393**	--	**2984**	**14447**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**0,63**	--	**4144**		**1070**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	м3 грунта	2460,3	170,51	164,04	419506	403588	--	60742	518668
		НР - 72%; СП - 8%			6,47	27,82	15918	68446		38420	
3	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	40594,95	34,00	--	1380228	--		--	1490646
		СП - 8%			--	--	--	--		110418	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 3631 М2									
4	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	544,65	4295,45	1086,75	2339517	591898	1660720	245806	2792149
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	86899	140699		206826	
5	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	3631	692,98	233,29	2516210	847076	1503088	439794	3192484
		НР - 108%; СП - 8%			45,73	66,42	166046	241171		236480	
6	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=14	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	3631	674,95	191,31	2450743	694646	1720005	263171	2931027
		НР - 108%; СП - 8%			9,94	57,17	36092	207584		217113	
10	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2080	2222,06	33,13	4621885	68910	2768668	1957670	7105920
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	1784307	28350		526364	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	93,6	60687,00	--	5680303	--	5680303	--	6134727
		СП - 8%			--	--	--	--		454424	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II -706 М2									
12	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	706	692,98	233,29	489244	164703	292256	85512	620737
		НР - 108%; СП - 8%			45,73	66,42	32285	46893		45980	
13	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	706	48,22	13,67	34043	9651	23891	3652	40711
		НР - 108%; СП - 8%			0,71	4,08	501	2880		3016	
15	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	406	2222,06	33,13	902156	13451	540422	382122	1387020
		НР - 108%; СП - 8%			857,84	13,63	348283	5534		102742	
16	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	6,496	60687,00	--	394223	--	394223	--	425761
		СП - 8%			--	--	--	--		31538	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III -371 М2									
17	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,1	4295,45	1086,75	159361	40318	113124	16744	190193
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	258,33	5919	9584		14088	
18	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,1	5186,85	1127,93	192432	41846	144667	17181	226382
		НР - 108%; СП - 8%			159,55	269,25	5919	9989		16769	
21	211-501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 марка М800	м3	25,97	2628,00	--	68249	--	68249	--	73709
		СП - 8%			--	--	--	--		5460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 1070 М2									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	107	6010,35 159,55	1127,93 269,25	643107 17072	120689 28810	505346	49552 55413	748072
24	255-102-0607 РСНБ РК 2015	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%*	м2	1070	2307,00 --	-- --	2468490 --	-- --	2468490	-- 197479	2665969
25	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1271	1795,52 857,84	33,13 13,63	2282106 1090315	42108 17324	1149683	1196249 278268	3756624
26	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	м3	20,336	60687,00 --	-- --	1234131 --	-- --	1234131	-- 98730	1332861
		ПОКРЫТИЕ ТИП V (ЗА УЧАСТКОМ) - 800 М2									
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	120	4295,45 159,55	1086,75 258,33	515454 19146	130410 31000	365898	54157 45569	615180
28	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	800	692,98 45,73	233,29 66,42	554384 36584	186632 53136	331168	96898 52103	703384
29	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=3	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	800	144,64 2,13	41,00 12,25	115712 1704	32800 9800	81208	12424 10251	138387
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				29471877 3646990	3399119 905344	21045540 --	4884658 2748521	37105058
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				29471877				
	Материалы		Тенге				11200145				
	Всего заработная плата		Тенге					4552334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9845396				
	Транспортные расходы		Тенге				1380228				
		Накладные расходы	Тенге				4884658				
		Сметная прибыль	Тенге				2748521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37105056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3354
		Сметная заработная плата	Тенге					4552334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				37105056				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3354
		Сметная заработная плата	Тенге					4552334			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2											
		МАФ									
1	8601-0302-0307 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья без спинки** *НР - 2053 Тенге; СП - 4578 Тенге*	шт.	3	55171,00 1841,00	121,00 30,00	165513 5523	363 90	159627	6159 13734	185406
2	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	шт.	40	42649,00	179,00	1705960	7160	1608160	96720	1946880

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 2418 Тенге; СП - 3605 Тенге			2266,00	46,00	90640	1840		144200	
3	8601-0307-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции стоек для сушки, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Стойки для сушки белья** *НР - 1117 Тенге; СП - 3469 Тенге*	комплект	9	42247,00 1313,00	649,00 206,00	380223 11817	5841 1854	362565	10053 31221	421497
Установка для чистки домашних вещей- 9 шт											
10	241-102-0133 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм** *СП - 8%*	м	108	856,00 --	-- --	92448 --	-- --	92448	-- 7396	99844
11	241-102-0126 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х2,5 мм** *СП - 8%*	м	23,4	633,00 --	-- --	14812 --	-- --	14812	-- 1185	15997
12	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,62577	321303,00 --	-- --	201062 --	-- --	201062	-- 16085	217147
15	8601-0104-0405 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья без спинки** *НР - 11473 Тенге; СП - 13792 Тенге*	комплект	4	160924,00 13489,00	367,00 96,00	643696 53956	1468 384	588272	45892 55168	744756
16	8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"** *НР - 6181 Тенге; СП - 38222 Тенге*	комплект	4	471597,00 7476,00	294,00 79,00	1886388 29904	1176 316	1855308	24724 152888	2064000
17	8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная** *НР - 3666 Тенге; СП - 6647 Тенге*	комплект	3	79416,00 3949,00	211,00 53,00	238248 11847	633 159	225768	10998 19941	269187
18	8601-0103-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана** *НР - 4405 Тенге; СП - 4235 Тенге*	шт.	4	48532,00 4976,00	211,00 53,00	194128 19904	844 212	173380	17620 16940	228688
19	8601-0301-0102 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик (1,950 м х 1,180 м х 0,800 м)** *СП - 6471 Тенге*	шт.	9	80892,00 --	-- --	728028 --	-- --	728028	-- 58239	786267
20	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках** *НР - 1846 Тенге; СП - 2574 Тенге*	шт.	23	30328,00 1610,00	81,00 19,00	697544 37030	1863 437	658651	42458 59202	799204
21	8601-0106-0112 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка "Навес"** *НР - 12434 Тенге; СП - 14529 Тенге*	комплект	9	169183,00 15099,00	525,00 169,00	1522647 135891	4725 1521	1382031	111906 130761	1765314
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			**Тенге**				8470697	24073	8050112	366530	9544187
Стоимость общестроительных работ			Тенге				396512	6813	--	706960	
Материалы			Тенге				8470697				
Всего заработная плата			Тенге				7741790				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					403325			
		Накладные расходы	Тенге				308322				
		Сметная прибыль	Тенге				366530				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				706960				
							9544187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					403325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9544187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					403325			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3											
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА,БАСКЕТБОЛА,ВОЛЕЙБОЛА									
		РАЗДЕЛ 1.ПЛОЩАДКА ДЛЯ МИНИФУТБОЛА									
7	241-102-0179 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм**	м	143,53	3293,00	--	472644	--	472644	--	510456
		СП - 8%			--	--	--	--		37812	
10	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	2,31188	330422,00	--	763896	--	763896	--	825008
		СП - 8%			--	--	--	--		61112	
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1334	325908,00	--	43476	--	43476	--	46954
		СП - 8%			--	--	--	--		3478	
12	214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	0,026448	409104,00	--	10820	--	10820	--	11686
		СП - 8%			--	--	--	--		866	
13	214-401-0207 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	319,2436	2113,00	--	674562	--	674562	--	728527
		СП - 8%			--	--	--	--		53965	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГМ2 - 2 ШТ									
16	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,07972	330422,00	--	26341	--	26341	--	28448
		СП - 8%			--	--	--	--		2107	
17	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00376	325908,00	--	1225	--	1225	--	1323
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
18	214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм**	т	0,000912	409104,00	--	373	--	373	--	403
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
19	214-401-0207 РСНБ РК 2015	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	м2	8,0884	2113,00	--	17091	--	17091	--	18458
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГМ3 - 1 ШТ									
22	214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	т	0,0263	330422,00	--	8690	--	8690	--	9385
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
23	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0014	325908,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,000342	409104,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
25	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,42	2113,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГМ4 - 1 ШТ									
28	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0263	330422,00	--	8690	--	8690	--	9385
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
29	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0014	325908,00	--	456	--	456	--	493
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
30	214-104-0101 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,000342	409104,00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
31	214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	1,42	2113,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ШАРНИР СЕТЧАТЫХ ПАНЕЛЕЙ ШП-1 - 2ШТ									
34	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0044	741626,00	--	3263	--	3263	--	3524
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
		РУЧКА РК-1 - 1ШТ									
37	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	741626,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2038856**	**--**	**2038856**	**--**	**2201965**
							--	--	--	163109	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2038856				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2038856				
		Сметная прибыль	Тенге				163109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2201965				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2201965				
		РАЗДЕЛ 2.СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ									
		БАСКЕТБОЛ									
48	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,276	325908,00	--	89951	--	89951	--	97147
		СП - 8%			--	--	--	--		7196	
51	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,522	594087,00	--	310113	--	310113	--	334922
		СП - 8%			--	--	--	--		24809	
		ВОЛЕЙБОЛ									
59	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,016	594087,00	--	9505	--	9505	--	10265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**409569**	**--**	**409569**	**--**	**442334**
							--	**--**	**--**	**32765**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**409569**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**409569**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32765**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**442334**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**442334**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**49665834**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4191838**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3458180**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**927299**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31544078**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**1404299**				
		- Накладные расходы	Тенге							**5388509**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3678932**	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			49 665 834,00
Временные здания и сооружения	Тенге	**1,3%**	645 655,84	50 311 489,84
Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге	**1,35%**	679 205,11	50 990 694,95
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге			2 204 453,70
Непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2%**	1 019 813,90	54 214 962,55
Итого	Тенге			54 214 962,55
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	**К=0,94999999621**		51 504 214,22
ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	Тенге	**12%**	6 180 505,71	**57 684 719,93**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ"Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Гл.специалист _____М.Бақытжанұлы

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Асанас-Дар"

_____**Карабаева Р.А.**

ТОО Алатау Сапа курылыс Технадзор

Г._Қасым

ТОО Шынар Проект и Компания

Авторский надзор:

А.Тұрсынбаев