Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 17 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/601	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**74 001 785**								**7 928 763**	**74 001 785**
За отчетный месяц		**66 073 022**								

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

И.о.директора _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 17 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т
выполненных работ за апрель 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

ОТДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**63,0000**		**1180,32**	**74360**	**59,1 / 24536**
		Итого оплата труда:				658,98	41516	
		Итого прямые затраты:				658,98	41516	
		Накладные расходы	%	--		433,91	27336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,43	5508	
5	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**444,0000**		**30,26**	**13435**	**59,1 / 2086**
		Итого оплата труда:				7,95	3529	
		Итого эксплуатация машин:				22,18	9848	
		Итого прямые затраты:				22,18	9848	
		Накладные расходы	%	--		5,84	2592	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,24	995	
6	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1456,0000**		**21,82**	**31776**	**59,1 / 5610**
		Итого оплата труда:				6,52	9492	
		Итого эксплуатация машин:				13,10	19078	
		Итого материалов:				0,13	183	
		Итого прямые затраты:				15,53	22615	
		Накладные расходы	%	--		4,67	6806	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,62	2354	
7	С341-010101-1005 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**1851,3740**		**503,96**	**933020**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**447,65**	**828768**	
		Накладные расходы	%	--		18,98	35140	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,33	69112	
8	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**444,0000**		**196,28**	**87146**	**59,1** / **24024**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**40650**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**22715**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**53384**	
		Накладные расходы	%	--		61,50	27307	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	6455	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**956131,6**	
		Накладные расходы -	Тенге				**99180,52**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**84424,97**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1139737**	
		ОТДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
9	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**43,7000**		**3963,71**	**173214**	**50,8** / **18325**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**36073**	
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**29616**	
		Итого материалов:				**1857,06**	**81153**	
		Итого прямые затраты:				**3101,49**	**135535**	
		Накладные расходы	%	--		568,62	24849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,61	12831	
10	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**116,0000**		**22942,28**	**2661305**	**48,5** / **90417**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**186426**	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**116800**	
		Итого материалов:				**17234,66**	**1999221**	
		Итого прямые затраты:				**19599,34**	**2273523**	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	190648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	197134	
11	**С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7650**		**173476,32**	**132709**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154092,69**	**117881**	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	9830	
12	**С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,2860**		**168452,46**	**216630**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**192424**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		6344,32	8159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	16047	
13	**Е11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**314,0000**		**923,49**	**289974**	**50,8 28909**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**56908**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**3817**	
		Итого материалов:				**536,55**	**168477**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**228664**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	39831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	21480	
14	**Е11-080101-0303**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**55,0000**		**2155,91**	**118575**	**50,8 4427**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**8715**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1515**	
		Итого материалов:				**1654,50**	**90997**	
		Итого прямые затраты:				**1834,52**	**100899**	
		Накладные расходы	%	--		161,70	8893	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,70	8783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3048927,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**277378,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**266104,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3592408**	
		ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
				Р ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ				
15	**Е11-070508-0101**	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных**	**28,0000**		**10489,34**	**293702**	**62,1 62484**
		Итого оплата труда:				**3593,53**	**100619**	
		Итого эксплуатация машин:				**2463,90**	**68989**	
		Итого материалов:				**1958,41**	**54836**	
		Итого прямые затраты:				**7085,72**	**198400**	
		Накладные расходы	%	--		2626,64	73546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,99	21756	
16	**Е11-070508-0102**	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных**	**4,0000**		**14169,89**	**56680**	**62,1 12314**
		Итого оплата труда:				**4957,52**	**19830**	
		Итого эксплуатация машин:				**3331,50**	**13326**	
		Итого материалов:				**2502,53**	**10010**	
		Итого прямые затраты:				**9507,98**	**38032**	
		Накладные расходы	%	--		3612,29	14449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,62	4198	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	С121-040104-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	43,0600		41193,03	1773772	
		Итого прямые затраты:	м3			36590,27	1575577	
		Накладные расходы	%	--		1551,43	66804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3051,34	131391	
18	Е11-070509-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	шт. сборных	39,0000		7783,01	303537	62,1 64036
		Итого оплата труда:				2644,02	103117	
		Итого эксплуатация машин:				1153,99	45006	
		Итого материалов:				1763,30	68769	
		Итого прямые затраты:				5271,43	205586	
		Накладные расходы	%	--		1935,07	75468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	22484	
19	С121-040104-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	51,5740		59378,04	3062363	
		Итого прямые затраты:	м3			52743,35	2720186	
		Накладные расходы	%	--		2236,32	115336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4398,37	226842	
20	Е11-070514-0105	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	шт.	10,0000		3319,30	33193	62,1 8050
		Итого оплата труда:				1296,26	12963	
		Итого эксплуатация машин:				981,39	9814	
		Итого материалов:				101,29	1013	
		Итого прямые затраты:				2143,44	21434	
		Накладные расходы	%	--		929,99	9300	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,87	2459	
21	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	м2	27,6000		3933,83	108574	
		Итого прямые затраты:	м2			3494,28	96442	
		Накладные расходы	%	--		148,16	4089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	8043	
22	Е11-070510-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2 - стены лоджий. Установка**	шт. сборных	14,0000		11428,25	159996	62,1 33278
		Итого оплата труда:				3827,72	53588	
		Итого эксплуатация машин:				1057,24	14801	
		Итого материалов:				3143,51	44009	
		Итого прямые затраты:				7774,29	108840	
		Накладные расходы	%	--		2807,43	39304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,54	11852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С121-040104-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	м3	8,5960		48517,64	417058	
		Итого прямые затраты:	м3			43096,45	370457	
		Накладные расходы	%	--		1827,29	15707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3593,90	30893	
24	Е11-070107-0101	**Монтажные связи. Установка**	т стальных элементов	1,1020		486046,08	535623	62,1 106285
		Итого оплата труда:				155310,35	171152	
		Итого эксплуатация машин:				9744,31	10738	
		Итого материалов:				171150,98	188608	
		Итого прямые затраты:				335289,29	369489	
		Накладные расходы	%	--		114753,38	126458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36003,41	39676	
				Р 1-3 ЭТАЖ				
25	Е11-070508-0105	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных	15,0000		13447,13	201707	62,1 38038
		Итого оплата труда:				4083,48	61252	
		Итого эксплуатация машин:				1318,94	19784	
		Итого материалов:				4350,34	65255	
		Итого прямые затраты:				9408,75	141131	
		Накладные расходы	%	--		3042,29	45634	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		996,08	14941	
26	Е11-070508-0104	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных	66,0000		10190,34	672562	62,1 130039
		Итого оплата труда:				3172,77	209403	
		Итого эксплуатация машин:				1190,40	78566	
		Итого материалов:				3021,58	199425	
		Итого прямые затраты:				7081,42	467373	
		Накладные расходы	%	--		2354,08	155370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	49819	
27	Е11-070508-0103	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	шт. сборных	12,0000		8205,86	98470	62,1 17909
		Итого оплата труда:				2403,22	28839	
		Итого эксплуатация машин:				1026,79	12321	
		Итого материалов:				2619,80	31438	
		Итого прямые затраты:				5796,57	69559	
		Накладные расходы	%	--		1801,45	21617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	7294	
28	С121-040104-0206 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	м3	289,8700		42142,97	12215981	
		Итого прямые затраты:	м3			37434,06	10851011	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1587,20	460083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3121,70	904888	
29	Е11-070509-0104 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**12,0000**		**9552,76**	**114633**	**62,1 25673**
		Итого оплата труда:				**3445,10**	**41341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1239,16**	**14870**	
		Итого материалов:				**1973,61**	**23683**	
		Итого прямые затраты:				**6345,96**	**76152**	
		Накладные расходы	%	--		2499,19	29990	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,61	8491	
30	Е11-070509-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**60,0000**		**7783,01**	**466981**	**62,1 98516**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**158641**	
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**69240**	
		Итого материалов:				**1763,30**	**105798**	
		Итого прямые затраты:				**5271,43**	**316286**	
		Накладные расходы	%	--		1935,07	116104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	34591	
31	Е11-070509-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных**	**57,0000**		**7035,33**	**401014**	**62,1 82611**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**133029**	
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**61498**	
		Итого материалов:				**1654,78**	**94322**	
		Итого прямые затраты:				**4799,91**	**273595**	
		Накладные расходы	%	--		1714,28	97714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	29705	
32	С121-040104-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**216,1620**		**59673,85**	**12899220**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53006,11**	**11457907**	
		Накладные расходы	%	--		2247,46	485815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,29	955498	
33	Е11-070510-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2 - стены лоджий. Установка**	**шт. сборных**	**39,0000**		**11428,25**	**445702**	**62,1 92703**
		Итого оплата труда:				**3827,72**	**149281**	
		Итого эксплуатация машин:				**1057,24**	**41232**	
		Итого материалов:				**3143,51**	**122597**	
		Итого прямые затраты:				**7774,29**	**303197**	
		Накладные расходы	%	--		2807,43	109490	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,54	33015	
34	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**32,2200**		**50266,14**	**1619575**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44649,58**	**1438609**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	60997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	119969	
35	Е11-070514-0105	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**3319,30**	**99579**	**62,1** **24149**
		Итого оплата труда:				**1296,26**	**38888**	
		Итого эксплуатация машин:				**981,39**	**29442**	
		Итого материалов:				**101,29**	**3039**	
		Итого прямые затраты:				**2143,44**	**64303**	
		Накладные расходы	%	--		929,99	27900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,87	7376	
36	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**108,0000**		**3933,83**	**424854**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3494,28**	**377382**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	16001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	31471	
39	Е11-070503-0110	**Балки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**72,0000**		**445,87**	**32102**	**62,1** **6797**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**10946**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**10819**	
		Итого материалов:				**36,17**	**2605**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**21718**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	8006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	2378	
40	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**89910,48**	**315046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**79864,20**	**279844**	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
41	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**4,8483**		**496815,64**	**2408711**	**62,1** **119415**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**192294**	
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**24845**	
		Итого материалов:				**372768,36**	**1807293**	
		Итого прямые затраты:				**416672,97**	**2020156**	
		Накладные расходы	%	--		43341,50	210133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	178423	
42	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**590,0000**		**3789,89**	**2236034**	**59,8** **305121**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**510236**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**12120**	
		Итого материалов:				**1971,33**	**1163087**	
		Итого прямые затраты:				**2849,27**	**1681066**	
		Накладные расходы	%	--		659,89	389336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,73	165632	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Е11-070107-0101	**Монтажные связи. Установка**	т стальных элементов	3,4460		486046,08	1674915	62,1 332359
		Итого оплата труда:				155310,35	535199	
		Итого эксплуатация машин:				9744,31	33579	
		Итого материалов:				171150,98	589786	
		Итого прямые затраты:				335289,29	1155407	
		Накладные расходы	%	--		114753,38	395440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36003,41	124068	
44	Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к**	м3 кладки	27,7000		21016,60	582160	50,8 52054
		Итого оплата труда:				3699,25	102469	
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	39541	
		Итого материалов:				12004,88	332535	
		Итого прямые затраты:				16789,06	465057	
		Накладные расходы	%	--		2670,76	73980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1556,79	43123	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				37164196,00	
		Накладные расходы -	Тенге				3255937,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				3233610,64	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				43653745	
		ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ						
45	Е11-070506-0102	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	шт. сборных	10,0000		5882,59	58826	62,1 14661
		Итого оплата труда:				2360,91	23609	
		Итого эксплуатация машин:				1678,21	16782	
		Итого материалов:				121,01	1210	
		Итого прямые затраты:				3759,16	37592	
		Накладные расходы	%	--		1687,68	16877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,75	4357	
46	Е11-070506-0103	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки**	шт. сборных	7,0000		5113,19	35792	62,1 8924
		Итого оплата труда:				2052,83	14370	
		Итого эксплуатация машин:				1617,83	11325	
		Итого материалов:				167,85	1175	
		Итого прямые затраты:				3267,05	22869	
		Накладные расходы	%	--		1467,38	10272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,75	2651	
47	Е11-070506-0105	**Марши лестничные . Установка со сваркой**	шт. сборных	8,0000		6171,87	49375	62,1 11605
		Итого оплата труда:				2336,05	18688	
		Итого эксплуатация машин:				1600,14	12801	
		Итого материалов:				645,14	5161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**4031,56**	**32252**	
		Накладные расходы	%	--		1683,13	13465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,18	3657	
48	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные площадки ЛП 33.8.22**	**шт**	**6,0000**		**29913,90**	**179483**	
		Итого прямые затраты:				**26571,43**	**159429**	
		Накладные расходы	%	--		1126,63	6760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,84	13295	
49	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные площадки ЛП 33.14.22**	**шт**	**4,0000**		**44579,35**	**178317**	
		Итого прямые затраты:				**39598,21**	**158393**	
		Накладные расходы	%	--		1678,96	6716	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3302,17	13209	
50	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные марши ЛМ 34.10**	**шт**	**8,0000**		**25229,80**	**201838**	
		Итого прямые затраты:				**22410,71**	**179286**	
		Накладные расходы	%	--		950,21	7602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1868,87	14951	
51	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные марши ЛС 9.17-Б**	**шт**	**7,0000**		**9649,65**	**67548**	
		Итого прямые затраты:				**8571,43**	**60000**	
		Накладные расходы	%	--		363,43	2544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	5004	
52	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж металлоконструкций лестниц**	**т конструкц**	**0,2590**		**75743,30**	**19618**	**60,9 4632**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**7606**	
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**4544**	
		Итого материалов:				**7673,67**	**1987**	
		Итого прямые затраты:				**49394,92**	**12793**	
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1453	
53	**С121-060208-0401 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2390**		**274157,30**	**65524**	
		Итого прямые затраты:				**243523,94**	**58202**	
		Накладные расходы	%	--		10325,42	2468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	4854	
54	**С121-060405-1401 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0200**		**308438,44**	**6169**	
		Итого прямые затраты:				**273974,62**	**5479**	
		Накладные расходы	%	--		11616,52	232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,29	457	
55	**Е11-070518-0101**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**11,0000**		**1677,20**	**18449**	**62,1 6057**
		Итого оплата труда:				**886,73**	**9754**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**379**	
		Итого материалов:				**32,28**	**355**	
		Итого прямые затраты:				**939,14**	**10331**	
		Накладные расходы	%	--		613,82	6752	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,24	1367	
56	**С121-040110-9903 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**11,0000**		**3027,04**	**33297**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**29577**	
		Накладные расходы	%	--		114,01	1254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	2466	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**766203,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**80313,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**67721,28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**914237**	
		ОТДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
60	**Е11-070504-0105**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**306,0000**		**4453,07**	**1362640**	**62,1 299801**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**482771**	
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**179722**	
		Итого материалов:				**949,49**	**290544**	
		Итого прямые затраты:				**2975,76**	**910583**	
		Накладные расходы	%	--		1147,45	351121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	100936	
61	**Е11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**120,0000**		**6780,06**	**813607**	**62,1 181910**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**292931**	
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**94779**	
		Итого материалов:				**1464,22**	**175707**	
		Итого прямые затраты:				**4506,56**	**540787**	
		Накладные расходы	%	--		1771,27	212553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	60267	
62	**С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2104,0520**		**5701,18**	**11995578**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5064,15**	**10655235**	
		Накладные расходы	%	--		214,72	451782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	888561	
63	**Е11-070503-0110**	**Балки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**72,0000**		**445,87**	**32102**	**62,1 6797**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**10946**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**10819**	
		Итого материалов:				**36,17**	**2605**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**21718**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	8006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	2378	
64	**С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**89910,48**	**315046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**79864,20**	**279844**	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
67	**С121-060405-1404 в ценах II квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1140**		**328605,14**	**37461**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**291887,97**	**33275**	
		Накладные расходы	%	--		12376,05	1411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24341,12	2775	
68	**Е11-060801-0101**	**Монолитная плита МП-1**	**м3**	**1,2200**		**37284,35**	**45487**	**48,5** **3823**
		Итого оплата труда:				**6460,90**	**7882**	
		Итого эксплуатация машин:				**1091,02**	**1331**	
		Итого материалов:				**22702,57**	**27697**	
		Итого прямые затраты:				**29984,79**	**36581**	
		Накладные расходы	%	--		4537,75	5536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2761,80	3369	
69	**С121-050301-0101 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**169887,36**	**1240**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150904,75**	**1102**	
		Накладные расходы	%	--		6398,36	47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	92	
70	**С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0430**		**168452,46**	**7243**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**6434**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	537	
71	**С121-050301-0306 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0750**		**167324,66**	**12549**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148628,40**	**11147**	
		Накладные расходы	%	--		6301,84	473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	С121-050301-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0800		171938,40	13755	
		Итого прямые затраты:	т			152726,61	12218	
		Накладные расходы	%	--		6475,61	518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12736,18	1019	
73	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,1250		21742,74	2718	48,5 746
		Итого оплата труда:				12298,12	1537	
		Итого эксплуатация машин:				1004,92	126	
		Итого материалов:				275,40	34	
		Итого прямые затраты:				13348,70	1669	
		Накладные расходы	%	--		6783,47	848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,57	201	
74	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0800		22595,95	1808	48,5 504
		Итого оплата труда:				12999,43	1040	
		Итого эксплуатация машин:				686,88	55	
		Итого материалов:				275,40	22	
		Итого прямые затраты:				13766,44	1101	
		Накладные расходы	%	--		7155,74	572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				12511694,00	
		Накладные расходы -	Тенге				1045005,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				1084535,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14641236	

ОТДЕЛ 6. ВХОД

75	Е11-070501-0101	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных	16,0000		1688,43	27015	62,1 5621
		Итого оплата труда:				565,71	9051	
		Итого эксплуатация машин:				538,52	8616	
		Итого материалов:				239,45	3831	
		Итого прямые затраты:				1148,47	18375	
		Накладные расходы	%	--		414,90	6638	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	2001	
76	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных	4,0000		2389,02	9556	62,1 1975
		Итого оплата труда:				794,92	3180	
		Итого эксплуатация машин:				755,77	3023	
		Итого материалов:				352,71	1411	
		Итого прямые затраты:				1628,43	6514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		583,62	2334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	708	
77	С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**4,0320**		**24215,76**	**97638**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**86728**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	3677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	7232	
78	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**23,4000**		**923,49**	**21610**	**50,8 2154**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**4241**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**284**	
		Итого материалов:				**536,55**	**12555**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**17041**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	2968	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1601	
79	Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к**	**м3 кладки**	**10,3400**		**23770,83**	**245790**	**50,8 19431**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**38250**	
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**14760**	
		Итого материалов:				**14451,36**	**149427**	
		Итого прямые затраты:				**19235,54**	**198895**	
		Накладные расходы	%	--		2774,49	28688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,80	18207	
80	Е11-070503-0110	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**445,87**	**1338**	**62,1 283**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**456**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**451**	
		Итого материалов:				**36,17**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**905**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	99	
81	С121-040105-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0960**		**76113,84**	**7307**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67609,15**	**6490**	
		Накладные расходы	%	--		2866,63	275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	541	
82	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**2,0000**		**6780,06**	**13560**	**62,1 3032**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**4882**	
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**1580**	
		Итого материалов:				**1464,22**	**2928**	
		Итого прямые затраты:				**4506,56**	**9013**	
		Накладные расходы	%	--		1771,27	3543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	1004	
83	**С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7,9200**		**5701,18**	**45153**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5064,15**	**40108**	
		Накладные расходы	%	--		214,72	1701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	3345	
84	**Е11-060101-0115**	**Монолитный участок УМ-1. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**22942,28**	**13307**	**48,5 / 452**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**932**	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**584**	
		Итого материалов:				**17234,66**	**9996**	
		Итого прямые затраты:				**19599,34**	**11368**	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	986	
85	**С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**173476,32**	**867**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154092,69**	**770**	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	64	
86	**С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**168452,46**	**1011**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**898**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**397105,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**51182,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**35862,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**484151**	

ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ

98	**Е11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**8,0000**		**1688,43**	**13507**	**62,1 / 2810**
		Итого оплата труда:				**565,71**	**4526**	
		Итого эксплуатация машин:				**538,52**	**4308**	
		Итого материалов:				**239,45**	**1916**	
		Итого прямые затраты:				**1148,47**	**9188**	
		Накладные расходы	%	--		414,90	3319	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,07	1001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
99	Е11-070501-0102	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**2,0000**		**2389,02**	**4778**	**62,1 987**
		Итого оплата труда:				**794,92**	**1590**	
		Итого эксплуатация машин:				**755,77**	**1512**	
		Итого материалов:				**352,71**	**705**	
		Итого прямые затраты:				**1628,43**	**3257**	
		Накладные расходы	%	--		583,62	1167	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		176,96	354	
100	Е11-070501-0103	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**4,0000**		**3583,28**	**14333**	**62,1 2949**
		Итого оплата труда:				**1187,01**	**4748**	
		Итого эксплуатация машин:				**1196,15**	**4785**	
		Итого материалов:				**502,30**	**2009**	
		Итого прямые затраты:				**2445,76**	**9783**	
		Накладные расходы	%	--		872,09	3488	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		265,43	1062	
101	С121-041201-9911 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0800**		**22074,64**	**45915**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19608,10**	**40785**	
		Накладные расходы	%	--		831,38	1729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	3401	
102	С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0240**		**24215,76**	**49013**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**43536**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1846	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	3631	
103	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненн**	**4,5000**		**196,28**	**883**	**59,1 243**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**412**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**541**	
		Накладные расходы	%	--		61,50	277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	65	
104	Е11-060101-0114	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**21597,81**	**15550**	**48,5 318**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**655**	
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**508**	
		Итого материалов:				**17301,42**	**12457**	
		Итого прямые затраты:				**18743,30**	**13495**	
		Накладные расходы	%	--		1254,67	903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1599,84	1152	
108	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**15,6000**		**923,49**	**14406**	**50,8 1436**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**181,24**	**2827**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**190**	
		Итого материалов:				**536,55**	**8370**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**11360**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1067	
109	**Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к**	**м3 кладки**	**1,7000**		**23770,83**	**40410**	**50,8** / **3195**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**6289**	
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**2427**	
		Итого материалов:				**14451,36**	**24567**	
		Итого прямые затраты:				**19235,54**	**32700**	
		Накладные расходы	%	--		2774,49	4717	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,80	2993	
110	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0,0036**		**494485,77**	**1780**	**62,1** / **556**
		Итого оплата труда:				**248874,24**	**896**	
		Итого эксплуатация машин:				**42362,01**	**153**	
		Итого материалов:				**9145,85**	**33**	
		Итого прямые затраты:				**284682,78**	**1025**	
		Накладные расходы	%	--		173174,41	623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36628,58	132	
111	**С123-010201-0141 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,6000**		**706,02**	**2542**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**627,13**	**2258**	
		Накладные расходы	%	--		26,59	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,30	188	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**167928,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**20145,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**15045,84**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**203120**	

Итого прямые затраты		**55 012 185**
Накладные расходы , тенге		4 829 141
Итого с накладными расходами , тенге		**59 841 326**
Сметная прибыль (8 %), тенге		4 787 306
Итого на подряд, тенге		**64 628 632**
Временные здания и сооружения	0,9%	581 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО					65 210 290	
		Зимнее удорожание		1,323%			862 732	
		Итого					66 073 022	
		НДС 12%		12%			7 928 763	
		Итого по акту:					**74 001 785**	

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.**