Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«23» ноября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Актобе-Саулет»_____
_____ г. Актобе, ул. Богенбай Батыра 22/1-161,_____
наименование организации, юридический адрес

в лице_____Директор ТОО___Жодыбаев К.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Трехэтажный жилой дом № 17 на территории микрорайона № 1 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе »
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является___ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
_____Руководитель ГУ Алимбаев А.С._____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:__ТОО «Новат»._; ТОО «Алман Нур»_;

_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «Актобе Строй Эксперт»_

__рабочий проект_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_____ГУ «Отдел строительства г.Актобе»_____
_____26.05.2017 г. № 03-8/261_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1339,05	
Число этажей	этаж	3	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	9501,69	
В том числе подземной части	$м^3$	1529,45	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	24	1339,05	1249,05			
однокомнатных	9	378,3	344,55			
двухкомнатных	12	733,95	688,95			
трехкомнатных	3	226,8	215,55			
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Фундаменты - монолитные железобетонные
Наружные стены – трехслойные панели толщиной 400 мм (утеплитель пенополистирол)
Внутренние стены – сборные панели толщиной 200 мм , 160 мм
Перемычки и плиты перекрытий –сборные железобетонные
Лестничные площадки и марши –сборные железобетонные
Кровля - скатная с покрытием металлочерепицей
Окна – пластиковые с двухкамерным стеклопакетом.
Двери – деревянные , металлические ;
Цоколь – штукатурка с последующей покраской.

_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ___декабрь 2017 г_____;
месяц, год

окончание работ ___ноябрь 2018_____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ___6_____;

фактически, месяц: _____6_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект _ **«Трехэтажный жилой дом № 17 на территории микрорайона № 1 жилого массива «Нур-Актобе» г.Актобе »**
_____ готовым к
наименование объекта (комплекса)

приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Жолдыбаев К. А.
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Актобе-Саулет» Товарищество с ограниченной ответственностью