Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции Зыряновского района"**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АВК Tehnology"**	**990540007514**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №25 2018-04-11	

Номер документа	Дата составления
00000000011	**26.09.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей в с.Березовское Зыряновского района ВКО			усл	1	22 427 291,00	22 427 291,00
				Итого	1	x	22 427 291,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Ауті / Курманова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / Бек / Сахарчев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2018

М.П.

М.П.

"SANA-2001" Версия 17.4 от 02.10.17 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Зыряновского района"

Восточно-Казахстанская область, г. Зыряноск, ул. Ленина 78

БИН 150440006568, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ11070103KSN1813000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей в с. Березовское Зыряновского района ВКО

Основание: договор №25 2018-04-11

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)

Водопровод хозяйственно-питьевой В1

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Водопровод В1									
34	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	1910,14	19,55	19,55	37334	37334	7495	–	–
		м3 грунта		–	6,64	–	12682	59,1	0,0055	10,50577
35	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	420,65	69,27	64,15	29140	26984	5866	0,00703	2,95717

	м3 грунта		5,13	18,47	2156	7769	59,1	0,0153	6,43595
36 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	46,56	1109,69	–	51667	–	30535	1,416	65,92896
	м3 грунта		1109,69	–	51667	–	59,1	–	–
37 11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4803,93	87,4	80,92	419844	388735	84529	0,00888	42,6589
	м3 грунта		6,48	23,3	31109	111918	59,1	0,0193	92,71585
38 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	27,33	1448,23	–	39580	–	23392	1,848	50,50584
	м3 грунта		1448,23	–	39580	–	59,1	–	–
39 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	248	692,48	–	171735	–	101496	0,972	241,056
	м3 грунта		692,48	–	171736	–	59,1	–	–
40 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6467,95	13,5	13,5	87344	87344	17534	–	–
	м3 грунта		–	4,59	–	29669	59,1	0,0038	24,57821
41 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	4792,1	55,76	55,76	267194	267194	52909	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	18,68	–	89524	59,1	0,01567	75,09221
42 11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1910,14	11,3	11,3	21586	21586	4333	–	–
	м3 грунта		–	3,84	–	7332	59,1	0,00318	6,07425

43	11-010102-0308								
	Лишние грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	690,6	122,32	115,06	84477	79462	16985	0,00984	6,7955
	м3 грунта								
			7,18	34,44	4956	23784	59,1	0,02853	19,70282
44	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1210,3	55,94		67704			
	т								
45	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под основание колодцев и трубопроводов	42,9	123,24	50,65	5287	2173	2439	0,108	4,6332
	м3 уплотненного грунта								
			72,59	23,61	3114	1013	59,1	0,02625	1,12613
47	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	269,06	16159,75	1187,37	4347943	319473	512638	3,44	925,5664
	м3 изоляции								
			2742,09	386,47	737787	103983	60,9	0,45	121,077
54	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,48	629950	288125	302376	138300	125644	312,7	150,096
	т фасонных частей								
			324079,17	97433,33	155558	46768	62,1	94,3	45,264
58	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушек	0,0127	629921,26	288110,24	8000	3659	3324	312,7	3,97129
	т фасонных частей								
			324094,49	97401,57	4116	1237	62,1	94,3	1,19761
61	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	1	43821	37	43821	37	865	1,62	1,62
	шт.								
			1375	18	1375	18	62,1	0,02	0,02
66	11-220301-0107	Гильзы для стальных труб диаметром 250 мм. Укладка	0,003	798333,33	317333,33	2395	952	1016	441	1,323
	км трубопровода								
			427000	118333,33	1281	355	62,1	115,86	0,34758
68	11-220301-0108	Гильзы из стальных труб диаметром 300 мм. Укладка	0,0189	942910,05	400423,28	17821	7568	7476	504	9,5256
	км трубопровода								

			488148,15	148783,07	9226	2812	62,1	145,33	2,74674
70	11-220301-0110	Гильзы стальные, диаметр 400 мм. Укладка	0,0012	1246666,67	545000	1496	654	627	662	0,7944
		км трубопровода		640833,33	200833,33	769	241	62,1	194,34	0,23321
90	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1500 мм. Устройство в грунтах сухих	9,27	26667,64	5935,38	247209	55021	55686	8,86	82,1322
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7247,14	2426,11	67181	22490	62,1	2,218	20,56086
91	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2000 мм. Устройство в грунтах сухих	0,79	26667,09	5935,44	21067	4689	4745	8,86	6,9994
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7246,84	2425,32	5725	1916	62,1	2,218	1,75222
100	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	118	2762,94		326027				
		шт.								
103	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1,0259	339154,59		347939				
		т								
106	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 для устройства упоров	0,7	14063,26		9844				
		м3	0,4	17630	650	7052	260	223	1,35	0,54
107	11-060101-0101	Устройство набетонки								
		м3		985	162,5	394	65	48,5	0,1813	0,07252
111	11-221301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	179,9	29837,74	1902,25	5367810	342214	899904	8,01	1440,999
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7127,86	927,29	1282302	166819	62,1	0,914	164,4286
112	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	55,15	51040,17		2814865				
		м3								

113	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	144	2762,94		397863				
115	21-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *т*	0,72	339154,59		244191				
117	11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство подливки *м3*	0,41	17826,83 / 773,17	707,32 / 182,93	7309 / 317	290 / 75	190 / 48,5	0,97 / 0,2015	0,3977 / 0,08262
118	11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство *м3 основания*	5,26	3586,88 / 649,05	1145,63 / 496,96	18867 / 3414	6026 / 2614	3062 / 50,8	0,85 / 0,54	4,471 / 2,8404
120	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *км трубопровода*	0,192	204739,58 / 155557,29	47557,29 / 16927,08	39310 / 29867	9131 / 3250	20566 / 62,1	179 / 21,05	34,368 / 4,0416
131	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	20	862,25 / 351,45	510,8 / 180,5	17245 / 7029	10216 / 3610	6607 / 62,1	0,414 / 0,226	8,28 / 4,52
132	23-020302-2407	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	11	1072,3		11795				
133	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	9	1462,41		13162				
134	11-070107-0103	Изделия закладные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	2,18	400308,72 / 40752,29	4677,52 / 927,06	872673 / 88840	10197 / 2021	56425 / 62,1	42,7 / 1,03	93,086 / 2,2454
135	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,02	344750 / 261500	67150 / 27300	6895 / 5230	1343 / 546	3587 / 62,1	270 / 27,65	5,4 / 0,553

139	11-220301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0015	310666,67	51333,33	466	77	248	254	0,381
		км трубопровода		246000	20666,67	369	31	62,1	21,14	0,03171
142	11-220601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0015	1094000	26666,67	1641	40	168	204	0,306
		км трубопровода		179333,33	666,67	269	1	62,1	0,4284	0,00064
150	11-220301-0108	Футляр из стальных труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,0578	943044,98	400588,24	54508	23154	22859	504	29,1312
		км трубопровода		488131,49	148719,72	28214	8596	62,1	145,33	8,40007
152	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	68,8	1026,5	13,24	70623	911	32520	0,844	58,0672
		м трубы, уложенной в футляре		759,56	1,58	52258	109	62,1	0,0017	0,11696
153	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0688	4281380,81	180697,67	294559	12432	14909	357	24,5616
		км трубопровода		313851,74	35101,74	21593	2415	62,1	29,213	2,00985
		Всего прямые затраты				**17199664**				**3297**
										619

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 807 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 857 456
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	653 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 467 073
- перевозка грузов, тенге	67 704
Накладные расходы I уровня, тенге	2 120 802
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 320 466
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	819 188

Итого, тенге	20 139 654
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 611 172
Всего	**21 750 826**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	226 209
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	725 242
Средства на оплату труда в зоне экологического бедствия	211899
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**22 914 176**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**24 518 168**
Итого по акту с понижающим коэффициентом (к=0,816715477)	**20 024 367**
НДС (12 %)	2 402 924
Всего по акту с учетом НДС	**22 427 291**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД
и Жилищной инспекции Зыряновского района "
_____ М.А. Сахариев

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ЭЗОП"
_____ В.А. Литовка

Эксперт ТОО "ЭЗОП"
_____ С.С. Мынбаева