Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"17" 10 2024 года

Заказчик Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Құмаров Е.О БИН: 070440007856

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от «17» 10 2024г, компанией ТОО "КазСтройРекрут" директор Нурмуханов Р.К Атырауская область, г.Атырау, УТЕМИСОВА М 100, БИН 110240018051

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от «17» 10 2024г
Технический надзор ТОО «Исаев Л.Т» г.Астана, ул.Нажимеденова 4 Директор – Бекзатова А.Л БИН: 160540000851

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от «17» 10 2024г
авторского надзора ТОО «Stroyconsalting» в лице директора Кусайнова Д.А Государственная лицензия №20013489 БИН: 150140005479

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числепосредством электронного модуля исполнительной техническойдокументации "___"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "13" 02 20__ года № 04-062-022-3443;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области №82 от 27.08.2024г. *наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) Проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Stroyconsalting» Государственная лицензия №20013489 «Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» Рабочий проект, Утвержденного(й) Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"**

(наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й), наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 г.;
месяц, год

окончание работ: октября 2024 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ___месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц:___месяцев;

фактически, месяц:___месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса

					или очереди
КТПН-10/0,4кВ	подстанция	1		1	
РЛНД-10кВ	комплект	2		2	
Общая длина ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-35 до КТПН	км	2,229		2,229	
Установка опор СВ-105	шт	17		17	
Общая длина КЛ-0,4 кВ для питания электрокабелей	км	0,07		0,07	
Общая длина КЛ-0,4кВ для освещения	км	0,126		0,126	
Установка железных опор освещения СГКФ уличным светильником 100 Вт	шт	5		5	
Общая длина кабелья для стационара с напряжением от 0,66 до 1 кВ	км	0,342		0,342	
Установка светильников промышленный светодиодный. 60Вт	шт	22		22	
Кабели для видеонаблюдения, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,21		0,21	
Камеры видеонаблюдения подсветкой дальностью до 60 м	шт	8		8	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Стройтельство ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ Ф10 «Д» ПС-35/10кВ Миялы с установкой Разъединителя РЛНД-10кВ. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство КЛ-0,4кВ. Стройтельство наружного и стационарного освещения. Установка оборудований системы виденаблюдения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечиваютнормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 27 354,783 тыс. тенге,
в том числе
строительно-монтажных работ 21 932,329 тыс. тенге,

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 24 072,924 тыс. тенге,
в том числе
строительно-монтажных работ 17 872,189 тыс. тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Кызылкогинский ЖКХ, ПТ, АД и ХИ рук. отдела _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО "Исаев Л.Т", Бекзатов _____,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) Бекзатова А.П

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация _____,

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ СИП-35	км	2,229
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,126
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,07
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические СГКФ 9-3 70/169-Б	штук (далее – шт)	5
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные СВ-105	шт	17

	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	0,21
	2) алюминиевые	км	0,342
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические КРГ2,5/15-1,23	шт	5
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами 100 Вт	шт	5
10	Кабели:		
	1) марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 напряжением 1 кВ	км	0,07
	2) марки АВБбШв 4х6 напряжением 1 кВ	км	0,126
	2) марки АВВГ 3х2,5 напряжением 1 кВ	км	0,065
	2) марки ВВГ 5х6,0 напряжением 0,66 кВ	км	0,005
	2) марки ВВГ 5х10 напряжением 0,66кВ	км	0,045
	2) марки ВВГнг 3х2,5 напряжением 1кВ	км	0,085
	2) марки ВВГнг 3х1,5 напряжением 1кВ	км	0,122

	2) марки ВВГнг 3х2,5 напряжением 0,66кВ	км	0,02
	2) марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 напряжением до 300 В	км	0,21
11	Муфты соединительные...	шт	1
12	Муфты концевые	шт	1
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)