Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"17" октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "КазСтройРекрут" директор Нурмуханов Р.К Атырауская область, г.Атырау, УТЕМИСОВА М 100, БИН 110240018051

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области»

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Құмаров Е.О

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

_____

наименование организации

3. Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Stroyconsalting» Государственная лицензия №20013489 «Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области» Рабочий проект, Утвержденного(й) Государственное учреждение "Аппарат акима Миялинского сельского округа"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
КТПН-10/0,4кВ	подстанция	1		1	
РЛНД-10кВ	комплект	2		2	
Общая длина ВЛ-10 кВ с подвеской провода СИП-35 до КТПН	км	2,229		2,229	
Установка опор СВ-105	шт	17		17	
Общая длина КЛ-0,4 кВ для питания электрокабелей	км	0,07		0,07	
Общая длина КЛ-0,4кВ для освещения	км	0,126		0,126	
Установка железных опор освещения СГКФ уличным светильником 100 Вт	шт	5		5	
Общая длина кабелья для стационара с напряжением от 0,66 до 1 кВ	км	0,342		0,342	
Установка светильников промышленный светодиодный. 60Вт	шт	22		22	
Кабели для видеонаблюдения, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,21		0,21	
Камеры видеонаблюдения подсветкой дальностью до 60 м	шт	8		8	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных,	м2		

встроенно- пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Стройтельство ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ Ф10 «Д» ПС-35/10кВ Миялы с установкой Разъединителя РЛНД-10кВ. Установка КТПН-10/0,4кВ. Строительство КЛ-0,4кВ. Стройтельство наружного и стационарного освещения. Установка оборудований системы виденаблюдения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 г.;
месяц, год

окончание работ: октябрь 2024 г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяц: месяцев;

фактически, месяц: месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах

финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Установка электрических сети к сортировочному комплексу твердобытовых отходов с. Миялы Кызылкогинского района Атырауской области», к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО"КазСтройРекрут"
Директор Нурмуханов Р.К

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)