"SANA-2001" Версия 17.4 от 02.10.17

Форма КС-3

Заказ 201820

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2018

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	17008,929	17008,929			2041,071	19050,000
	Всего по объекту с начала строительства	**25374151,929**	**25374151,929**			**3044898,071**	**47450,000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology"** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	29.10.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	19 050 000,00	19 050 000,00
				Итого	1	x	19 050 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Курмакова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2018 г.
(локальная смета 2-1-1)
Водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г 29.10.2018г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3, *м3 грунта*	3020	76,46 / 6,86	69,6 / 24,67	230906 / 20707	210199 / 74498	56266 / 59,1	0,00911 / 0,0198	27,5122 / 59,796
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*	18	1145,33 / 1145,33	– / –	20616 / 20616	– / –	12184 / 59,1	1,416 / –	25,488 / –
3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив *м3 мокрого грунта*	198	950,55 / –	950,55 / 645,79	188209 / –	188209 / 127866	75569 / 59,1	– / 0,858	– / 169,884
4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; *м3 грунта*	2984	106,19	96,67	316874	288463	77212	0,01265	37,7476

			9,52	34,26	28411	102236	59,1	0,0275	82,06
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	21	1718,95	–	36098	–	21334	2,1252	44,6292
		м3 грунта		1718,95	–	36098	–	59,1	–	–
6	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	630	96,54	87,88	60819	55366	14819	0,0115	7,245
		м3 грунта		8,66	31,15	5453	19622	59,1	0,025	15,75
7	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	96	1145,33	–	109952	–	64982	1,416	135,936
		м3 грунта		1145,33	–	109952	–	59,1	–	–
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	72	1494,75	–	107622	–	63605	1,848	133,056
		м3 грунта		1494,75	–	107622	–	59,1	–	–
9	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	102	128,85	120,69	13143	12310	3032	0,01166	1,18932
		м3 грунта		8,09	42,21	825	4305	59,1	0,03388	3,45576
10	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	810	143,07	133,94	115883	108488	26742	0,013	10,53
		м3 грунта		9,02	46,84	7305	37944	59,1	0,0376	30,456
11	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	140	404,17	17,6	56584	2464	14380	0,202	28,28
		м2 креплений		166,19	7,61	23267	1065	59,1	0,0072	1,008
12	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (без стоимости инвентарных щитов)	1210	219,25	17,6	265293	21298	124284	0,202	244,42
		м2 креплений		166,19	7,61	201089	9205	59,1	0,0072	8,712
14	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	10,2	2562,45	–	26137	–	15447	3,168	32,3136
		м3 грунта		2562,45	–	26137	–	59,1	–	–

16	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	10,2	448,63	–	4576	–	2704	0,62	6,324
		м3 грунта		448,63	–	4576	–	59,1	–	–
17	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1210	57,93		70095				
		т								
18	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	512,1	152,9	139,21	78302	71287	19077	0,0182	9,32022
		м3 грунта		13,7	49,34	7015	25265	59,1	0,0396	20,27916
19	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	14,5	2928,9	–	42469	–	25099	3,56	51,62
		м3 грунта		2928,9	–	42469	–	59,1	–	–
20	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	93	231,66	216,92	21544	20174	4971	0,021	1,953
		м3 грунта		14,57	75,87	1355	7056	59,1	0,0609	5,6637
21	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	139,5	125,89		17562				
		т								
22	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	93	17,65	14,75	1641	1372	424	0,00363	0,33759
		м3 грунта		2,73	4,99	254	464	59,1	0,00402	0,37386
30	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	711	143,06	133,94	101719	95228	23474	0,013	9,243
		м3 грунта		9,02	46,85	6412	33307	59,1	0,0376	26,7336
31	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1810	57,93		104853				
		т								
32	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	2020	19,68	19,68	39751	39751	8824	–	–
		м3 грунта		–	7,39	–	14931	59,1	0,00691	13,9582
33	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	180,9	650,76	–	117722	–	69574	0,885	160,0965

	м3 грунта								
			650,76	–	117722	–	59,1	–	–
34 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	5207,1	22,95	22,95	119522	119522	26532	–	–
	м3 грунта								
			–	8,62	–	44894	59,1	0,00806	41,96923
35 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	480	650,76	–	312365	–	184607	0,885	424,8
	м3 грунта								
			650,76	–	312364	–	59,1	–	–
36 11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	243	22,95	22,95	5578	5578	1238	–	–
	м3 грунта								
			–	8,62	–	2095	59,1	0,00806	1,95858
37 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	512	26,83	26,83	13735	13735	3049	–	–
	м3 грунта								
			–	10,08	–	5159	59,1	0,00942	4,82304
38 11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	93	1237,78	–	115114	–	68033	1,38	128,34
	м3 грунта								
			1237,8	–	115115	–	59,1	–	–
39 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	8736	128,24	53,33	1120337	465849	512689	0,108	943,488
	м3 уплотненного грунта								
			74,92	24,38	654488	213006	59,1	0,02625	229,32

Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод

40 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	190	3487,42	122,59	662609	23293	98676	1,02	193,8
	м3 основания								
			803,8	32,51	152722	6177	62,1	0,035	6,65
88 11-221401-0221	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	48	12526,06	9009,35	601251	432449	234388	3,62	173,76
	м продавливания								
			3412,69	4450,58	163809	213628	62,1	4,118	197,664
89 11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм	102	25554,17	12745,84	2606525	1300076	662124	8,41	857,82
	м кожуха								
			7543,35	3515,27	769422	358558	58,7	3,06289	312,41478
90 23-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	150	21573,92		3236088				

		м								
91	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,15	4994513,33	482773,33	749177	72416	44027	368	55,2
		км трубопровода		330080	142566,67	49512	21385	62,1	120,658	18,0987
92	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	2	11590	987	23180	1974	4321	3,995	7,99
		футляр		3456	23	6912	46	62,1	0,025	0,05
96	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,125	354848	70144	44356	8768	23137	270	33,75
		км трубопровода		269896	28160	33737	3520	62,1	27,65	3,45625
97	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	125	2204,34		275543				
		м								
99	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,125	1276056	29328	159507	3666	14482	205	25,625
		км трубопровода		186008	560	23251	70	62,1	0,4924	0,06155
108	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	125	1050,98	13,32	131372	1665	60977	0,844	105,5
		м трубы, уложенной в футляре		783,96	1,58	97995	197	62,1	0,0017	0,2125
109	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,56	241643,59	63994,23	376964	99831	190229	194	302,64
		км трубопровода		174008,33	22355,13	271453	34874	62,1	26,83	41,8548
122	21-110403-0715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	125	9675,95		1209494				
		м								
		Всего прямые затраты				**13911087**				**4220**
										1297

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 418 065
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 663 431
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 361 373
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 637 081
- перевозка грузов, тенге	192 510
Накладные расходы I уровня, тенге	2 852 512
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 763 599
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	670 544
Итого, тенге	17 434 143
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 394 731
Всего	**18 828 874**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	436 830
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	635 768
Затраты, связанные с командированием работников	670263
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**20 571 735**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**21 806 039**
Итого по акту с понижающим коэффициентом (к=0,78)	**17 008 929**
НДС (12 %)	2 041 071
Всего по акту с учетом НДС	**19 050 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «ABK Tehnology»
_____ Курманова А.К.