"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ГСУ Курылыс

Субподрядчик: ТОО ЭлектроСервис-Кереку

Наименование объекта: Строительство областного онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 100 посещений в смену в городе Павлодар», КТП 2х1600кВА, КТП 2х1000кВА

Акт №8
приемки выполненных работ за июль
(локальная смета 2-4-3)
Электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Светотехническое оборудование								
71	Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп *шт*	106	244,37 151,65	65,36 34,45	25903 16075	6928 3652	21305 108	0,946 0,1562	100 17
72	Е21-18-2	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 4-х люминесцентных ламп *шт*	140	377,16 258,75	88,99 50,17	52802 36225	12459 7024	46709 108	1,61 0,224	225 31
73	Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды *шт*	22	169,86 86,85	57,56 35,93	3737 1911	1266 790	2917 108	0,55 0,157	12 3
74	Е21-17-5	Монтаж плафонов, до 2-х ламп накаливания	85	199,08	6,3	16922	536	7211	0,483	41

			шт								
75	Ц8-593-11	Световые настенные указатели		34	76,05 241,7	2,5 91	6464 8218	213 3094	108 5062	0,0122 0,82	1 28
			шт								
76	17-4-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-УЗ		30	131 457	25,7	4454 13710	874	95	0,15	5
77	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	шт	4	462		1848				
78	99-1-1	Светильник OPL/S-4x18	шт	119	4270,02		508132				
79	99-1-1	Светильник OPL/S-2x36	шт	106	4482,64		475160				
82	99-1-1	Светильник с лампами накаливания RKL-160	шт	72	2494,68		179617				
83	99-1-1	Светильник MD160	шт	3	1552,85		4659				
84	17-1-17	Светильник подвесной, тип НСП11х100-231-УЗ	шт	22	757		16654				
85	17-1-83	Светильники, тип НПП04-60-001-УХЛ4	шт	10	209		2090				
86	17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40	шт	30	24		720				
87	17-6-8	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-60	шт	85	24		2040				
88	17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	шт	22	39		858				
89	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	186	82		15252				
90	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	228	101		23028				

91	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	400	82		32800				
		шт								
92	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	148	101		14948				
		шт								
		Раздел 8 Электроустановочные изделия								
96	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	84	35,4	–	2974	–	2674	0,187	16
		шт		29,48	–	2476	–	108	–	–
97	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	37	45,74	–	1692	–	1241	0,198	7
		шт		31,05	–	1149	–	108	–	–
98	Е21-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	11	82,17	–	904	–	636	0,337	4
		шт		53,55	–	589	–	108	–	–
99	99-1-1	Выключатель одноклавишный кнопочный для о/у серии Гермес plus, модели Вск20-1-0-ГПБ IP54	11	172		1892				
		шт								
100	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	84	47		3948				
		шт								
101	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	37	52		1924				
		шт								
102	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	3	29,13	–	87	–	87	0,171	1
		шт		27	–	81	–	108	–	–
103	18-1-147	Розетка штепсельная для открытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-0-07-6/220	3	66		198				
		шт								

104	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт*	128	34,7	–	4442	–	4075	0,188	24
					29,48	–	3773	–	108	–	–
105	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	*шт*	82	68		5576				
106	18-1-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-Ц-2-04-6/220	*шт*	46	96		4416				
107	Ц8-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	*шт*	8	123,9	0,7	991	6	846	0,65	5
					111	0,2	888	2	95	0,001	–
108	18-1-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	*шт*	8	212		1696				
109	Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	*шт*	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
110	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	*шт*	3	205	2,3	615	7	95	0,013	–
				3	4720		14160				
		Всего прямые затраты					**1444684**	**24329**			**466**
		В том числе стоимость: материалов, тенге					**74700** 1345657	**12562**			**57**
		Накладные расходы, тенге					93354				
		- заработная плата, тенге					14003				
		- трудоемкость, чел-ч					47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					92282				
		Всего					**1630320**				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге					**1630320**				

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге	**4462186**
Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9	**4015967**
Налог (1,5 %)	60240
Итого в текущих ценах с учетом налога (1,5 %)	**4076207**
НДС (12 %)	489145
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4565352**

Генподрядчик _____ Темирбулатов Н.К.

Субподрядчик _____ Амренов К.Н.

экс. тех. надз. Куел Кусаинов БК