Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology"** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г. доп соглашения №2 от 29.11.2018г.

Номер документа	Дата составления
00000000018	29.11.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	52 220 633,00	52 220 633,00
				Итого	1	x	52 220 633,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Курманова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.11.2018

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.2018 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.
от 30.11.2018 г.
Водопроводные сети

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	302	76,46	69,6	23091	21020	5627	0,00911	2,75122
		м3 грунта		6,86	24,67	2071	7450	59,1	0,0198	5,9796
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	18	1145,33	–	20616	–	12184	1,416	25,488
		м3 грунта		1145,33	–	20616	–	59,1	–	–

3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	799	950,55	950,55	759489	759489	304947	–	–
		м3 мокрого грунта		–	645,79	–	515985	59,1	0,858	685,542
4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	1786	106,19	96,67	189657	172652	46214	0,01265	22,5929
		м3 грунта		9,52	34,26	17005	61191	59,1	0,0275	49,115
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	39	1718,97	–	67040	–	39621	2,1252	82,8828
		м3 грунта		1718,97	–	67040	–	59,1	–	–
6	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1673	96,54	87,88	161507	147026	39355	0,0115	19,2395
		м3 грунта		8,66	31,15	14481	52109	59,1	0,025	41,825
7	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	122	1145,33	–	139730	–	82580	1,416	172,752
		м3 грунта		1145,33	–	139730	–	59,1	–	–
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	75	1494,75	–	112106	–	66255	1,848	138,6
		м3 грунта		1494,76	–	112107	–	59,1	–	–
9	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	151	128,86	120,69	19458	18224	4488	0,01166	1,76066
		м3 грунта		8,09	42,21	1221	6373	59,1	0,03388	5,11588
10	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	686	143,06	133,94	98142	91880	22648	0,013	8,918
		м3 грунта								

			9,02	46,85	6186	32136	59,1	0,0376	25,7936
17	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1082	57,93		62680			
		т							
18	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	966	152,9	139,2	147705	134472	35987	0,0182	17,5812
		м3 грунта							
				13,7	49,34	13233	47659	59,1	0,0396	38,2536
19	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	36	2928,89	–	105440	–	62315	3,56	128,16
		м3 грунта							
				2928,89	–	105440	–	59,1	–	–
20	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	369	231,66	216,93	85482	80046	19723	0,021	7,749
		м3 грунта							
				14,57	75,87	5375	27997	59,1	0,0609	22,4721
21	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	627	125,89		78933			
		т							
22	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	369	17,65	14,75	6512	5443	1682	0,00363	1,33947
		м3 грунта							
				2,73	4,98	1008	1838	59,1	0,00402	1,48338
23	11-010206-0304	Грунт группы 5. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	63	379,56	379,56	23912	23912	4054	–	–
		м3 грунта							
				–	108,89	–	6860	59,1	0,0874	5,5062
25	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	72	231,67	216,93	16680	15619	3848	0,021	1,512
		м3 грунта							
				14,57	75,86	1049	5462	59,1	0,0609	4,3848
26	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	125	125,89		15736			
		т							

28	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи)	576	128,24	53,32	73868	30715	33803	0,108	62,208
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	43153	14044	59,1	0,02625	15,12
29	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	186	117,15	109,72	21790	20407	5026	0,0106	1,9716
		м3 грунта		7,35	38,37	1368	7137	59,1	0,0308	5,7288
30	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	723	143,06	133,93	103435	96835	23870	0,013	9,399
		м3 грунта		9,02	46,85	6520	33869	59,1	0,0376	27,1848
31	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	1229	57,93		71196				
		т								
32	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	1530	19,68	19,68	30108	30108	6684	–	–
		м3 грунта		–	7,39	–	11309	59,1	0,00691	10,5723
33	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	81	650,77	–	52712	–	31152	0,885	71,685
		м3 грунта		650,75	–	52711	–	59,1	–	–
34	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1490	22,95	22,95	34201	34201	7592	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	12846	59,1	0,00806	12,0094
35	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	421	650,76	–	273970	–	161916	0,885	372,585
		м3 грунта		650,76	–	273969	–	59,1	–	–
36	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	459	22,95	22,95	10536	10536	2339	–	–
		м3 грунта								

				–	8,62	–	3957	59,1	0,00806	3,69954
37	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	642	26,83	26,83	17223	17223	3823	–	–
		м3 грунта		–	10,08	–	6469	59,1	0,00942	6,04764
38	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	48	1237,79	–	59414	–	35114	1,38	66,24
		м3 грунта		1237,79	–	59414	–	59,1	–	–
39	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1920	128,24	53,33	246228	102384	112679	0,108	207,36
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	143844	46815	59,1	0,02625	50,4

Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод

78	23-030103-0908	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85	26	65619,18		1706099				
		шт.								
79	23-030103-0909	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	4	68033,01		272132				
		шт.								
80	23-030103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	3	38359,86		115080				
		шт.								
81	23-030103-0911	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	1	49934,27		49934				
		шт.								
82	23-030103-1011	Гидрант пожарный подземный Н 3250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	10	786131,35		7861314				
		шт.								
83	23-030103-1012	Гидрант пожарный подземный Н 3500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	1	805350,68		805351				
		шт.								
84	23-030103-1013	Гидрант пожарный подземный Н 3750 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	1	867209,79		867210				
		шт.								
109	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,497	241644,62	63995,32	361742	95801	182547	194	290,418
		км трубопровода								

				174008,02	22355,38	260490	33466	62,1	26,83	40,16451
110	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *м*	2427,52	1552,92		3769744				
145	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	55	19138,94		1052642				
146	23-030101-1007	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), конструкция с герметичной крышкой, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	65	41497,65		2697347				
	Раздел 3 Противопожарный водопровод									
176	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	3021,14		3021				
177	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	13053,03		13053				
178	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	15766,78		31534				
181	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	3084,77		3085				
183	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	3021,14		6042				

184	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	2	21157,4	42315	
185	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	26294,7	26295	
188	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	3084,77	3085	
192	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 *комплект*	2	19138,94	38278	
		Всего прямые затраты			**33 155 825**	**1713** **1056**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 348 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 907 993
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	934 972
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 369 330
- перевозка грузов, тенге	228 545
Накладные расходы I уровня, тенге	1 358 073
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	34 513 898
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	1 968 479
Итого, тенге	36 482 377
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 918 590
Всего	**39 400 967**

Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 142 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 337 939
Командировочные расходы	272076

Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**43 986 382**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**46 625 565**
НДС (12 %)	5 595 068
Всего по акту с учетом НДС	**52 220 633**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.