Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.2018 г, дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат
24.04 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**24800,000**	**24800,000**			**2976,000**	**27776,000**
	Всего по объекту с начала строительства	**122697,887**	**122697,887**			**14723,746**	**137421,633**

147497,887

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «ABK Tehnology»
_____Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "ABK Tehnology",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 56 ,офис 8** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г. доп согл №2 от 29.11.2018г. доп согл №3 от 13.03.19

Номер документа	Дата составления
00000000002	**25.04.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	27 776 000,00	27 776 000,00
				Итого	1	х	27 776 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Курмакова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.20018 г., дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Акт №5
приемки выполненных работ за апрель 2019 года
от 24.04.2019 г

Водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод										
42	23-040102-1005	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 *шт.*	16	39694,71		635115				
43	23-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100 *шт.*	16	5445,8		87133				

48	23-040501-0109	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	26	930,13		24183				
49	23-040501-0108	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	158	620,06		97969				
53	23-051206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86 *комплект*	194	11623,25		2254911				
55	23-041012-3303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 10, DN 50, типа Seagull ГОСТ 27036-86 *шт.*	1	7875,15		7875				
56	23-051206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 *комплект*	1	4392,58		4393				
58	23-041012-1303	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 27036-86 *шт.*	1	2915,05		2915				
59	23-041012-1302	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10 °С до +110 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 27036-86 *шт.*	2	2733,17		5466				
60	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *фланец*	195	2462,69	47,62	480224	9285	77720	0,6	117
				641,81	–	125153	–	62,1	–	–
61	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *фланец*	14	1261,93	23,79	17667	333	2976	0,32	4,48
				342,29	–	4792	–	62,1	–	–
62	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка *фланец*	25	951,44	23,8	23786	595	5314	0,32	8
				342,28	–	8557	–	62,1	–	–
63	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 20 мм. Приварка *фланец*	162	933,12	23,81	151165	3857	34436	0,32	51,84

				342,3	–	55452	–	62,1	–	–
64	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	194	1715,19		332747				
65	23-020103-0208	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 под втулку *шт.*	2	1167,88		2336				
66	23-020103-0205	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *шт.*	25	820,72		20518				
67	23-020103-0204	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80 *шт.*	162	565,33		91583				
70	11-090701-0107	Фасонные части (тройники, кресты, отводы, переходы). Изготовление на месте *т конструкций*	0,3902	457406,46	87549,97	178480	34162	37532	161	62,8222
				146084,06	11858,02	57002	4627	60,9	11,6	4,52632
72	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	194	1459,25		283095				
73	23-020303-7503	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	702,48		1405				
74	23-020303-7502	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	25	642,15		16054				
75	23-020303-7502	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	162	642,15		104028				

113	23-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	25,25	767,77	19386
116	23-010501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	341,885	189,29	64715
119	23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	3097,165	114,49	354594
122	21-110403-0715	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 м	301,25	9675,95	2914880
142	21-060208-0501	Стремянка С-3 т	1,0759	299970,9	322739
143	21-060208-0501	Стремянка С-5 т	1,76484	299970,9	529401
144	21-060208-0501	Стремянка С-2 т	0,01708	299970,9	5124
160	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	92	833,29	76663
161	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 т	0,0828	194370,83	16094

Раздел 3 Противопожарный водопровод

165	23-040102-1008	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20 °С до +70 °С, PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	113618,94	227238	
		шт.				
166	23-040105-0906	Штурвал для задвижек DN 200	2	7959,6	15919	
		шт.				
171	23-010301-0247	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8731-74	21,084	10906,39	229950	
		м				
174	58-220000-0001(пр	Мотопомпа пожарная "Гейзер" ПМ20/100 Приложение 10-6	1	1533614	1533614	
		шт				
179	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	22973,13	22973	
		шт.				
180	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	1	18180,34	18180	
		шт.				
190	21-060208-0501	Стремянка С-3	0,0203	299970,9	6089	
		т				
191	21-060208-0501	Стремянка С-4	0,0235	299970,9	7049	
		т				
		Всего прямые затраты			**15697689**	**244**
						5
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			250 956	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			48 232	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 627	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			9 354 854	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге			1 533 614	

Накладные расходы I уровня, тенге	157 978
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	15 855 667
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	634 227
Итого, тенге	16 489 894
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 319 191
Всего	**17 809 085**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	516 463
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	587 700
Транспортные расходы	4465934
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**23 396 226**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**24 800 000**
НДС (12 %)	2 976 000
Всего по акту с учетом НДС	**27 776 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «ABK Tehnology»
_____Курманова А.К.