Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.2018 г, дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Справка №6
о стоимости выполненных работ и затрат
25.04 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**5889,286**	**5889,286**			**706,714**	**6596,000**
	Всего по объекту с начала строительства	**128587,173**	**128587,173**			**15430,461**	**144017,634**

134476,459

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «ABK Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 56 ,офис 8** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г. доп согл №2 от 29.11.2018г. доп согл №3 от 13.03.19

Номер документа	Дата составления
00000000004	25.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	6 596 000,00	6 596 000,00
				Итого	1	x	6 596 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Курмонова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.04.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.20018 г., дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Акт №6
приемки выполненных работ за апрель 2019 г
от 25.04.2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения								
36	23-051206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86 *комплект*	10	11623,25		116233				
37	23-051206-0305	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86 *комплект*	4	9627,22		38509				
40	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт.*	2	1715,19		3430				
42	23-020303-7506	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	1600,41		3201				

45	23-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200 °C, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 *шт.*	4	10460,35	41841
47	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	5	3021,14	15106
48	21-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	3	8368,2	25105
49	21-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	7	9852,66	68969
50	21-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	11443,16	45773
51	21-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	4	6457,68	25831
52	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	9	3084,77	27763
54	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	6	3021,14	18127
55	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	6	13053,03	78318
56	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	3	15766,78	47300
57	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	3	22973,13	68919
58	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	3	18180,34	54541
59	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	3	3084,77	9254

		шт.			
61	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	7	3021,14	21148
		шт.			
62	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	9	21157,4	190417
		шт.			
63	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	26294,7	210358
		шт.			
64	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	39144,08	195720
		шт.			
65	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	5	31486,63	157433
		шт.			
66	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	8	3084,77	24678
		шт.			
67	21-060208-0501	Стремянка С-3	0,1624	299970,9	48715
		т			
68	21-060208-0501	Стремянка С-5	0,10696	299970,9	32085
		т			
69	23-030101-1008	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	10	20869,3	208693
		комплект			
70	23-030101-1003	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	2	30563,2	61126
		комплект			
78	23-020302-8210	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1102,47	2205
		шт.			

79	23-020303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	878,36		3513			
		шт.							
82	21-110403-0326	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 133 мм ГОСТ 16381-77	30,8	1924,64		59279			
		м							

ЛС 2-9-4 Технологическое оборудование

Раздел 1 Система В1

9	58-000001-0003(1	Насос погружной АР12.50.11.А3 Приложение 10-2	1	381094		381094			
		шт							
16	23-040905-0301	Краны латунные 10Б6бк для жидких сред, Т 100 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	2	1090,92		2182			
		шт.							
17	23-010201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	2	551,68		1103			
		м							
18	23-020101-1007	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	237,01		948			
		шт.							
21	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	21	1014,93		21314			
		м							
23	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	38	15648,34		594637			
		м							
24	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	32	1050,97	13,31	33631	426	15611	0,844	27,008
		м трубы, уложенной в футляре		783,97	1,59	25087	51	62,1	0,0017	0,0544

25	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	32	2204,34		70539				
26	11-160601-0102	Гибкие вставки диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	4	1655,25	83,75	6621	335	3157	1,47	5,88
				1288	18,5	5152	74	60,4	0,02	0,08
27	23-051206-0303	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86 *комплект*	4	4392,58		17570				
28	11-160601-0103	Гибкие вставки диаметром до 100 мм. Установка *шт.*	8	2964,38	189,88	23715	1519	11202	2,6	20,8
				2278	40,38	18224	323	60,4	0,04	0,32
29	23-051206-0306	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) PN 16, DN 100 ГОСТ 27036-86 *комплект*	8	11623,25		92986				
42	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	2	9662,34		19325				

Раздел 2 Система К3

50	23-010301-0171	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 8731-74 *м*	12	2200,45		26405				

Всего прямые затраты	**3 230 416**	**54**
		–
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 952 053	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 905 870	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	76 592	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 839 967	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	539 473	
Накладные расходы I уровня, тенге	1 933 560	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 163 976	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	52 882	
Итого, тенге	129 026	
Сметная прибыль (8 %), тенге	386 434	
Всего	**5 216 858**	

Временные здания и сооружения (2,9 %)	161 583
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	177 489
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**5 555 930**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**5 889 286**
НДС (12 %)	706 714
Всего по акту с учетом НДС	**6 596 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____Курманова А.К.