Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.2018 г, дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат
29.05 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**74107,143**	**74107,143**			**8892,857**	**83000,000**
	Всего по объекту с начала строительства	**126604,465**	**126604,465**			**15192,536**	**141797,001**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Поставщик услуг авторского надзора:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____ Толбаев К.Х.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 56 ,офис 8** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г. доп согл №2 от 29.11.2018г. доп согл №3 от 13.03.19

Номер документа	Дата составления
00000000005	29.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	83 000 000,00	83 000 000,00
				Итого	1	x	83 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Кулешова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.05.2019

М.П.

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «ABK Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.20018 г., дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Акт №7
приемки выполненных работ за май от 29.05.2019 г.
(локальная смета 2-1-1)
Водопроводные сети

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1021,1	76,46	69,6	78072	71071	19024	0,00911	9,30222
		м3 грунта		6,86	24,67	7001	25189	59,1	0,0198	20,21778
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	102,9	1145,33	–	117854	–	69652	1,416	145,7064
		м3 грунта		1145,34	–	117855	–	59,1	–	–
3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	2306,3	950,55	950,55	2192253	2192253	880224	–	–
		м3 мокрого грунта		–	645,79	–	1489381	59,1	0,858	1978,8054

4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	856	106,19	96,67	90899	82749	22149	0,01265	10,8284
		м3 грунта		9,52	34,26	8150	29328	59,1	0,0275	23,54
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	85,6	1718,97	–	147144	–	86962	2,1252	181,91712
		м3 грунта		1718,97	–	147144	–	59,1	–	–
6	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	10896	96,54	87,88	1051871	957560	256308	0,0115	125,304
		м3 грунта		8,66	31,15	94311	339375	59,1	0,025	272,4
7	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	338,9	1145,33	–	388152	–	229398	1,416	479,8824
		м3 грунта		1145,33	–	388153	–	59,1	–	–
8	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	168,4	1494,75	–	251716	–	148765	1,848	311,2032
		м3 грунта		1494,76	–	251717	–	59,1	–	–
9	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	245,1	128,85	120,69	31582	29580	7285	0,01166	2,85787
		м3 грунта		8,09	42,21	1982	10345	59,1	0,03388	8,30399
10	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	914,7	143,06	133,94	130861	122511	30199	0,013	11,8911
		м3 грунта		9,02	46,84	8249	42849	59,1	0,0376	34,39272
11	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые	232	404,18	17,6	93769	4084	23830	0,202	46,864
		м2 креплений		166,19	7,61	38556	1765	59,1	0,0072	1,6704

12	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (без стоимости инвентарных щитов)	2250	219,25	17,6	493315	39605	231106	0,202	454,5
		м2 креплений		166,19	7,61	373926	17116	59,1	0,0072	16,2
13	11-010205-0107	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	24,6	1902,44	–	46800	–	27658	2,352	57,8592
		м3 грунта		1902,4	–	46799	–	59,1	–	–
14	11-010205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	98,7	2562,44	–	252913	–	149472	3,168	312,6816
		м3 грунта		2562,44	–	252913	–	59,1	–	–
15	11-010205-1301	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	24,6	390,69	–	9611	–	5680	0,54	13,284
		м3 грунта		390,69	–	9611	–	59,1	–	–
16	11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	98,7	448,58	–	44275	–	26167	0,62	61,194
		м3 грунта		448,58	–	44275	–	59,1	–	–
17	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	3181,425	57,93		184300				
		т								
18	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1022,7	152,9	139,21	156374	142365	38099	0,0182	18,61314
		м3 грунта		13,7	49,34	14009	50456	59,1	0,0396	40,49892
19	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	102	2928,88	–	298746	–	176559	3,56	363,12
		м3 грунта		2928,88	–	298746	–	59,1	–	–
20	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1011,6	231,66	216,93	234347	219443	54071	0,021	21,2436

		м3 грунта		14,57	75,87	14736	76754	59,1	0,0609	61,60644
21	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	1000	125,89		125890				
		т								
23	11-010206-0304	Грунт группы 5. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	128,6	379,55	379,55	48810	48810	8276	–	–
		м3 грунта		–	108,89	–	14003	59,1	0,0874	11,23964
24	11-010205-0902	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	10,2	4986,47	1771,18	50862	18066	24254	4,12	42,024
		м3 грунта		3215,29	808,14	32796	8243	59,1	0,87	8,874
25	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	123	231,66	216,93	28494	26682	6574	0,021	2,583
		м3 грунта		14,57	75,87	1792	9332	59,1	0,0609	7,4907
26	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	620,36	125,89		78097				
		т								
27	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	338,8	17,65	14,75	5979	4997	1545	0,00363	1,22984
		м3 грунта		2,73	4,98	926	1688	59,1	0,00402	1,36198
28	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками (дно траншеи)	471,6	128,24	53,32	60480	25148	27677	0,108	50,9328
		м3 уплотненного грунта		74,92	24,38	35332	11499	59,1	0,02625	12,3795
29	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	635,9	117,15	109,71	74495	69766	17185	0,0106	6,74054
		м3 грунта		7,35	38,37	4676	24401	59,1	0,0308	19,58572
30	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2461,6	143,06	133,93	352166	329694	81270	0,013	32,0008
		м3 грунта		9,02	46,84	22199	115313	59,1	0,0376	92,55616

31	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	4253	57,93		246376				
32	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1565	19,68 –	19,68 7,39	30797 –	30797 11568	6837 59,1	– 0,00691	– 10,81415
33	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	156	650,76 650,76	– –	101519 101518	– –	59997 59,1	0,885 –	138,06 –
34	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	15201,6	22,95 –	22,95 8,62	348933 –	348933 131062	77458 59,1	– 0,00806	– 122,5249
35	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	1758,1	650,76 650,76	– –	1144101 1144098	– –	676162 59,1	0,885 –	1555,9185 –
36	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	455	22,95 –	22,95 8,62	10444 –	10444 3923	2318 59,1	– 0,00806	– 3,6673
37	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *м3 грунта*	1655	26,83 –	26,83 10,08	44398 –	44398 16676	9856 59,1	– 0,00942	– 15,5901
38	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 *м3 грунта*	320,4	1237,79 1237,79	– –	396588 396588	– –	234384 59,1	1,38 –	442,152 –
39	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	4856	128,24 74,92	53,33 24,38	622751 363804	258947 118402	284984 59,1	0,108 0,02625	524,448 127,47

Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод

40	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	350	3487,42	122,6	1220596	42909	181772	1,02	357
				803,8	32,51	281330	11379	62,1	0,035	12,25
71	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *шт.*	383	903,76	541,04	346140	207219	130578	0,414	158,562
				362,72	186,29	138921	71349	62,1	0,226	86,558
85	11-100201-0101	Крышки. Укладка над колодцами *м2*	16,6	3401,2	84,22	56460	1398	2062	0,233	3,8678
				171,33	36,39	2844	604	59,8	0,0345	0,5727
86	11-100107-0608	Крышки. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *м2*	16,6	3930,84	9,1	65252	151	7425	0,936	15,5376
				744,1	3,92	12352	65	59,8	0,0037	0,06142
87	11-221401-0214	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м *м продавливания*	32	10560,56	7524,81	337938	240794	131938	3,12	99,84
				2941,31	3698,06	94122	118338	62,1	3,4205	109,456
88	11-221401-0221	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м *м продавливания*	32	12526,03	9009,34	400833	288299	156259	3,62	115,84
				3412,69	4450,56	109206	142418	62,1	4,118	131,776
89	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм *м кожуха*	47	25554,19	12745,87	1201047	599056	305096	8,41	395,27
				7543,34	3515,26	354537	165217	58,7	3,06289	143,95583
91	11-220601-0310	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *км трубопровода*	0,111	4994522,52	482783,78	554392	53589	32580	368	40,848
				330081,08	142567,57	36639	15825	62,1	120,658	13,39304
92	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5; *футляр*	4	11590	986,75	46360	3947	8642	3,995	15,98
				3455,75	23,25	13823	93	62,1	0,025	0,1
93	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0935	987860,96	423069,52	92365	39557	38166	504	47,124

				503807,49	153508,02	47106	14353	62,1	145,33	13,58836
95	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0935	3675850,27	189422,46	343692	17711	20912	357	33,3795
		км трубопровода		323925,13	36235,29	30287	3388	62,1	29,213	2,73142
96	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0685	354861,31	70145,99	24308	4805	12680	270	18,495
		км трубопровода		269897,81	28175,18	18488	1930	62,1	27,65	1,89403
98	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1935	52635,66	–	10185	–	5092	51,5	9,96525
		км трубопровода		42372,09	–	8199	–	62,1	–	–
99	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,0685	1276043,8	29328,47	87409	2009	7936	205	14,0425
		км трубопровода		186000	554,74	12741	38	62,1	0,4924	0,03373
100	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,005	305400	43800	1527	219	838	253	1,265
		км трубопровода		253000	17000	1265	85	62,1	16,57	0,08285
102	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,005	45000	–	225	–	132	51,5	0,2575
		км трубопровода		42400	–	212	–	62,1	–	–
103	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,005	768600	27800	3843	139	573	203	1,015
		км трубопровода		184200	400	921	2	62,1	0,3984	0,00199
104	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 25 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,02	305250	43850	6105	877	3353	253	5,06
		км трубопровода		252900	17050	5058	341	62,1	16,57	0,3314
109	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	5,2635	241644,53	63995,25	1271896	336839	641841	194	1021,119
		км трубопровода								

				174008,36	22355,47	915893	117668	62,1	26,83	141,21971
111	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	8,652	52632,57	–	455377	–	227650	51,5	445,578
				42370,09	–	366586	–	62,1	–	–
112	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *км трубопровода*	0,025	212440	50280	5311	1257	2764	179	4,475
				160560	17480	4014	437	62,1	21,05	0,52625
114	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,025	44920	–	1123	–	658	51,5	1,2875
				42360	–	1059	–	62,1	–	–
115	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка *км трубопровода*	0,3885	200736,16	44545,69	77986	17306	41172	173	67,2105
				155171,17	15482,63	60284	6015	62,1	18,65	7,24553
117	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	0,3885	44947,23	–	17462	–	10222	51,5	20,00775
				42370,66	–	16461	–	62,1	–	–
118	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка *км трубопровода*	3,0665	200739,93	44547,86	615569	136606	324975	173	530,5045
				155172,35	15481,17	475836	47473	62,1	18,65	57,19023
120	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 25 мм. Промывка с дезинфекцией *км трубопровода*	3,0665	44946,68	–	137829	–	80685	51,5	157,92475
				42370,13	–	129928	–	62,1	–	–
123	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	37,005	27100,74	6167,92	1002863	228244	229431	8,86	327,8643
				7479,88	2504,01	276793	92661	62,1	2,218	82,07709
124	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах мокрых *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	91,941	43714,84	6211,86	4019186	571125	855500	13,9	1277,9799
				12467,6	2516,1	1146284	231333	62,1	2,231	205,12037
132	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2 м. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	43,778	27100,71	6167,96	1186415	270021	271424	8,86	387,87308
				7479,88	2504,04	327454	109622	62,1	2,218	97,0996

133	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах мокрых	85,778	43714,83	6211,87	3749771	532842	798155	13,9	1192,3142
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12467,6	2516,11	1069446	215827	62,1	2,231	191,37072
141	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	5,586	25650,73	1296,81	143285	7244	14489	5,95	33,2367
		м3 кладки		4771,39	334,41	26653	1868	50,8	0,36	2,01096
148	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная	1894,07	1353,91	7,52	2564395	14245	761055	0,888	1681,93416
		м2 поверхности		787,25	3,72	1491102	7037	50,8	0,004	7,57628
149	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	451,8	8408,58	1164,92	3798995	526311	1320780	6,93	3130,974
		м3 изолирующего слоя		5215,93	538,74	2356559	243402	50,8	0,58	262,044
150	11-060301-0407	Элементы соединения МС. Установка	6,87106	328571,43	887,05	2257634	6095	579367	198	1360,46988
		т		173473,67	381,89	1191948	2624	48,5	0,36	2,47358
151	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной	18,4	1098,64	66,25	20215	1219	5398	0,589	10,8376
		м2		516,03	25,22	9495	464	54,2	0,0271	0,49864
152	11-060701-0202	Обойма. Устройство	3,24	22892,59	2477,16	74172	8026	6542	4,15	13,446
		м3		3589,81	573,46	11631	1858	48,5	0,615	1,9926
153	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	23,54	6361	1239,25	149738	29172	42345	3,1	72,974
		м3 подстилающего слоя		2442,91	510,88	57506	12026	60,9	0,55	12,947
154	11-270701-0101	Покрытия отмости асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	294,25	1422,51	2,08	418573	613	23044	0,144	42,372
		м2 покрытия		129,16	0,71	38006	210	60,3	0,0007	0,20598
155	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	4,324	2107,54	–	9113	–	5386	2,8	12,1072
		м3 грунта		2107,54	–	9113	–	59,1	–	–
156	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,472	714,67	–	1052	–	622	0,972	1,43078

	м3 грунта		714,67	–	1052	–	59,1	–	–
157 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	2,944	21570,31	697,01	63503	2052	6021	4,9	14,4256
	м3		4031,25	185,46	11868	546	48,5	0,197	0,57997
158 11-090402-0101	Указательный знак. Монтаж	0,66378	44184,82	14164,33	29329	9402	11145	25,3	16,79363
	т конструкций		24569,89	2999,49	16309	1991	60,9	2,778	1,84398
159 24-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	0,46	105364,98		48468				
	100шт.								
162 11-150403-1004	Стойка. Окраска масляная, количество окрасок 2	16,1	653,73	0,68	10525	11	4874	0,646	10,4006
	м2 окрашиваемой поверхности		552,11	0,31	8889	5	54,8	0,0004	0,00644
163 11-270401-0102	Покрытие из песчано-гравийной смеси. Устройство	2916	3031,77	828,71	8840646	2416524	477505	0,144	419,904
	м3 материала основания в плотном теле		111,38	160,18	324783	467099	60,3	0,143	416,988

Раздел 3 Противопожарный водопровод

170 11-220301-0106	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,021	760904,76	317333,33	15979	6664	6386	376	7,896
	км трубопровода		375857,14	113857,14	7893	2391	62,1	107,34	2,25414
172 11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,021	91952,38	–	1931	–	663	61,8	1,2978
	км трубопровода		50857,14	–	1068	–	62,1	–	–
173 11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,021	2581571,43	203285,71	54213	4269	3656	278	5,838
	км трубопровода		252238,1	28095,24	5297	590	62,1	22,6281	0,47519
175 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 1,5 м. Устройство в грунтах сухих	1,642	27101,71	6168,09	44501	10128	10180	8,86	14,54812
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,9	2503,65	12282	4111	62,1	2,218	3,64196
182 11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона диаметром 2 м. Устройство в грунтах сухих	2,413	27100,7	6167,84	65394	14883	14961	8,86	21,37918
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		7479,9	2504,35	18049	6043	62,1	2,218	5,35203

186	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	39144,08		39144				
187	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *шт.*	1	31486,63		31487				
189	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка *м3 кладки*	0,049	25653,06	1306,12	1257	64	127	5,95	0,29155
				4775,51	326,53	234	16	50,8	0,36	0,01764
194	11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной *м3 изолирующего слоя*	7,66	8408,49	1164,88	64409	8923	22393	6,93	53,0838
				5215,93	538,77	39954	4127	50,8	0,58	4,4428
195	11-060301-0407	Элементы соединения МС. Установка *т*	0,07893	328569,62	886,86	25934	70	6655	198	15,62814
				173470,16	380,08	13692	30	48,5	0,36	0,02841
196	11-130301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной *м2*	0,32	1096,88	65,63	351	21	94	0,589	0,18848
				515,63	25	165	8	54,2	0,0271	0,00867
197	11-060701-0202	Обойма. Устройство *м3*	0,046	22891,3	2478,26	1053	114	92	4,15	0,1909
				3586,96	543,48	165	25	48,5	0,615	0,02829
198	11-110101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,856	6360,98	1239,49	5445	1061	1540	3,1	2,6536
				2442,76	511,68	2091	438	60,9	0,55	0,4708
199	11-270701-0101	Покрытия отмости асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	10,7	1422,52	2,06	15221	22	838	0,144	1,5408
				129,16	0,75	1382	8	60,3	0,0007	0,00749
200	11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,188	2106,38	–	396	–	234	2,8	0,5264
				2106,38	–	396	–	59,1	–	–
201	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	0,064	718,75	–	46	–	27	0,972	0,06221

				718,75	–	46	–	59,1	–	–
202	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,128	21562,5	695,31	2760	89	261	4,9	0,6272
		м3		4031,25	179,69	516	23	48,5	0,197	0,02522
203	11-090402-0101	Указательный знак. Монтаж	0,02842	44088,67	14144,97	1253	402	477	25,3	0,71903
		т конструкций		24560,17	2990,85	698	85	60,9	2,778	0,07895
204	24-010107-0502	Указатель пожарного гидранта	0,02	105364,98		2107				
		100шт.								
205	23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	4	833,29		3333				
		м								
206	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	0,0036	194370,83		700				
		т								
207	11-150403-1004	Стойка. Окраска масляная, количество окрасок 2	0,7	651,43	–	456	–	212	0,646	0,4522
		м2 окрашиваемой поверхности		551,43	–	386	–	54,8	0,0004	0,00028
	Всего прямые затраты					**46212512**				**19140**
										4916

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 839 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 742 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 672 154
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 996 222
- перевозка грузов, тенге	634 663
Накладные расходы I уровня, тенге	11 859 265
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	58 071 777
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	2 322 871
Итого, тенге	60 394 648
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 831 572
Всего	**65 226 220**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 513 248

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 202 402
Командировочные расходы	800 662
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	69 912 399
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	74 107 143
НДС (12 %)	8 892 857
Всего по акту с учетом НДС	83 000 000

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Поставщик услуг авторского надзора:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____ Толбаев К.Х.