Форма КС-3

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"
Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114
БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3
БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"
Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.2018 г, дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат
27.06 2019 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	**30357,143**	**30357,143**			**3642,857**	**34000,000**
	Всего по объекту с начала строительства	**231068,750**	**231068,750**			**27728,250**	**258797,000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Поставщик услуг авторского надзора:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____ Толбаев К.Х.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры.Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"** **060140002159**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АВК Tehnology",Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова 56 ,офис 8** **990540007514**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 05.09.2018г. доп согл №2 от 29.11.2018г. доп согл №3 от 13.03.19

Номер документа	Дата составления
00000000007	**27.06.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поликовка Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	34 000 000,00	34 000 000,00
				Итого	1	x	34 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Курманова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2019

М.П.

"SANA-2001" Версия 17.4 от 02.10.17 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ " Отдел архитектуры. Градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-казахстанской области"

Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай Хана 114

БИН 060140002159, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ94070103KSN1802000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Генподрядчик: ТОО «АВК Tehnology»

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Бажова, 56, 3

БИН/ИИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК №KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование объекта: "Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Основание: договор №22 2018-09-05, доп. соглашение №2 от 29.11.20018 г., дополнительное соглашение №03 от 2019-03-13

Акт №8
приемки выполненных работ за июнь от 27.06.2019 г.

"Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в с.Ново-Поляковка Катон-Карагайского района ВКО"

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС 2-1-1 Водопроводные сети									
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	817	76,46	69,6	62467	56865	15222	0,00911	7,44287
		м3 грунта		6,86	24,67	5602	20154	59,1	0,0198	16,1766

4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	266,9	106,19	96,67	28342	25801	6906	0,01265	3,37629
		м3 грунта		9,52	34,26	2541	9144	59,1	0,0275	7,33975
5	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	31,9	1718,97	–	54835	–	32407	2,1252	67,79388
		м3 грунта		1718,97	–	54835	–	59,1	–	–
6	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	14495,1	96,54	87,88	1399319	1273855	340971	0,0115	166,69365
		м3 грунта		8,66	31,15	125464	451475	59,1	0,025	362,3775
12	11-010205-1002	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (без стоимости инвентарных щитов)	858,1	219,25	17,6	188139	15104	88138	0,202	173,3362
		м2 креплений		166,19	7,61	142607	6527	59,1	0,0072	6,17832
18	11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1800	152,9	139,2	275225	250568	67057	0,0182	32,76
		м3 грунта		13,7	49,34	24657	88806	59,1	0,0396	71,28
19	11-010205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	34,6	2928,87	–	101339	–	59891	3,56	123,176
		м3 грунта		2928,87	–	101339	–	59,1	–	–
21	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	443,9	125,89		55883				
		т								
22	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	1011,6	17,65	14,75	17855	14923	4613	0,00363	3,67211
		м3 грунта								

23	11-010206-0304	Грунт группы 5. Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора		2,73	4,98	2764	5041	59,1	0,00402	4,06663
		м3 грунта	137	379,55	379,55	51999	51999	8817	–	–
25	11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		–	108,89	–	14918	59,1	0,0874	11,9738
		м3 грунта	143,8	231,66	216,93	33313	31194	7686	0,021	3,0198
31	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км		14,57	75,87	2095	10910	59,1	0,0609	8,75742
		т	963,625	57,93		55823				
32	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1								
		м3 грунта	661,1	19,68	19,68	13010	13010	2888	–	–
33	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		–	7,39	–	4887	59,1	0,00691	4,5682
		м3 грунта	223,9	650,76	–	145705	–	86112	0,885	198,1515
34	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		650,76	–	145705	–	59,1	–	–
		м3 грунта	14000	22,95	22,95	321351	321351	71335	–	–
36	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		–	8,62	–	120703	59,1	0,00806	112,84
		м3 грунта	172,6	22,95	22,95	3962	3962	879	–	–
37	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3		–	8,62	–	1488	59,1	0,00806	1,39116
		м3 грунта	1343,5	26,83	26,83	36042	36042	8001	–	–

39	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1164,21	–	10,08	–	13538	59,1	0,00942	12,65577
		м3 уплотненного грунта	2132,5	128,24	53,33	273481	113717	125150	0,108	230,31
				74,92	24,38	159764	51996	59,1	0,02625	55,97813
	Раздел 2 В1 Хозяйственно-питьевой -противопожарный водопровод									
40	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство								
		м3 основания	54,4	3487,41	122,59	189715	6669	28253	1,02	55,488
				803,81	32,52	43727	1769	62,1	0,035	1,904
41	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								
		задвижка или клапан	16	1564,63	56,38	25034	902	12165	1,4	22,4
				1196,5	27,88	19144	446	62,1	0,03	0,48
106	11-220701-0101	Трубопроводы диаметром25 мм. Промывка с дезинфекцией								
		км трубопровода	0,02	44900	–	898	–	526	51,5	1,03
				42350	–	847	–	62,1	–	–
107	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 25 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции								
		км трубопровода	0,02	768900	27900	15378	558	2293	203	4,06
				184200	450	3684	9	62,1	0,3984	0,00797
108	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр								
		м трубы, уложенной в футляре	206,5	1050,97	13,32	217026	2750	100734	0,844	174,286
				783,96	1,58	161887	326	62,1	0,0017	0,35105
121	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex								
		м трубопровода	387,5	428,21	47	165932	18214	48260	0,211	81,7625
				201,99	23,22	78271	8998	55,3	0,025	9,6875
	Раздел 3 Противопожарный водопровод									
168	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	4	6066,5	143	24266	572	3823	1,43	5,72

		фланец		1529,75	9,25	6119	37	62,1	0,01	0,04
169	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0212	979198,11	302971,7	20759	6423	5727	312,7	6,62924
		т фасонных частей		334481,13	100566,04	7091	2132	62,1	94,3	1,99916

ЛС 2-2-1 Внутриплощадочные сети водоснабжения

17	23-010201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	80,32	1801,69	144712
		м			
21	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	91,364	2204,34	201397
		м			
25	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	4,04	1552,92	6274
		м			

2-3-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

18	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,24	22030,6	137471
		м3			
19	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,86	21664,46	235276
		м3			

Раздел 4 Перекрытие

38	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	*м2*	6,4082	5506,01		35284			

2-4-1 Общестроительные работы

Раздел 2 Фундаменты

18	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	*м3*	6,24	22030,6		137471			
19	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	*м3*	10,86	21664,46		235276			

2-9-1 Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	*м3 грунта*	26,8	96,53	87,87	2587	2355	631	0,0115	0,3082
					8,66	31,16	232	835	59,1	0,025	0,67
2	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	*м3 грунта*	0,5	1146	–	573	–	339	1,416	0,708
					1146	–	573	–	59,1	–	–
3	11-010205-1201	Траншеи. Водоотлив	*м3 мокрого грунта*	228,2	950,55	950,55	216915	216915	87095	–	–

4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;		–	645,79	–	147369	59,1	0,858	195,7956
		м3 грунта	309,2	106,19	96,67	32834	29890	8001	0,01265	3,91138
5	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.175: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;		9,52	34,26	2944	10594	59,1	0,0275	8,503
		м3 грунта	1,9	1260	–	2394	–	1415	1,5576	2,95944
6	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.176: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кэкс1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;		1260	–	2394	–	59,1	–	–
		м3 грунта	4,5	1718,89	–	7735	–	4571	2,1252	9,5634
7	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		1718,89	–	7735	–	59,1	–	–
		м3 грунта	342,9	32,75	32,75	11230	11230	2493	–	–
8	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		–	12,3	–	4218	59,1	0,0115	3,94335
		м3 грунта	685,8	28,02	28,02	19218	19218	4266	–	–
9	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		–	10,52	–	7218	59,1	0,00984	6,74827
		м3 грунта	49,2	143,05	133,92	7038	6589	1625	0,013	0,6396
10	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		9,02	46,85	444	2305	59,1	0,0376	1,84992
			86,1	125,89		10839				

			т							
11	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	49,2	16,14	13,54	794	666	206	0,00332	0,16334
		м3 грунта		2,5	4,57	123	225	59,1	0,00369	0,18155
12	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	269,5	22,95	22,95	6186	6186	1373	–	–
		м3 грунта		–	8,62	–	2324	59,1	0,00806	2,17217
13	11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	1347,5	11,33	11,33	15273	15273	3391	–	–
		м3 грунта		–	4,26	–	5737	59,1	0,00398	5,36305
14	11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для ручной засыпки)	34,3	32,74	32,74	1123	1123	249	–	–
		м3 грунта		–	12,3	–	422	59,1	0,0115	0,39445
15	11-010104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	68,6	28,02	28,02	1922	1922	427	–	–
		м3 грунта		–	10,52	–	722	59,1	0,00984	0,67502
16	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	11,4	650,79	–	7419	–	4385	0,885	10,089
		м3 грунта		650,79	–	7419	–	59,1	–	–
17	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	22,9	714,72	–	16367	–	9673	0,972	22,2588
		м3 грунта		714,72	–	16367	–	59,1	–	–
18	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	308,6	128,24	53,32	39576	16456	18111	0,108	33,3288
		м3 уплотненного грунта								

19	11-010205-0502	Подсыпка под полы. Группа грунтов 2	39,1	74,92	24,38	23120	7524	59,1	0,02625	8,10075
				714,73	–	27946	–	16516	0,972	38,0052
		м3 грунта								
				714,73	–	27946	–	59,1	–	–
	Раздел 2 Фундаменты									
20	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	4	18228,5	655,75	72914	2623	2298	1,35	5,4
		м3								
				1016	168,5	4064	674	48,5	0,1813	0,7252
21	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	35	1730,89	781,66	60581	27358	18739	0,668	23,38
		шт. сборных конструкций								
				563,94	298,23	19738	10438	62,1	0,2801	9,8035
22	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	9,4075	22030,6		207253				
		м3								
23	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	90	2608,64	1237,83	234778	111405	71955	0,937	84,33
		шт. сборных конструкций								
				810,54	476,89	72949	42920	62,1	0,4482	40,338
24	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	48,87	21664,46		1058742				
		м3								
25	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,01664	308413,46	1442,31	5132	24	412	56,4	0,9385
		т металлических изделий								
				48197,12	540,87	802	9	50,8	0,54	0,00899
26	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,01664	162888,83		2710				
		т								
27	11-060401-0101	Монолитные заделки. Устройство	4,3	19953,26	785,12	85799	3376	5841	3,06	13,158
		м3								
				2583,26	217,44	11108	935	48,5	0,2287	0,98341
28	11-060701-0201	Обвязочный пояс ОП. Устройство	3,28	28310,98	2870,12	92860	9414	12425	8,25	27,06
		м3								

29	21-050301-3001			7136,59	674,09	23408	2211	48,5	0,7231	2,37177
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,05693	164059,75		9340				
		т								
30	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14685	162888,83		23920				
		т								
31	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,02416	174379,14	910,6	4213	22	2037	198	4,78368
		т								
				173468,54	413,91	4191	10	48,5	0,36	0,0087
32	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02416	162888,83		3935				
		т								
33	11-080101-0307									
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	227,4	744,47	10,94	169292	2487	22707	0,212	48,2088
		м2 поверхности								
				194,71	1,86	44277	422	50,8	0,002	0,4548
34	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	29,8	722,42	7,52	21528	224	4814	0,382	11,3836
		м2 поверхности								
				314,3	3,72	9366	111	50,8	0,004	0,1192
35	11-060101-0101									
		Подготовка бетонная. Устройство (ФОм1, ФОм2)	0,397	18226,7	654,91	7236	260	227	1,35	0,53595
		м3								
				1015,11	166,25	403	66	48,5	0,1813	0,07198
36	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,87	21614,97	674,87	40420	1262	3136	3,94	7,3678
		м3								
				3214,44	243,85	6011	456	48,5	0,2285	0,4273
37	11-060201-0107	Колодцы для анкерных болтов на устройство. Дополнительные затраты	0,08	612,5	12,5	49	1	20	0,61	0,0488
		м3								

38	21-130201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87		512,5	–	41	–	48,5	0,003	0,00024
		т	0,03056	224958,63		6875				
39	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,0036	164059,75		591				
40	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
		т	0,02112	14867,42	710,23	314	15	144	16,88	0,35651
				13873,11	189,39	293	4	48,5	0,17	0,00359
41	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014								
		т	0,02112	162888,83		3440				
42	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 поверхности	4,1	744,15	10,73	3051	44	409	0,212	0,8692
				194,63	1,95	798	8	50,8	0,002	0,0082
43	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		694,14	18,97	2013	55	505	0,366	1,0614
		м2 стяжки	2,9							
				275,52	10,34	799	30	60,9	0,0127	0,03683
44	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103								
		м2 стяжки	5,8	106,21	3,28	616	19	18	0,0044	0,02552
				3,28	1,72	19	10	60,9	0,0021	0,01218

Раздел 3 Стены

45	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м								
		м3 кладки	49,67	23601,83	1440,99	1172303	71574	101238	4,54	225,5018
				3640,67	371,55	180832	18455	50,8	0,4	19,868

46	11-080201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	5,25	23473,52	1440,95	123236	7565	10359	4,38	22,995
				3512,38	371,62	18440	1951	50,8	0,4	2,1
47	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,27024	49615,16	1413,56	13408	382	6686	56,4	15,24154
				48201,6	503,26	13026	136	50,8	0,54	0,14593
48	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *т*	0,03504	258801,7		9068				
49	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,23472	14864,52	698,7	3489	164	1605	16,88	3,96207
				13888,89	213,02	3260	50	48,5	0,17	0,0399
50	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,23472	162888,83		38233				
51	11-060701-0109	Перемычки. Устройство *м3*	0,024	35333,33	2666,67	848	64	134	13,1	0,3144
				10916,67	583,33	262	14	48,5	0,6699	0,01608
52	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00705	159237,76		1123				
53	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,00032	164059,75		52				
54	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка *шт. сборных конструкций*	13	317,77	151,77	4131	1973	1331	0,148	1,924
				124,92	39,92	1624	519	62,1	0,043	0,559

55	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	1	1496	778	1496	778	551	0,813	0,813
		шт. сборных конструкций		686	201	686	201	62,1	0,216	0,216
56	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	1,558	62967,03		98103				
		м3								
57	11-060701-0201	Антисейсмический пояс. Устройство	3,65	28310,96	2870,14	103335	10476	13827	8,25	30,1125
		м3		7136,71	674,25	26049	2461	48,5	0,7231	2,63932
58	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0717	164059,75		11763				
		т								
59	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,14826	162888,83		24150				
		т								
60	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,02328	154210,74		3590				
		т								
61	11-260301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	184	507,67	4,7	93412	865	12572	0,1436	26,4224
		м2 поверхности покрытия изоляции		121,23	2,32	22307	427	55,3	0,0025	0,46
62	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	184	464,07	2,24	85389	412	19868	0,2357	43,3688
		м2		196,37	0,67	36132	124	54,8	0,00054	0,09936
63	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	9,2	26829,73		246834				
		м3								

Раздел 4 Перегородки

64	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	0,92	18229,35	655,43	16771	603	529	1,35	1,242
		м3		1016,3	168,48	935	155	48,5	0,1813	0,1668
65	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	2,5	22288,8	1237,6	55722	3094	4080	3,6	9
		м3		3076,8	288,4	7692	721	48,5	0,3064	0,766
66	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0151	164059,75		2477				
		т								
67	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0594	162888,83		9676				
		т								
68	11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	1,99	722,11	7,54	1437	15	321	0,382	0,76018
		м2 поверхности		314,07	3,52	625	7	50,8	0,004	0,00796
69	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	43,78	3658,15	150,14	160154	6573	27037	1,43	62,6054
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,5	39,2	51507	1716	50,8	0,0422	1,84752
70	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0233	258801,7		6030				
		т								
71	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,02564	419578,78	4758,19	10758	122	685	42,7	1,09483
		т стальных элементов		42043,68	975,04	1078	25	62,1	1,03	0,02641
72	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,99	660,3	19,6	1314	39	343	0,356	0,70844
		м2 стяжки		272,86	10,55	543	21	60,9	0,0127	0,02527

73	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	3,98	98,24	3,27	391	13	12	0,0044	0,01751
		м2 стяжки		3,27	1,76	13	7	60,9	0,0021	0,00836
74	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,005	11000	1000	55	5	25	11,6	0,058
		т		10000	400	50	2	48,5	0,38	0,0019
75	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,005	258801,7		1294				
		т								
76	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,64	35954,69	1603,13	23011	1026	6815	20,04	12,8256
		м3 изоляции		18614,06	640,63	11913	410	55,3	0,69	0,4416
77	21-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175	0,64	26829,73		17171				
		м3								
78	11-060601-0202	Обрамление проемов в перегородках ОБ-1. Устройство	0,198	41252,53	4545,45	8168	900	1576	18,1	3,5838
		м3		15282,83	1126,26	3026	223	48,5	1,2084	0,23926
79	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00288	164059,75		472				
		т								
80	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0609	159237,76		9698				
		т								
81	11-090301-0201	Стойка Ст1. Монтаж	0,06253	363937,31	7708,3	22757	482	398	9,35	0,58466
		т конструкций								

82	11-080201-0701	Перегородки. Армирование кладки (МС11)		8284,02	2158,96	518	135	60,9	2,03	0,12694
			0,00341	213489,74	1466,28	728	5	84	56,4	0,19232
		т металлических изделий								
				48093,84	586,51	164	2	50,8	0,54	0,00184
	Раздел 5 Перекрытие									
83	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка								
			11	2058,27	857,73	22641	9435	8942	1,24	13,64
		шт. сборных конструкций								
				1086,36	222,64	11950	2449	62,1	0,2397	2,6367
84	21-040302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92								
			11,89	68562,16		815204				
		м3								
85	11-060801-0110	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство								
			1,4	33570	1938,57	46998	2714	6184	10,4	14,56
		м3								
				8664,29	443,57	12130	621	48,5	0,4723	0,66122
86	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005								
			0,3072	296919,95		91214				
		т								
87	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм								
			0,07502	14876,03	706,48	1116	53	513	16,88	1,26634
		т								
				13889,63	213,28	1042	16	48,5	0,17	0,01275
88	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,06414	162888,83		10448				
		т								

89	21-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,01088	159237,76		1733				
		т								
90	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,03048	14829,4	688,98	452	21	208	16,88	0,5145
		т		13877,95	196,85	423	6	48,5	0,17	0,00518
91	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00792	162888,83		1290				
		т								
92	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,02256	162888,83		3675				
		т								
93	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,00396	164059,75		650				
		т								
94	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0044	162888,83		717				
		т								
95	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,00204	164059,75		335				
		т								
96	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0046	162888,83		749				
		т								
97	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00476	162888,83		775				
		т								

98	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	5,2	111,92	1,35	582	7	66	0,0218	0,11336
		м2		23,08	0,19	120	1	54,2	0,0003	0,00156
99	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	10,4	146,83	1,06	1527	11	69	0,0137	0,14248
		м2		12,02	0,29	125	3	54,2	0,0003	0,00312
	Раздел 6 Кровля									
100	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	118,7	214,97	7,54	25517	895	4064	0,0694	8,23778
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	6955	250	56,4	0,0021	0,24927
101	11-120101-1401	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	8,9	26318,31	1025,73	234233	9129	15067	3,63	32,307
		м3 утеплителя		2732,13	269,44	24316	2398	56,4	0,29	2,581
102	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	11,87	27532,35	1179,02	326809	13995	65950	10,58	125,5846
		м3 изоляции		9489,72	557,29	112643	6615	55,3	0,6	7,122
103	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	118,7	565,12	71,84	67080	8527	13451	0,243	28,8441
		м2 стяжки		182,9	18,02	21710	2139	56,4	0,0194	2,30278
104	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	593,5	17,17	1,06	10190	630	320	0,0009	0,53415
		м2 стяжки		0,68	0,28	402	165	56,4	0,0003	0,17805
105	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	118,7	95	0,75	11276	89	2545	0,0446	5,29402

		м2 кровли								
106	11-120101-0212			37,65	0,37	4469	44	56,4	0,0004	0,04748
		Кровли плоские четырехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	118,7	1923,62	10,33	228334	1226	7221	0,1237	14,68319
		м2 кровли								
107	11-120101-0409			104,43	3,44	12396	408	56,4	0,0032	0,37984
		Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	31,3	2663,58	24,95	83370	781	9110	0,6217	19,45921
		м примыканий								
108	11-120101-1001			511,47	4,57	16009	143	56,4	0,0045	0,14085
		Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	27,8	2412,91	8,53	67079	237	12578	0,972	27,0216
		м2 покрытия								
				799,68	2,52	22231	70	56,4	0,0027	0,07506
	Раздел 7 Проемы									
109	11-100501-0105									
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	13,74	2611,57	120,09	35883	1650	8198	1,1121	15,28025
		м2 проемов								
110	21-090201-1102			938,86	58,88	12900	809	59,8	0,0669	0,91921
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 80 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	13,74	0,01		–				
		м2								
111	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	12	3278,08	3,42	39337	41	1264	0,2119	2,5428
		п/м								
				174,33	1,75	2092	21	59,8	0,0019	0,0228
112	11-100107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	7,59	1891,7	332,28	14358	2522	4060	0,899	6,82341

		м2								
113	21-090102-0217			796,97	97,63	6049	741	59,8	0,101	0,76659
	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	2,09	14407,3		30111					
		м2								
114	21-090102-0215									
	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	2,75	13411,15		36881					
		м2								
115	21-090102-0304									
	Блоки дверные служебные с двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП СТ РК 943-92	2,75	37147,27		102155					
		м2								
116	11-100107-0701									
	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	7,59	429,12	0,13	3257	1	1338	0,358	2,71722
		м2								
117	11-100107-0103			294,6	0,13	2236	1	59,8	0,0001	0,00076
	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	8,36	2970,22	73,33	24831	613	5154	1,15	9,614
		м2								
118	21-090102-0103			994,74	36,24	8316	303	59,8	0,039	0,32604
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	8,36	8038,46		67202					
		м2								
119	21-090404-0201									
	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	14	428,37		5997					
		шт.								
120	21-090404-0303									
	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	7	3869,05		27083					
		шт.								

Раздел 8 Полы

8.1 Тип 1

121	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	47,23	219,75	23,14	10379	1093	1820	0,0681	3,21636
				55,09	8,17	2602	386	60,9	0,0088	0,41562
122	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	4,723	20621,85	4,87	97397	23	8296	3,66	17,28618
				2884,18	–	13622	–	60,9	–	–
123	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	47,23	926,11	70,59	43740	3334	8692	0,361	17,05003
				276,71	25,49	13069	1204	60,9	0,0284	1,34133
124	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000; *м2 покрытия*	-94,46	95,27	2,85	-8999	-269	-549	0,0104	-0,98238
				7,97	1,57	-753	-148	60,9	0,0019	-0,17947
	8.2 Тип 2									
125	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	51,84	219,75	23,15	11392	1200	1996	0,0681	3,5303
				55,07	8,16	2855	423	60,9	0,0088	0,45619
126	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	5,184	20622,11	4,82	106905	25	9106	3,66	18,97344
				2884,26	–	14952	–	60,9	–	–
127	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	78,24	1273,45	47,16	99635	3690	21961	0,416	32,54784
				452,2	8,69	35380	680	60,9	0,0098	0,76675
128	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	51,84	926,12	70,6	48010	3660	9541	0,361	18,71424
				276,72	25,5	14345	1322	60,9	0,0284	1,47226
129	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-2,000; *м2 покрытия*	-103,68	95,26	2,84	-9877	-294	-602	0,0104	-1,07827

				7,98	1,56	-827	-162	60,9	0,0019	-0,19699
Раздел 9 Металлоконструкции										
9.0 Подраздел без наименования										
130	11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,09678	51549,91	17513,95	4989	1695	1877	28,9	2,79694
		т конструкций		26224,43	5621	2538	544	60,9	5,246	0,50771
131	21-060208-0501	Лестница ЛМ-1	0,09678	299970,9		29031				
		т								
132	11-090301-0604	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по железобетонным опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	33,72	3905,16	2438,7	131682	82233	46586	1,47	49,5684
		м рельса в одну нитку		1303,2	965,36	43944	32552	60,9	1,0598	35,73646
133	21-060408-1301	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	0,72974	189137,84		138021				
		т								
134	11-070512-0111	Опорные подушки. Установка	8	1479,13	34,63	11833	277	4527	1,03	8,24
		шт. сборных конструкций		902,38	8,88	7219	71	62,1	0,0096	0,0768
135	21-049999-9917	Блоки и плиты подкладные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,56	35863,22		20083				
		м3								
136	21-060405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	0,00104	273997,55		285				
		т								
137	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	20,7	111,64	1,21	2311	25	261	0,0218	0,45126
		м2		23	0,29	476	6	54,2	0,0003	0,00621
138	11-130301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	41,4	146,86	1,04	6080	43	276	0,0137	0,56718
		м2								

			12	0,29	497	12	54,2	0,0003	0,01242

9-1-1 Транспортные расходы

1	41-010104-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	72562,56	16,27	1180593				
		т·км							
2	41-010104-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 30 км	300,78	19,14	5757				
		т·км							
3	41-010104-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	592,74	26,67	15808				
		т·км							
4	41-010104-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 30 км	24,06	36,16	870				
		т·км							
5	41-010204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	120937,6	16,27	1967655				
		т·км							
6	41-010204-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	501,3	19,14	9595				
		т·км							

7	41-010204-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км *т·км*	987,9	26,67	26347	
8	41-010204-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км *т·км*	40,1	36,16	1450	
9	41-010304-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 кмК=4,000; *т·км*	48375,04	15,58	753683	
10	41-010304-2991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 кмК=4,000; *т·км*	200,52	18,33	3676	
11	41-010304-3991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 кмК=4,000; *т·км*	395,16	25,54	10092	
12	41-010304-4991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 кмК=4,000; *т·км*	16,04	34,62	555	
		Всего прямые затраты			**13859846**	**2678**
						383
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 088 143	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			2 244 479	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			813 304	

- материалы, изделия и конструкции, тенге	332 770
- перевозка грузов, тенге	111 706
Накладные расходы I уровня, тенге	10 149 118
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	24 008 964
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	960 359
Итого, тенге	24 969 322
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 997 546
Всего	**26 966 868**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	782 039
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	889 907
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**28 638 814**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)	**30 357 143**
НДС (12 %)	3 642 857
Всего по акту с учетом НДС	**34 000 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района ВКО"
_____ Молдабаев Б.А.

Поставщик инжиниринговых услуг:
Директор ТОО "ВК ТЕХ ЭКСПЕРТ"
_____ Байленов Е.М.

Поставщик услуг авторского надзора:
Директор ТОО "Востокоблпроект"
_____ Толбаев К.Х.

Генподрядчик:
Директор
ТОО «АВК Tehnology»
_____ Курманова А.К.