*Приложение 3*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию Республики*
*Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 235*

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
от 08.02.2021 № 53

**Декларация о соответствии**

«29» сентября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 49/6,615
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя Аткенова Б.Б.
(фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Райымбекского района Алматинской области».
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «HDD Service»_лицензия №: 23004670
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «ДМ» лицензия ГСЛ №: 004646-2
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Fantasy stroy»
(наименование организации)
ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №II-01376
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ» лицензия ГСЛ №23011830
(наименование организации, № лицензии)
ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396
(наименование организации, № лицензии)
ТОО«Агидель-Ас» лицензия ГСЛ № 14010975.
(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Геодезия Сервис», рабочий проект № 45 -10-2020-НВК
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а): «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Райымбекского района Алматинской области», приказ № 025 от 27.04.2023 года
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность трассы сетей водопровода | м | 569,00 | | 569,00 | |
| Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х 5,3 | м | 401,00 | | 401,00 | |
| Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø 20х2,3 | м | 168,00 | | 168,00 | |
| Протяженность сетей телефонизации , в том числе: | м | 4433,00 | | 4433,00 | |
| Кабель ТПП эп3 50х2х0,4 | м | 2803,00 | | 2803,00 | |
| Кабель ТПП эп 3Т 30х2х0,4 | м | 38,00 | | 38,00 | |
| Кабель ТПП эп3Т 20х2х0,4 | м | 117,00 | | 117,00 | |
| Кабель ТПП эп 3Т 10х2х0,4 | м | 140,00 | | 140,00 | |
| Кабель МКПЛэп3Т 1х2х0,4 | м | 1315,00 | | 1315,00 | |
| Наружные сети электроснабжения ВЛИ-0,4кВ | м | 615,00 | | 615,00 | |
| Провод с алюминиевыми жилами сечением (СИП-4) 4х25 мм2 | м | 784,00 | | 784,00 | |
| Провод с алюминиевыми жилами сечением (СИП-4) 2х16 мм2 | м | 351,00 | | 351,00 | |
| Протяженность ВЛ-10кВ -473 м(СИП-4) 1х24 мм2 | м | 473,00 | | 473,00 | |
| Протяженность ВЛО-0,4кВ-473 (СИП-4) 4х25 мм2 | м | 548,00 | | 548,00 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м$^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м$^3$) | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение обеспечивается от существующих кольцевых водопроводных сетей Ф150мм. Наружные сети водопровода кольцевые по 110-20мм. из труб ПЭ100 SDR17 S8 СТ РК ISO 4427-2-2014, трубопроводы в колодцах - из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода Для определения местонахождения пожарных гидрантов установлены указательные знаки, из металла размером 560х710 мм Сети хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода из труб ПЭ100 SDR17 S8 СТ РК ISO 4427-2-2014 Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø110х5,3 – 401 мп. Общая протяженность трассы в сетей водопровода в одну нитку Ø110х5,3 – 401 мп. Общая протяженность трассы сетей водопровода в одну нитку Ø20х2,3 - 168,0 м. Укладка трубопроводов по утрамбованному грунту и песчаному основанию. Фасонные части в колодце стальные. Все стальные трубы и фасонные части, укладываемые в земле и колодцах, покрыты антикоррозийной изоляцией типа «Весьма усиленная» ГОСТ 9.015-74*. Водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по Т.П. 901-09-11.84.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27» апреля 2023 г.
месяц, год

окончание работ: «30 » сентября 2023 г.
месяц, год

при продолжительности строительства: 5 месяца;

по норме или по проекту организации строительства 5 месяца;

фактически: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

«Байонгел су кутыр» ДГКК Дюгаев Б.О. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

_____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 20-ти арендных жилых домов в с. Нарынкол Райымбекского района Алматинской области».**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», руководитель Аткенов Б.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

Life Stroy Invest

место для печати