Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Алакольского района"

Генподрядчик: ТОО "АСК Ауыл құрылысы"

Субподрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дома культуры в с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		наименование	код	наименование	код
		№1 СШ Уш	04 мая 2020 г.					(тенге)

№ пп	Наименование пусковых комплексов объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								В том числе налог на добавленную стомость	Всего
		с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дома культуры в с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области	77 120 065,00	68 857 201,00							8 262 864,00	77 120 065,00
	Аванс 30%										23 136 020,00
	ИТОГО		68 857 201,00							8 262 864,00	53 984 045,00

Итого к оплате: 53 984 045,00 (пятьдесять три миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысяч сорок пять тенге 00 тиын)

Генподрядчик: ТОО "АСК Ауыл құрылыс"

директор: Рябинин А.Н.

Субподрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

директор: Кожекенов А.А.

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСК Ауыл құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт дома культуры с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1/ СШ/Уш от 4 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2020 г.

общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сейсмоусиления										
	1.5 Усиление дверного проема										
1	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
			т арматуры	0,00432	56944,44	1157,41	246	5	–	259	545
					55787,04	694,44	241	3	–	40	

2	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,049	249466		12224		12224	–	13202
					–		–		–	978	
3	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	239416		5746		5746	–	6206
					–		–		–	460	
4	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00348	355172,41	2298,85	1236	8	–	1009	2425
					352873,56	1149,43	1228	4	–	180	
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216607		754		754	–	814
					–		–		–	60	
6	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	12	64,25	0,92	771	11	–	492	1364
					63,33	–	760	–	–	101	
7	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	36,72	61,76	0,9	2268	33	–	1448	4013
					60,87	–	2235	–	–	297	

8	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05252	249466		13102		13102	–	14150
					–		–		–	1048	
9	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	239416		6895		6895	–	7447
					–		–		–	552	
10	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00696	355172,41	2298,85	2472	16	–	2017	4848
					352873,56	1005,75	2456	7	–	359	
11	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	216607		1508		1508	–	1629
					–		–		–	121	
12	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,475	90,95	2,23	407	10	191	129	579
					46,03	0,45	206	2	–	43	
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,475	90,95	2,23	407	10	191	129	579
					46,03	0,45	206	2	–	43	
1.6 Усиление оконный проем											
14	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,80064	56946,94	1242,76	45594	995	–	47891	100964

				55704,19	619,5	44599	496	–	7479	
15	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,13936	239416		33365		33365	–	36034
					–		–		–	2669	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80064	241002		192956		192956	–	208392
					–		–		–	15436	
Раздел 2 Кирпичные стены											
2.1 Кладка стен (Парапета на отм.+7.89;+10.00.)											
17	1108-0201-0804	Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	27,3	15196,81	1771,9	414873	48373	241077	114104	571295
					4594,25	399,34	125423	10902	–	42318	
Раздел 3 Внутренние перегородки											
18	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6	25953,17	2046,33	155719	12278	117067	23709	193782
					4395,67	429,17	26374	2575	–	14354	
19	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	272	2876,04	197,33	782284	53675	350189	327051	1198082
					1391,25	45,3	378420	12322	–	88747	

20	1109-0301-0201	Ст-4 массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,378	24674,17	11566,76	34001	15939	1467	13148	50921
					12042,82	3321,48	16595	4577	–	3772	
21	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,378	557969		768881		768881	–	830391
					–		–		–	61510	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,025	675880	1320	16897	33	10597	5144	23804
					250680	560	6267	14	–	1763	
23	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР = 84 %	отверстие	285	985,25	420,07	280795	119719	4883	180683	498396
					548,05	290,55	156193	82806	–	36918	
24	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0171	355087,72	2222,22	6072	38	–	4956	11910
					352865,5	994,15	6034	17	–	882	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	216607		3704		3704	–	4000
					–		–		–	296	
26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	38,9	23064,45	2444,01	897207	95072	615567	174091	1157002
					4796,09	550,8	186568	21426	–	85704	

3.2 Разделительные перегородки в сан.узлах.

27	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	28,21	6706,88	106,74	189201	3011	156146	25538	231918
					1065,01	52,61	30044	1484	–	17179	
28	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	34	64,24	0,94	2184	32	–	1394	3864
					63,29	–	2152	–	–	286	
29	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	34	61,79	0,91	2101	31	–	1341	3717
					60,88	–	2070	–	–	275	
30	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	14	835	364,43	11690	5102	91	7565	20795
					464,07	250,64	6497	3509	–	1540	
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МК1-МК2.) НР = 91 %	т	0,01318	675948,41	1365,71	8909	18	5587	2713	12552
					250682,85	606,98	3304	8	–	930	

Раздел 4 Каналы и приямок.

4.1 Канал

32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,6	1713,91	–	7884	–	–	5109	14032
					1713,91	–	7884	–	–	1039	

33 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,34	14328,8	1111,52	62187	4824	51709	5518	73121
				1302,76	249,77	5654	1084	–	5416	
34 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,7	46848,95	7126,49	267039	40621	132895	88867	384378
				16407,54	2628,77	93523	14984	–	28472	
35 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235	249044		58525		58525	–	63207
				–		–		–	4682	
36 1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	18,2	7119,62	2830,55	129577	51516	–	100317	248286
				4289,07	901,04	78061	16399	–	18392	
37 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,2	60659		1103994		1103994	–	1192314
				–		–		–	88320	
38 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27	880,15	21,37	23764	577	15425	6559	32749
				287,48	2,74	7762	74	–	2426	

4.2 Приямок

39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,6	1713,91	–	7884	–	–	5109	14032
					1713,91	–	7884	–	–	1039	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	14328	1112	3582	278	2978	318	4212
					1304	248	326	62	–	312	
41	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1	25682	2252	25682	2252	19037	4170	32240
					4393	699	4393	699	–	2388	
42	1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05356	117401,05	19622,85	6288	1051	428	3013	10045
					89787,15	802,84	4809	43	–	744	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01206	249466		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
44	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	230810		462		462	–	499
					–		–		–	37	
45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0395	232266		9175		9175	–	9909

46	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012			–		–		–	734
			т	0,046	249044		11456		11456	–	12372
47	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			–		–		–	916
			м2	1,553	92,08	2,58	143	4	67	45	203
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			46,36	–	72	–	–	15
			м2	1,553	80,49	1,29	125	2	81	26	163
49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %			27,04	–	42	–	–	12
			м2 поверхности	8,6	880	21,28	7568	183	4913	2089	10430
					287,44	2,79	2472	24	–	773

Раздел 5 Проемы

5.3 Окна

50	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %								
			м2 проемов	85,84	2410,53	174,87	206920	15011	86666	91238	322011
					1226,04	86,17	105243	7397	–	23853

51	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	85,84	19045		1634823		1634823	–	1765609
					–		–		–	130786	
52	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	3,24	3352,78	177,47	10863	575	4607	4828	16946
					1753,4	86,11	5681	279	–	1255	
53	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	13425		43497		43497	–	46977
					–		–		–	3480	
54	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	12,76	3133,31	169,2	39981	2159	16693	17982	62600
					1655,88	83,93	21129	1071	–	4637	
55	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	17,28	2226,56	169,1	38475	2922	16218	16837	59737
					1118,92	83,97	19335	1451	–	4425	

56	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			м2	30,04	12877		386825		386825	–	417771
					–		–		–	30946	
57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	56,9	2227,21	5,03	126728	286	112540	11377	149153
					244,32	2,53	13902	144	–	11048	
58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	48,47	2997,15	14,15	145272	686	90265	45127	205631
					1120,71	3,71	54321	180	–	15232	
59	2113-0510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99 К=-0,780;									
			м2	-30,0144	7542		-226369		-226369	–	-244479
					–		–		–	-18110	
60	2113-0510-0605	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	30,0144	7069		212172		212172	–	229146
					–		–		–	16974	
5.4 Вр-1 - ВР-3.											
61	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	4,24	7604,72	478,3	32244	2028	21	19374	55747
					7121,46	236,56	30195	1003	–	4129	

62	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			м2	4,24	40200		170448		170448	–	184084
					–		–		–	13636	
63	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом К=5,000;								
			м2	15,4	57442		884607		884607	–	955376
					–		–		–	70769	
64	2113-0510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-15,3192	5119		-78419		-78419	–	-84693
					–		–		–	-6274	
65	2113-0510-0803	Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 24 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	15,3192	8144		124760		124760	–	134741
					–		–		–	9981	
5.5 Вр-4 - ВР-6											
66	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	32,55	7604,88	478,46	247539	15574	163	148730	427971
					7121,41	236,53	231802	7699	–	31702	

67	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			м2	32,55	40200		1308510		1308510	–	1413191
					–		–		–	104681	
68	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом								
			м2	4	57442		229768		229768	–	248149
					–		–		–	18381	
69	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
			м2	1,82	17562		31963		31963	–	34520
					–		–		–	2557	
70	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %								
			п/м	2,6	2312,69	6,54	6013	17	5359	522	7058
					245	3,08	637	8	–	523	

Раздел 6 Отделочные работы

6.1 Внутрен.отделка Блск А

71	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	804,86	689,22	6,57	554724	5290	107204	320410	945145
					549,45	3,46	442230	2784	–	70011	
72	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	804,86	1094,32	7,55	880774	6079	212549	478182	1467672
					822,68	2,48	662146	1996	–	108716	
73	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266,99	1426,48	81,67	1807339	103470	453147	958789	2987418
					987,16	63,88	1250722	80930	–	221290	
74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266,99	1107,66	19,78	1403399	25056	149518	890613	2477533
					969,88	6,42	1228825	8138	–	183521	
6.2	**Внутрен.отделка Блок Б**										
75	1109-0306-0302	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж НР = 69 %	м2	555,43	5395,31	1565,67	2996715	869620	137112	1237937	4573424
					3582,78	6,26	1989983	3475	–	338772	
76	2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	555,43	4941		2744380		2744380	–	2963930
					–		–		–	219550	

77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1051,3	1426,48	81,67	1499661	85856	376004	795567	2478846
					987,16	63,88	1037801	67153	–	183618	
78	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1051,3	1107,66	19,77	1164486	20789	124064	738997	2055762
					969,88	6,42	1019633	6752	–	152279	
79	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,4	1212,75	76,84	158143	10020	40817	83020	260456
					822,9	61,34	107306	7999	–	19293	
80	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	130,4	940,74	13,63	122672	1778	3261	95996	236161
					902,09	6,75	117633	880	–	17493	
6.3 Внутрен.отделка Блок В											
81	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,52	689,22	6,57	142337	1357	27508	82214	242515
					549,45	3,46	113472	714	–	17964	
82	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	206,52	1094,32	7,55	225998	1559	54538	122697	376591

				822,69	2,48	169901	512	–	27896	
83 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	416,26	1426,48	81,67	593788	33994	148879	315004	981495
				987,16	63,88	410915	26590	–	72703	
84 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	416,26	1107,66	19,78	461076	8232	49123	292604	813974
				969,88	6,42	403721	2673	–	60294	
6.4 Оконные откосы										
85 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,85	3218,35	45,14	228020	3198	58559	120921	376856
				2346,69	23,75	166263	1683	–	27915	
86 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,85	2174,04	21,71	154031	1538	8367	104127	278811
				2034,24	6,99	144126	495	–	20653	
Раздел 7 Полы										
7.1 Тип К ; К1 Блока А 1этажа.										
87 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	340	716,04	29,37	243453	9985	112186	106817	378292
				356,71	14,64	121282	4979	–	28022	
7.2 Тип Л Блока А 1 этажа.										
88 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,15	716,03	29,36	45217	1854	20837	19840	70262
				356,71	14,65	22526	925	–	5205	

7.3 Тип К ; Блока А 2 этажа.										
89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	272,98	716,04	29,37	195464	8017	90072	85761	303723
					356,71	14,64	97375	3997	–	22498	
90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	272,98	91,64	5	25017	1364	22449	1578	28723
					4,41	2,42	1204	661	–	2128	
7.4 Тип Л Блока А 2 этажа.											
91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	126,61	716,04	29,37	90658	3718	41777	39776	140869
					356,71	14,64	45163	1854	–	10435	
92	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	126,61	91,64	5	11603	633	10412	732	13322
					4,41	2,42	558	307	–	987	
7.5 Тип К 2 Блока Б 1этажа.											
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	360,02	716,04	29,37	257788	10573	118792	113106	400566
					356,71	14,64	128423	5272	–	29672	
7.6 Тип ДП Блок Б 1 этажа.											
94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,15	22725,59	8,15	435195	156	360955	62675	537700
					3868,62	–	74084	–	–	39830	
95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,415	85306,02	1409,64	35402	585	28939	5025	43661
					14163,86	619,28	5878	257	–	3234	
7.7 Тип Л Блока Б 1 этажа.											

96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	77,96	716,03	29,36	55822	2289	25724	24493	86740
					356,71	14,65	27809	1142	–	6425	
7.8 Тип Л Блока В 1 этажа.											
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	103,12	716,04	29,36	73838	3028	34026	32397	114734
					356,71	14,64	36784	1510	–	8499	
98	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,12	91,64	4,99	9450	515	8480	596	10850
					4,41	2,42	455	250	–	804	
7.9 Тип Л Блока В 2 этажа.											
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	103,38	716,04	29,37	74024	3036	34111	32479	115023
					356,71	14,64	36877	1514	–	8520	
##	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,38	91,65	5	9475	517	8502	597	10878
					4,41	2,42	456	250	–	806	
7.10 Фундаменты полов зрительного зала											
##	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	59,4	24920,32	8,16	1480267	485	1249986	194407	1808648
					3868,62	–	229796	–	–	133974	
##	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,87	15574,56	1410,8	44699	4049	–	34744	85798
					14163,76	617,42	40650	1772	–	6355	

## 2105-0301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 10884-94									
		т	0,73	202986		148180		148180	–	160034
				–		–		–	11854	
## 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	2,1456	249044		534349		534349	–	577097
				–		–		–	42748	

Раздел 8 Кровля

8.1 Кровля

## 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	75,28	89307,61	1432,29	6723077	107823	4793516	1512071	8893960
				24199,5	597,98	1821738	45016	–	658812	
## 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	75,28	8866,91	58,24	667501	4384	594123	57492	782992
				916,5	26,35	68994	1984	–	57999	
## 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %									
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	67	3675,57	25,04	246263	1678	134116	90152	363328
				1648,79	12,39	110469	830	–	26913	

## 1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67	539,22	1,6	36128	107	12262	17145	57535
				354,61	0,81	23759	54	–	4262	
## 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,35	589157,14	2277,14	206205	797	81904	101436	332252
				352868,57	1000	123504	350	–	24611	
## 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Соеденительные элементы ИН-1.) НР = 91 %	т	0,08	675875	1325	54070	106	33911	16462	76175
				250662,5	587,5	20053	47	–	5643	
## 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1245	5985,96	100,92	7452521	125641	4825364	2100700	10317479
				2009,25	28,56	2501516	35561	–	764258	
## 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	116	2036,08	1535,94	236185	178169	8584	74579	335625
				426,14	350,34	49432	40639	–	24861	
## 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116	950		110200		110200	–	119016
				–		–		–	8816	

Раздел 9 Фасад

## 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	75,97	22752		1728469		1728469	–	1866747
				–		–		–	138278	
9.3 Козырек КР-1										
## 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5487	1749	5487	1749	2840	1392	7429
				898	765	898	765	–	550	
## 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7	21976,29	1707,57	153834	11953	127434	14138	181410
				2063,86	402,14	14447	2815	–	13438	
## 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	249044		8717		8717	–	9414
				–		–		–	697	
## 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01004	675996,02	1394,42	6787	14	4256	2066	9561
				250697,21	597,61	2517	6	–	708	
## 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,2	4357,75	130,12	149035	4450	107069	33527	197167
				1096,96	61,81	37516	2114	–	14605	
## 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2408	26337,21	12691,03	6342	3056	1526	1635	8615
				7308,97	3625,42	1760	873	–	638	
## 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2408	249680		60123		60123	–	64933

			–		–		–	4810	
## 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %								
	м ендовы	42	906,24	24,26	38062	1019	13294	19885	62583
			565,45	6,36	23749	267	–	4636	
	Всего				**65 818 038**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 627 348				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 164 561				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				561 540				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 203 974				
	Накладные расходы, тенге				12 946 747				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 875 408				
	Всего				**65 818 038**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				789 816				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8				899 206				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 350 141**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**68 857 201**				
	НДС (12 %)				8 262 864				
	Итого				**77 120 065**				

Генподрядчик: ТОО "АКС Ауыл құрылыс" **Рябинин А.Н**

Субподрядчик:ТОО "Фирма Мега- Сервис" **Кожекенов А.А.**

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: ТОО "АСК Ауыл құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: ТОО "Фирма Мега-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт дома культуры с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт дома культуры с. Ушбулак Алакольского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №1/ СШ/Уш от 4 мая 2020 года

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2020 г.

общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сейсмоусиления										
	1.5 Усиление дверного проема										
1	1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %									
			т арматуры	0,00432	56944,44	1157,41	246	5	–	259	545
					55787,04	694,44	241	3	–	40	

2	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,049	249466		12224		12224	–	13202
					–		–		–	978	
3	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	239416		5746		5746	–	6206
					–		–		–	460	
4	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00348	355172,41	2298,85	1236	8	–	1009	2425
					352873,56	1149,43	1228	4	–	180	
5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00348	216607		754		754	–	814
					–		–		–	60	
6	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	12	64,25	0,92	771	11	–	492	1364
					63,33	–	760	–	–	101	
7	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 % К=3,060;	отверстие	36,72	61,76	0,9	2268	33	–	1448	4013
					60,87	–	2235	–	–	297	

8 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05252	249466		13102		13102	–	14150
				–		–		–	1048	
9 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0288	239416		6895		6895	–	7447
				–		–		–	552	
10 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,00696	355172,41	2298,85	2472	16	–	2017	4848
				352873,56	1005,75	2456	7	–	359	
11 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00696	216607		1508		1508	–	1629
				–		–		–	121	
12 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,475	90,95	2,23	407	10	191	129	579
				46,03	0,45	206	2	–	43	
13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,475	90,95	2,23	407	10	191	129	579
				46,03	0,45	206	2	–	43	
1.6 Усиление оконный проем										
14 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры НР = 118 %	т арматуры	0,80064	56946,94	1242,76	45594	995	–	47891	100964

				55704,19	619,5	44599	496	–	7479	
15	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=4,000;	т	0,13936	239416		33365		33365	–	36034
					–		–		–	2669	
16	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80064	241002		192956		192956	–	208392
					–		–		–	15436	
Раздел 2 Кирпичные стены											
2.1 Кладка стен (Парапета на отм.+7.89;+10.00.)											
17	1108-0201-0804	Стены наружные средней сложности из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93 %	м3 кладки	27,3	15196,81	1771,9	414873	48373	241077	114104	571295
					4594,25	399,34	125423	10902	–	42318	
Раздел 3 Внутренние перегородки											
18	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	6	25953,17	2046,33	155719	12278	117067	23709	193782
					4395,67	429,17	26374	2575	–	14354	
19	1108-0401-0401	Перегородки армированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	272	2876,04	197,33	782284	53675	350189	327051	1198082
					1391,25	45,3	378420	12322	–	88747	

20	1109-0301-0201	Ст-4 массой до 1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,378	24674,17	11566,76	34001	15939	1467	13148	50921
					12042,82	3321,48	16595	4577	–	3772	
21	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	1,378	557969		768881		768881	–	830391
					–		–		–	61510	
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Зд-1) НР = 91 %	т	0,025	675880	1320	16897	33	10597	5144	23804
					250680	560	6267	14	–	1763	
23	1146-0301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм НР = 84 %	отверстие	285	985,25	420,07	280795	119719	4883	180683	498396
					548,05	290,55	156193	82806	–	36918	
24	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,0171	355087,72	2222,22	6072	38	–	4956	11910
					352865,5	994,15	6034	17	–	882	
25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0171	216607		3704		3704	–	4000
					–		–		–	296	
26	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	38,9	23064,45	2444,01	897207	95072	615567	174091	1157002
					4796,09	550,8	186568	21426	–	85704	

3.2 Разделительные перегородки в сан.узлах.

27	1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок	28,21	6706,88	106,74	189201	3011	156146	25538	231918
					1065,01	52,61	30044	1484	–	17179	
28	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором НР = 72 %	отверстие	34	64,24	0,94	2184	32	–	1394	3864
					63,29	–	2152	–	–	286	
29	1219-0101-0202	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен НР = 72 %	отверстие	34	61,79	0,91	2101	31	–	1341	3717
					60,88	–	2070	–	–	275	
30	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм НР = 84 %	отверстие	14	835	364,43	11690	5102	91	7565	20795
					464,07	250,64	6497	3509	–	1540	
31	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (МК1-МК2.) НР = 91 %	т	0,01318	675948,41	1365,71	8909	18	5587	2713	12552
					250682,85	606,98	3304	8	–	930	

Раздел 4 Каналы и приямок.

4.1 Канал

32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,6	1713,91	–	7884	–	–	5109	14032
					1713,91	–	7884	–	–	1039	

33	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,34	14328,8	1111,52	62187	4824	51709	5518	73121
					1302,76	249,77	5654	1084	–	5416	
34	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,7	46848,95	7126,49	267039	40621	132895	88867	384378
					16407,54	2628,77	93523	14984	–	28472	
35	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,235	249044		58525		58525	–	63207
					–		–		–	4682	
36	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	18,2	7119,62	2830,55	129577	51516	–	100317	248286
					4289,07	901,04	78061	16399	–	18392	
37	2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	18,2	60659		1103994		1103994	–	1192314
					–		–		–	88320	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	27	880,15	21,37	23764	577	15425	6559	32749
					287,48	2,74	7762	74	–	2426	

4.2 Приямок

39	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,6	1713,91	–	7884	–	–	5109	14032
					1713,91	–	7884	–	–	1039	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,25	14328	1112	3582	278	2978	318	4212
					1304	248	326	62	–	312	
41	1106-1001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1	25682	2252	25682	2252	19037	4170	32240
					4393	699	4393	699	–	2388	
42	1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,05356	117401,05	19622,85	6288	1051	428	3013	10045
					89787,15	802,84	4809	43	–	744	
43	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01206	249466		3009		3009	–	3250
					–		–		–	241	
44	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	230810		462		462	–	499
					–		–		–	37	
45	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0395	232266		9175		9175	–	9909

				–		–		–	734	
46 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046	249044		11456		11456	–	12372
				–		–		–	916	
47 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,553	92,08	2,58	143	4	67	45	203
				46,36	–	72	–	–	15	
48 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,553	80,49	1,29	125	2	81	26	163
				27,04	–	42	–	–	12	
49 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	8,6	880	21,28	7568	183	4913	2089	10430
				287,44	2,79	2472	24	–	773	

Раздел 5 Проемы

5.3 Окна

50 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	85,84	2410,53	174,87	206920	15011	86666	91238	322011
				1226,04	86,17	105243	7397	–	23853	

51	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	85,84	19045		1634823		1634823	–	1765609
					–		–		–	130786	
52	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	3,24	3352,78	177,47	10863	575	4607	4828	16946
					1753,4	86,11	5681	279	–	1255	
53	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,24	13425		43497		43497	–	46977
					–		–		–	3480	
54	1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	12,76	3133,31	169,2	39981	2159	16693	17982	62600
					1655,88	83,93	21129	1071	–	4637	
55	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 90 %	м2 проемов	17,28	2226,56	169,1	38475	2922	16218	16837	59737
					1118,92	83,97	19335	1451	–	4425	

56	2109-0201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	30,04	12877		386825		386825	–	417771
					–		–		–	30946	
57	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	56,9	2227,21	5,03	126728	286	112540	11377	149153
					244,32	2,53	13902	144	–	11048	
58	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	48,47	2997,15	14,15	145272	686	90265	45127	205631
					1120,71	3,71	54321	180	–	15232	
59	2113-0510-0301	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-30,0144	7542		-226369		-226369	–	-244479
					–		–		–	-18110	
60	2113-0510-0605	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 32 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	30,0144	7069		212172		212172	–	229146
					–		–		–	16974	
5.4 Вр-1 - ВР-3.											
61	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	4,24	7604,72	478,3	32244	2028	21	19374	55747
					7121,46	236,56	30195	1003	–	4129	

62	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			м2	4,24	40200		170448		170448	–	184084
					–		–		–	13636	
63	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом К=5,000;								
			м2	15,4	57442		884607		884607	–	955376
					–		–		–	70769	
64	2113-0510-0503	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99 К=-0,780;	м2	-15,3192	5119		-78419		-78419	–	-84693
					–		–		–	-6274	
65	2113-0510-0803	Стеклопакет однокамерный солнцезащитный СПО 24 ГОСТ 24866-99 К=0,780;	м2	15,3192	8144		124760		124760	–	134741
					–		–		–	9981	
	5.5 Вр-4 - ВР-6										
66	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2	32,55	7604,88	478,46	247539	15574	163	148730	427971
					7121,41	236,53	231802	7699	–	31702	

67	2109-0304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла								
			м2	32,55	40200		1308510		1308510	–	1413191
					–		–		–	104681	
68	2109-0304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом								
			м2	4	57442		229768		229768	–	248149
					–		–		–	18381	
69	2109-0201-0505	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99								
			м2	1,82	17562		31963		31963	–	34520
					–		–		–	2557	
70	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР = 90 %								
			п/м	2,6	2312,69	6,54	6013	17	5359	522	7058
					245	3,08	637	8	–	523	

Раздел 6 Отделочные работы

6.1 Внутрен.отделка Блок А

71	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	804,86	689,22	6,57	554724	5290	107204	320410	945145
					549,45	3,46	442230	2784	–	70011	
72	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	804,86	1094,32	7,55	880774	6079	212549	478182	1467672
					822,68	2,48	662146	1996	–	108716	
73	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266,99	1426,48	81,67	1807339	103470	453147	958789	2987418
					987,16	63,88	1250722	80930	–	221290	
74	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1266,99	1107,66	19,78	1403399	25056	149518	890613	2477533
					969,88	6,42	1228825	8138	–	183521	
6.2 Внутрен.отделка Блок Б											
75	1109-0306-0302	Потолки подвесные алюминиевые панельные перфорированные (при расходе алюминия на 1 м2 потолка до 2,4 кг). Монтаж НР = 69 %	м2	555,43	5395,31	1565,67	2996715	869620	137112	1237937	4573424
					3582,78	6,26	1989983	3475	–	338772	
76	2203-0301-0203	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	555,43	4941		2744380		2744380	–	2963930
					–		–		–	219550	

77	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1051,3	1426,48	81,67	1499661	85856	376004	795567	2478846
					987,16	63,88	1037801	67153	–	183618	
78	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1051,3	1107,66	19,77	1164486	20789	124064	738997	2055762
					969,88	6,42	1019633	6752	–	152279	
79	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	130,4	1212,75	76,84	158143	10020	40817	83020	260456
					822,9	61,34	107306	7999	–	19293	
80	1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	130,4	940,74	13,63	122672	1778	3261	95996	236161
					902,09	6,75	117633	880	–	17493	
6.3 Внутрен.отделка Блок В											
81	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	206,52	689,22	6,57	142337	1357	27508	82214	242515
					549,45	3,46	113472	714	–	17964	
82	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	206,52	1094,32	7,55	225998	1559	54538	122697	376591

83	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		822,69	2,48	169901	512	–	27896	
				416,26	1426,48	81,67	593788	33994	148879	315004	981495
84	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		987,16	63,88	410915	26590	–	72703	
				416,26	1107,66	19,78	461076	8232	49123	292604	813974
	6.4 Оконные откосы										
85	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		969,88	6,42	403721	2673	–	60294	
				70,85	3218,35	45,14	228020	3198	58559	120921	376856
86	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности		2346,69	23,75	166263	1683	–	27915	
				70,85	2174,04	21,71	154031	1538	8367	104127	278811
					2034,24	6,99	144126	495	–	20653	
	Раздел 7 Полы										
	7.1 Тип К ; К1 Блока А 1этажа.										
87	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	340	716,04	29,37	243453	9985	112186	106817	378292
					356,71	14,64	121282	4979	–	28022	
	7.2 Тип Л Блока А 1 этажа.										
88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	63,15	716,03	29,36	45217	1854	20837	19840	70262
					356,71	14,65	22526	925	–	5205	

7.3 Тип К ; Блока А 2 этажа.										
89	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	272,98	716,04	29,37	195464	8017	90072	85761	303723
					356,71	14,64	97375	3997	–	22498	
90	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	272,98	91,64	5	25017	1364	22449	1578	28723
					4,41	2,42	1204	661	–	2128	
7.4 Тип Л Блока А 2 этажа.											
91	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	126,61	716,04	29,37	90658	3718	41777	39776	140869
					356,71	14,64	45163	1854	–	10435	
92	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	126,61	91,64	5	11603	633	10412	732	13322
					4,41	2,42	558	307	–	987	
7.5 Тип К 2 Блока Б 1этажа.											
93	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	360,02	716,04	29,37	257788	10573	118792	113106	400566
					356,71	14,64	128423	5272	–	29672	
7.6 Тип ДП Блок Б 1 этажа.											
94	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	19,15	22725,59	8,15	435195	156	360955	62675	537700
					3868,62	–	74084	–	–	39830	
95	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,415	85306,02	1409,64	35402	585	28939	5025	43661
					14163,86	619,28	5878	257	–	3234	
7.7 Тип Л Блока Б 1 этажа.											

96	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	77,96	716,03	29,36	55822	2289	25724	24493	86740
					356,71	14,65	27809	1142	–	6425	
7.8 Тип Л Блока В 1 этажа.											
97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	103,12	716,04	29,36	73838	3028	34026	32397	114734
					356,71	14,64	36784	1510	–	8499	
98	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,12	91,64	4,99	9450	515	8480	596	10850
					4,41	2,42	455	250	–	804	
7.9 Тип Л Блока В 2 этажа.											
99	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	103,38	716,04	29,37	74024	3036	34111	32479	115023
					356,71	14,64	36877	1514	–	8520	
##	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	103,38	91,65	5	9475	517	8502	597	10878
					4,41	2,42	456	250	–	806	
7.10 Фундаменты полов зрительного зала											
##	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	59,4	24920,32	8,16	1480267	485	1249986	194407	1808648
					3868,62	–	229796	–	–	133974	
##	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	2,87	15574,56	1410,8	44699	4049	–	34744	85798
					14163,76	617,42	40650	1772	–	6355	

## 2105-0301-3302	Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 20 до 40 мм ГОСТ 10884-94									
		т	0,73	202986		148180		148180	–	160034
				–		–		–	11854	
## 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		т	2,1456	249044		534349		534349	–	577097
				–		–		–	42748	

Раздел 8 Кровля

8.1 Кровля

## 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	75,28	89307,61	1432,29	6723077	107823	4793516	1512071	8893960
				24199,5	597,98	1821738	45016	–	658812	
## 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %									
		м3 древесины в конструкции	75,28	8866,91	58,24	667501	4384	594123	57492	782992
				916,5	26,35	68994	1984	–	57999	
## 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %									
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	67	3675,57	25,04	246263	1678	134116	90152	363328
				1648,79	12,39	110469	830	–	26913	

## 1115-0403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	67	539,22	1,6	36128	107	12262	17145	57535
				354,61	0,81	23759	54	–	4262	
## 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,35	589157,14	2277,14	206205	797	81904	101436	332252
				352868,57	1000	123504	350	–	24611	
## 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Соеденительные элементы ИН-1.) НР = 91 %	т	0,08	675875	1325	54070	106	33911	16462	76175
				250662,5	587,5	20053	47	–	5643	
## 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	1245	5985,96	100,92	7452521	125641	4825364	2100700	10317479
				2009,25	28,56	2501516	35561	–	764258	
## 1112-0101-2001	Планки кровель снегозадержатели из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м планки	116	2036,08	1535,94	236185	178169	8584	74579	335625
				426,14	350,34	49432	40639	–	24861	
## 2110-0102-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	116	950		110200		110200	–	119016
				–		–		–	8816	

Раздел 9 Фасад

## 2111-0101-0106	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	75,97	22752		1728469		1728469	–	1866747
				–		–		–	138278	
9.3 Козырек КР-1										
## 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5487	1749	5487	1749	2840	1392	7429
				898	765	898	765	–	550	
## 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	7	21976,29	1707,57	153834	11953	127434	14138	181410
				2063,86	402,14	14447	2815	–	13438	
## 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035	249044		8717		8717	–	9414
				–		–		–	697	
## 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01004	675996,02	1394,42	6787	14	4256	2066	9561
				250697,21	597,61	2517	6	–	708	
## 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	34,2	4357,75	130,12	149035	4450	107069	33527	197167
				1096,96	61,81	37516	2114	–	14605	
## 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2408	26337,21	12691,03	6342	3056	1526	1635	8615
				7308,97	3625,42	1760	873	–	638	
## 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,2408	249680		60123		60123	–	64933

			–		–		–	4810	
## 1112-0101-0506	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка НР = 92 %								
	м ендовы	42	906,24	24,26	38062	1019	13294	19885	62583
			565,45	6,36	23749	267	–	4636	
	Всего				**65 818 038**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				16 627 348				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 164 561				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				561 540				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				29 203 974				
	Накладные расходы, тенге				12 946 747				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				4 875 408				
	Всего				**65 818 038**				
	Временные здания и сооружения (1,5 %)				789 816				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8				899 206				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				**1 350 141**				
	Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.				**68 857 201**				
	НДС (12 %)				8 262 864				
	Итого				**77 120 065**				

Генподрядчик: ТОО "АКС Ауыл құрылыс" **Рябинин А.Н**

Субподрядчик:ТОО "Фирма Мега- Сервис" **Кожекенов А.А.**