Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАБАЕВ УЛУГБЕК ЕРЕХАНОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СантехЭлектроМонтаж"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство обслуживаний зданий и сооружений по улице Н.Турекулова №21 в городе Туркестан"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство обслуживаний зданий и сооружений по улице Н.Турекулова №21 в городе Туркестан»**

(наименование)

Акт выполненных работ №2

за **май 2020 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 9. Система отопления									
41	41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	38,4	3489,51	50,48	133997	1938	51158	79932	231043
						2106,78	17,25	80901	662		17114	
42	42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	240	1902		456480		456480		492998
											36518	
43	43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20	881,21	0	17624	0	6647	10758	30653
						548,88	0	10978	0		2271	
44	44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72	302,68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568,51	41,21	200466	1483		35358	
45	45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	18	10002		180036		180036		194439
											14403	
46	46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	11211		201798		201798		217942
											16144	
47	47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	185	3100,14	6,31	573526	1168	6195	555005	1218814
						3060,34	0,92	566163	169		90283	
48	48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	168	3036,15	12,26	510074	2060	8762	489498	1079538
						2971,74	1,4	499252	236		79966	
49	49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	143	4553,74	69,08	651185	9879	6874	621911	1374944
						4436,59	1,19	634433	170		101848	
50	50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	496	1924,49	209,6	954547	103959	402435	379433	1440698
						903,53	103,03	448152	51102		106718	
			Итого по разделу: 9. Система отопления									6758408
			Раздел: 10. Вентиляция									
51	51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	6	33459,58	1292,66	200757	7756	13494	178280	409360
						29917,95	401,75	179508	2411		30323	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	6	192646		1155876		1155876		1248346
											92470	
53	53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	145	16759,6	164,61	2430143	23868	1565295	833520	3524756
						5799,86	65,88	840979	9552		261093	
54	54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132	16236,04	130,89	2143157	17277	1424926	693625	3063725
						5310,26	51,72	700954	6827		226943	
55	55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	м2 изолируемой поверхности	277	5868,41	360,54	1625551	99869	813979	578192	2380042
						2569,32	177,17	711702	49077		176299	
56	56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	15	5242,09	101,01	78631	1515	14408	62090	151979
						4180,54	43,27	62708	649		11258	
57	57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	15	2460		36900		36900		39852
											2952	
58	58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	8475,54	179,79	42378	899	20576	20697	68121
						4180,54	43,27	20903	216		5046	
59	59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	2870		14350		14350		15498
											1148	
			Итого по разделу: 10. Вентиляция									10901679
			Раздел: 11. Канализация и водоснабжение									
60	60	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	167	3085,96	4,24	515355	708	97011	409513	998857
						2500,82	1,4	417636	234		73989	
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	148	4963,2	10,31	734554	1525	378120	348279	1169460
						2398,03	3,23	354909	478		86627	
62	62	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	226	8147,68	63,65	1841375	14385	1513158	313216	2326958
						1388,63	25,56	313831	5776		172367	
63	63	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	147	5414,06	61,06	795866	8976	102973	670310	1583470
						4652,5	0,49	683918	72		117294	
64	64	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	4825,37	50,75	554918	5836	53419	485783	1123957
						4310,11	0,3	495662	35		83256	
65	65	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	262	1924,49	209,6	504216	54915	212577	200426	761013
						903,53	103,03	236725	26994		56371	
66	66	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	6779,72	302,68	244070	10896	32707	197911	477339
						5568,51	41,21	200466	1483		35358	
67	67	С123-040902-3202	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа Arco ГОСТ 21345-2005	шт.	36	1822		65592		65592		70839
											5247	
68	68	Е11-170301-0103 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с краном смывным. Установка	комплект	4	79545,74	426,85	318183	1708	284324	32345	378570
						8037,91	213,41	32152	854		28042	
69	69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20731		82924		82924		89558
											6634	
70	70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83		4	1770		7080		7080		7646

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							566	
71	71	Е11-170501-0104 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	4	4593,24	165,71	18373	663	4360	13404	34319
						3337,65	81,83	13351	327		2542	
72	72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	4	7142		28568		28568		30853
			Итого по разделу: 11. Канализация и водоснабжение								2285	
												9052839
			Раздел: 12. Электрооборудование									
73	73	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	5563,6	90,94	5564	91	1261	3056	9310
						4212	32,81	4212	33		690	
74	74	С123-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7600		7600		7600		8208
											608	
75	75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	2701,85	27,25	32422	327	16123	11500	47436
						1331	0	15972	0		3514	
76	76	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	12	3640		43680		43680		47174
											3494	
77	77	Ц13-080305-0301 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	30	2170,87	667,09	65126	20013	27844	22849	95013
						575,64	482,17	17269	14465		7038	
78	78	С123-070106-0126	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18435		553050		553050		597294
											44244	
79	79	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10	423,37	3,25	4234	32	130	2941	7749
						407,16	1,31	4072	13		574	
80	80	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	40	505,82	3,25	20233	130	1008	13786	36740
						477,36	1,31	19094	52		2721	
81	81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10	330		3300		3300		3564
											264	
82	82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	40	560		22400		22400		24192
											1792	
83	83	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	3700	740,64	423,75	2740368	1567875	472675	882983	3913219
						189,14	142,31	699818	526547		289868	
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,9	177812		515655		515655		556907
											41252	
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,8	276394		773903		773903		835815
			Итого по разделу: 12. Электрооборудование								61912	
												6182621
			Раздел: 13. Покрытия									
86	86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	109,6	443,59	443,59	48618	48618	0	7897	61036
						0	100,07	0	10968		4521	
87	87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		27,4	190,99	190,99	5233	5233	0	1498	7270

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 уплотненного грунта		0	75,94	0	2081		539	
88	88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		27,4	102,91	102,91	2820	2820	0	813	3924
				м3 уплотненного грунта		0	41,21	0	1129		291	
89	89	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3		10,96	17006,71	3178,34	186394	34835	146741	13626	216022
				м3 материала основания в плотном теле		439,63	711,57	4818	7799		16002	
90	90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком		109,6	6806,38	116,3	745979	12746	197507	148413	965943
				м2 тротуара		1206,21	47,61	132201	5218		71551	
91	91	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8		60	4583,51	96,53	275011	5792	127306	155699	465167
				м бортового камня		2365,21	37,55	141913	2253		34457	
92	92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,96	41347		39693		39693		42868
			Итого по разделу: 13. Покрытия								3175	
												1762228
			ИТОГО:									
			НДС			12 %		4158933				34657775
			Итого с НДС									38816708

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СантехЭлектроМонтаж"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Баев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

БАБАЕВ УЛУГБЕК ЕРЕХАНОВИЧ

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Кошанов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шарабитанов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)