Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел.:+77165130263
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименование	код
		№220054/00	от 27.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме". Акмолинская область. Целиноградский район. с Родина	192 160 000,00	171 571 428,57							20 588 571,43	192 160 000,00
Удержание аванса 30%	57 648 000	51 471 429							6 176 571,43	57 648 000
Всего к оплате:	134 512 000	120 100 000							14 412 000	134 512 000

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071
(наименование организации. бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Шайкенов А.Б.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации. бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Аткенов Б.Б.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: ТОО "BMC Group", БИН 140940028466, аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018 г
(должность. фамилия. имя. отчество. индивидуальный идентификационный номер. № аттестата
подпись)

Эксперт _____ **Кожахметов Б.К.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел.:+77165130263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220054/00** от 27.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2022** (месяц, год) на Локальная смета 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ**	м3 грунта	22688,65		101,38	101,38	2300175	2300175	--	482814	3005565
							--	29,56	--	670676		222576	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22688,65		85,16	85,16	1932165	1932165	--	405673	2524793
							--	24,83	--	563359		186954	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ВОЗВРАТ**	м3 грунта	22688,65		101,38	101,38	2300175	2300175	--	482814	3005565
							--	29,56	--	670676		222576	
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22688,65		85,16	85,16	1932165	1932165	--	405673	2524793
							--	24,83	--	563359		186954	
5	5	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 лс) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	22688,65		52,34	52,34	1187524	1187524	--	221668	1521955
							--	13,57	--	307885		112763	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	62800	101,38	101,38	6366664	6366664	--	1336384	8319116
						--	29,56	--	1856368		616068	
7	7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	62800	85,16	85,16	5348048	5348048	--	1122864	6988384
						--	24,83	--	1559324		517472	
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	2077	3634,44	--	7548732	--	--	5435094	14022533
						3634,44	--	7548732	--		1038708	
9	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	59032,2	237,69	237,69	14031364	14031364	--	2473449	17825363
						--	58,20	--	3435674		1320550	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	59032,17067	56,29	56,29	3322921	3322921	--	708976	4354213
						--	16,68	--	984657		322316	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка песком	м3	5026,6	56,29	56,29	282947	282948	--	60369	370762
						--	16,68	--	83844		27445	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный	м3	5529,26	4685,00	--	25904583	--	25904583	--	27976950
						--	--	--	--		2072367	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60692,21021	252,63	121,63	15332673	7381994	--	8098769	25306224
						131,00	54,33	7950680	3297408		1874782	
14	14	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1(лишний грунт)	м3 грунта	5106,8	237,69	237,69	1213835	1213836	--	213975	1542049
						--	58,20	--	297216		114239	
15	15	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5106,8	52,34	52,34	267290	267290	--	49893	342564
						--	13,57	--	69299		25381	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	624,8	7004,20	229,63	4376224	143473	3219906	1047521	5857644
						1621,07	72,44	1012845	45261		433899	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	16.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 687,28	4685,00				3219907		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				93647485	48010742	29124489	22545936	125488473
								16512257	14405006	--	9295050	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93647485				
			Материалы	Тенге				3219907				
			Всего заработная плата	Тенге					30917263			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25904583				
			Накладные расходы	Тенге				22545936				
			Сметная прибыль	Тенге				9295050				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				125488471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19093
			Сметная заработная плата	Тенге					30917263			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				125488471				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19093
			Сметная заработная плата	Тенге					30917263			
			РАЗДЕЛ 2.Демонтажные работы									
17	17	1216-0101-2402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	5	2399,61	440,03	11998	2200	--	7780	21360
						1959,58	201,43	9798	1007		1582	
18	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж	т фасонных частей	0,08	1512632,49	714609,77	121011	57168	1979	79644	216708
						773294,59	232317,12	61864	18585		16052	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				133009	59368	1979	87424	238068
								71662	19592	--	17634	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				133009				
			Материалы	Тенге				1978				
			Всего заработная плата	Тенге					91254			
			Накладные расходы	Тенге				87424				
			Сметная прибыль	Тенге				17634				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					91254			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				238067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					91254			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1									
19	19	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею (SDR 17 - 160х9,5)	км трубопровода	4,8935	725479,64	358368,44	3550135	1753676	--	2262370	6277505
						367111,20	99880,17	1796459	488764		465000	
20	20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (SDR 17 - 110х6,6)	км трубопровода	1,3313	603775,65	280295,81	803807	373158	--	538899	1450122
						323479,84	85400,37	430649	113694		107416	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	21	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4942,44		5157,00	--	25488163	--	25488163	--	27527216
							--	--	--	--		2039053	
22	22	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1344,613		2542,00	--	3418006	--	3418006	--	3691446
							--	--	--	--		273440	
23	27	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	20		472,13	205,65	9443	4113	--	5989	16667
							266,48	90,03	5330	1801		1235	
24	30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	5		11252,68	6034,80	56263	30174	2474	33692	97152
							4723,02	2083,47	23615	10417		7196	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,041	0,205	8558,00				1754		
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,193	0,965	428,00				413		
25	31	1122-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1		18039,70	10229,25	18040	10229	1095	10067	30355
							6716,12	3452,20	6716	3452		2249	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,089	0,089	8558,00				762		
		217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,51	0,51	428,00				218		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					33343857	2171350	28909738	2851017	39090463
									2262769	618128	--	2895589	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					33343857				
		Материалы		Тенге					3568				
		Всего заработная плата		Тенге						2880897			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28906169				
			Накладные расходы	Тенге					2851017				
			Сметная прибыль	Тенге					2895589				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					39090463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1693
			Сметная заработная плата	Тенге						2880897			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					39090463				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1693
			Сметная заработная плата	Тенге						2880897			
			РАЗДЕЛ 4.Колодцы										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
26	36	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	114,6		363,96	340,46	41710	39017	78	10607	56503
							22,82	105,74	2615	12118		4185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3	м3	0,00012	0,013752	5694,00				78		
27	37	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1024,7		237,69	237,69	243561	243561	--	42935	309418
							--	58,20	--	59638		22923	
28	38	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1024,7		61,84	61,84	63367	63367	--	13301	82806
							--	18,03	--	18475		6138	
29	39	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1024,7		29,81	29,81	30546	30547	--	6415	39922
							--	8,69	--	8905		2961	
30	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1024,7		252,63	121,63	258870	124634	--	136736	427259
							131,00	54,33	134236	55672		31653	
31	41	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1024,7		52,34	52,34	53633	53633	--	10011	68737
							--	13,57	--	13905		5093	
			БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ										
32	42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	104,3		66671,98	13950,05	6953888	1454990	2642735	3432472	11217269
							27384,11	5857,92	2856163	610981		830909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	9,387	26764,00				251234		
		235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	2200,73	221,00				486361		
		261-107-0447	Каболка	т	0,004	0,4172	1789060,00				746396		
		212-101-0308	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,272	28,3696	24406,00				692388		
33	43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13		39989,00	--	519857	--	519857	--	561446
							--	--	--	--		41589	
34	44	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2		68569,00	--	137138	--	137138	--	148109
							--	--	--	--		10971	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	45	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 и КС 20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	49779,00	--	298674	--	298674	--	322568
						--	--	--	--		23894	
36	46	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	26925,00	--	53850	--	53850	--	58158
						--	--	--	--		4308	
37	47	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС 15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	39	34164,00	--	1332396	--	1332396	--	1438988
						--	--	--	--		106592	
38	48	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40675,00	--	40675	--	40675	--	43929
						--	--	--	--		3254	
39	49	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	40406,00	--	525278	--	525278	--	567300
						--	--	--	--		42022	
40	50	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	63664,00	--	127328	--	127328	--	137514
						--	--	--	--		10186	
41	51	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	13477,00	--	175201	--	175201	--	189217
						--	--	--	--		14016	
42	52	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	53	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	13	48266,00	--	627458	--	627458	--	677655
						--	--	--	--		50197	
44	55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ, СКОБЫ ГОСТ 25772-83	т	0,2	1004968,00	--	200994	--	200994	--	217073
						--	--	--	--		16079	
45	57	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	637,5	1219,00	--	777113	--	777113	--	839282
						--	--	--	--		62169	
46	58	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	412	1536,00	--	632832	--	632832	--	683459
						--	--	--	--		50627	
47	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (отмостка)	м3 материала основания в плотном теле	0,6	7764,89	1512,13	4659	907	3620	384	5447
						220,80	372,43	132	223		403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1 0,6	6030,00				3618		
48	60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка забрасываемых водопроводных колодцев песком	м3	35	56,29	56,29	1970	1970	--	420	2581
						--	16,68	--	584		191	
49	61	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный	м3	35	4685,00	--	163975	--	163975	--	177093
						--	--	--	--		13118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14339621	2015434	9323210	3661119	19440818
								3000978	781097	--	1440077	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14339621				
		Материалы		Тенге				2671030				
		Всего заработная плата		Тенге					3782075			

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6652179				
			Накладные расходы	Тенге				3661119				
			Сметная прибыль	Тенге				1440077				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				19440817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2087
			Сметная заработная плата	Тенге					3782075			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				19440817				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2087
			Сметная заработная плата	Тенге					3782075			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**183088736**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				21480364				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51915864			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					15671491			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67359414		
			- Накладные расходы	Тенге							28771352	
			- Сметная прибыль	Тенге							13561740	
			Временные здания и сооружения 1,04%									3 808 245,71
			Итого с временными									**186 896 981,56**
			Непредвиденные работы и затраты-2%									3 737 939,63
			Итого с непредвиденными									**190 634 921,19**
			Итого в текущих ценах									**190 634 921,19**
			Итого с понижающим коэффициентом k=0,9								0,8999999974011	**171 571 428,57**
			НДС 12%									20 588 571,43
			Итого с НДС									**192 160 000,00**

Сдал

ТОО "Life Stroy
(наименование

Директор: **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BMC Group", БИН 140940028466

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор
ТОО "ЮРИДИУМ", БИН/ИИН 081140010825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН
(наименование

Руководитель: **Шайкенов А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
Мұнайтбаев М. Жұрт
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кожахметов Булат Калкаманович ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018г.
№KZ92VJE00027835 от 19.06.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Курилко Роман Александрович Удо 040115698 ИИН 841122350265

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)