Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел.:+77165130263
Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№220054/00	от 27.09.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина	471 454 492,32	150 262 939,57							18 031 552,75	168 294 492,32

Заказчик ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ Ищанов М.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора: ТОО "BMC Group", БИН 140940028466, аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.01.2018 г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт _____ Кожахметов Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Удержать 5% (пять) до получения акта приемки объекта в эксплуатацию

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН 060140015071, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, ГАГАРИНА, 2, 1 этаж, тел.:+77165130263**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Life Stroy Invest", БИН/ИИН 171040017278, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, тел.:+77212567040**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование, адрес)

Объект : **"Реконструкция наружных сетей и сооружений водоснабжения по существующей действующей схеме", Акмолинская область, Целиноградский район, с Родина.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№220054/00** от 27.09.2022 г.

Акт выполненных работ

за Август 2023 (месяц, год) на Локальная смета 6-1 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м СНЯТИЕ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ**	м3 грунта	11620,675	101,38	101,38	1178104	1178104	--	247288	1.539.390
						--	29,56	--	343507		113999	
2	2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	11620,675	85,16	85,16	989617	989616	--	207778	1.293.148
						--	24,83	--	288541		95754	
3	3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м ВОЗВРАТ**	м3 грунта	11620,675	101,38	101,38	1178104	1178104	--	247288	1.539.390
						--	29,56	--	343507		113999	
4	4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	11620,675	85,16	85,16	989617	989616	--	207778	1.293.148
						--	24,83	--	288541		95754	

5	5	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11620,675	52,34	52,34	608226	608227	--	113534	779 514
						--	13,57	--	157693		57755	
6	6	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	32165,15	101,38	101,38	3260903	3260903	--	684474	4 260 918
						--	29,56	--	950802		315540	
7	7	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	32165,15	85,16	85,16	2739184	2739184	--	575113	3 579 338
						--	24,83	--	798661		265041	
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1557,405	3634,44	--	5660295	--	--	4075417	10 514 571
						3634,44	--	5660295	--		778858	
9	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	51845,1	237,69	237,69	12323062	12323062	--	2172310	15 655 147
						--	58,20	--	3017385		1159775	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43204,9671	56,29	56,29	2432008	2432008	--	518892	3 186 798
						--	16,68	--	720659		235899	
11	11	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка песком	м3	2574,5	56,29	56,29	144919	144919	--	30920	189 896
						--	16,68	--	42943		14057	
12	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный	м3	2831,95	4685,00	--	13267686	--	13267686	--	14 329 100
						--	--	--	--		1061415	
13	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	56102,8949	252,63	121,63	14173274	6823795	--	7486370	23 392 663
						131,00	54,33	7349479	3048070		1733018	

14	14	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1(лишний грунт)	м3 грунта	2615,55	237,69	237,69	621690	621690	--	109592	789 791
						--	58,20	--	152225		58510	
15	15	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2615,55	52,34	52,34	136898	136898	--	25554	175 451
						--	13,57	--	35493		12999	
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	337,095	7004,20	229,63	2361081	77407	1737219	565163	3 160 343
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1621,07	72,44	546455	24419		234099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				62064668	33503533	15004905	17267471	85 678 606
								13556229	10212446	--	6346472	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				62064668				
		Материалы		Тенге				1737219				
		Всего заработная плата		Тенге					23768675			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13267686				
			Накладные расходы	Тенге				17267471				
			Сметная прибыль	Тенге				6346472				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85678611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15 278
			Сметная заработная плата	Тенге					23768675			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				85678611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15 278
			Сметная заработная плата	Тенге					23768675			
			РАЗДЕЛ 3.Водопровод В1									
17	20	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею (SDR 17 - 110х6,6)	км трубопровода	6,4234	603775,65	280295,81	3878293	1800452	--	2600137	6 996 704
						323479,84	85400,37	2077840	548561		518274	
18	22	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6487,634	2542,00	--	16491566	--	16491566	--	17 810 891
						--	--	--	--		1319325	
19	30	1122-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	4	11252,68	6034,80	45011	24139	1980	26954	77 722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4723,02	2083,47	18892	8334		5757	
20	32	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,9287	126261,17	--	748565	--	113737	628480	1 487 209
						107077,15	--	634828	--		110164	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	33	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	7,7547	97579,56	--	756700	--	64741	685040	1 557 079
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			89230,96	--	691959	--		115339	
22	34	241-102-0227 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	8,5	10777,00	--	91605	--	91605	--	98 933
						--	--	--	--		7328	
23	35	241-102-0232 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	7,5	11153,00	--	83648	--	83648	--	90 340
						--	--	--	--		6692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				22095388	1824591	16847277	3940611	28 118 878
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3423519	556895	--	2082879	
		Материалы		Тенге				22095388				
		Всего заработная плата		Тенге				180456				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3980414			
			Накладные расходы	Тенге				16666819				
			Сметная прибыль	Тенге				3940611				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2082879				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				28118878				
			Сметная заработная плата	Тенге								2 431
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				28118878	3980414			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 431
			Сметная заработная плата	Тенге					3980414			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
24	36	1101-0102-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	38,16	363,96	340,46	13889	12992	26	3532	18 815
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			22,82	105,74	871	4035		1394	
25	37	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	341,62	237,69	237,69	81200	81199	--	14314	103 156
						--	58,20	--	19882		7642	

26	38	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	61,84	61,84	21126	21125	--	4434	27 607
						--	18,03	--	6159		2046	
27	39	1101-0104-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	29,81	29,81	10184	10184	--	2139	13 310
						--	8,69	--	2969		987	
28	40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	341,62	252,63	121,63	86303	41551	--	45586	142 441
						131,00	54,33	44752	18560		10553	
29	41	1101-0107-1308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	341,62	52,34	52,34	17880	17881	--	3338	22 915
						--	13,57	--	4636		1698	
			БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАБОТЫ									
30	42	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,37	66671,98	13950,05	2491532	521313	946875	1229832	4 019 073
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			27384,11	5857,92	1023344	218910		297709	
31	43	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	39989,00	--	199945	--	199945	--	215 941
						--	--	--	--		15996	
32	47	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9, КС 15.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	34164,00	--	614952	--	614952	--	664 148
						--	--	--	--		49196	
33	49	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	40406,00	--	202030	--	202030	--	218 192
						--	--	--	--		16162	
34	51	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	13477,00	--	67385	--	67385	--	72 776
						--	--	--	--		5391	
35	53	225-101-0620 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	12	48266,00	--	579192	--	579192	--	625 527
						--	--	--	--		46335	

36	54	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,521	44047,27	3510,66	66996	5339	46767	14901	88 449
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			9789,42	745,11	14890	1133		6552	
37	55	222-503-0201 РСНБ РК 2022	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРЕМЯНКИ, СКОБЫ ГОСТ 25772-83	т	0,09716	1004968,00	--	97643	--	97643	--	105 454
						--	--	--	--		7811	
38	56	244-201-1609 РСНБ РК 2022	Люк смотрового колодца средний из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	23	69294,00	--	1593762	--	1593762	--	1 721 263
						--	--	--	--		127501	
39	57	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	212,5	1219,00	--	259038	--	259038	--	279 761
						--	--	--	--		20723	
40	58	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	138	1536,00	--	211968	--	211968	--	228 925
						--	--	--	--		16957	
41	59	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство (отмостка)	м3 материала основания в плотном теле	0,656	7764,89	1512,13	5094	992	3957	420	5 955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			220,80	372,43	145	244		441	
42	60	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Засыпка забрасываемых водопроводных колодцев песком	м3	35	56,29	56,29	1970	1970	--	420	2 581
						--	16,68	--	584		191	
43	61	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный	м3	35	4685,00	--	163975	--	163975	--	177 093
						--	--	--	--		13118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6786064	714546	4987515	1318916	8 753 382
								1084002	277112	--	648403	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6786064				
		Материалы		Тенге				997623				
		Всего заработная плата		Тенге					1361114			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3989890				
			Накладные расходы	Тенге				1318916				
			Сметная прибыль	Тенге				648403				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8753383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752

			Сметная заработная плата	Тенге					1361114			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8753383				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								752
			Сметная заработная плата	Тенге					1361114			
			РАЗДЕЛ 5.Трубопроводная арматура									
44	62	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	15	1821,47	45,21	27322	679	2427	24281	55 732
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1614,41	20,70	24216	311		4128	
45	63	242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	15	46063,00	--	690945	--	690945	--	746 221
						--	--	--	--		55276	
46	64	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	17	3011,18	135,64	51190	2306	5222	44271	103 098
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2568,38	62,09	43662	1056		7637	
47	65	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	17	80407,00	--	1366919	--	1366919	--	1 476 273
						--	--	--	--		109354	
48	66	1122-0901-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	задвижка или клапан	16	4409,91	316,50	70559	5064	6769	60434	141 472
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3670,40	144,88	58726	2318		10479	
49	67	242-101-1207 РСНБ РК 2022	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	16	133445,00	--	2135120	--	2135120	--	2 305 930
						--	--	--	--		170810	
50	68	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	28	866,42	47,17	24260	1321	781	21936	49 892
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			791,35	--	22158	--		3696	
51	69	241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	28	2226,00	--	62328	--	62328	--	67 314
						--	--	--	--		4986	
52	70	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	41	1659,04	94,35	68021	3868	3318	60227	138 507
						1483,78	--	60835	--		10260	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	71	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	41	4249,00	--	174209	--	174209	--	188 146
						--	--	--	--		13937	
54	72	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	33	2527,30	178,88	83401	5903	4051	73389	169 333
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2225,66	20,70	73447	683		12543	
55	73	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	33	7233,00	--	238689	--	238689	--	257 784
						--	--	--	--		19095	
56	74	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	28	1849,49	275,22	51786	7707	--	43679	103 102
						1574,27	1,45	44080	41		7637	
57	75	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	28	1433,00	--	40124	--	40124	--	43 334
						--	--	--	--		3210	
58	76	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	24	3014,97	403,86	72359	9693	--	62163	145 284
						2611,11	5,17	62667	124		10762	
59	77	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленоваясварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СЕ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	2868,00	--	68832	--	68832	--	74 339
						--	--	--	--		5507	
60	78	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварныедиаметром 100-250 мм (тройник). Установка	т фасонных частей	9,53888	1962337,49	714609,77	18718502	6816577	4525561	9496485	30 472 186
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			773294,59	232317,12	7376364	2216045		2257199	
61	79	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	3	3362,17	90,43	10087	271	573	9273	20 909
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			3080,85	41,40	9243	124		1549	
62	80	242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированныйEPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 33259-2015	шт.	3	88900,00	--	266700	--	266700	--	288 036
						--	--	--	--		21336	
63	81	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (переход). Установка	т фасонных частей	0,05308	1962337,49	714609,77	104161	37931	25184	52844	169 565

			В ТОМ ЧИСЛЕ:			773294,59	232317,12	41046	12331		12560	
64	82	241-117-0106 РСНБ РК 2022	**Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150**	шт.	1	5701,00	--	5701	--	5701	--	6 157
						--	--	--	--		456	
65	83	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	28	1659,04	94,35	46453	2642	2265	41130	94 590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,78	--	41546	--		7007	
66	84	241-116-0410 РСНБ РК 2022	**Фланцы с покрытием DN 110 ГОСТ 33259-2015**	шт.	28	7499,00	--	209972	--	209972	--	226 770
						--	--	--	--		16798	
67	85	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	24	2527,30	178,88	60655	4293	2946	53374	123 151
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2225,66	20,70	53416	497		9122	
68	86	241-116-0412 РСНБ РК 2022	**Фланцы с покрытием DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	24	12803,00	--	307272	--	307272	--	331 854
						--	--	--	--		24582	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				24955567	6898255	10145908	10043486	37 798 979
								7911406	2233530	--	2799926	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				24955567				
			Материалы	Тенге				4579095				
			Всего заработная плата	Тенге					10144936			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5566811				
			Накладные расходы	Тенге				10043486				
			Сметная прибыль	Тенге				2799926				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37798979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 633
			Сметная заработная плата	Тенге					10144936			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				37798979				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4 633
			Сметная заработная плата	Тенге					10144936			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								160 349 845
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				25975156				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42940925			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13279983			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46985599		
			- Накладные расходы	Тенге							32570484	
			- Сметная прибыль	Тенге							11877680	
			Временные здания и сооружения 1,04%									3 335 276,78
			Итого с временными									163 685 121,78
			Непредвиденные работы и затраты-2%									3 273 702,44
			Итого с непредвиденными									166 958 824,21
			Итого в текущих ценах									166 958 824,21

			Итого с понижающим коэффициентом k=0,9							0,90	**150 262 939,57**
			НДС 12%								18 031 552,75
			Итого с НДС								**168 294 492,32**

(Подрядчик)

ТОО "Life Stroy

(наименование

Директор: **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "BMC Group", БИН 140940028466

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Авторский надзор
ТОО "ЮРИДИУМ", БИН/ИИН 081140010825

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Целиноградского района", БИН

(наименование

Руководитель: **Ищанов М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

Жуманбаев Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Кожахметов Булат Калкаманович ИИН 740321350223 аттестат №KZ06VJE00034233 от 17.05.2018 г.
№KZ92VJA00027835 от 19.06.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Курилко Роман Александрович УДО 040115698 ИИН 841122350265

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)