Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Наименование стройки:"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №20 от 2023.06.16		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	16.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	52 664 472,97							5 642 622,10	
в.т.ч. За отчетный период	52 664 472,97							5 642 622,32	52 664 472,97

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Д.Турмагамбетова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Нурай-Сервис» **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Проект-Сервис" **Асанханов Г.К.**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	805,33474		279,08	279,08	224753	224753	--	39800	285 717,00
						--	68,64	--	55278		21164	
2	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	24,90726		1806,46	188,80	44994	4702	--	29010	79 924,00
						1617,66	--	40291	--		5920	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	581,60115		53,62	53,62	31185	31185	--	6456	40 653,00
						--	15,42	--	8968		3013	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,15685		1242,92	--	58612	--	--	42201	108 878,00
						1242,92	--	58612	--		8065	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	581,60115		235,38	114,19	136897	66413	--	71787	225 376,00
						121,19	50,24	70484	29220		16692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					496441	327053	--	189254	740 548,00
								169387	93466	--	54854	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					496441				
	Всего заработная плата		тенге						262853			
		Накладные расходы	тенге					189254				
		Сметная прибыль	тенге					54854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					740549				

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12,00
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	805,33474		279,08	279,08	224753	224753	--	39800	285 717,00
						--	68,64	--	55278		21164	
2	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	24,90726		1806,46	188,80	44994	4702	--	29010	79 924,00
						1617,66	--	40291	--		5920	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	581,60115		53,62	53,62	31185	31185	--	6456	40 653,00
						--	15,42	--	8968		3013	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,15685		1242,92	--	58612	--	--	42201	108 878,00
						1242,92	--	58612	--		8065	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	581,60115		235,38	114,19	136897	66413	--	71787	225 376,00
						121,19	50,24	70484	29220		16692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					496441	327053	--	189254	740 548,00
								169387	93466	--	54854	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					496441				
	Всего заработная плата		тенге						262853			
		Накладные расходы	тенге					189254				
		Сметная прибыль	тенге					54854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					740549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189,00
		Сметная заработная плата	тенге						262853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					740549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									189,00
		Сметная заработная плата	тенге						262853			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ОСНОВАНИЕ										

6	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		22,672	11542,83	2553,08	261699	57884	175489	48764	335 300,00
						1249,40	1063,32	28326	24108		24837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	26,0728	6728,00				175418		
7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		226,72	6829,79	459,05	1548450	104075	1272598	191504	1 879 151,00
						757,66	140,92	171777	31949		139197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	8,343296	9734,00				81214		
7.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	13,512512	9045,00				122221		
7.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	5,622656	183142,00				1029744		
		ФЛ										
8	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		13	2333,54	1247,73	30336	16220	--	24093	58 783,00
						1085,81	484,79	14116	6302		4354	
9	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		28	3100,95	1701,19	86827	47634	--	68114	167 337,00
						1399,76	661,81	39193	18531		12395	
10	Е11-070101-0103 1107-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		45	4519,64	2390,86	203384	107589	--	162978	395 671,00
						2128,78	940,49	95795	42322		29309	
11	С1221-104-0101 221-104-0101 РСНБ РК 2022	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3		47,96	55558,00	--	2664562	--	2664562	--	2 877 727,00
						--	--	--	--		213165	
12	ССЦ РК 8.04-08- 2019,Т.Ч.	Надбавка за сульфатостойкость	м3		47,96	270,00	--	12949	--	12949	--	13 985,00
						--	--	--	--		1036	
13	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3		1,1	10060,54	1890,46	11067	2079	3382	5552	17 948,00
						5096,00	450,24	5606	495		1329	
14	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3		1,1165	38535,00	--	43024	--	43024	--	46 466,00
						--	--	--	--		3442	
15	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м		1,2	18479,00	--	22175	--	22175	--	23 949,00
						--	--	--	--		1774	
16	С1241-102-0236 241-102-0236 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х8,0 мм	м		2	27049,00	--	54098	--	54098	--	58 426,00
						--	--	--	--		4328	
		ФБС										
17	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		14	2875,61	1678,21	40259	23494	8696	15631	60 362,00

						576,39	369,82	8069	5177		4471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	0,322	19495,00				6277		
18	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	70		3274,14	1645,59	229190	115192	67323	85031	339 359,00
						666,79	362,64	46675	25385		25138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034	2,38	19495,00				46398		
19	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	29		4123,91	2096,28	119593	60793	29369	50536	183 739,00
						1014,85	461,95	29431	13397		13610	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	1,2122	19495,00				23632		
20	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	67		6741,83	3676,64	451703	246335	101795	186273	689 014,00
						1545,87	810,22	103573	54285		51038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	4,1942	19495,00				81766		
21	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	95,524		40715,00	–	3889260	–	3889260	–	4 200 401,00
						–	–	–	–		311141	
22	ССЦ РК 8.04-08-2019,Т.Ч.	Надбавка за сульфатостойкость	м3	95,524		270,00	–	25791	–	25791	–	27 854,00
						–	–	–	–		2063	
23	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	3,4		50369,92	1890,46	171258	6428	147504	17160	203 491,00
						5096,00	450,24	17326	1531		15073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	279425 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6	м3	1,02	3,468	39519,00				137052		
24	С1241-102-0231 241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм	м	0,6		18479,00	–	11087	–	11087	–	11 974,00
						–	–	–	–		887	
25	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	0,6		1396,00	–	838	–	838	–	905,00
						–	–	–	–		67	
		АРМИРОВАННЫЙ ШОВ										
26	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	11		66156,26	6777,02	727719	74547	496356	156624	955 090,00
						14256,00	1390,73	156816	15298		70747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279426 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W8	м3	1,015	11,165	39856,00				444992		
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,46892		389901,00	–	182832	–	182832	–	197 459,00
						–	–	–	–		14627	
28	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4		821,99	353,61	3288	1414	889	1522	5 195,00

						246,14	76,36	985	305		385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0456	19495,00				889		
29	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,136		108419,00	–	14745	–	14745	–	15 925,00
						–	–	–	–		1180	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-1										
30	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,072		41577,98	1611,12	127728	4949	117221	6028	144 457,00
						1809,38	346,96	5558	1066		10700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	3,13344	35172,00				110209		
31	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	19,5		57974,89	2810,30	1130510	54801	877698	191254	1 427 506,00
						10154,40	623,53	198011	12159		105741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	279426 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	19,7925	39856,00				788850		
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,219936		391464,00	–	86097	–	86097	–	92 985,00
						–	–	–	–		6888	
33	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,33396		389901,00	–	130211	–	130211	–	140 628,00
						–	–	–	–		10417	
		ФУНДАМЕНТ ФМ-2										
34	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	9,36		52695,28	2860,01	493228	26770	409287	57108	594 363,00
						6108,05	596,64	57171	5585		44027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	279426 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	9,5004	39856,00				378648		
35	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,135564		391464,00	–	53068	–	53068	–	57 313,00
						–	–	–	–		4245	
36	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,055128		389901,00	–	21494	–	21494	–	23 214,00
						–	–	–	–		1720	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026542		408502,00	–	10842	–	10842	–	11 709,00
						–	–	–	–		867	
38	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1151072		813201,00	–	93605	–	93605	–	101 093,00
						–	–	–	–		7488	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ										
39	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	513,315		1184,12	27,97	607827	14357	388380	192560	864 418,00
						399,54	3,83	205090	1966		64031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

39.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1231,956	295,00				363427		
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ										
40	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	101,752		4208,84	10,13	428258	1031	395437	29810	494 713,00
						312,43	2,59	31790	264		36645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	2,5438	16163,00				41115		
40.2	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	234,0296	289,00				67635		
40.3	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	314,41368	862,00				271025		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					13989002	965592	11808102	1490542	16 717 910,00
								1215308	260125	--	1238362	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13989002				
	Материалы		тенге					4491420				
	Всего заработная плата		тенге						1475433			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					7277938				
	Местные материалы		тенге					38740				
		Накладные расходы	тенге					1490542				
		Сметная прибыль	тенге					1238362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					16717906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									899,00
		Сметная заработная плата	тенге						1475433			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					16717906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									899,00
		Сметная заработная плата	тенге						1475433			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ										
		КОЛОННА К-1										
41	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	7,728		61605,56	7407,01	476088	57242	330687	91182	612 651,00
						11407,72	1558,06	88159	12041		45382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	7,84392	38667,00				303301		
42	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,28668		391464,00	--	112225	--	112225	--	121 203,00
						--	--	--	--		8978	
43	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,110754		408502,00	--	45243	--	45243	--	48 862,00
						--	--	--	--		3619	
44	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2394		1049895,38	1908,98	251345	457	242464	7842	279 922,00
						35186,40	812,07	8424	194		20735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,2394	1012800,00				242464		
		КОЛОННА К-2										
45	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3	6,24		61605,56	7407,01	384419	46219	267016	73625	494 687,00
						11407,72	1558,06	71184	9722		36643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,3336	38667,00				244901		

46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,2328	391464,00	–	91133	–	91133	–	98 424,00
						–	–	–	–		7291	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,08526	408502,00	–	34829	–	34829	–	37 615,00
						–	–	–	–		2786	
		КОЛОННА К-3										
48	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м3		3,264	61605,56	7407,01	201081	24177	139669	38511	258 760,00
						11407,72	1558,06	37235	5086		19167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,31296	38667,00				128102		
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,11856	391464,00	–	46412	–	46412	–	50 125,00
						–	–	–	–		3713	
50	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,044772	408502,00	–	18289	–	18289	–	19 752,00
						–	–	–	–		1463	
		АРМИРОВАНИЕ НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
51	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,03284	99044,21	3351,46	3253	110	–	2954	6 704,00
						95692,75	1033,43	3143	34		497	
52	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03284	408502,00	–	13415	–	13415	–	14 488,00
						–	–	–	–		1073	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1677732	128205	1341382	214114	2 043 193,00
								208145	27077	–	151347	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1677732				
	Материалы		тенге					979836				
	Всего заработная плата		тенге						235222			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					361546				
		Накладные расходы	тенге					214114				
		Сметная прибыль	тенге					151347				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2043193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149,00
		Сметная заработная плата	тенге						235222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2043193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149,00
		Сметная заработная плата	тенге						235222			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
56	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		108,29	32129,41	4287,79	3479294	464325	2015330	1032971	4 873 246,00
						9231,13	1025,78	999639	111082		360981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,216	23,39064	19393,00				453615		

53.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,225302	24,397954	64006,00				1561615		
57	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		185,341	31111,59	3469,17	5766253	642980	3449286	1700302	8 063 879,00
						9031,93	832,49	1673987	154295		597324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,216	40,033656	19393,00				776373		
54.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,225302	41,757698	64006,00				2672743		
60	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,323778	99044,21	3351,46	32068	1086	--	29126	66 089,00
						95692,75	1033,43	30983	335		4896	
61	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,323778	354275,00	--	114706	--	114706	--	123 883,00
						--	--	--	--		9177	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПАРАПЕТ										
62	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		71,3765	31757,08	4287,79	2266709	306048	1335551	649444	3 149 445,00
						8757,93	1025,78	625110	73217		233292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,216	15,417324	19860,00				306188		
57.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,225302	16,081268	64006,00				1029298		
63	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки		42,575	30739,26	3469,17	1308724	147700	796636	371843	1 815 012,00
						8558,73	832,49	364388	35443		134445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,216	9,1962	19860,00				182637		
58.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,225302	9,592233	64006,00				613960		
64	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)		133,1785	5225,49	394,71	695923	52567	309480	321952	1 099 306,00
						2506,98	92,43	333876	12310		81431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102641 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0207	2,756795	19860,00				54750		
59.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,029882	3,979661	64006,00				254722		

65	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	21,567		32129,41	4287,79	692935	92475	401372	205726	970 554,00
						9231,13	1025,78	199088	22123		71893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,216	4,658472	19393,00				90342		
60.2	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,225302	4,859088	64006,00				311011		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					14356612	1707181	8422361	4311364	20 161 414,00
								4227071	408805	--	1493439	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					14356612				
	Материалы		тенге					8307656				
	Всего заработная плата		тенге						4635876			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					114706				
		Накладные расходы	тенге					4311364				
		Сметная прибыль	тенге					1493439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20161415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2 919,00
		Сметная заработная плата	тенге						4635876			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					20161415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2 919,00
		Сметная заработная плата	тенге						4635876			

РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЛИТЫ ПАРАПЕТА

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

66	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1		3905,19	1111,63	3905	1111	1785	1466	5 801,00
						1009,21	233,29	1009	233		430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04996	0,04996	19495,00				974		
61.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00066	0,00066	1029630,00				680		
67	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7,5		5221,67	1308,50	39163	9814	20174	13217	56 570,00
						1223,37	270,03	9175	2025		4190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	0,541125	19495,00				10549		
62.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,00795	1029630,00				8186		
68	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	108,045		18272,00	--	1974198	--	1974198	--	2 132 134,00
						--	--	--	--		157936	
69	С1222-203-0301 222-203-0301 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	218,97		9636,00	--	2109995	--	2109995	--	2 278 795,00
						--	--	--	--		168800	

ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ (ас-18,24)

73	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	0,5		3309,28	1914,30	1655	957	21	1043	2 914,00
						1353,94	413,37	677	207		216	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,00115	17843,00				21		
74	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,164		108419,00	–	17781	–	17781	–	19 203,00
						–	–	–	–		1422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4146697	11882	4123954	15726	4 495 417,00
								10861	2465	–	332994	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4146697				
		Материалы	тенге					21979				
		Всего заработная плата	тенге						13326			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					4101974				
		Накладные расходы	тенге					15726				
		Сметная прибыль	тенге					332994				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4495417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7,00
		Сметная заработная плата	тенге						13326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4495417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7,00
		Сметная заработная плата	тенге						13326			
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ										
		ПЕРЕМЫЧКИ										
75	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	66,8		821,99	353,61	54909	23621	14846	25421	86 756,00
						246,14	76,36	16442	5101		6426	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,76152	19495,00				14846		
76	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1,6		3309,28	1914,30	5295	3062	67	3337	9 322,00
						1353,94	413,37	2166	661		691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,00368	17843,00				66		
77	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1548		127501,00	–	19737	–	19737	–	21 316,00
						–	–	–	–		1579	
78	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2192		134001,00	–	29373	–	29373	–	31 723,00
						–	–	–	–		2350	
79	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,7232		94891,00	–	68625	–	68625	–	74 115,00
						–	–	–	–		5490	
80	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,902		107566,00	–	97025	–	97025	–	104 787,00
						–	–	–	–		7762	
81	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1824		48488,00	–	8844	–	8844	–	9 552,00
						–	–	–	–		708	
82	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,7184		108419,00	–	77888	–	77888	–	84 119,00
						–	–	–	–		6231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					361696	26683	316405	28758	421 690,00
								18608	5762	–	31237	

	Стоимость общестроительных работ		тенге					361696				
	Материалы		тенге					14912				
	Всего заработная плата		тенге						24370			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					301492				
		Накладные расходы	тенге					28758				
		Сметная прибыль	тенге					31237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					421691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15,00
		Сметная заработная плата	тенге						24370			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге					421691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15,00
		Сметная заработная плата	тенге						24370			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**									**44 580 171,00**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	- Зарплата рабочих строителей		тенге					5849380				
	- Затраты на эксплуатацию машин		тенге						3166596			
	- в том числе зарплата машинистов		тенге						797700			
	- Материалов, изделий и конструкций		тенге							26012199		
	- Накладные расходы		тенге								6249758	
	- Сметная прибыль		тенге								3302233	
												44 580 171,00
		Итого по акту	**Тенге**									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	**Тенге**					0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	**Тенге**		1,5%			668703				45 248 873,57
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**		0,70%			316742				45 565 615,68
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									3 019 757,13
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		2%						45565616	911 312,31
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**									49 496 685,12
		Итого с учетом тендерной скидкой	**тенге**		95%							47 021 850,87 - 2 474 834,26
		НДС 12%	**Тенге**		12%							5 642 622,10
		Итого с НДС	**Тенге**									52 664 472,97

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис"_____ Асанханов Г.К.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				5849380				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3166596			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					797700			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						26012199		
		- Накладные расходы	тенге							6249758	
		- Сметная прибыль	тенге							3302233	
											44 580 171,00
		Итого по акту	**Тенге**								
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	**Тенге**				**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	**Тенге**		**1,5%**		**668703**				**45 248 873,57**
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**		**0,70%**		**316742**				**45 565 615,68**
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**								**3 019 757,13**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		**2%**					**45565616**	**911 312,31**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**								**49 496 685,12**
		Итого с учетом тендерной скидкой	**тенге**		**95%**						**47 021 850,87**
		НДС 12%	**Тенге**		**12%**						**5 642 622,10**
		Итого с НДС	**Тенге**								**52 664 472,97**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" **Асанханов Г.К.**