Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»
Наименование стройки:"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №20 от 2023.06.16		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	16.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**110 758 871,46**							**11 867 021,94**	
в.т.ч. За отчетный период	**58 094 398,49**							**6 224 399,84**	**58 094 398,49**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____ **Д.Турмагамбетова**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Нурай-Сервис»_____ **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"_____ **Асанханов Т.К.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ										
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ										
53	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,96		11542,83	2553,08	11081	2451	7431	2065	14197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1249,40	1063,32	1199	1021		1052	
54	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	1,5		75893,25	7341,03	113840	11012	68107	35475	161260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23147,47	2841,28	34721	4262		11945	
55	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,153405		1101973,97	13739,48	169048	2108	155930	10919	194364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				71769,56	4765,26	11010	731		14397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					293969	15571	231468	48459	369821
								46930	6014	--	27394	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					293969				
	Материалы		тенге					231469				
	Всего заработная плата		тенге						52944			
		Накладные расходы	тенге					48459				
		Сметная прибыль	тенге					27394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					369822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						52944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					369822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						52944			

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ										
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ										
53	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,96		11542,83	2553,08	11081	2451	7431	2065	14197
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1249,40	1063,32	1199	1021		1052	
54	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,5		75893,25	7341,03	113840	11012	68107	35475	161260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				23147,47	2841,28	34721	4262		11945	
55	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,153405		1101973,97	13739,48	169048	2108	155930	10919	194364
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				71769,56	4765,26	11010	731		14397	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					293969	15571	231468	48459	369821
								46930	6014	--	27394	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					293969				
		Материалы	тенге					231469				
		Всего заработная плата	тенге						52944			
		Накладные расходы	тенге					48459				
		Сметная прибыль	тенге					27394				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					369822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						52944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					369822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	тенге						52944			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
56	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	58,31		32129,41	4287,79	1873466	250021	1085178	556215	2624056

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	538267	59813		194375	
57	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	99,799	31111,59	3469,17	3104906	346220	1857308	915547	4342089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9031,93	832,49	901378	83082		321636	
58	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	517,8	5227,75	31,09	2706929	16098	944380	1400866	4436417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3372,83	8,95	1746451	4634		328622	
59	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	20,05362	25969,00	--	520772	--	520772	--	562434
					--	--	--	--		41662	
60	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,174342	99044,21	3351,46	17268	584	--	15683	35587
					95692,75	1033,43	16683	180		2636	
67	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,174342	354275,00	--	61765	--	61765	--	66706
					--	--	--	--		4941	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПАРАПЕТ									
62	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	38,4335	31757,08	4287,79	1220536	164794	719144	349701	1695855
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8757,93	1025,78	336598	39424		125619	
63	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	22,925	30739,26	3469,17	704698	79531	428958	200223	977315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8558,73	832,49	196209	19085		72394	
64	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	71,7115	5225,49	394,71	374728	28305	166644	173359	591934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2506,98	92,43	179779	6628		43847	
65	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	11,613	32129,41	4287,79	373119	49794	216124	110776	522606
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	107201	11912		38712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				10958187	935347	6000273	3722370	15854999
							4022566	224758	--	1174444	

	Стоимость общестроительных работ		тенге				10958187				
	Материалы		тенге				5417733				
	Всего заработная плата		тенге					4247324			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				582537				
		Накладные расходы	тенге				3722370				
		Сметная прибыль	тенге				1174444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				15855001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2559
		Сметная заработная плата	тенге					4247324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15855001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2559
		Сметная заработная плата	тенге					4247324			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЛИТЫ ПАРАПЕТА									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
66	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	1	3905,19	1111,63	3905	1111	1785	1466	5801
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1009,21	233,29	1009	233		430	
67	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7,5	5221,67	1308,50	39163	9814	20174	13217	56570
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1223,37	270,03	9175	2025		4190	
68	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	м2	108,045	18272,00	--	1974198	--	1974198	--	2132134
					--	--	--	--		157936	
70	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,018876	1137402,00	8746,28	21470	165	19643	2005	25353
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			88035,44	1971,17	1662	37		1878	
		ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ (ас-18,24)									
71	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	11	2540,52	85,08	27946	936	7077	23759	55842
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,10	18,37	19933	202		4136	
72	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм**	м3	0,7	121743,00	--	85220	--	85220	--	92038
					--	--	--	--		6818	
73	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	0,5	3309,28	1914,30	1655	957	21	1043	2914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1353,94	413,37	677	207		216	
74	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84**	м3	0,164	108419,00	--	17781	--	17781	--	19203
					--	--	--	--		1422	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2171338	12983	2125899	41490	2389855
							32456	2704	--	177026	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2171338				
	Материалы		тенге				48699				
	Всего заработная плата		тенге					35160			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2077199				

		Накладные расходы	тенге				41490				
		Сметная прибыль	тенге				177026				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				2389854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					35160			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			тенге				2389854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	тенге					35160			
РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕМЫЧКИ											
ПЕРЕМЫЧКИ											
75	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	100,2	821,99	353,61	82363	35431	22269	38131	130133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			246,14	76,36	24663	7651		9639	
76	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2,4	3309,28	1914,30	7942	4594	99	5005	13983
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1353,94	413,37	3249	992		1036	
77	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2322	127501,00	–	29606	–	29606	–	31974
					–	–	–	–		2368	
78	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,3288	134001,00	–	44060	–	44060	–	47585
					–	–	–	–		3525	
79	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,0848	94891,00	–	102938	–	102938	–	111173
					–	–	–	–		8235	
80	С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,353	107566,00	–	145537	–	145537	–	157180
					–	–	–	–		11643	
81	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,2736	48488,00	–	13266	–	13266	–	14327
					–	–	–	–		1061	
82	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,0776	108419,00	–	116832	–	116832	–	126179
					–	–	–	–		9347	
83	Е11-080201-0702 1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,03284	77768,27	6286,51	2554	207	212	2049	4971
					65016,76	2066,86	2135	68		368	
84	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03284	354275,00	–	11634	–	11634	–	12565
					–	–	–	–		931	
85	Е11-340109-0205 1134-0109-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Экранирование вентиляционных отверстий сеткой стальной из оцинкованной проволоки, диаметр 1,2 мм. Устройство	м2 экранирования	1	29090,63	2348,09	29091	2348	13061	11169	43481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13682,20	1014,29	13682	1014		3221	
ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ОНП-2											

86	Е11-150108-1503 1115-0108-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	80,64	1223,42	20,27	98657	1634	25955	57403	168544
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			881,30	8,50	71068	685		12485	
87	С1232-101-0302 232-101-0302 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	84,672	706,00	--	59778	--	59778	--	64560
					--	--	--	--		4782	
88	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,064	1137402,00	8746,28	72794	560	66600	6797	85959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			88035,44	1971,17	5634	126		6367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				817052	44774	651847	120554	1012614
							120431	10536	--	75008	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				817052				
		Материалы	тенге				128192				
		Всего заработная плата	тенге					130967			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				523651				
		Накладные расходы	тенге				120554				
		Сметная прибыль	тенге				75008				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1012614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					130967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1012614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					130967			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		ПОТОЛОК									
160	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	259,68	1981,44	102,23	514540	26547	140417	295812	875181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1338,48	85,44	347576	22187		64829	
		СТЕНЫ									
164	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1675,7	1952,11	102,23	3271151	171307	886864	1884928	5568569
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1320,63	85,44	2212980	143172		412490	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3785691	197854	1027281	2180740	6443750
							2560556	165359	--	477319	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3785691				
		Материалы	тенге				1027281				
		Всего заработная плата	тенге					2725915			
		Накладные расходы	тенге				2180740				
		Сметная прибыль	тенге				477319				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6443750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
		Сметная заработная плата	тенге					2725915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6443750				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1605
		Сметная заработная плата	тенге					2725915			
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ									

254	Е11-070506-0102 1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площадки лестничные массой более 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	8627,26	4145,27	17255	8291	328	12305	31925
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4318,05	896,02	8636	1792		2365	
255	Е11-070506-0104 1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	шт. сборных конструкций	2	8107,18	4117,76	16214	8235	238	11246	29657
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3870,50	894,68	7741	1789		2197	
256	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	м2	15,0912	11657,00	--	175918	--	175918	--	189991
					--	--	--	--		14073	
257	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	2540,52	85,08	10162	340	2574	8640	20306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1812,10	18,37	7248	73		1504	
258	С1222-203-0102 222-203-0102 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 5.2	шт.	4	12166,00	--	48664	--	48664	--	52557
					--	--	--	--		3893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				268213	16866	227722	32191	324436
							23625	3654	--	24032	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				268213				
		Материалы	тенге				3139				
		Всего заработная плата	тенге					27279			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				224582				
		Накладные расходы	тенге				32191				
		Сметная прибыль	тенге				24032				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				324436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					27279			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				324436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					27279			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-002									
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
86	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1122,58	1,92	22452	39	50	21928	47930
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1118,15	0,63	22363	13		3550	
87	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	19,96	354,00	--	7066	--	7066	--	7631
					--	--	--	--		565	
88	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	1083,39	4,68	81254	351	488	78914	172981
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1072,20	1,45	80415	109		12814	
89	С1241-203-0201 241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х3,4 мм	м	74,85	1145,00	--	85703	--	85703	--	92559
					--	--	--	--		6856	

90	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	846,00	–	3384	–	3384	–	3655
					–	–	–	–		271	
91	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	8	3984,53	122,39	31876	979	2148	28649	65367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3593,62	60,59	28749	485		4842	
92	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	8	9912,00	–	79296	–	79296	–	85640
					–	–	–	–		6344	
93	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	8	3735,00	–	29880	–	29880	–	32270
					–	–	–	–		2390	
94	С1244-104-0602 244-104-0602 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	8	1435,00	–	11480	–	11480	–	12398
					–	–	–	–		918	
95	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	6	3195,42	80,46	19173	483	1699	16870	38927
					2831,78	37,28	16991	224		2883	
96	С1244-101-0301 244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	6	19691,00	–	118146	–	118146	–	127598
					–	–	–	–		9452	
97	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	6	14807,00	–	88842	–	88842	–	95949
					–	–	–	–		7107	
98	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	9	2456,82	310,23	22111	2793	2898	17412	42685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1824,45	149,73	16420	1348		3162	
99	С1244-102-0801 244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм	шт.	9	12142,00	–	109278	–	109278	–	118020
					–	–	–	–		8742	
100	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	9	1325,78	0,12	11932	1	321	11378	25175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1290,02	–	11610	–		1865	
101	С1244-104-0501 244-104-0501 РСНБ РК 2022	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	9	9428,00	–	84852	–	84852	–	91640
					–	–	–	–		6788	
102	С1241-208-1805 241-208-1805 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	1688,00	–	16880	–	16880	–	18230

					–	–	–	–		1350	
103	С1241-209-1505 241-209-1505 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	1	2850,00	–	2850	–	2850	–	3078
					–	–	–	–		228	
104	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	6021,00	–	48168	–	48168	–	52021
					–	–	–	–		3853	
105	С1241-209-0313 241-209-0313 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	9	2775,00	–	24975	–	24975	–	26973
					–	–	–	–		1998	
106	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	236,00	–	708	–	708	–	765
					–	–	–	–		57	
107	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	846,00	–	5076	–	5076	–	5482
					–	–	–	–		406	
108	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	3	26398,75	102,43	79196	307	74521	4429	90315
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1455,88	50,44	4368	151		6690	
109	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	1	13087,57	48,27	13088	48	12192	853	15057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			847,72	23,06	848	23		1115	
110	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18	1696,60	71,51	30539	1287	3710	25474	60494
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1419,02	25,06	25542	451		4481	
111	С1241-502-0102 241-502-0102 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	17,964	11023,00	–	198017	–	198017	–	213858
					–	–	–	–		15841	
112	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	1,2	44916,00	–	53899	–	53899	–	58211
					–	–	–	–		4312	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1280121	6288	1066527	205907	1604909
							207306	2804	–	118880	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				968500				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				968500				
		Сметная прибыль	тенге				77478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1045978				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				311621				
	Материалы		тенге				98027				
	Всего заработная плата		тенге					210110			
		Накладные расходы	тенге				205907				
		Сметная прибыль	тенге				41402				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				558930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					210110			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				1604908				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	тенге					210110			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-004

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

33	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	493	302,35	2,21	149059	1089	24636	88829	256918
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			250,17	0,08	123334	39		19030	
34	С1243-143-0106 243-143-0106 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	0,50779	306145,00	–	155457	–	155457	–	167894
					–	–	–	–		12437	
35	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5	788,06	373,88	72896	34583	5302	32884	114242
					356,88	136,87	33011	12660		8462	
36	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	342,5	588,18	219,87	201452	75305	29648	88495	313141
					281,75	77,11	96499	26410		23194	
37	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0925	472179,00	–	43677	–	43677	–	47171
					–	–	–	–		3494	
38	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3425	303475,00	–	103940	–	103940	–	112255
					–	–	–	–		8315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				726481	110977	362660	210208	1011621
							252844	39109	–	74932	
	Стоимость монтажных работ		тенге				274348				
	Материалы		тенге				34947				
	Всего заработная плата		тенге					168580			
		Накладные расходы	тенге				121379				
		Сметная прибыль	тенге				31656				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				427383				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	тенге					168580			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				452133				
	Материалы		тенге				24635				
	Всего заработная плата		тенге					123373			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				303074				
		Накладные расходы	тенге				88829				
		Сметная прибыль	тенге				43276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				584238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	тенге					123373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1011621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174
		Сметная заработная плата	тенге					291953			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-001

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫЙ

1	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	114,5376	279,08	279,08	31965	31965	–	5660	40635
					–	68,64	–	7862		3010	

2	Е11-010205-0802 1101-0205-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	3,5424	1806,46	188,80	6399	669	–	4126	11367
					1617,66	–	5730	–		842	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,719975	53,62	53,62	4435	4436	–	918	5782
					–	15,42	–	1276		428	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,707025	1242,92	–	8336	–	–	6002	15485
					1242,92	–	8336	–		1147	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	82,719975	235,38	114,19	19471	9446	–	10210	32055
					121,19	50,24	10025	4156		2374	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				70606	46516	–	26916	105324
							24091	13294	–	7801	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				70606				
		Всего заработная плата	тенге					37385			
		Накладные расходы	тенге				26916				
		Сметная прибыль	тенге				7801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				105323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					37385			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				105323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					37385			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ КОТЕЛЬНЫЙ									
		ОСНОВАНИЕ									
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	34,72	6164,60	459,05	214035	15938	171791	29327	262831
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			757,66	140,92	26306	4893		19469	
		ФЛ									
7	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	15	3100,95	1701,19	46514	25518	–	36490	89644
					1399,76	661,81	20996	9927		6640	
8	Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	4	2333,54	1247,73	9334	4991	–	7413	18087
					1085,81	484,79	4343	1939		1340	
9	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	6,27	52235,00	–	327513	–	327513	–	353714
					–	–	–	–		26201	
10	ССЦ РК 8.04-08-2021,Т.Ч.	Надбавка за сульфатостойкость	м3	6,27	270,00	–	1693	–	1693	–	1828
					–	–	–	–		135	

11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,9	51354,46	2860,01	46219	2574	38148	5491	55847
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6108,05	596,64	5497	537		4137	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,108592	331233,00	–	35969	–	35969	–	38847
					–	–	–	–		2878	
		ФБС									
13	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	17	2875,61	1678,21	48885	28530	10556	18981	73295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			576,39	369,82	9799	6287		5429	
14	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	3274,14	1645,59	39290	19747	11542	14577	58176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			666,79	362,64	8001	4352		4309	
15	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	22	4123,91	2096,28	90726	46118	22281	38338	139389
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1014,85	461,95	22327	10163		10325	
16	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	18,441	40715,00	–	750825	–	750825	–	810891
					–	–	–	–		60066	
17	ССЦ РК 8.04-08-2021,Т.Ч.	Надбавка за сульфатостойкость	м3	18,441	270,00	–	4979	–	4979	–	5377
					–	–	–	–		398	
18	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,65	63781,41	3645,89	41458	2370	29356	9339	54861
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			14971,59	817,00	9732	531		4064	
19	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00232	331233,00	–	768	–	768	–	829
					–	–	–	–		61	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ									
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	137,68	1184,12	27,97	163030	3851	104170	51648	231852
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	55009	527		17174	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ									
21	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	17,4	4208,84	10,13	73234	176	67622	5098	84598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			312,43	2,59	5436	45		6266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1894472	149813	1577213	216702	2280066
							167446	39201	–	168892	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1894472				
	Материалы		тенге				455466				
	Всего заработная плата		тенге					206647			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1115075				

	Местные материалы		тенге				6672				
		Накладные расходы	тенге				216702				
		Сметная прибыль	тенге				168892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2280066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					206647			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				2280066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	тенге					206647			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КОТЕЛЬНЫЙ									
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
31	Е11-080201-0108 1108-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	6,4	35046,74	3469,17	224299	22203	147320	55897	302611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8558,73	832,49	54776	5328		22416	
		ПАРАПЕТ									
32	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	ПАРАПЕТ.Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120 х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	2,844	36436,89	4287,79	103627	12194	65180	27129	141216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9231,13	1025,78	26253	2917		10460	
		ГИЛЬЗЫ									
33	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	2	2298,76	959,37	4598	1919	--	2929	8129
					1339,39	403,99	2679	808		602	
34	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,55	54291,25	583,82	29860	322	26633	2933	35417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5281,07	160,97	2905	89		2623	
35	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	1	40831,65	583,82	40832	584	34967	5333	49858
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5281,07	160,97	5281	161		3693	
		ГАЗОХОДЫ									
49	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,056	34608,55	14836,07	1938	831	169	825	2984
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16742,48	4617,09	938	259		221	
50	С1241-108-0223 241-108-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	2,8	11267,00	--	31548	--	31548	--	34072
					--	--	--	--		2524	
51	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	7330,05	--	14660	--	6664	7837	24296
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3998,22	--	7996	--		1800	

		ОТТЯЖКИ ОТ-1									
52	Е11-330202-0302 1133-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка	оттяжка	4	7082,09	1561,26	28328	6245	976	19003	51117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5276,67	661,69	21107	2647		3786	
53	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,014	435218,00	--	6093	--	6093	--	6580
					--	--	--	--		487	
54	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0072	394084,00	--	2837	--	2837	--	3064
					--	--	--	--		227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				488620	44298	322387	121886	659344
							121935	12209	--	48839	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				401330				
	Материалы		тенге				213477				
	Всего заработная плата		тенге					116515			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				40478				
		Накладные расходы	тенге				104958				
		Сметная прибыль	тенге				40502				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				546790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					116515			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1938				
	Материалы		тенге				170				
	Всего заработная плата		тенге					1197			
		Накладные расходы	тенге				825				
		Сметная прибыль	тенге				221				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1197			
	Стоимость сантехнических работ		тенге				85352				
	Материалы		тенге				68265				
	Всего заработная плата		тенге					16432			
		Накладные расходы	тенге				16103				
		Сметная прибыль	тенге				8116				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				109571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					16432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				659345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	тенге					134144			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ КОТЕЛЬНЫЙ									
67	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	15	821,99	353,61	12330	5304	3334	5708	19481
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			246,14	76,36	3692	1145		1443	
68	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1	3309,28	1914,30	3309	1914	41	2085	5826
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1353,94	413,37	1354	413		432	
69	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,044	127501,00	--	5610	--	5610	--	6059
					--	--	--	--		449	

70	С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,099	94891,00	–	9394	–	9394	–	10146
					–	–	–	–		752	
71	С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,342	48488,00	–	16583	–	16583	–	17910
					–	–	–	–		1327	
72	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,266	108419,00	–	28839	–	28839	–	31146
					–	–	–	–		2307	
73	С1222-102-0209 222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 10 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,249	74581,00	–	18571	–	18571	–	20057
					–	–	–	–		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				94636	7218	82372	7793	110625
							5046	1558	–	8196	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				94636				
	Материалы		тенге				3375				
	Всего заработная плата		тенге					6604			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				78997				
		Накладные расходы	тенге				7793				
		Сметная прибыль	тенге				8196				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				110625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				110625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					6604			
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ КОТЕЛЬНЫЙ									
74	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	8	5221,67	1308,50	41773	10468	21518	14098	60340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1223,37	270,03	9787	2160		4470	
75	С1222-203-0301 222-203-0301 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 4 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	63,5076	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
76	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0075	1137402,00	8746,28	8531	66	7805	797	10074
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			88035,44	1971,17	660	15		746	
77	Е11-070512-0106 1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	шт. сборных конструкций	2	18520,51	9539,15	37041	19078	968	24894	66890
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			8497,52	2050,98	16995	4102		4955	
78	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	м3	0,84	121743,00	–	102264	–	102264	–	110445
					–	–	–	–		8181	
		УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КОЗЫРЬКА									
79	Е11-070107-0102 1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов	0,0044	1041411,76	6298,56	4582	27	4390	205	5170
					37496,63	1913,76	165	8		383	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0016	394084,00	--	631	--	631	--	681
					--	--	--	--		50	
81	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0028	435218,00	--	1219	--	1219	--	1316
					--	--	--	--		97	
		АРМАТУРА ДЛЯ ОТВЕРСТИИ									
82	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0075	555196,21	3351,46	4164	25	3421	675	5226
					95692,75	1033,43	718	8		387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0075	408502,00	--	3064	--	3064	--	3309
					--	--	--	--		245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				203269	29664	145280	40669	263451
							28325	6293	--	19514	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				203269				
	Материалы		тенге				38102				
	Всего заработная плата		тенге					34618			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				107178				
		Накладные расходы	тенге				40669				
		Сметная прибыль	тенге				19514				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				263452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					34618			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				263452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					34618			
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНЫЙ									
		СТЕНЫ									
117	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	149,18	1952,11	102,23	291216	15251	78953	167807	495745
					1320,63	85,44	197012	12746		36722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	149,18	140,26	1,07	20924	160	1338	15603	39449
					130,22	0,52	19426	78		2922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПОЛ									
119	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,872	19383,82	2444,37	55670	7020	35479	15117	76450
					4586,03	1013,58	13171	2911		5663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,872	44863,84	9,98	128849	29	113942	13986	154261
					5180,51	--	14878	--		11427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

121	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,72	2180,53	89,94	62625	2583	11221	47168	118576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1699,90	47,27	48821	1358		8783	
122	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,2944	1902,00	--	55718	--	55718	--	60175
					--	--	--	--		4457	
123	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,116	19383,82	2444,37	60400	7616	38494	16401	82946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4586,03	1013,58	14290	3158		6144	
124	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	3,116	44863,84	9,98	139796	31	123623	15174	167367
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5180,51	--	16142	--		12398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				815198	32690	458768	291256	1194969
							323740	20251	--	88516	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				815198				
	Материалы		тенге				403049				
	Всего заработная плата		тенге					343991			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				55718				
		Накладные расходы	тенге				291256				
		Сметная прибыль	тенге				88516				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1194970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					343991			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1194970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата	тенге					343991			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-007

РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 3 М3 КОТЕЛЬНЫЙ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

24	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	36,728	1934,55	--	71052	--	--	51158	131986
					1934,55	--	71052	--		9777	
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	31,448	1131,67	--	35589	--	--	25624	66110
					1131,67	--	35589	--		4897	
26	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,624	3805,63	2553,08	2375	1594	1	1342	4014
					1249,40	1063,32	780	664		297	
27	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,7176	6728,00	--	4828	--	4828	--	5214
					--	--	--	--		386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				113844	1594	4829	78124	207324
							107421	664	--	15357	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				113844				
	Материалы		тенге				2				
	Всего заработная плата		тенге					108085			

	Стоимость материалов и конструкций		тенге				4828				
		Накладные расходы	тенге				78124				
		Сметная прибыль	тенге				15357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				207325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					108085			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				207325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	тенге					108085			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01									
		РАЗДЕЛ 1. НВК ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	782,8570028	259,06	259,06	202807	202807	–	35917	257826
					–	63,72	–	49884		19102	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,2120723	2383,37	–	57706	–	–	41549	107195
					2383,37	–	57706	–		7940	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	644,7968468	53,62	53,62	34574	34574	–	7157	45071
					–	15,42	–	9943		3340	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	161,1992117	1242,92	–	200358	–	–	144257	372185
					1242,92	–	200358	–		27570	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	644,7968468	235,38	114,19	151772	73630	–	79587	249865
					121,19	50,24	78143	32395		18506	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
6	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,103	557562,77	258252,62	57429	26600	–	38574	103683
					299310,15	78972,75	30829	8134		7680	
7	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	104,03	1661,00	–	172794	–	172794	–	186618
					–	–	–	–		13824	
8	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,134	557562,77	258252,62	74713	34606	–	50183	134888
					299310,15	78972,75	40108	10582		9992	
9	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	135,34	234,00	–	31670	–	31670	–	34204
					–	–	–	–		2534	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134	119,95	1,31	16073	176	238	15346	33933
					116,86	–	15659	–		2514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

11	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	123,70	1,31	12741	135	569	11796	26500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			116,86	–	12037	–		1963	
12	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,134	84302,22	–	11296	–	243	10942	24018
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82484,46	–	11053	–		1779	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,103	89724,69	–	9242	–	746	8411	19065
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			82484,46	–	8496	–		1412	
14	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,025395	1419873,53	679862,91	36058	17265	628	23385	64199
					715282,49	214887,23	18165	5457		4755	
15	С1241-102-0179 241-102-0179 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	2	5505,00	–	11010	–	11010	–	11891
					–	–	–	–		881	
16	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	1	764,00	–	764	–	764	–	825
					–	–	–	–		61	
17	Е11-220601-0103 1122-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1163949,71	30231,44	2328	60	1827	437	2986
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			220498,20	191,38	441	–		221	
18	Е11-220601-0101 1122-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	736101,91	29083,59	736	29	488	217	1029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			218613,60	114,83	219	–		76	
19	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2809,58	127,07	5619	254	614	4817	11271
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2375,35	57,41	4751	115		835	
20	С1242-101-0603 242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	37572,00	–	75144	–	75144	–	81156
					–	–	–	–		6012	
21	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1915,98	57,41	1916	57		332	

22	С1242-301-0901 242-301-0901 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	27681,00	–	27681	–	27681	–	29895
					–	–	–	–		2214	
23	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	7	1527,63	74,26	10693	520	566	9511	21821
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1372,46	–	9607	–		1616	
24	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	7	2895,00	–	20265	–	20265	–	21886
					–	–	–	–		1621	
25	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	2895,00	–	8685	–	8685	–	9380
					–	–	–	–		695	
26	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2199,01	127,07	2199	127	156	1954	4485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1915,98	57,41	1916	57		332	
27	С1242-301-0902 242-301-0902 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для жидких и газообразных сред,Т до +150°С, PN 25, марки 15кч16п,нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	32298,00	–	32298	–	32298	–	34882
					–	–	–	–		2584	
28	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1970,35	1241,99	19704	12420	–	10804	32949
					728,36	362,97	7284	3630		2441	
29	С1241-214-0306 241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1456,00	–	4368	–	4368	–	4717
					–	–	–	–		349	
30	С1241-214-0203 241-214-0203 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	626,00	–	626	–	626	–	676
					–	–	–	–		50	
31	С1241-208-1506 241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	2362,00	–	7086	–	7086	–	7653
					–	–	–	–		567	
32	С1241-208-0303 241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	3	488,00	–	1464	–	1464	–	1581
					–	–	–	–		117	
33	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,602	68217,70	13183,94	177502	34305	77301	79196	277234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25325,24	5418,72	65896	14100		20536	
34	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	34348,00	–	34348	–	34348	–	37096
					–	–	–	–		2748	
35	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	29569,00	–	59138	–	59138	–	63869

					–	–	–	–		4731	
36	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37387,00	–	37387	–	37387	–	40378
					–	–	–	–		2991	
37	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5922,00	–	5922	–	5922	–	6396
					–	–	–	–		474	
38	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7079,00	–	7079	–	7079	–	7645
					–	–	–	–		566	
39	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
					–	–	–	–		2045	
40	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01708	1004968,00	–	17165	–	17165	–	18538
					–	–	–	–		1373	
41	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,672	49842,69	1685,51	33494	1132	27088	5033	41610
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			7848,04	383,08	5274	257		3082	
42	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,74	263,00	3677	263	499	2997	7208
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2914,98	112,10	2915	112		534	
43	С1244-404-0105 244-404-0105 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	51119,00	–	51119	–	51119	–	55209
					–	–	–	–		4090	
44	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	1	2538,78	–	2539	–	1374	838	3648
					1164,56	–	1165	–		270	
45	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	4508,00	–	13524	–	13524	–	14606
					–	–	–	–		1082	
46	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	3	1804,24	82,51	5413	248	293	4824	11055
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1624,08	–	4872	–		819	
47	С1241-116-0311 241-116-0311 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	4508,00	–	13524	–	13524	–	14606
					–	–	–	–		1082	
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0023	1869578,53	679862,91	4300	1563	1092	2118	6931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			715282,49	214887,23	1645	494		513	

49	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1065,00	–	1065	–	1065	–	1150
					–	–	–	–		85	
50	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,01	1841,63	11,43	18	–	2	16	37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1615,22	3,25	16	–		3	
51	Е11-220301-0107 1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1797723,51	740595,69	17977	7406	1312	11746	32101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			925888,32	260559,98	9259	2606		2378	
52	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	10,04	15376,00	–	154375	–	154375	–	166725
					–	–	–	–		12350	
53	Е11-220601-0307 1122-0601-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,01	4979383,07	365726,82	49794	3657	40151	6612	60919
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			598609,44	69296,30	5986	693		4512	
54	С1241-201-0918 241-201-0918 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х10,7 мм	м	0,6	6979,00	–	4187	–	4187	–	4522
					–	–	–	–		335	
55	С1241-201-0914 241-201-0914 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х6,9 мм	м	0,2	2897,00	–	579	–	579	–	625
					–	–	–	–		46	
56	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7330,05	–	7330	–	3332	3918	12148
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3998,22	–	3998	–		900	
57	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	9936,56	–	29810	–	14512	14992	48386
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5099,42	–	15298	–		3584	
58	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00508	1869578,53	679862,91	9497	3454	2409	4678	15309
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			715282,49	214887,23	3634	1092		1134	
59	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,0189	1387156,29	583110,98	26217	11020	8812	9619	38703
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			337854,89	176212,35	6385	3330		2867	
60	С1261-107-0882 261-107-0882 РСНБ РК 2022	Шланги	м	25	594,00	–	14850	–	14850	–	16038
					–	–	–	–		1188	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				2109491	466378	1018084	643385	2973114
							625031	142938	–	220233	
		Стоимость монтажных работ	тенге				2539				
		Материалы	тенге				1374				
		Всего заработная плата	тенге					1165			
		Накладные расходы	тенге				838				
		Сметная прибыль	тенге				270				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				3647				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	тенге					1165			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				2040998				
		Материалы	тенге				164382				
		Всего заработная плата	тенге					719812			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				833676				
		Накладные расходы	тенге				596495				
		Сметная прибыль	тенге				211002				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2848495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								497
		Сметная заработная плата	тенге					719812			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				65954				
		Материалы	тенге				18652				
		Всего заработная плата	тенге					46992			
		Накладные расходы	тенге				46052				
		Сметная прибыль	тенге				8961				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				120967				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	тенге					46992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге				2973109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								521
		Сметная заработная плата	тенге					767969			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
92	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	230,8302695	259,06	259,06	59799	59799	–	10590	76022
					–	63,72	–	14709		5632	
93	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,1390805	2383,37	–	17015	–	–	12251	31607
					2383,37	–	17015	–		2341	
94	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	188,1989488	53,62	53,62	10091	10091	–	2089	13155
					–	15,42	–	2902		975	
95	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,0497372	1242,92	–	58479	–	–	42105	108631
					1242,92	–	58479	–		8047	
96	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	188,1989488	235,38	114,19	44298	21490	–	23229	72929
					121,19	50,24	22808	9455		5401	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
97	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0065	557562,77	258252,62	3624	1678	–	2434	6543
					299310,15	78972,75	1946	513		485	

98	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,118	670660,79	330979,31	79138	39056	–	50472	139978
					339681,48	92364,42	40082	10899		10369	
99	С1241-201-1204 241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	м	6,565	760,00	–	4989	–	4989	–	5388
					–	–	–	–		399	
100	С1241-201-1207 241-201-1207 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	119,18	1549,00	–	184610	–	184610	–	199379
					–	–	–	–		14769	
101	Е11-250203-0101 1125-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 100 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	1	170624,86	86469,54	170625	86470	2453	100764	293100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			81702,00	29027,76	81702	29028		21711	
102	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	4,881	83119,26	15436,99	405705	75348	194095	165251	616633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			27916,89	6281,08	136262	30658		45676	
103	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	21009,00	–	126054	–	126054	–	136138
					–	–	–	–		10084	
104	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	6	21343,00	–	128058	–	128058	–	138303
					–	–	–	–		10245	
105	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	6	20226,00	–	121356	–	121356	–	131064
					–	–	–	–		9708	
106	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5922,00	–	41454	–	41454	–	44770
					–	–	–	–		3316	
107	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0614	1004968,00	–	61705	–	61705	–	66641
					–	–	–	–		4936	
108	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	25559,00	–	153354	–	153354	–	165622
					–	–	–	–		12268	
		ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ									
109	Е11-010101-0365 1101-0101-0365 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	10	376,18	376,18	3762	3762	–	632	4746
					–	87,78	–	878		352	
110	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2	2925,04	–	5850	–	–	4212	10867
					2925,04	–	5850	–		805	
111	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6	1242,92	–	7458	–	–	5369	13854
					1242,92	–	7458	–		1026	

112	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	2	641,06	43,09	1282	86	993	221	1624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			101,49	16,22	203	32		120	
117	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,395	68217,70	13183,94	95164	18391	41444	42459	148633
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			25325,24	5418,72	35329	7559		11010	
118	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	–	25559	–	25559	–	27604
					–	–	–	–		2045	
119	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4	21634,00	–	86536	–	86536	–	93459
					–	–	–	–		6923	
120	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5922,00	–	5922	–	5922	–	6396
					–	–	–	–		474	
121	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	34348,00	–	34348	–	34348	–	37096
					–	–	–	–		2748	
122	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	37387,00	–	37387	–	37387	–	40378
					–	–	–	–		2991	
123	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0643	1137402,00	8746,28	73135	563	66911	6829	86361
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			88035,44	1971,17	5661	127		6397	
124	Е11-070107-0104 1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0074	1111124,87	8514,15	8222	63	7680	582	9509
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			64738,01	1952,04	479	14		704	
125	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,2	1810,00	–	362	–	362	–	391
					–	–	–	–		29	
126	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 100 мм	сальник	1	4038,20	–	4038	–	989	2989	7589
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3049,49	–	3049	–		562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				2059379	316797	1326259	472478	2734410
							416323	106774	–	202548	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2055341				
	Материалы		тенге				313576				
	Всего заработная плата		тенге					520048			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1011694				
		Накладные расходы	тенге				469489				
		Сметная прибыль	тенге				201986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2726816				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	тенге					520048			
Стоимость сантехнических работ			тенге				4038				
Материалы			тенге				989				
Всего заработная плата			тенге					3049			
		Накладные расходы	тенге				2989				
		Сметная прибыль	тенге				562				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				7589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3049			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17			тенге				2734405				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	тенге					523097			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03-01											
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	195,0991313	259,06	259,06	50542	50543	–	8951	64254
					–	63,72	–	12432		4760	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,0339938	2383,37	–	14381	–	–	10355	26714
					2383,37	–	14381	–		1979	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	113,5417	53,62	53,62	6088	6088	–	1260	7936
					–	15,42	–	1751		588	
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,385425	1242,92	–	35281	–	–	25402	65538
					1242,92	–	35281	–		4855	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	113,5417	235,38	114,19	26725	12965	–	14014	43998
					121,19	50,24	13760	5704		3259	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
6	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1442785,81	637256,56	201990	89216	1960	134576	363491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			791532,00	179433,88	110814	25121		26925	
7	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	141,4	2323,00	–	328472	–	328472	–	354750
					–	–	–	–		26278	
8	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07	1424555,29	630831,60	99719	44158	813	66416	179426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			782109,00	176276,17	54748	12339		13291	
9	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	70,7	1243,00	–	87880	–	87880	–	94910
					–	–	–	–		7030	

10	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,07	1424555,29	630831,60	99719	44158	813	66416	179426
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			782109,00	176276,17	54748	12339		13291	
11	С1241-101-0404 241-101-0404 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	70,7	1665,00	–	117716	–	117716	–	127133
					–	–	–	–		9417	
12	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	1424555,29	630831,60	25642	11355	209	17078	46138
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			782109,00	176276,17	14078	3173		3418	
13	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	18,18	1243,00	–	22598	–	22598	–	24406
					–	–	–	–		1808	
14	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	1276022,89	51650,52	22968	929	15267	6708	32050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			376215,84	191,38	6772	3		2374	
15	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1685917,36	719207,13	8430	3596	131	5568	15118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			940651,92	184272,97	4703	921		1120	
16	С1241-101-0413 241-101-0413 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 108х3,5 мм	м	5,05	7277,00	–	36749	–	36749	–	39689
					–	–	–	–		2940	
17	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	2041842,90	54481,55	10209	273	8036	1882	13059
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			379922,40	344,48	1900	2		967	
18	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,12892	976733,00	–	125920	–	125920	–	135994
					–	–	–	–		10074	
19	С1222-519-0202 222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,0051	976733,00	–	4981	–	4981	–	5380
					–	–	–	–		399	
20	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	122	1450,00	–	176900	–	176900	–	191052
					–	–	–	–		14152	
		КАНАЛ СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КЛ 98Х50 - 68,5м									
21	Е11-070601-0103 1107-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каналы непроходные двухъячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	38,95	20053,84	4100,20	781097	159703	408035	315382	1184198
					5477,76	1384,19	213359	53914		87719	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	6,4	62690,00	--	401216	--	401216	--	433313
					--	--	--	--		32097	
23	С1225-203-0104 225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	24,8	91040,00	--	2257792	--	2257792	--	2438415
					--	--	--	--		180623	
24	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	8,15	44114,00	--	359529	--	359529	--	388291
					--	--	--	--		28762	
25	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,11	82898,57	9383,00	92017	10415	56283	26730	128247
					22809,60	3653,40	25319	4055		9500	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01128	389901,00	--	4398	--	4398	--	4750
					--	--	--	--		352	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00752	408502,00	--	3072	--	3072	--	3318
					--	--	--	--		246	
		УГОЛ ПОВОРОТА УПК 98Х50-2 ШТ									
28	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	2,22	16827,74	3711,96	37358	8241	15880	18901	60759
					5962,83	1252,22	13237	2780		4501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	2,22	44114,00	--	97933	--	97933	--	105768
					--	--	--	--		7835	
30	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,5	42894,96	1737,84	21447	869	19801	884	24118
					1553,59	389,64	777	195		1787	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА - 3 ШТ									
31	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	1,47	82898,57	9383,00	121861	13793	74538	35400	169841
					22809,60	3653,40	33530	5370		12581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,13464	42397,55	13362,64	5708	1799	747	2577	8948
					23481,58	4260,73	3162	574		663	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,13464	464722,00	--	62570	--	62570	--	67576
					--	--	--	--		5006	
34	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	3	12736,69	1695,58	38210	5087	25048	11486	53672

		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2691,76	552,85	8075	1659		3976	
35	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,33	44114,00	–	14558	–	14558	–	15723
					–	–	–	–		1165	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА ТИП III									
36	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	79,30526	334,89	334,89	26559	26559	–	4703	33763
					–	82,36	–	6532		2501	
37	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,45274	2383,37	–	5846	–	–	4209	10859
					2383,37	–	5846	–		804	
38	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,6544	53,62	53,62	2180	2180	–	451	2842
					–	15,42	–	627		211	
39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,1636	1242,92	–	12633	–	–	9095	23467
					1242,92	–	12633	–		1738	
40	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40,6544	235,38	114,19	9569	4642	–	5018	15754
					121,19	50,24	4927	2042		1167	
41	Е11-070601-0202 1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	8,03	61364,53	1599,59	492757	12845	372007	131535	674236
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			13437,71	444,08	107905	3566		49943	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	41577,98	1611,12	37420	1450	34342	1766	42321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	1628	312		3135	
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	18	875,52	33,55	15759	604	6565	8406	26099
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			477,24	19,59	8590	353		1933	
44	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,6	45010,27	2468,32	72016	3949	63480	4988	83164
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2866,94	558,82	4587	894		6160	
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,41	43049,84	1611,12	17650	660	16248	805	19931
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1809,38	346,96	742	142		1476	

46	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,16	158630,91	1029,89	25381	164	12473	10767	39039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			79648,83	459,30	12744	73		2892	
47	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,5	2133,51	86,40	41603	1684	14944	21101	67721
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1280,77	71,87	24975	1401		5016	
48	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,44	1184,12	27,97	34860	824	22274	11044	49576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			399,54	3,83	11762	113		3672	
49	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	1,2	44114,00	–	52937	–	52937	–	57172
					–	–	–	–		4235	
50	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	35152,00	–	70304	–	70304	–	75928
					–	–	–	–		5624	
51	С1225-203-0702 225-203-0702 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б2	шт.	2	21887,00	–	43774	–	43774	–	47276
					–	–	–	–		3502	
52	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	14	785,00	–	10990	–	10990	–	11869
					–	–	–	–		879	
		Армирование									
53	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,24524	331233,00	–	81232	–	81232	–	87731
					–	–	–	–		6499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				6855146	518749	5531415	983874	8466147
							804983	158387	–	627125	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				6849438				
		Материалы	тенге				1169151				
		Всего заработная плата	тенге					959634			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				4361521				
		Накладные расходы	тенге				981297				
		Сметная прибыль	тенге				626462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				8457197				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								583
		Сметная заработная плата	тенге					959634			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				5708				
		Материалы	тенге				748				
		Всего заработная плата	тенге					3736			
		Накладные расходы	тенге				2577				
		Сметная прибыль	тенге				663				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				8948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					3736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				8466145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								585
		Сметная заработная плата	тенге					963370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								48006771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				9891055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2954377			

		- в том числе зарплата машинистов	тенге						956507			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							22160280		
		- Накладные расходы	тенге								9445002	
		- Сметная прибыль	тенге								3556056	
												48 006 771,00
		Итого по акту	Тенге									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге					0				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	Тенге		1,5%			720102				48 726 872,57
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,70%			341088				49 067 960,67
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									4 550 678,69
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге		2%						49067961	981 359,21
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									54 599 998,58
		Итого с учетом тендерной скидкой	тенге		95%							51 869 998,65 - 2 729 999,93
		НДС 12%	Тенге		12%							6 224 399,84
		Итого с НДС	Тенге									58 094 398,49

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис"_____ Асанханов Г.К.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге						959634			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					5708				
	Материалы		тенге					748				
	Всего заработная плата		тенге						3736			
		Накладные расходы	тенге					2577				
		Сметная прибыль	тенге					663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					8948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	тенге						3736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					8466145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									585
		Сметная заработная плата	тенге						963370			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									48006771
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					9891055				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2954377			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						956507			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							22160280		
		- Накладные расходы	тенге								9445002	
		- Сметная прибыль	тенге								3556056	
												48 006 771,00
		Итого по акту	**Тенге**									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	**Тенге**					**0**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	**Тенге**		**1,5%**			**720102**				**48 726 872,57**
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**		**0,70%**			**341088**				**49 067 960,67**
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									**4 550 678,69**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		**2%**						**49067961**	**981 359,21**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**									**54 599 998,58**
		Итого с учетом тендерной скидкой	**тенге**		**95%**							**51 869 998,65**
		НДС 12%	**Тенге**		**12%**							**6 224 399,84**
		Итого с НДС	**Тенге**									**58 094 398,49**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____ **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" _____ **Кенжиханов Е.К.**