Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки:"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябррь месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №20 от 2023.06.16		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	16.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**175 758 871,46**							**18 831 307,66**	
в.т.ч. За отчетный период	**65 000 000,00**							**6 964 285,71**	**65 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Д.Турмагамбетова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" **Асанкулов Т.К.**

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Орион LTD"**

Стройка: **"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "**

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
58	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	345,2		5227,75	31,09	1804619	10733	629585	933911	2957611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3372,83	8,95	1164301	3090		219081	
59	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	13,36908		25969,00	--	347182	--	347182	--	374957
						--	--	--	--		27775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2151801	10733	976767	933911	3332568
								1164301	3090	--	246856	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2151801				
	Материалы		тенге					629586				
	Всего заработная плата		тенге						1167391			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					347182				
		Накладные расходы	тенге					933911				
		Сметная прибыль	тенге					246856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3332568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									658
		Сметная заработная плата	тенге						1167391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3332568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									658
		Сметная заработная плата	тенге						1167391			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ										
		ОКНА										

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за ноябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-001										
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
58	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	345,2		5227,75	31,09	1804619	10733	629585	933911	2957611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3372,83	8,95	1164301	3090		219081	
59	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	13,36908		25969,00	--	347182	--	347182	--	374957
						--	--	--	--		27775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2151801	10733	976767	933911	3332568
								1164301	3090	--	246856	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					2151801				
		Материалы	тенге					629586				
		Всего заработная плата	тенге						1167391			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					347182				
		Накладные расходы	тенге					933911				
		Сметная прибыль	тенге					246856				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					3332568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									658
		Сметная заработная плата	тенге						1167391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3332568				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									658
		Сметная заработная плата	тенге						1167391			
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ										
		ОКНА										
89	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	57,6		3334,20	240,40	192050	13847	80034	94559	309538
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1704,33	119,73	98169	6896		22929	

90	С1223-102-0307 223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	57,6	36727,00	–	2115475	–	2115475	–	2284713
					–	–	–	–		169238	
91	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	5,04	3893,51	241,02	19623	1215	9074	8937	30845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1852,05	118,29	9334	596		2285	
92	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	25,2	2947,82	237,73	74285	5991	34028	33522	116432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1359,76	118,29	34266	2981		8625	
93	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	30,24	34956,00	–	1057069	–	1057069	–	1141635
					–	–	–	–		84566	
		ПОДОКОННАЯ ДОСКА									
94	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	36	1510,44	7,39	54376	266	41892	11110	70725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			339,39	3,51	12218	126		5239	
95	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	36	1733,00	–	62388	–	62388	–	67379
					–	–	–	–		4991	
96	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	34,5	2183,00	5,43	75314	188	53410	17416	100149
					629,45	1,58	21716	55		7419	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ									
97	Е11-100107-0102 1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	5,25	3063,47	615,83	16083	3233	5056	7786	25778
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1484,48	163,25	7794	857		1909	
98	С1223-203-0405 223-203-0405 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м2	3,15	44597,00	–	140481	–	140481	–	151719
					–	–	–	–		11238	
99	С1223-203-0402 223-203-0402 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный	м2	2,1	37205,00	–	78131	–	78131	–	84381
					–	–	–	–		6250	
100	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,73	3789,65	796,35	10346	2174	3777	4454	15984
					1609,78	203,06	4395	554		1184	

101	С1261-104-0203 261-104-0203 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92	м2	2,73	22691,00	–	61946	–	61946	–	66902
					–	–	–	–		4956	
102	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
					–	–	–	–		84	
103	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	–	3390	–	3390	–	3661
					–	–	–	–		271	
104	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4064,17	65,37	7681	123	1226	4407	13055
					3350,38	28,78	6332	54		967	
105	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	4064,17	65,37	7681	123	1226	4407	13055
					3350,38	28,78	6332	54		967	
106	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	82686,00	–	156277	–	156277	–	168779
					–	–	–	–		12502	
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
107	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,6	2377,00	116,02	79867	3898	21395	50611	140917
					1624,22	49,44	54574	1661		10438	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	22,26	7373,00	–	164123	–	164123	–	177253
					–	–	–	–		13130	
109	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	9366,00	–	82608	–	82608	–	89217
					–	–	–	–		6609	
110	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	2,52	14971,00	–	37727	–	37727	–	40745
					–	–	–	–		3018	
111	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
					–	–	–	–		84	
112	С1223-502-0303 223-502-0303 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	1	3390,00	–	3390	–	3390	–	3661
					–	–	–	–		271	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4502419	31058	4216231	237209	5118799
							255130	13834	–	379170	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				4487057				
		Материалы	тенге				248666				
		Всего заработная плата	тенге					256192			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				3965113				

		Накладные расходы	тенге				228395					
		Сметная прибыль	тенге				377236					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				5092688					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	тенге					256192				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				15362					
	Материалы		тенге				2452					
	Всего заработная плата		тенге					12772				
		Накладные расходы	тенге				8814					
		Сметная прибыль	тенге				1934					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				26110					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	тенге					12772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				5118798					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	тенге					268964				
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
113	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	249,4648	1372,99	74,87	342513	18677	134367	178335	562516
					759,50	17,53	189469	4373		41668	
114	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м3	35,9728242	15739,00	–	566176	–	566176	–	611470
					–	–	–	–		45294	
115	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	249,4648	863,27	142,17	215355	35467	98642	83269	322513
					325,68	37,13	81246	9263		23889	
116	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	249,4648	93,64	1,53	23360	381	17523	5114	30752
					21,87	0,41	5456	102		2278	
117	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,7683516	21742,79	2019,30	16706	1552	32	14362	33553
					19681,49	858,56	15122	660		2485	
118	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7683516	456152,00	–	350485	–	350485	–	378524
					–	–	–	–		28039	
119	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4,384	201240,86	1107,70	882240	4856	727017	136985	1100763
					34298,95	419,36	150367	1838		81538	
120	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15	2352,39	38,32	35286	575	356	31152	71753
					2290,35	17,22	34355	258		5315	
121	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,695	138287,00	–	96109	–	96109	–	103798

					–	–	–	–		7689	
122	С1215-204-0202 215-204-0202 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,3	140764,00	–	42229	–	42229	–	45607
					–	–	–	–		3378	
123	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Доски ходовые. Укладка	м ходов	30	305,37	7,13	9161	214	7327	1538	11555
					54,01	2,95	1620	89		856	
124	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,584	11757,53	84,81	53897	389	47665	5409	64051
					1274,55	36,64	5843	168		4744	
125	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	280	8990,96	31,23	2517469	8744	2058650	415654	3167775
					1607,41	6,15	450075	1722		234651	
		ПРОГОНЫ									
129	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,243	42397,55	13362,64	264688	83423	34669	119505	414928
					23481,58	4260,73	146596	26600		30735	
130	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	6,49272	970424,00	–	6300691	–	6300691	–	6804746
					–	–	–	–		504055	
		ФЕРМА Ф1									
131	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,215	78843,57	32446,89	95795	39423	8083	41963	148779
					39744,00	10310,19	48289	12527		11021	
132	С1222-512-0401 222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,2636	975844,00	–	1233076	–	1233076	–	1331722
					–	–	–	–		98646	
		ФЕРМА Ф2, Ф3									
133	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,14	78843,57	32446,89	89882	36990	7584	39373	139595
					39744,00	10310,19	45308	11754		10340	
134	С1222-512-0401 222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1,1856	975844,00	–	1156961	–	1156961	–	1249518
					–	–	–	–		92557	
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ГС-1, ГС-2									
135	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,7	18367,43	1831,16	86327	8606	11312	45841	142741
					14129,64	5,74	66409	27		10573	
136	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,7	104898,51	18397,37	493023	86468	14413	288531	844078
					83434,54	5535,73	392142	26018		62524	
137	С1222-512-0401 222-512-0401 РСНБ РК 2022	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	4,888	975844,00	–	4769925	–	4769925	–	5151519
					–	–	–	–		381594	

138	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	205	210,63	1,27	43179	261	--	29694	78703
					209,36	0,57	42919	117		5830	
139	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0190035	813201,00	--	15454	--	15454	--	16690
					--	--	--	--		1236	
140	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2021 таблица 6	Металл марки С245	т	0,977882	7791,00	--	7619	--	7619	--	8228
					--	--	--	--		609	
141	тех.часть ССЦ РК 8.04-08-2021 таблица 6	Металл марки С255	т	12,3202729	14178,00	--	174677	--	174677	--	188651
					--	--	--	--		13974	
142	Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	478,284	130,92	3,00	62617	1435	31662	20490	89755
					61,72	0,37	29520	177		6648	
143	Е11-130301-1413 1113-0301-1413 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-125	м2	478,284	360,65	2,57	172493	1229	160163	7839	194757
					23,21	0,55	11101	263		14425	
		СЕЙСМОПОЯС									
144	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	8,72	64575,91	6777,02	563102	59095	379695	124160	742243
					14256,00	1390,73	124312	12127		54981	
145	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,47568	389901,00	--	185468	--	185468	--	200305
					--	--	--	--		14837	
146	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,205	1116749,54	1908,98	228934	391	207625	19187	267971
					102040,56	812,07	20918	166		19850	
		КРОВЛЯ ИЗ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ									
147	Е11-090401-0203 1109-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	398,4	1609,94	806,70	641400	321390	39644	264486	978355
					703,73	258,40	280366	102947		72469	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
148	С1222-502-0305 222-502-0305 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм	м2	398,4	20211,00	--	8052062	--	8052062	--	8696227
					--	--	--	--		644165	
149	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	66,6	1612,05	20,69	107363	1378	2302	95705	219313
					1556,80	5,17	103683	344		16245	
150	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,261312	691811,00	--	180779	--	180779	--	195241
					--	--	--	--		14462	
		СТАКАНЫ									

151	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,3752	4169,25	486,91	1564	183	141	856	2614
					3305,40	1,91	1240	1		194	
152	Е11-090603-0101 1109-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,3752	173169,26	71075,80	64973	26668	12457	23218	95246
					68890,07	20791,66	25848	7801		7055	
153	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20384	1018274,00	--	207565	--	207565	--	224170
					--	--	--	--		16605	
154	С1222-519-0301 222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,186368	929500,00	--	173229	--	173229	--	187087
					--	--	--	--		13858	
155	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	7,536	4242,71	73,52	31973	554	25751	5292	40246
					752,07	11,21	5668	84		2981	
156	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	30	142,57	33,26	4277	998	276	3015	7876
					100,11	9,13	3003	274		584	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 4 ШТ									
157	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	35195,60	1215,79	140782	4863	96967	36897	191894
					9737,97	511,32	38952	2045		14214	
158	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,1576	11757,53	84,81	1853	14	1638	186	2202
					1274,55	36,64	201	6		163	
159	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	16	389,00	--	6224	--	6224	--	6722
					--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				30708941	744224	27644690	2038056	35366752
							2320028	221751	--	2619752	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				28928110				
	Материалы		тенге				3997657				
	Всего заработная плата		тенге					1304870			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				23518729				
		Накладные расходы	тенге				1184589				
		Сметная прибыль	тенге				2409011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				32521710				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								855
		Сметная заработная плата	тенге					1304870			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				1780831				
	Материалы		тенге				128304				
	Всего заработная плата		тенге					1236909			
		Накладные расходы	тенге				853467				
		Сметная прибыль	тенге				210741				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				2845039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								726
		Сметная заработная плата	тенге					1236909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				35366749				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1581
		Сметная заработная плата	тенге					2541779			
		РАЗДЕЛ 12. ТАМБУР									
238	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,393874	1018274,00	--	2437620	--	2437620	--	2632630
					--	--	--	--		195010	
239	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	96	210,63	1,27	20220	122	--	13906	36856
					209,36	0,57	20099	55		2730	
240	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0608064	813201,00	--	49448	--	49448	--	53404
					--	--	--	--		3956	
		ВИТРАЖ									
244	С1223-103-0112 223-103-0112 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой	м2	62,8085	52685,00	--	3309066	--	3309066	--	3573791
					--	--	--	--		264725	
245	С1223-205-1406 223-205-1406 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 68 мм до 72 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м2	3,15	74192,00	--	233705	--	233705	--	252401
					--	--	--	--		18696	
246	С1214-204-0804 214-204-0804 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,02	2890,00	--	26068	--	26068	--	28153
					--	--	--	--		2085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				6076127	122	6055907	13906	6577235
							20099	55	--	487202	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				6055907				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				6055907				
		Сметная прибыль	тенге				484472				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6540379				
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				20220				
	Всего заработная плата		тенге					20154			
		Накладные расходы	тенге				13906				
		Сметная прибыль	тенге				2730				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				36856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					20154			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				6577235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	тенге					20154			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01									
		РАЗДЕЛ 1. ОПОРА КОНЦЕВАЯ Кр10-1.1с									
1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
					9958,85	5140,80	9959	5141		2740	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	51274,00	–	102548	–	102548	–	110752
					–	–	–	–		8204	
3	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,1	14396,56	7605,58	1440	760	–	759	2375
					6790,98	2701,45	679	270		176	
4	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5464,29	–	10929	–	10929	–	11803
					–	–	–	–		874	
5	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH188.1R	шт	1	264855,75	–	264856	–	264856	–	286044
					–	–	–	–		21188	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	ШТ	10	6557,14	–	65571	–	65571	–	70817
					–	–	–	–		5246	
7	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный наконечник SAL 1.27	м	1	2458,93	–	2459	–	2459	–	2656
					–	–	–	–		197	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление У-52	шт	1	5910,54	–	5911	–	5911	–	6384
					–	–	–	–		473	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП21	м	2	1220,36	–	2441	–	2441	–	2636
					–	–	–	–		195	
10	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	8310,00	–	16620	–	16620	–	17950
					–	–	–	–		1330	
11	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1060,00	–	5300	–	5300	–	5724
					–	–	–	–		424	
12	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	433,00	–	2165	–	2165	–	2338
					–	–	–	–		173	
13	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	13904,00	–	55616	–	55616	–	60065
					–	–	–	–		4449	
14	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	0,8333333	19961,00	–	16634	–	16634	–	17965
					–	–	–	–		1331	
15	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	933,00	–	2799	–	2799	–	3023
					–	–	–	–		224	
16	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	–	42885	–	42885	–	46316
					–	–	–	–		3431	
17	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	–	47976	–	47976	–	51814
					–	–	–	–		3838	

18	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5078,73	846,83	5079	847	475	2947	8668
					3756,64	336,61	3757	337		642	
19	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	122243,00	--	122243	--		--	122243
					--	--	--	--	122243	--	
20	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	9859,24	247,91	9859	248	2098	5476	16562
					7513,28	92,78	7513	93		1227	
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Привод ПРН3-10У1	шт.	1	4371,43	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
22	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3141,00	--	3141	--	3141	--	3392
					--	--	--	--		251	
23	С1252-206-0501 252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	6	1025,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
24	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15064,00	--	15064	--	15064	--	16269
					--	--	--	--		1205	
25	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3048,00	--	3048	--	3048	--	3292
					--	--	--	--		244	
26	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16909,00	--	50727	--	50727	--	54785
					--	--	--	--		4058	
27	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2309,00	--	2309	--	2309	--	2494
					--	--	--	--		185	
28	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1108,00	--	3324	--	3324	--	3590
					--	--	--	--		266	
29	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1385,00	--	6233	--	6233	--	6732
					--	--	--	--		499	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI10.2	ШТ	3	4553,57	--	13661	--	13661	--	14754
					--	--	--	--		1093	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			тенге				913534	13155	756227	21262	999801
							21908	5841	122243	65005	
Стоимость оборудования			тенге				122243				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				122243				
Стоимость монтажных работ			тенге				27661				
Материалы			тенге				2573				
Всего заработная плата			тенге					11700			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				12723				
		Накладные расходы	тенге				8423				

		Сметная прибыль	тенге				2887				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				38971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	тенге					11700			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				763630				
	Материалы		тенге				916				
	Всего заработная плата		тенге					16049			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				740015				
		Накладные расходы	тенге				12839				
		Сметная прибыль	тенге				62118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				838587				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					16049			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				999801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					27749			
		РАЗДЕЛ 2.Ответвительная анкерная ОАтБ10-1 - 1 к-т									
31	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9958,85	5140,80	9959	5141		2740	
32	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	51274,00	--	102548	--	102548	--	110752
					--	--	--	--		8204	
33	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH151.1R	шт	1	173513,84	--	173514	--	173514	--	187395
					--	--	--	--		13881	
34	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса SH188.3R	шт	1	362950,61	--	362951	--	362951	--	391987
					--	--	--	--		29036	
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник заземления В10	ШТ	10	6557,14	--	65571	--	65571	--	70817
					--	--	--	--		5246	
36	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление У-52	шт	2	5910,54	--	11821	--	11821	--	12767
					--	--	--	--		946	
37	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Проводник ЗП21	м	2	1220,36	--	2441	--	2441	--	2636
					--	--	--	--		195	
38	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	1060,00	--	4240	--	4240	--	4579
					--	--	--	--		339	
39	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	433,00	--	1732	--	1732	--	1871
					--	--	--	--		139	
40	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
					--	--	--	--		3337	
41	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	1	19961,00	--	19961	--	19961	--	21558
					--	--	--	--		1597	

42	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14295,00	--	42885	--	42885	--	46316
					--	--	--	--		3431	
43	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	15992,00	--	47976	--	47976	--	51814
					--	--	--	--		3838	
44	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабельный наконечник SAL 1.27	м	2	2458,93	--	4918	--	4918	--	5311
					--	--	--	--		393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				904445	11300	883186	12080	989847
							9959	5141	--	73322	
		Стоимость монтажных работ	тенге				14262				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				14262				
		Сметная прибыль	тенге				1141				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				15403				
		Стоимость общестроительных работ	тенге				890183				
		Материалы	тенге				916				
		Всего заработная плата	тенге					15100			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				868008				
		Накладные расходы	тенге				12080				
		Сметная прибыль	тенге				72181				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				974444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					15100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				989847				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					15100			
		РАЗДЕЛ 3.Переходная угловая анкерная УА10-15- 1 к-т									
45	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосамм. Установка	опора	1	34098,04	18193,49	34098	18193	917	18612	56927
					14988,24	8277,25	14988	8277		4217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	3	181864,00	--	545592	--	545592	--	589239
					--	--	--	--		43647	
47	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,06	14396,56	7605,58	864	456	--	456	1425
					6790,98	2701,45	407	162		106	
48	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плита МП501	шт	3	30053,57	--	90161	--	90161	--	97374
					--	--	--	--		7213	
49	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г51	шт	3	31064,46	--	93193	--	93193	--	100648
					--	--	--	--		7455	
50	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ511	шт	2	4098,21	--	8196	--	8196	--	8852
					--	--	--	--		656	
51	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ512	шт	1	42202,50	--	42203	--	42203	--	45579
					--	--	--	--		3376	

52	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ513	шт	1	23787,86	--	23788	--	23788	--	25691
					--	--	--	--		1903	
53	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х512	шт	2	2249,46	--	4499	--	4499	--	4859
					--	--	--	--		360	
54	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт	2	17931,96	--	35864	--	35864	--	38733
					--	--	--	--		2869	
55	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП100	шт	6	1284,11	--	7705	--	7705	--	8321
					--	--	--	--		616	
56	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шпилька ШП501	шт	8	928,93	--	7431	--	7431	--	8025
					--	--	--	--		594	
57	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14295,00	--	85770	--	85770	--	92632
					--	--	--	--		6862	
58	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	15992,00	--	95952	--	95952	--	103628
					--	--	--	--		7676	
59	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Зажим прокалывающий SLW26	шт	3	4590,00	--	13770	--	13770	--	14872
					--	--	--	--		1102	
60	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1060,00	--	3180	--	3180	--	3434
					--	--	--	--		254	
61	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	433,00	--	1299	--	1299	--	1403
					--	--	--	--		104	
62	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Искровой промежуток SDI10.2	ШТ	6	4553,57	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
63	С1252-106-0147 252-106-0147 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа SH193	шт.	6	30280,00	--	181680	--	181680	--	196214
					--	--	--	--		14534	
64	С1252-207-2110 252-207-2110 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	1	19961,00	--	19961	--	19961	--	21558
					--	--	--	--		1597	
65	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
					--	--	--	--		3337	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			тенге				1364239	18649	1330194	19068	1493970
							15395	8439	--	110664	
Стоимость общестроительных работ			тенге				1364239				
Материалы			тенге				916				
Всего заработная плата			тенге					23834			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				1329277				
		Накладные расходы	тенге				19068				
		Сметная прибыль	тенге				110664				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				1493971				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					23834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1493971				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	тенге					23834			
		РАЗДЕЛ 4.Переходная угловая анкерная УП10-15- 1 к-т									
66	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	22175,42	11300,26	22175	11300	916	12080	36995
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			9958,85	5140,80	9959	5141		2740	
67	С1225-204-0317 225-204-0317 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	181864,00	--	363728	--	363728	--	392826
					--	--	--	--		29098	
68	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	0,04	14396,56	7605,58	576	304	--	304	950
					6790,98	2701,45	272	108		70	
69	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Плита МП501	шт	2	30053,57	--	60107	--	60107	--	64916
					--	--	--	--		4809	
70	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка Г51	шт	2	31064,46	--	62129	--	62129	--	67099
					--	--	--	--		4970	
71	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ511	шт	1	4098,21	--	4098	--	4098	--	4426
					--	--	--	--		328	
72	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ512	шт	1	42202,50	--	42203	--	42203	--	45579
					--	--	--	--		3376	
73	ПРайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Траверса ТМ513	шт	1	23787,86	--	23788	--	23788	--	25691
					--	--	--	--		1903	
74	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х511	шт	1	2140,18	--	2140	--	2140	--	2311
					--	--	--	--		171	
75	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Хомут Х512	шт	1	2249,46	--	2249	--	2249	--	2429
					--	--	--	--		180	
76	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Крепление подкоса У71	шт	1	17931,96	--	17932	--	17932	--	19367
					--	--	--	--		1435	
77	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Заземляющий проводник ЗП100	шт	3	1284,11	--	3852	--	3852	--	4160
					--	--	--	--		308	
78	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Шпилька ШП501	шт	2	928,93	--	1858	--	1858	--	2007
					--	--	--	--		149	
79	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	13904,00	--	41712	--	41712	--	45049
					--	--	--	--		3337	

80	С1252-207-2114 252-207-2114 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9585	комплект	1	21251,00	--	21251	--	21251	--	22951
					--	--	--	--		1700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				669798	11604	647963	12384	736756
							10231	5249	--	54574	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				669798				
	Материалы		тенге				916				
	Всего заработная плата		тенге					15480			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				647047				
		Накладные расходы	тенге				12384				
		Сметная прибыль	тенге				54574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				736756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					15480			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				736756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	тенге					15480			
		РАЗДЕЛ 6.Провода									
85	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,12	239237,72	138150,72	28709	16578	575	13421	45500
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			96303,06	43499,76	11556	5220		3370	
86	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,42	414898,00	--	174257	--	174257	--	188198
					--	--	--	--		13941	
		ДЕМОНТАЖ									
87	Е11-330210-0302 1133-0210-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом	шт.	1	14049,90	10971,09	14050	10971	--	5987	21640
					3078,81	4404,97	3079	4405		1603	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				217016	27549	174832	19408	255338
							14635	9625	--	18914	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				217016				
	Материалы		тенге				574				
	Всего заработная плата		тенге					24260			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				174257				
		Накладные расходы	тенге				19408				
		Сметная прибыль	тенге				18914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				255338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					24260			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				255338				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	тенге					24260			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								54871063
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3831686				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					868394			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					273025			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						42685996		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						122243		
		- Накладные расходы	тенге							3307284	
		- Сметная прибыль	тенге							4055459	

												54 871 063,00	
		Итого по акту	Тенге										
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге					122243					
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	Тенге		1,5%			821232				55 692 295,30	
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,70%			388990				56 081 285,67	
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									3 889 759,04	
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге		2%						55959043	1 119 180,85	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									61 090 225,56	
		Итого с учетом тендерной скидкой	тенге		95%							58 035 714,28	3 054 511,28
		НДС 12%	Тенге		12%							6 964 285,71	
		Итого с НДС	Тенге									65 000 000,00	

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис"_____ Асанханов Г.К.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	тенге								4055459	
												54 871 063,00
		Итого по акту	**Тенге**									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	**Тенге**					**122243**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	**Тенге**		**1,5%**			**821232**				**55 692 295,30**
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	**Тенге**		**0,70%**			**388990**				**56 081 285,67**
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**									**3 889 759,04**
		Непредвиденные работы и затраты -2%	**Тенге**		**2%**						**55959043**	**1 119 180,85**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**									**61 090 225,56**
		Итого с учетом тендерной скидкой	**тенге**		**95%**							**58 035 714,28**
		НДС 12%	**Тенге**		**12%**							**6 964 285,71**
		Итого с НДС	**Тенге**									**65 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор **Джанабергенов Ш.А**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" **Асанханов Г.К.**