Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»

Наименование стройки:"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 г.

Код заказчика,	Код подрядчика	Договор №20 от 2023.06.16		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	16.06.2023				
		№2	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	298 406 918,55							31 972 169,85	
в.т.ч. За отчетный период	122 648 047,09							13 140 862,19	122 648 047,09

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

_____ Д.Турмагамбетова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____ Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" _____ Асанханов Т.К.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

Подрядчик: ТОО "Орион LTD"

Стройка: "Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

(наименование,адрес)

Договор подряда (контракт) №20 от 2023.06.16 Доп.согл. №20/1 от 21.02.2024г;

АКТ

приемки выполненных строительно - монтажных работ за март месяц 2024 года

Составлен(а) 2022.1.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№02-01-001										
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ										
		ПОДПОЛЬНЫЙ КАНАЛ										
1	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,64		11542,83	2553,08	7387	1634	4953	1377	9465
						1249,40	1063,32	800	681		701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,736	6728,00				4952		
2	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	1,5		75893,25	7341,03	113840	11012	68107	35475	161260
						23147,47	2841,28	34721	4262		11945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	279425 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100. W6	м3	1,015	1,5225	39519,00				60168		
3	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,153405		1101973,97	13739,48	169048	2108	155930	10919	194364
						71769,56	4765,26	11010	731		14397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0.1 т	т	1	0,153405	973588,00				149353		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					290275	14754	228990	47771	365089
								46531	5674	–	27043	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					290275				
	Материалы		тенге					228992				
	Всего заработная плата		тенге						52205			
		Накладные расходы	тенге					47771				
		Сметная прибыль	тенге					27043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					365089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	тенге						52205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					365089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	тенге						52205			

		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ										
4	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	11,0218		25969,00	–	286225	–	286225	–	309123
						–	–	–	–		22898	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					286225	–	286225	–	309123
								–	–	–	22898	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					286225				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					286225				
		Сметная прибыль	тенге					22898				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					309123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					309123				
		РАЗДЕЛ 5. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, ПЛИТЫ ПАРАПЕТА										
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ										
5	Е11-070504-0105 1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3		3905,19	1111,63	11716	3335	5353	4398	17404
						1009,21	233,29	3028	700		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,04996	0,14988	19495,00				2922		
5.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00066	0,00198	1029630,00				2039		
6	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	35		5221,67	1308,50	182758	45797	94143	61677	263990
						1223,37	270,03	42818	9451		19555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07215	2,52525	19495,00				49230		
6.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00106	0,0371	1029630,00				38199		
7	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,044044		1137402,00	8746,28	50096	385	45834	4678	59156
						88035,44	1971,17	3877	87		4382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,044044	1029630,00				45349		
		ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ (ас-18,24)										
8	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	10		2540,52	85,08	25405	851	6433	21600	50765
						1812,10	18,37	18121	184		3760	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,33	19495,00				6433		
9	Е11-070104-0301 1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	1		3309,28	1914,30	3309	1914	41	2085	5826
						1353,94	413,37	1354	413		432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

9.1	102634 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0023	0,0023	17843,00				41		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					273284	52282	151804	94438	397141
								69198	10835	–	29418	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					273284				
		Материалы	тенге					151803				
		Всего заработная плата	тенге						80033			
		Накладные расходы	тенге					94438				
		Сметная прибыль	тенге					29418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					397140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	тенге						80033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					397140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	тенге						80033			
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ										
10	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	280		409,89	3,94	114769	1103	100142	12600	137558
						48,30	1,70	13524	476		10189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0644	1512552,00				97408		
11	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Желоба настенные. Устройство	м желобов	77		12733,57	216,84	980485	16696	871294	89867	1155980
						1201,23	67,37	92495	5187		85628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0445	3,4265	114336,00				391772		
11.2	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0081	0,6237	691811,00				431483		
12	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Водосточные трубы. Устройство	м желобов	72		3456,58	16,96	248874	1221	215595	29837	301008
						445,25	5,19	32058	374		22297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279796 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.5 до 0.75 мм	т	0,0033	0,2376	691811,00				164374		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1344128	19020	1187031	132304	1594546
								138077	6037	–	118114	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1344128				
		Материалы	тенге					1187031				
		Всего заработная плата	тенге						144114			
		Накладные расходы	тенге					132304				
		Сметная прибыль	тенге					118114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					1594546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	тенге						144114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1594546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	тенге						144114			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
		ПОТОЛОК										
13	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	173,12		1981,44	102,23	343027	17698	93611	197208	583454

						1338,48	85,44	231718	14791		43219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0192	3,323904	25496,00				84746		
13.2	128234 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,0554	9,590848	910,00				8728		
14	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	432,8		662,25	4,33	286622	1874	97501	150489	472081
						432,64	2,00	187247	866		34970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,298632	313969,00				93761		
15	С1232-401-0101 232-401-0101 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	5,4		4122,00	–	22259	–	22259	–	24040
						–	–	–	–		1781	
		СТЕНЫ										
16	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1675,7		914,80	6,62	1532930	11093	434375	874079	2599563
						648,96	3,07	1087462	5144		192555	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	149589 С	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	1,055691	313969,00				331454		
16.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	854,607	116,00				99134		
17	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	170,66		4867,77	20,71	830734	3534	395848	346380	1271283
						2527,55	9,51	431352	1623		94168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	287772 С	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	1,02	174,0732	1901,00				330913		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					3015572	34199	1043594	1568156	4950421
								1937779	22424	–	366693	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					3015572				
	Материалы		тенге					1021335				
	Всего заработная плата		тенге						1960203			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					22259				
		Накладные расходы	тенге					1568156				
		Сметная прибыль	тенге					366693				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4950421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1227
		Сметная заработная плата	тенге						1960203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					4950421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1227
		Сметная заработная плата	тенге						1960203			
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛ										
		ТИП - 5,37м2										
18	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=1,6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,37		5463,83	367,24	29341	1972	24114	3629	35607
						606,13	112,73	3255	605		2638	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	0,158093	9734,00				1539		
9.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	0,256042	9045,00				2316		
9.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	0,106541	183142,00				19512		

19	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,4296	39709,78	9,98	17059	4	14829	2092	20683
						5180,51	–	2226	–		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,438192	30629,00				13421		
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/керамзитобетон. Устройство	м3 подстилающего слоя		0,4296	44863,84	9,98	19274	4	17044	2092	23075
						5180,51	–	2226	–		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,438192	35682,00				15636		
21	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,37	954,12	33,55	5124	180	2381	2508	8242
						477,24	19,59	2563	105		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,109548	21696,00				2377		
22	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		5,37	244,53	11,44	1313	62	1188	92	1518
						11,79	6,48	63	35		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,054774	21696,00				1188		
23	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		4,296	2180,53	89,94	9368	386	1679	7055	17737
						1699,90	47,27	7303	203		1314	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013	0,055848	19495,00				1089		
23.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,131458	4459,00				586		
24	С1233-202-0103 233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		4,38192	1902,00	–	8334	–	8334	–	9001
						–	–	–	–		667	
		ТИП - 122,68м2										
25	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		122,68	258,27	0,82	31685	100	25057	6179	40893
						53,21	0,37	6528	45		3029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,048091	521019,00				25056		
26	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		122,68	473,77	44,46	58122	5455	–	51911	118835
						429,31	20,84	52668	2557		8802	
27	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		–	2517,22	187,65	–	–	–	–	–
						1467,85	82,74	–	–		–	

28	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		5,054416	25969,00	–	131258	–	131258	–	141759
						–	–	–	–		10501	
29	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		122,68	1376,75	33,62	168900	4124	89392	73121	261382
						614,48	19,59	75384	2403		19361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	2,502672	35682,00				89300		
30	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		122,68	968,54	28,59	118820	3507	111625	5333	134085
						30,06	16,19	3688	1986		9932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0255	3,12834	35682,00				111625		
31	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		85,876	3632,48	58,50	311943	5024	276076	30924	370297
						359,16	23,92	30843	2054		27430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	89,31104	2963,00				264629		
		ТИП - 55,05м2										
32	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=1,6	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		55,05	5463,83	367,24	300784	20217	247200	37199	365021
						606,13	112,73	33367	6206		27038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,02944	1,620672	9734,00				15776		
32.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,04768	2,624784	9045,00				23741		
32.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01984	1,092192	183142,00				200026		
33	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя		4,404	39709,78	9,98	174882	44	152023	21446	212034
						5180,51	–	22815	–		15706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,49208	30629,00				137588		
34	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные/керамзитобетон. Устройство	м3 подстилающего слоя		4,404	44863,84	9,98	197580	44	174721	21446	236548
						5180,51	–	22815	–		17522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,49208	35682,00				160286		
35	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		55,05	954,12	33,55	52524	1846	24406	25709	84492
						477,24	19,59	26272	1078		6259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,12302	21696,00				24365		

36	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	55,05		2301,29	112,93	126686	6217	69025	49232	189991
						934,50	16,89	51444	930		14074	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	61,656	324,00				19977		
36.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,190473	208227,00				39662		
37	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	55,05		1384,49	55,85	76216	3074	42102	29676	114363
						563,85	9,63	31040	530		8471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	61,656	324,00				19977		
37.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,083126	208227,00				17309		
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	55,05		954,12	33,55	52524	1846	24406	25709	84492
						477,24	19,59	26272	1078		6259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,12302	21696,00				24365		
39	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	38,535		2517,22	187,65	97001	7231	33206	56167	165421
						1467,85	82,74	56564	3188		12253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	249624 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	7,65	294,79275	94,00				27711		
40	С1231-302-0101 231-302-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 30х30х8мм	м2	39,3057		2348,00	–	92290	–	92290	–	99673
						–	–	–	–		7383	
		ТИП - 4,69+16,42м2										
41	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,333		9026,61	1386,49	57166	8780	21584	28485	92503
						4232,17	552,86	26802	3501		6852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	7,09296	3040,00				21563		
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	2,111		44863,84	9,98	94708	21	83751	10280	113387
						5180,51	–	10936	–		8399	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,15322	35682,00				76831		
43	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	21,11		2301,29	112,93	48580	2384	26469	18879	72856
						934,50	16,89	19727	357		5397	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	23,6432	324,00				7660		
43.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00346	0,073041	208227,00				15209		

44	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности		21,11	1384,49	55,85	29227	1179	16145	11380	43855
						563,85	9,63	11903	203		3248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	23,6432	324,00				7660		
44.2	144669 С	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,00151	0,031876	208227,00				6637		
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		21,11	954,12	33,55	20141	709	9357	9859	32400
						477,24	19,59	10075	414		2400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,430644	21696,00				9343		
46	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки		21,11	244,53	11,44	5162	242	4671	362	5967
						11,79	6,48	249	137		442	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,215322	21696,00				4672		
47	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		21,11	473,77	44,46	10001	939	–	8932	20448
						429,31	20,84	9063	440		1515	
48	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		0,869732	25969,00	–	22586	–	22586	–	24393
						–	–	–	–		1807	
49	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		21,11	258,27	0,82	5452	17	4312	1063	7037
						53,21	0,37	1123	8		521	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,008275	521019,00				4311		
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		21,11	1287,05	32,64	27170	689	16509	9762	39887
						472,38	19,59	9972	414		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,430644	38299,00				16493		
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		21,11	1240,33	34,31	26183	724	24740	1062	29424
						34,07	19,43	719	410		2180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,645966	38299,00				24740		
52	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т		0,0116105	21742,79	2019,30	252	23	–	217	507
						19681,49	858,56	229	10		38	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	128064 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,003251	150,00				0		
53	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,0116105	456152,00	–	5296	–	5296	–	5720
						–	–	–	–		424	
54	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия		21,11	1875,28	125,63	39587	2652	26719	10592	54193
						483,94	49,84	10216	1052		4014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,645966	38299,00				24740		
		ТИП - 14,93+14,93м2										
55	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		29,86	473,77	44,46	14147	1327	–	12635	28924
						429,31	20,84	12819	622		2142	
56	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		1,230232	25969,00	–	31948	–	31948	–	34504
						–	–	–	–		2556	
57	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		29,86	1376,75	33,62	41110	1004	21758	17797	63620
						614,48	19,59	18348	585		4713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	0,609144	35682,00				21735		
58	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=9	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		29,86	1743,36	51,46	52057	1536	48906	2337	58745
						54,10	29,15	1615	870		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0459	1,370574	35682,00				48905		
59	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		20,902	2283,60	89,94	47732	1880	10321	34328	88625
						1699,90	47,27	35531	988		6565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0153	0,319801	23301,00				7452		
59.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,639601	4459,00				2852		
60	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2		21,32004	1863,00	–	39719	–	39719	–	42897
						–	–	–	–		3178	
		ТИП - 341,52м2										
61	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		239,064	2123,70	27,88	507700	6666	336218	157495	718411
						689,42	11,43	164816	2733		53216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

61.1	102907 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0051	1,219226	64006,00				78038		
61.2	131598 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0024	0,573754	114336,00				65601		
61.3	150050 С	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	2,820955	57148,00				161212		
62	Е11-110101-3501 1111-0101-3501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из щитов паркетных (h60мм). Устройство	м2 покрытия		239,064	44717,56	36,20	10690359	8654	10278261	382565	11958758
						1687,60	14,80	403444	3538		885835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	150036 С	Щиты паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.4-87	м2	2,03	485,29992	21133,00				10255843		
		ТИП - 194,39м2										
63	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности		194,39	473,77	44,46	92096	8642	–	82254	188298
						429,31	20,84	83454	4051		13947	
64	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3		8,008868	25969,00	–	207982	–	207982	–	224621
						–	–	–	–		16639	
65	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		194,39	1376,75	33,62	267626	6535	141642	115862	414167
						614,48	19,59	119449	3808		30679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	3,965556	35682,00				141499		
66	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки		194,39	968,54	28,59	188274	5557	176874	8450	212462
						30,06	16,19	5843	3147		15738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0255	4,956945	35682,00				176874		
67	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия		136,073	3632,48	58,50	494282	7960	437450	49000	586745
						359,16	23,92	48872	3255		43463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	149999 С	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1,04	141,51592	2963,00				419312		
		ТИП - 5,06м2										
68	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5,06	954,12	33,55	4828	170	2243	2363	7766
						477,24	19,59	2415	99		575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,103224	21696,00				2240		
69	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		5,06	516,52	1,63	2614	9	2067	510	3374
						106,41	0,74	538	4		250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

69.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000784	0,003967	521019,00				2067		
70	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,06		954,12	33,55	4828	170	2243	2363	7766
						477,24	19,59	2415	99		575	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,103224	21696,00				2240		
71	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,542		2283,60	89,94	8089	318	1750	5817	15019
						1699,90	47,27	6021	167		1112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0153	0,054193	23301,00				1263		
71.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,108385	4459,00				483		
72	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,61284		1863,00	–	6731	–	6731	–	7269
						–	–	–	–		538	
		ТИП - 5,37м2										
73	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	5,37		258,27	0,82	1387	4	1097	270	1790
						53,21	0,37	286	2		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	147201 С	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,000392	0,002105	521019,00				1097		
74	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,37		473,77	44,46	2544	239	–	2272	5202
						429,31	20,84	2305	112		385	
75	С1234-102-0103 234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м3	0,221244		25969,00	–	5745	–	5745	–	6205
						–	–	–	–		460	
76	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,37		954,12	33,55	5124	180	2381	2508	8242
						477,24	19,59	2563	105		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,109548	21696,00				2377		
77	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,37		244,53	11,44	1313	62	1188	92	1518
						11,79	6,48	63	35		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0102	0,054774	21696,00				1188		
78	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,759		2283,60	89,94	8584	338	1856	6174	15938
						1699,90	47,27	6390	178		1181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

78.1	102638 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0153	0,057513	23301,00				1340		
78.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,115025	4459,00				513		
79	С1233-202-0101 233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,83418		1863,00	–	7143	–	7143	–	7714
						–	–	–	–		571	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					15206501	130947	13590018	1447485	17986306
								1485537	54347	–	1332320	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					15206501				
		Материалы	тенге					13030980				
		Всего заработная плата	тенге						1539884			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					559032				
		Накладные расходы	тенге					1447485				
		Сметная прибыль	тенге					1332320				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					17986306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									990
		Сметная заработная плата	тенге						1539884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					17986306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									990
		Сметная заработная плата	тенге						1539884			
		РАЗДЕЛ 11. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
80	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	916,87		1649,75	41,80	1512606	38326	441884	853074	2554931
						1126,00	37,02	1032396	33943		189251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0189	17,328843	25496,00				441816		
81	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,83374		456152,00	–	836464	–	836464	–	903381
						–	–	–	–		66917	
82	Е11-150212-0306 1115-0212-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	916,87		1622,93	9,11	1488016	8353	476763	805223	2476695
						1093,83	3,96	1002900	3631		183457	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	249668 С	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	4	3667,48	111,00				407090		
82.2	280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,29	265,8923	262,00				69664		
83	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	916,87		224,90	2,09	206204	1917	104871	80208	309324
						108,43	0,92	99416	844		22913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	149611 С	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатныая марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	348,4106	301,00				104872		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					4043290	48596	1859982	1738505	6244331
								2134712	38418	–	462538	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					4043290				
		Материалы	тенге					1023520				
		Всего заработная плата	тенге						2173130			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					836464				
		Накладные расходы	тенге					1738505				
		Сметная прибыль	тенге					462538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					6244333				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1203
		Сметная заработная плата	тенге					2173130				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6244333					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1203
		Сметная заработная плата	тенге					2173130				
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ										
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ										
84	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,092256	103836,46	34447,81	9580	3178	1461	4176	14857
						53559,79	12047,22	4941	1111		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,001236	813201,00				1005		
84.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000369	289955,00				107		
84.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000179	504496,00				90		
85	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,092256	1004968,00	–	92714	–	92714	–	100131
						–	–	–	–		7417	
		СТРЕМЯНКА СМ1										
86	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,013972	103836,46	34447,81	1451	481	222	632	2250
						53559,79	12047,22	748	168		167	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,000187	813201,00				152		
86.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000056	289955,00				16		
86.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000027	504496,00				14		
87	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,013972	1004968,00	–	14041	–	14041	–	15164
						–	–	–	–		1123	
88	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,030912	1137402,00	8746,28	35159	270	32168	3283	41517
						88035,44	1971,17	2721	61		3075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,030912	1029630,00				31828		
89	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2		0,5	4558,68	780,12	2279	390	922	957	3495
						1934,15	191,71	967	96		259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,42	0,71	289,00				205		
89.2	147090 С	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	0,865	758,00				656		
90	С1261-104-0305 261-104-0305 РСНБ РК 2022	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2		0,5	43654,00	–	21827	–	21827	–	23573
						–	–	–	–		1746	

91	Е11-070107-0102 1107-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции стальные для крепления подвесных путей. Установка	т стальных элементов		0,002352	46542,76	6298,56	109	15	6	109	236
						37496,63	1913,76	88	5		18	
92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,002352	408502,00	–	961	–	961	–	1038
						–	–	–	–		77	
		КРЫЛЬЦО №1										
93	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,91	11542,83	2553,08	10504	2324	7043	1957	13458
						1249,40	1063,32	1137	968		997	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1,0465	6728,00				7041		
94	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		1,05	44770,73	2468,32	47009	2592	41407	3273	54305
						2866,94	558,82	3010	587		4023	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,06575	38299,00				40817		
95	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0112	408502,00	–	4575	–	4575	–	4941
						–	–	–	–		366	
96	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		4,256	46659,66	1965,32	198584	8364	170608	19535	235568
						4607,99	435,90	19612	1855		17449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	279364 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	4,31984	36854,00				159203		
97	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька		18,2	874,35	7,01	15913	127	–	12655	30854
						867,34	1,84	15786	33		2286	
98	С1217-206-0105 217-206-0105 РСНБ РК 2022	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 16 мм	м2		18,564	8605,00	–	159743	–	159743	–	172522
						–	–	–	–		12779	
99	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,5842088	37947,83	16443,18	22169	9606	6627	6126	30559
						10160,64	5036,36	5936	2942		2264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,002921	965674,00				2821		
99.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,002337	813201,00				1900		
99.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001133	504496,00				572		
100	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,5842088	973588,00	–	568779	–	568779	–	614281
						–	–	–	–		45502	

101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		17,346	1184,12	27,97	20540	485	13125	6507	29211
						399,54	3,83	6930	66		2164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	41,6304	295,00				12281		
102	Е11-110101-2704 1111-0101-2704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия ковровые из плиток керамических на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия		15,62	3744,42	91,83	58488	1434	38850	17830	82423
						1165,43	48,91	18204	764		6105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,022	0,34364	19495,00				6699		
102.2	248387 С	Опилки древесные	м3	0,0306	0,477972	4459,00				2131		
102.3	287796 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,01	15,7762	1902,00				30006		
		КРЫЛЬЦО №2										
103	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,49	11542,83	2553,08	5656	1251	3793	1054	7247
						1249,40	1063,32	612	521		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,5635	6728,00				3791		
104	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,28	44770,73	2468,32	12536	691	11042	873	14482
						2866,94	558,82	803	156		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2842	38299,00				10885		
105	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,015855	408502,00	–	6477	–	6477	–	6995
						–	–	–	–		518	
106	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		1,68	46659,66	1965,32	78388	3301	67346	7711	92987
						4607,99	435,90	7741	732		6888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	279364 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	1,7052	36854,00				62843		
107	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,048762	37947,83	16443,18	1850	802	553	511	2550
						10160,64	5036,36	495	246		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000244	965674,00				235		
107.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,000195	813201,00				159		
107.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000095	504496,00				48		

108	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,048762	1018274,00	–	49653	–	49653	–	53625
						–	–	–	–		3972	
109	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,99	1184,12	27,97	4725	111	3020	1497	6719
						399,54	3,83	1594	15		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,576	295,00				2825		
110	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		5,6	122,00	–	683	–	683	–	738
						–	–	–	–		55	
111	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		2,73	1090,59	29,44	2977	80	226	2486	5901
						978,57	11,40	2671	31		437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,0546	1181,00				64		
111.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,116298	1119,00				130		
112	С1224-102-0404 224-102-0404 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2		3,1395	3398,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
		КРЫЛЬЦО №3										
113	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания		0,49	11542,83	2553,08	5656	1251	3793	1054	7247
						1249,40	1063,32	612	521		537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	100414 С	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	0,5635	6728,00				3791		
114	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		0,28	44770,73	2468,32	12536	691	11042	873	14482
						2866,94	558,82	803	156		1073	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,2842	38299,00				10885		
115	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,015855	408502,00	–	6477	–	6477	–	6995
						–	–	–	–		518	
116	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		1,68	46659,66	1965,32	78388	3301	67346	7711	92987
						4607,99	435,90	7741	732		6888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116.1	279364 С	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,015	1,7052	36854,00				62843		
117	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций		0,048762	37947,83	16443,18	1850	802	553	511	2550
						10160,64	5036,36	495	246		189	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000244	965674,00				235		
117.2	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004	0,000195	813201,00				159		
117.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000095	504496,00				48		
118	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,048762	1018274,00	–	49653	–	49653	–	53625
						–	–	–	–		3972	
119	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		3,99	1184,12	27,97	4725	111	3020	1497	6719
						399,54	3,83	1594	15		498	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
119.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	9,576	295,00				2825		
120	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.		5,6	122,00	–	683	–	683	–	738
						–	–	–	–		55	
121	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		2,73	1090,59	29,44	2977	80	226	2486	5901
						978,57	11,40	2671	31		437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	249436 С	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,0546	1181,00				64		
121.2	290060 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,0426	0,116298	1119,00				130		
122	С1224-102-0404 224-102-0404 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 25 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2		3,1395	3398,00	–	10668	–	10668	–	11521
						–	–	–	–		853	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1631651	41738	1482001	105304	1875913
								107912	12058	–	138957	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1594751				
	Материалы		тенге					474976				
	Всего заработная плата		тенге						102642			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					997602				
		Накладные расходы	тенге					93348				
		Сметная прибыль	тенге					135048				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1823147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									64
		Сметная заработная плата	тенге						102642			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					36900				
	Материалы		тенге					9414				
	Всего заработная плата		тенге						17328			
		Накладные расходы	тенге					11956				
		Сметная прибыль	тенге					3909				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					52765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						17328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1875912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									73
		Сметная заработная плата	тенге						119970			

№02-01-002

РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНЫЙ В1

123	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	3		3081,31	787,98	9244	2364	74	7353	17925
						2268,50	232,44	6806	697		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0054	0,0162	1620,00				26		
123.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0954	0,2862	134,00				38		
124	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	2,97		1123,00	–	3335	–	3335	–	3602
						–	–	–	–		267	
125	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	5		6575,70	71,74	32879	359	27735	4821	40716
						957,00	26,96	4785	135		3016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	157973 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=80 мм	м	1	5	5505,00				27525		
126	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	51		4248,01	53,63	216649	2735	173218	40905	278159
						797,97	20,46	40696	1043		20605	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	157971 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1	51	3376,00				172176		
127	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3		3091,65	30,50	9275	91	7321	1859	12025
						621,05	11,43	1863	34		891	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	3	2426,00				7278		
128	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	10		2747,06	30,50	27471	305	20955	6198	36363
						621,05	11,43	6211	114		2694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	10	2082,00				20820		
129	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2371,73	30,50	71152	915	51605	18595	96927
						621,05	11,43	18632	343		7180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	30	1707,00				51210		
		КРАН ПОЖАРНЫЙ										
130	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4		48761,29	169,42	195045	678	187733	6718	217904

						1658,59	55,29	6634	221		16141	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	25	100	964,00				96400		
130.2	269238 С	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4	17910,00				71640		
131	С1248-305-0105 248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	8		12892,00	–	103136	–	103136	–	111387
						–	–	–	–		8251	
132	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,033048		1012960,00	–	33476	–	33476	–	36154
						–	–	–	–		2678	
133	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления труб	шт.	8		549,00	–	4392	–	4392	–	4743
						–	–	–	–		351	
134	Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4		2562,99	40,28	10252	161	58	9896	21760
						2508,31	16,22	10033	65		1612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	0,092	626,00				58		
135	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4		24927,00	–	99708	–	99708	–	107685
						–	–	–	–		7977	
136	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15		1584,65	12,81	23770	192	197	22922	50428
						1558,71	0,63	23381	9		3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	9,375	17,00				159		
136.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,06	626,00				38		
137	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	14,85		724,00	–	10751	–	10751	–	11611
						–	–	–	–		860	
138	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10		1621,08	2,30	16211	23	118	15752	34521
						1606,99	0,40	16070	4		2557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	7,74	12,00				93		
138.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,04	626,00				25		
139	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9		443,00	–	4386	–	4386	–	4737
						–	–	–	–		351	
140	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	4		738,00	–	2952	–	2952	–	3188
						–	–	–	–		236	
141	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	8		640,00	–	5120	–	5120	–	5530

					–	–	–	–		410	
142	С1241-209-0802 241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20х25 мм	шт.	4	480,00	–	1920	–	1920	–	2074
					–	–	–	–		154	
143	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс типа Herz, 90°, Т 120°С, PN 10, DN 20х2 СТ РК 1893-2009	шт.	12	2599,00	–	31188	–	31188	–	33683
					–	–	–	–		2495	
144	С1242-204-0506 242-204-0506 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	3	12849,00	–	38547	–	38547	–	41631
					–	–	–	–		3084	
145	С1242-204-0504 242-204-0504 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	9638,00	–	19276	–	19276	–	20818
					–	–	–	–		1542	
146	С1242-204-0502 242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	7217,00	–	28868	–	28868	–	31177
					–	–	–	–		2309	
147	С1242-204-0501 242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	6586,00	–	46102	–	46102	–	49790
					–	–	–	–		3688	
148	С1241-607-0902 241-607-0902 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2"	шт.	7	1093,00	–	7651	–	7651	–	8263
					–	–	–	–		612	
149	С1241-219-0201 241-219-0201 РСНБ РК 2022	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	65,00	–	650	–	650	–	702
					–	–	–	–		52	
150	С1241-607-0802 241-607-0802 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20х2 G1/2"	шт.	6	1064,00	–	6384	–	6384	–	6895
					–	–	–	–		511	
151	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15	8,00	–	120	–	120	–	130
					–	–	–	–		10	
152	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	16	8,00	–	128	–	128	–	138
					–	–	–	–		10	
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДУ15									
153	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	13642,36	–	13642	–	13089	542	15319
					552,86	–	553	–		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
153.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	10 10	1283,00				12830		
154	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	7881,00	–	7881	–	7881	–	8511

						–	–	–	–		630	
155	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2		28060,20	552,90	56120	1106	9398	45071	109286
						22808,24	186,95	45616	374		8095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0044	308830,00				1359		
155.2	158883 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	2	1620,00				3240		
155.3	158884 С	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2	1484,00				2968		
156	ПРАЙС-ЛИСТ,п81	Насос центробежный Pedrollo F4 32/160B	шт	2		262577,86	–	525156	–		–	525156
						–	–	–	–	525156	–	
157	С1242-307-0104 242-307-0104 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2		3422,00	–	6844	–	6844	–	7392
						–	–	–	–		548	
158	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24		112,47	3,00	2699	72	1146	1028	4025
						61,72	0,37	1481	9		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00216	467116,00				1009		
159	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12		1200,51	1,47	14406	18	1722	10139	26509
						1055,46	0,71	12666	9		1964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	2,952	474,00				1399		
160	С1241-102-0252 241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	0,6		44916,00	–	26950	–	26950	–	29106
						–	–	–	–		2156	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
161	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		30000,46	617,69	30000	617	14983	14272	47814
						14400,36	163,24	14400	163		3542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	188241 С	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	790,00				9480		
161.2	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2870,00				2870		
162	С1244-301-0504 244-301-0504 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1		34126,00	–	34126	–	34126	–	36856
						–	–	–	–		2730	
163	С1244-302-0502 244-302-0502 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1	шт.	1		18880,00	–	18880	–	18880	–	20390
						–	–	–	–		1510	

164	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	79815,00	–	159630	–	159630	–	172400
					–	–	–	–		12770	
165	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	7881,00	–	7881	–	7881	–	8511
					–	–	–	–		630	
166	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2895,00	–	17370	–	17370	–	18760
					–	–	–	–		1390	
167	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	20650,23	8702,81	20650	8703	677	8954	31972
					11269,92	3408,54	11270	3409		2368	
168	519-101-0103 519-101-0103 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	320138,00	–	320138	–		–	320138
					–	–	–	–	320138	–	
169	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	22943,07	204,53	22943	204	21401	1378	26266
					1338,48	67,13	1338	67		1946	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169.1	257142 С	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1 / 1	21381,00				21381		
170	С1241-101-0403 241-101-0403 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1	1243,00	–	1243	–	1243	–	1342
					–	–	–	–		99	
171	С1242-204-0302 242-204-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	9461,00	–	9461	–	9461	–	10218
					–	–	–	–		757	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			тенге				2356058	18543	1269786	216403	2710637
							222435	6696	845294	138175	
Стоимость оборудования			тенге				845294				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			тенге				845294				
Стоимость монтажных работ			тенге				20650				
Материалы			тенге				678				
Всего заработная плата			тенге					14679			
		Накладные расходы	тенге				8954				
		Сметная прибыль	тенге				2368				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				31972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					14679			
Стоимость общестроительных работ			тенге				755461				
Материалы			тенге				2869				
Всего заработная плата			тенге					14165			

	Стоимость материалов и конструкций		тенге					738356				
		Накладные расходы	тенге					11167				
		Сметная прибыль	тенге					61330				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					827958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	тенге						14165			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					734653				
	Материалы		тенге					527882				
	Всего заработная плата		тенге						200287			
		Накладные расходы	тенге					196282				
		Сметная прибыль	тенге					74477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1005412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	тенге						200287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					2710636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									130
		Сметная заработная плата	тенге						229131			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧИЙ Т3,Т4										
172	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4		3091,65	30,50	12367	122	9761	2479	16034
						621,05	11,43	2484	46		1188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	1	4	2426,00				9704		
173	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2747,06	30,50	41206	457	31433	9297	54544
						621,05	11,43	9316	171		4040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
173.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	15	2082,00				31230		
174	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	35		2371,73	30,50	83011	1067	60207	21694	113081
						621,05	11,43	21737	400		8376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
174.1	157967 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	1	35	1707,00				59745		
175	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15		1584,65	12,81	23770	192	197	22922	50428
						1558,71	0,63	23381	9		3735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,625	9,375	17,00				159		
175.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,06	626,00				38		
176	С1241-205-1104 241-205-1104 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные	м	14,85		724,00	–	10751	–	10751	–	11611
						–	–	–	–		860	
177	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10		1621,08	2,30	16211	23	118	15752	34521
						1606,99	0,40	16070	4		2557	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

177.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,774	7,74	12,00				93		
177.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,04	626,00				25		
178	С1241-205-1103 241-205-1103 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,9		443,00	–	4386	–	4386	–	4737
						–	–	–	–		351	
179	С1241-209-0102 241-209-0102 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	10		738,00	–	7380	–	7380	–	7970
						–	–	–	–		590	
180	С1241-209-0101 241-209-0101 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	4		640,00	–	2560	–	2560	–	2765
						–	–	–	–		205	
181	С1241-209-0802 241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25x20x25 мм	шт.	8		480,00	–	3840	–	3840	–	4147
						–	–	–	–		307	
182	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс типа Herz, 90°, T 120°C, PN 10, DN 20x2 СТ РК 1893-2009	шт.	12		2599,00	–	31188	–	31188	–	33683
						–	–	–	–		2495	
183	С1242-204-0503 242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3		8434,00	–	25302	–	25302	–	27326
						–	–	–	–		2024	
184	С1242-204-0502 242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7		7217,00	–	50519	–	50519	–	54561
						–	–	–	–		4042	
185	С1242-204-0501 242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, T до +200°C, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	5		6586,00	–	32930	–	32930	–	35564
						–	–	–	–		2634	
186	С1241-607-0902 241-607-0902 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x2 G1/2"	шт.	7		1093,00	–	7651	–	7651	–	8263
						–	–	–	–		612	
187	С1241-607-0802 241-607-0802 РСНБ РК 2022	Соединитель-пресс с латунным корпусом с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 20x2 G1/2"	шт.	6		1064,00	–	6384	–	6384	–	6895
						–	–	–	–		511	
188	С1241-219-0201 241-219-0201 РСНБ РК 2022	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12		65,00	–	780	–	780	–	842
						–	–	–	–		62	
189	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	15		8,00	–	120	–	120	–	130
						–	–	–	–		10	
190	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	16		8,00	–	128	–	128	–	138
						–	–	–	–		10	

191	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.		2	9514,14	41,04	19028	82	16698	2239	22969
						1124,16	18,43	2248	37		1701	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191.1	187914 С	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0.18 м2	шт.	1	2	8308,00				16616		
192	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		6	3257,35	416,42	19544	2499	494	17288	39779
						2758,50	181,67	16551	1090		2947	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,04	0,24	579,00				139		
192.2	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,07	0,42	605,00				254		
193	С1245-405-1504 245-405-1504 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 20	шт.		6	3389,00	–	20334	–	20334	–	21961
						–	–	–	–		1627	
		КРАН ПОЛИВОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ДУ15										
194	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран		1	26472,36	–	26472	–	25919	542	29175
						552,86	–	553	–		2161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194.1	187944 С	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	20	1283,00				25660		
195	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1	7881,00	–	7881	–	7881	–	8511
						–	–	–	–		630	
196	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		32	908,02	105,89	29057	3389	12243	11366	43657
						419,53	47,84	13425	1531		3234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
196.1	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,4576	5983,00				2738		
196.2	298346 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	4,8	1938,00				9302		
197	С1234-303-0704 234-303-0704 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 35 мм	м		4,4	9118,00	–	40119	–	40119	–	43329
						–	–	–	–		3210	
198	С1234-303-0703 234-303-0703 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 28 мм	м		11	8795,00	–	96745	–	96745	–	104485
						–	–	–	–		7740	
199	С1234-303-0702 234-303-0702 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 40 мм диаметром 22 мм	м		19,8	7780,00	–	154044	–	154044	–	166368

						–	–	–	–		12324	
200	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35		112,47	3,00	3936	105	1671	1499	5870
						61,72	0,37	2160	13		435	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
200.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00315	467116,00				1471		
201	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	20		1200,51	1,47	24010	29	2872	16899	44182
						1055,46	0,71	21109	14		3273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
201.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	4,92	474,00				2332		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					801654	7965	664655	121977	997526
								129034	3315	–	73891	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					560045				
		Материалы	тенге					16786				
		Всего заработная плата	тенге						38252			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					503042				
		Накладные расходы	тенге					29764				
		Сметная прибыль	тенге					47186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					636995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
		Сметная заработная плата	тенге						38252			
		Стоимость сантехнических работ	тенге					241609				
		Материалы	тенге					144827				
		Всего заработная плата	тенге						94097			
		Накладные расходы	тенге					92213				
		Сметная прибыль	тенге					26705				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					360527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	тенге						94097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					997522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									74
		Сметная заработная плата	тенге						132349			
		№02-01-02-003										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
202	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18		1142,36	65,46	20562	1179	677	18687	42388
						1039,24	20,09	18706	362		3140	
203	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	18		585,00	–	10530	–	10530	–	11372
						–	–	–	–		842	
204	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	60		1142,36	65,46	68542	3927	2261	62288	141297
						1039,24	20,09	62354	1205		10466	
205	С1241-102-0114 241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	60		696,00	–	41760	–	41760	–	45101
						–	–	–	–		3341	

206	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		120	1142,36	65,46	137083	7855	4519	124577	282593
						1039,24	20,09	124709	2411		20933	
207	С1241-102-0121 241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м		120	1035,00	–	124200	–	124200	–	134136
						–	–	–	–		9936	
208	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		64	1142,36	65,46	73111	4190	2410	66441	150716
						1039,24	20,09	66511	1286		11164	
209	С1241-102-0131 241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м		64	1265,00	–	80960	–	80960	–	87437
						–	–	–	–		6477	
210	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		112	2111,64	19,17	236504	2147	1307	228413	502110
						2080,80	0,22	233050	25		37193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764	85,568	12,00				1027		
210.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,448	626,00				280		
211	С1241-205-2102 241-205-2102 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м		110,88	401,00	–	44463	–	44463	–	48020
						–	–	–	–		3557	
212	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		10	2306,15	22,77	23062	228	130	22254	48941
						2270,42	0,36	22704	4		3625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
212.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	6,15	17,00				105		
212.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,04	626,00				25		
213	С1241-205-2103 241-205-2103 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м		9,9	701,00	–	6940	–	6940	–	7495
						–	–	–	–		555	
214	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Радиаторы чугунные. Установка	кВт		61,25	22802,17	209,74	1396633	12846	1314277	74424	1588741
						1134,85	105,03	69510	6433		117685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
214.1	261296 С	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	61,25	21230,00				1300338		
215	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		131	1200,51	1,47	157267	193	18809	110687	289391
						1055,46	0,71	138265	93		21437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
215.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	32,226	474,00				15275		

216	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	21		377,74	–	7933	–	2930	4903	13863
						238,24	–	5003	–		1027	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
216.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	21	120,00				2520		
217	Е11-160602-0301 1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	26		935,88	2,76	24333	72	2230	21611	49620
						847,35	0,81	22031	21		3676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	2,34	708,00				1657		
217.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,52	474,00				246		
218	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	26		5325,00	–	138450	–	138450	–	149526
						–	–	–	–		11076	
219	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3		112,47	3,00	337	9	143	129	503
						61,72	0,37	185	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	467116,00				126		
220	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	3		157,73	3,91	473	12	380	57	573
						27,10	0,55	81	2		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
220.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,27	1353,00				365		
221	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	0,25		110272,06	1610,56	27568	403	18906	6412	36698
						33037,31	708,09	8259	177		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
221.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,258	46697,00				12048		
221.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,00975	628340,00				6126		
222	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	9,5		710,56	20,98	6750	199	1894	3599	11177
						490,21	8,23	4657	78		828	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
222.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,004465	175101,00				782		
222.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	2,85	295,00				841		
223	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,010925		552642,00	–	6038	–	6038	–	6521
						–	–	–	–		483	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П-1										

224	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		40	1142,36	65,46	45694	2619	1505	41526	94197
						1039,24	20,09	41570	804		6978	
225	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м		40	764,00	–	30560	–	30560	–	33005
						–	–	–	–		2445	
226	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,04	84302,22	–	3372	–	73	3266	7169
						82484,46	–	3299	–		531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
226.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,472	134,00				63		
227	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.		2	1051,00	–	2102	–	2102	–	2270
						–	–	–	–		168	
228	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		5,5	112,47	3,00	619	16	264	236	923
						61,72	0,37	339	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
228.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000495	467116,00				231		
229	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		5,5	157,73	3,91	868	21	698	105	1051
						27,10	0,55	149	3		78	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
229.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,495	1353,00				670		
230	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции		0,5	110272,06	1610,56	55136	805	37812	12823	73396
						33037,31	708,09	16519	354		5437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
230.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,516	46697,00				24096		
230.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,0195	628340,00				12253		
231	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции		18	710,56	20,98	12790	378	3588	6819	21177
						490,21	8,23	8824	148		1569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,00846	175101,00				1481		
231.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	5,4	295,00				1593		
232	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2		0,0207	552642,00	–	11440	–	11440	–	12355
						–	–	–	–		915	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					2796080	37099	1912256	809257	3893762
								846725	13409	–	288427	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					762623				

	Материалы		тенге					82566				
	Всего заработная плата		тенге						181435			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					497443				
		Накладные расходы	тенге					144133				
		Сметная прибыль	тенге					72540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					979296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									115
		Сметная заработная плата	тенге						181435			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					2033457				
	Материалы		тенге					1332247				
	Всего заработная плата		тенге						678699			
		Накладные расходы	тенге					665124				
		Сметная прибыль	тенге					215887				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					2914468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									384
		Сметная заработная плата	тенге						678699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					3893764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									499
		Сметная заработная плата	тенге						860134			
		РАЗДЕЛ 3. ТРАНЗИТНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ										
233	Е11-240101-0401 1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,046		1356023,00	534234,69	62377	24574	637	44108	115004
						807945,84	160618,08	37166	7388		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
233.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,048	0,002208	278998,00				616		
234	С1241-101-0203 241-101-0203 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	23		784,00	–	18032	–	18032	–	19475
						–	–	–	–		1443	
235	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	23		1393,00	–	32039	–	32039	–	34602
						–	–	–	–		2563	
236	Е11-240101-0402 1124-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,048		1374006,47	543424,35	65952	26084	712	46547	121499
						815752,08	163775,78	39156	7861		9000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236.1	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0024	278998,00				670		
237	С1241-101-0212 241-101-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 76х3,5 мм	м	48		3407,00	–	163536	–	163536	–	176619
						–	–	–	–		13083	
238	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,04345		976733,00	–	42439	–	42439	–	45834
						–	–	–	–		3395	
239	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	41		1450,00	–	59450	–	59450	–	64206
						–	–	–	–		4756	
240	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17		112,47	3,00	1912	51	812	728	2851
						61,72	0,37	1049	6		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

240.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00153	467116,00				715		
241	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	17		157,73	3,91	2681	66	2154	324	3246
						27,10	0,55	461	9		240	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
241.1	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1,53	1353,00				2070		
242	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,2		110272,06	1610,56	132326	1933	90748	30776	176150
						33037,31	708,09	39645	850		13048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
242.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,2384	46697,00				57830		
242.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0.8 до 1.2 мм	т	0,039	0,0468	628340,00				29406		
243	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	47		710,56	20,98	33396	986	9370	17804	55296
						490,21	8,23	23040	387		4096	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,02209	175101,00				3868		
243.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	14,1	295,00				4160		
244	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,05405		552642,00	–	29870	–	29870	–	32260
						–	–	–	–		2390	
245	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,046		84302,22	–	3878	–	84	3756	8245
						82484,46	–	3794	–		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
245.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,5428	134,00				73		
246	Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,048		86568,72	–	4155	–	196	3920	8721
						82484,46	–	3959	–		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	26,5	1,272	134,00				170		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					652043	53694	450079	147963	864008
								148270	16501	–	64001	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					652043				
		Материалы	тенге					104714				
		Всего заработная плата	тенге						164771			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					345366				
		Накладные расходы	тенге					147963				
		Сметная прибыль	тенге					64001				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					864007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	тенге						164771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					864007				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									95
		Сметная заработная плата	тенге						164771			

№02-01-004

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

247	Е11-210502-0102 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	3		7411,72	157,40	22235	473	7232	10598	35460
						4843,36	63,22	14530	190		2627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247.1	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	3	657,00				1971		
247.2	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	1,74	461,00				802		
247.3	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм. толщиной от 2 до 5 мм	т	0,002	0,006	462525,00				2775		
248	С1247-201-0703 247-201-0703 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	2		23405,00	–	46810	–	46810	–	50555
						–	–	–	–		3745	
249	С1247-201-0701 247-201-0701 РСНБ РК 2022	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1		20894,00	–	20894	–	20894	–	22566
						–	–	–	–		1672	
250	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	33		1967,72	–	64935	–	537	46367	120206
						1951,46	–	64398	–		8904	
251	С1247-204-0861 247-204-0861 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	3		2926,00	–	8778	–	8778	–	9480
						–	–	–	–		702	
252	С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	30		973,00	–	29190	–	29190	–	31525
						–	–	–	–		2335	
253	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж	шт.	2		2557,94	112,53	5116	225	310	3365	9160
						2290,66	46,48	4581	93		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	594,00				49		
253.2	249387 С	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	0,0002	0,0004	604794,00				242		
254	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2		17668,00	–	35336	–	35336	–	38163
						–	–	–	–		2827	
255	Е11-210401-0502 1121-0401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	100		3885,23	33,10	388523	3310	175918	151696	583437
						2092,95	13,94	209295	1394		43218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255.1	147531 С	Шпильки	комплект	2,04	204	854,00				174216		
256	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	26		8087,00	–	210262	–	210262	–	227083
						–	–	–	–		16821	
257	С1247-101-0111 247-101-0111 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65	шт.	15		18559,00	–	278385	–	278385	–	300656

						–	–	–	–		22271	
258	Прайс-лист,п80 СТПРАЙС-ЛИСТ,П80	Блок аварийного питания Conversion kit LED R-200 V-1	шт		9	10196,36	–	91767	–	91767	–	99108
						–	–	–	–		7341	
259	прайс-лист,п74 СТПРАЙС-ЛИСТ,П74	Светильник SPORT LED	шт.		33	62839,29	–	2073697	–	2073697	–	2239593
						–	–	–	–		165896	
260	С1247-101-0118 247-101-0118 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.		5	2982,00	–	14910	–	14910	–	16103
						–	–	–	–		1193	
261	Прайс-лист,п72 СТПРАЙС-ЛИСТ,П72	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами пылевлагозащищенные, модели ПСХ 60-002, цоколь Е27, мощность 1х15 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		3	862,45	–	2587	–	2587	–	2794
						–	–	–	–		207	
262	Прайс-лист,п77 СТПРАЙС-ЛИСТ,П77	Светильники подвесные, тип НСП09-200-002 IP51 ГОСТ 17677-82	шт.		17	3653,79	–	62114	–	62114	–	67083
						–	–	–	–		4969	
263	С1247-101-0120 247-101-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.		1	9328,00	–	9328	–	9328	–	10074
						–	–	–	–		746	
264	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	3656,57	26,83	7313	54	3560	2664	10775
						1849,70	–	3699	–		798	
265	Прайс-лист,п73 СТПРАЙС-ЛИСТ,П73	Выключатель автоматический АП50Б2МТУ3	шт		2	4919,68	–	9839	–	9839	–	10626
						–	–	–	–		787	
266	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.		4	992,06	22,84	3968	91	35	2793	7302
						960,58	9,30	3842	37		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,0408	594,00				24		
266.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0.19 мм	кг	0,003	0,012	859,00				10		
267	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.		4	1130,00	–	4520	–	4520	–	4882
						–	–	–	–		362	
268	Прайс-лист,п75 СТПРАЙС-ЛИСТ,П75	Лампа ЛБ36	шт.		65	268,66	–	17463	–	17463	–	18860
						–	–	–	–		1397	
269	Прайс-лист,п75 СТПРАЙС-ЛИСТ,П75	Лампа ЛБ18	шт.		4	209,46	–	838	–	838	–	905
						–	–	–	–		67	
270	Прайс-лист,п76 СТПРАЙС-ЛИСТ,П76	Стартер 80с	шт.		69	54,64	–	3770	–	3770	–	4072
						–	–	–	–		302	

271	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	3		1107,00	–	3321	–	3321	–	3587
						–	–	–	–		266	
272	С1247-106-0102 247-106-0102 РСНБ РК 2022	Лампа типа Т8, 1200, мощность 24 Вт, IP 20	шт.	17		1107,00	–	18819	–	18819	–	20325
						–	–	–	–		1506	
273	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4		333,21	0,41	1333	2	51	922	2436
						320,03	0,17	1280	1		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
273.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,0816	594,00				48		
274	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	4		1017,00	–	4068	–	4068	–	4393
						–	–	–	–		325	
275	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	43		486,04	0,47	20900	20	5187	11306	34782
						364,95	0,21	15693	9		2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275.1	264507 С	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	43,86	117,00				5132		
276	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	20		448,00	–	8960	–	8960	–	9677
						–	–	–	–		717	
277	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9		470,00	–	4230	–	4230	–	4568
						–	–	–	–		338	
278	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	14		532,00	–	7448	–	7448	–	8044
						–	–	–	–		596	
279	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	493		302,35	2,21	149059	1089	24636	88829	256918
						250,17	0,08	123334	39		19030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
279.1	154778 С	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	497,93	26,00				12946		
279.2	181696 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	591,6	8,00				4733		
279.3	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	1,972	2063,00				4068		
280	С1243-143-0106 243-143-0106 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 2,5 мм2	км	0,50779		306145,00	–	155457	–	155457	–	167894
						–	–	–	–		12437	
281	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	92,5		788,06	373,88	72896	34583	5302	32884	114242
						356,88	136,87	33011	12660		8462	

282	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	342,5	588,18	219,87	201452	75305	29648	88495	313141
					281,75	77,11	96499	26410		23194	
283	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0925	472179,00	–	43677	–	43677	–	47171
					–	–	–	–		3494	
284	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,3425	303475,00	–	103940	–	103940	–	112255
					–	–	–	–		8315	
285	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	44	500,00	–	22000	–	22000	–	23760
					–	–	–	–		1760	
286	С1247-202-0101 247-202-0101 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	шт.	28	500,00	–	14000	–	14000	–	15120
					–	–	–	–		1120	
287	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	14	1227,00	–	17178	–	17178	–	18552
					–	–	–	–		1374	
288	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	10	1227,00	–	12270	–	12270	–	13252
					–	–	–	–		982	
289	С1247-202-0107 247-202-0107 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55	шт.	8	3297,00	–	26376	–	26376	–	28486
					–	–	–	–		2110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				4299962	115152	3614648	439919	5119071
							570162	40833	–	379190	
	Стоимость монтажных работ		тенге				2598832				
	Материалы		тенге				39044				
	Всего заработная плата		тенге					236677			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				2252236				
		Накладные расходы	тенге				170410				
		Сметная прибыль	тенге				221537				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2990779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								136
		Сметная заработная плата	тенге					236677			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1701130				
	Материалы		тенге				213369				
	Всего заработная плата		тенге					374318			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1109996				
		Накладные расходы	тенге				269509				
		Сметная прибыль	тенге				157653				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2128292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								232
		Сметная заработная плата	тенге					374318			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге				5119071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								368
		Сметная заработная плата	тенге					610995			

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

290	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		28367,91	928,99	28368	929	16222	8352	39658
						11216,61	383,49	11217	383		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290.1	129995 С	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	985799,00				14787		
291	ПРАЙС-ЛИСТ,п78	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-66	шт	1		259243,68	–	259244	–		–	259244
						–	–	–	–	259244	–	
292	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	224		788,06	373,88	176525	83749	12835	79632	276649
						356,88	136,87	79941	30659		20492	
293	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,008		1214055,00	–	9712	–	9712	–	10489
						–	–	–	–		777	
294	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,008		4991057,00	–	39928	–	39928	–	43122
						–	–	–	–		3194	
295	С1243-106-0907 243-106-0907 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	км	0,045		7756660,00	–	349050	–	349050	–	376974
						–	–	–	–		27924	
296	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,105		779162,00	–	81812	–	81812	–	88357
						–	–	–	–		6545	
297	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,058		303475,00	–	17602	–	17602	–	19010
						–	–	–	–		1408	
298	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	224		399,22	4,67	89425	1046	2524	61878	163408
						383,28	0,38	85855	85		12105	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	4,032	626,00				2524		
299	С1243-907-0106 243-907-0106 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	24		231,00	–	5544	–	5544	–	5988
						–	–	–	–		444	
300	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 60 мм	м	200		1486,00	–	297200	–	297200	–	320976
						–	–	–	–		23776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					1354410	85724	832429	149862	1603875
								177013	31127	259244	99603	
		Стоимость оборудования	тенге					259244				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге					259244				
		Стоимость монтажных работ	тенге					176525				
		Материалы	тенге					12835				
		Всего заработная плата	тенге						110600			

		Накладные расходы	тенге				79632					
		Сметная прибыль	тенге				20492					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				276649					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге					110600				
	Стоимость общестроительных работ		тенге				918641					
	Материалы		тенге				18746					
	Всего заработная плата		тенге					97540				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				800848					
		Накладные расходы	тенге				70230					
		Сметная прибыль	тенге				79111					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1067982					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	тенге					97540				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге				1603875					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
		Сметная заработная плата	тенге					208140				
№02-01-005												
РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация												
301	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	46130,16	2,04	46130	2	415	27885	79936
					45712,50	–	45713	–		5921	
302	С1248-303-0205 248-303-0205 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-8	шт.	1	22741,00	–	22741	–	22741	–	24560
					–	–	–	–		1819	
303	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4107,49	–	4107	–	350	2705	7357
					3756,64	–	3757	–		545	
304	прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 7 А/ч	шт.	1	5245,71	–	5246	–	5246	–	5666
					–	–	–	–		420	
305	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	26,5	4910,29	2,42	130123	64	1744	78272	225067
					4842,08	–	128315	–		16672	
306	С1248-302-0102 248-302-0102 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	6,4	332,00	–	2125	–	2125	–	2295
					–	–	–	–		170	
307	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	33,6	1737,00	–	58363	–	58363	–	63032
					–	–	–	–		4669	
308	С1248-302-0503 248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2,7	1531,00	–	4134	–	4134	–	4465
					–	–	–	–		331	
309	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8,1	15145,86	1,65	122681	13	953	74246	212681
					15026,56	–	121715	–		15754	
310	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель звуковой взрывозащищённый ОРБИТА ВЗ	шт	8,1	115000,45	–	931504	–	931504	–	1006024

						–	–	–	–		74520	
311	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		862,5	426,22	181,09	367615	156190	49422	156975	566559
						187,83	64,95	162003	56019		41969	
312	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель КСРВнг 4х0,5мм2	м		862,5	224,04	–	193235	–	193235	–	208691
						–	–	–	–		15456	
313	Ц13-100701-0305 1310-0701-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		1	15145,86	1,65	15146	2	117	9166	26257
						15026,56	–	15027	–		1945	
314	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Сфера ЗУ, 12-30В/220В, уличное исполнение "Выход"	шт		1	95625,00	–	95625	–	95625	–	103275
						–	–	–	–		7650	
315	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Указатели световые настенные. Установка	шт.		5,6	992,06	22,84	5556	128	49	3911	10224
						960,58	9,30	5379	52		757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
315.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,05712	594,00				34		
315.2	147172 С	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0.19 мм	кг	0,003	0,0168	859,00				14		
316	С1248-304-0107 248-304-0107 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	шт.		5,6	1130,00	–	6328	–	6328	–	6834
						–	–	–	–		506	
317	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		3	280,62	3,05	842	9	17	588	1545
						272,16	0,12	816	–		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	1,11	12,00				13		
317.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,004662	626,00				3		
318	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		3	31,00	–	93	–	93	–	100
						–	–	–	–		7	
319	Е11-210102-0102 1121-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м		1379,2	399,22	4,67	550604	6441	15543	380990	1006126
						383,28	0,38	528620	524		74532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
319.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	24,8256	626,00				15541		
320	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м		1296	121,00	–	156816	–	156816	–	169361
						–	–	–	–		12545	
321	С1243-907-0109 243-907-0109 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 40 мм	м		83,2	466,00	–	38771	–	38771	–	41873
						–	–	–	–		3102	

322	Ц13-080202-0307 1308-0202-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,0375	64359,20	12500,82	2413	468	–	1552	4283
					51858,38	5635,04	1945	211		317	
323	С1214-212-0108 214-212-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м	3,75	2852,00	–	10695	–	10695	–	11551
					–	–	–	–		856	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				2770893	163317	1594286	736290	3787762
							1013290	56806	–	280577	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1913825				
	Материалы		тенге				53002				
	Всего заработная плата		тенге					534705			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1225610				
		Накладные расходы	тенге				350801				
		Сметная прибыль	тенге				181169				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				2445795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								290
		Сметная заработная плата	тенге					534705			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				857068				
	Материалы		тенге				15608				
	Всего заработная плата		тенге					535391			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				300066				
		Накладные расходы	тенге				385489				
		Сметная прибыль	тенге				99408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1341965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								344
		Сметная заработная плата	тенге					535391			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге				3787760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								634
		Сметная заработная плата	тенге					1070096			
		РАЗДЕЛ 3.Видеонаблюдение									
324	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	5895,90	6,25	5896	6	–	3593	10248
					5889,65	–	5890	–		759	
325	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	IP Видеорегистратор 16-канальный модели NVR-304-16E	шт.	1	150307,93	–	150308	–	150308	–	162333
					–	–	–	–		12025	
326	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокарта GV-SNVR-160-001D	шт	1	255373,39	–	255373	–	255373	–	275803
					–	–	–	–		20430	
327	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Усилитель, защита от помех	усилитель	1	5707,97	–	5708	–	–	3482	9925
					5707,97	–	5708	–		735	
328	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеоусилитель OPT612 PHD	шт	1	1366,07	–	1366	–	1366	–	1475
					–	–	–	–		109	
329	С1248-404-0301 248-404-0301 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	22925,00	–	22925	–	22925	–	24759
					–	–	–	–		1834	

330	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	МОНИТОР 21,5" Philips	шт	1		87260,09	–	87260	–	87260	–	94241
						–	–	–	–		6981	
331	Ц13-100701-0304 1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	1		9478,49	1,65	9478	2	84	5729	16423
						9391,60	–	9392	–		1217	
332	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Преобразователь сигнала BNG на VGA	шт	1		14507,68	–	14508	–	14508	–	15669
						–	–	–	–		1161	
333	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Распределитель HDH	шт	1		136607,14	–	136607	–	136607	–	147536
						–	–	–	–		10929	
334	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	3		6871,31	11,09	20614	33	–	12554	35822
						6860,22	–	20581	–		2653	
335	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера модели DS-T206	шт.	5		31875,00	–	159375	–	159375	–	172125
						–	–	–	–		12750	
336	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор UTEPOUOF7201QE	шт.	5		15154,29	–	75771	–	75771	–	81833
						–	–	–	–		6062	
337	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Пульт KT301	шт.	1		29142,86	–	29143	–	29143	–	31474
						–	–	–	–		2331	
338	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	Программный пакет	шт.	1		2191375,29	–	2191375	–	2191375	–	2366685
						–	–	–	–		175310	
339	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	17		130,59	1,36	2220	23	228	1419	3930
						115,85	0,07	1969	1		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
339.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,068	2063,00				140		
339.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0357	626,00				22		
340	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	72		362,79	3,70	26121	266	812	18034	47687
						347,82	0,06	25043	4		3532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
340.1	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,296	626,00				811		
341	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КВК 2 Х0,75 ММ2	М	51		254,09	–	12959	–	12959	–	13996
						–	–	–	–		1037	
342	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм (20х20 мм)	м	48		193,00	–	9264	–	9264	–	10005
						–	–	–	–		741	

343	С1243-907-0108 243-907-0108 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм (30х30 мм)	м	16		330,00	–	5280	–	5280	–	5702
						–	–	–	–		422	
344	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	2,4		459,98	3,77	1104	9	34	764	2017
						442,02	0,12	1061	–		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	2,328	12,00				28		
344.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,009778	626,00				6		
345	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	2,4		31,00	–	74	–	74	–	80
						–	–	–	–		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					3222729	339	3152746	45575	3529768
								69644	5	–	261464	
	Стоимость монтажных работ		тенге					3155741				
	Материалы		тенге					85				
	Всего заработная плата		тенге						41571			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					3114045				
		Накладные расходы	тенге					25358				
		Сметная прибыль	тенге					254489				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					3435588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	тенге						41571			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					66988				
	Материалы		тенге					1072				
	Всего заработная плата		тенге						28078			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					37543				
		Накладные расходы	тенге					20217				
		Сметная прибыль	тенге					6975				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					94180				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	тенге						28078			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					3529768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	тенге						69649			
		№04-01										
		РАЗДЕЛ 18.НАРУЖНЫЕ СЕТИ 10 КВ ОПОРА КОНЦЕВАЯ Кр10-1.1с Оборудование										
346	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1845,66	110,63	1846	111	37	1255	3349
						1697,77	45,62	1698	46		248	
347	С1247-301-0303 247-301-0303 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1		23571,00	–	23571	–	23571	–	25457
						–	–	–	–		1886	
348	Ц13-080101-2601 1308-0101-2601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования	шт.	1		74159,65	10739,07	74160	10740	1435	47583	131483
						61984,56	4103,51	61985	4104		9739	

349	С1247-305-0143 247-305-0143 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	1	554875,00	–	554875	–	554875	–	599265
					–	–	–	–		44390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				654452	10851	579918	48838	759554
							63683	4150	–	56263	
		Стоимость монтажных работ	тенге				76006				
		Материалы	тенге				1473				
		Всего заработная плата	тенге					67833			
		Накладные расходы	тенге				48838				
		Сметная прибыль	тенге				9987				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				134831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					67833			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				578446				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				578446				
		Сметная прибыль	тенге				46276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				624722				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге				759553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	тенге					67833			
		№04-02-01									
		РАЗДЕЛ 19. НАРУЖНЫЕ СЕТИ 0,4 КВСЕТИ 0,4 КВ									
350	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2136,65	110,63	4273	221	295	2770	7607
					1878,32	45,62	3757	91		564	
351	С1243-903-0902 243-903-0902 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	2	9364,00	–	18728	–	18728	–	20226
					–	–	–	–		1498	
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 13 шт									
352	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	13	12528,51	7008,65	162871	91113	1479	86872	269722
					5406,04	2947,04	70279	38312		19979	
353	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	13	5797,48	1461,81	75367	19004	–	50186	135597
					4335,67	489,92	56364	6369		10044	
354	С1247-306-0105 247-306-0105 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	13	94487,00	–	1228331	–	1228331	–	1326597
					–	–	–	–		98266	

355	С1247-103-0303 247-103-0303 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 60S, мощность 60 Вт, IP67	шт.	13	31915,00	–	414895	–	414895	–	448087
					–	–	–	–		33192	
356	С1247-306-0313 247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	13	11543,00	–	150059	–	150059	–	162064
					–	–	–	–		12005	
357	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,5	43062,00	–	279903	–	279903	–	302295
					–	–	–	–		22392	
358	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,026	1116749,54	1908,98	29035	50	26332	2433	33986
					102040,56	812,07	2653	21		2518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
358.1	130007 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,026	1012800,00				26333		
359	С1243-105-0504 243-105-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,156	713582,00	–	111319	–	111319	–	120225
					–	–	–	–		8906	
360	С1261-404-0530 261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,26	5671,00	–	1474	–	1474	–	1592
					–	–	–	–		118	
361	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	1967,72	–	25580	–	211	18266	47353
					1951,46	–	25369	–		3508	
362	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994	шт.	13	738,00	–	9594	–	9594	–	10362
					–	–	–	–		768	
363	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2022	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-125А-УХЛ3	шт.	13	1421,00	–	18473	–	18473	–	19951
					–	–	–	–		1478	
364	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	13,52	703,13	21,83	9506	295	5276	2895	13393
					291,03	6,39	3935	86		992	
365	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	4	340,99	24,56	1364	98	102	867	2410
					291,03	10,04	1164	40		178	
366	С1241-203-0407 241-203-0407 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	40	1799,00	–	71960	–	71960	–	77717
					–	–	–	–		5757	

367	515-102-0406 515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1756908,00	–	1756908	–		–	1756908
					–	–	–	–	1756908	–	
368	Ц13-080103-0302 1308-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трансформатор напряжением до 10 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	шт.	1	5851,86	1438,22	5852	1438	657	3132	9703
					3756,64	593,09	3757	593		719	
369	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	560732,00	–	560732	–		–	560732
					–	–	–	–	560732	–	
370	Ц13-080301-0102 1308-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	14256,36	4179,22	14256	4179	320	8425	24495
					9757,30	1943,74	9757	1944		1814	
371	ПРАЙС-ЛИСТ	Дизельный генератор Flubag BS 6600 DA ES	шт	1	512776,79	–	512777	–		–	512777
					–	–	–	–	512777	–	
		ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ									
372	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	243,082	259,06	259,06	62973	62973	–	11153	80057
					–	63,72	–	15489		5931	
373	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,518	3510,05	–	26389	–	–	19000	49020
					3510,05	–	26389	–		3631	
374	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	128,88	53,62	53,62	6911	6910	–	1431	9009
					–	15,42	–	1987		668	
375	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,32	1242,92	–	17799	–	–	12815	33063
					1242,92	–	17799	–		2449	
376	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	107,4	3040,00	–	326496	–	326496	–	352616
					–	–	–	–		26120	
377	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	128,88	235,38	114,19	30336	14717	–	15908	49943
					121,19	50,24	15619	6475		3699	

378	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	358	320,15	207,45	114614	74267	–	53210	181249
					112,70	93,73	40347	33555		13425	
379	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	358	97,02	59,45	34733	21283	–	16608	55447
					37,57	26,86	13450	9616		4106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				6083508	296548	2665904	305971	6674203
							290639	114578	2830417	284725	
		Стоимость оборудования	тенге				2830417				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2830417				
		Стоимость монтажных работ	тенге				210178				
		Материалы	тенге				6861				
		Всего заработная плата	тенге					147461			
		Накладные расходы	тенге				106173				
		Сметная прибыль	тенге				25306				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				341657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	тенге					147461			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				3042913				
		Материалы	тенге				27813				
		Всего заработная плата	тенге					257756			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				2631232				
		Накладные расходы	тенге				199798				
		Сметная прибыль	тенге				259419				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				3502130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	тенге					257756			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге				6674204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	тенге					405217			
		№05-01-01									
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНАЯ НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
380	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,7819	279,08	279,08	4404	4404	–	780	5599
					–	68,64	–	1083		415	
381	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,4881	2383,37	–	1163	–	–	838	2161
					2383,37	–	1163	–		160	
382	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,016	36,71	36,71	478	478	–	97	621
					–	10,39	–	135		46	
383	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,254	1242,92	–	4044	–	–	2912	7513
					1242,92	–	4044	–		557	
384	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13,016	235,38	114,19	3064	1486	–	1607	5044
					121,19	50,24	1577	654		374	

385	С1211-401-0103 211-401-0103 РСНБ РК 2022	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014	м3		6,97	3290,00	–	22931	–	22931	–	24766
						–	–	–	–		1835	
386	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		21,5	320,15	207,45	6883	4460	–	3196	10885
						112,70	93,73	2423	2015		806	
387	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километртруб опровода		0,0215	217703,68	–	4681	–	184	3417	8746
						209139,84	–	4497	–		648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	131568 С	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08	0,00172	104858,00				180		
388	С1241-207-0605 241-207-0605 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 110, толщина стенки 6,5 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м		21,5	4376,00	–	94084	–	94084	–	101611
						–	–	–	–		7527	
389	Ц13-100902-0102 1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км		0,022	336636,00	55597,21	7406	1223	857	3623	11911
						242084,92	27893,05	5326	614		882	
390	Е11-340205-0101 1134-0205-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода диаметром до 3 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 12	км провода		0,288	22594,38	–	6507	–	105	4865	12282
						22227,91	–	6402	–		910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
390.1	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,00004	1789060,00				72		
390.2	147540 С	Патроны термитные со спичками	комплект	2	0,576	58,00				33		
391	С1252-101-0104 252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.		10	313,00	–	3130	–	3130	–	3380
						–	–	–	–		250	
392	С1261-404-0575 261-404-0575 РСНБ РК 2022	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		10	293,00	–	2930	–	2930	–	3164
						–	–	–	–		234	
393	С1243-301-0224 243-301-0224 РСНБ РК 2022	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км		0,31	304616,00	–	94431	–	94431	–	101985
						–	–	–	–		7554	
394	С1214-211-0108 214-211-0108 РСНБ РК 2022	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 6,2 мм	10 м		29,5	2160,00	–	63720	–	63720	–	68818
						–	–	–	–		5098	
395	Е11-340201-0508 1134-0201-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец		1	79409,28	4009,90	79409	4010	63026	10630	97242
						12373,32	1613,39	12373	1613		7203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
395.1	187613 С	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	1	60989,00				60989		

396	С1225-201-0103 225-201-0103 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1		53103,00	–	53103	–	53103	–	57351
						–	–	–	–		4248	
397	Е11-340201-0802 1134-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1		54126,75	–	54127	–	47284	5201	64074
						6842,88	–	6843	–		4746	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	187612 С	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект	1	1	45988,00				45988		
398	Ц13-100902-0208 1310-0902-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	1		654,21	88,72	654	88	277	210	934
						288,53	56,35	289	56		69	
399	Е11-340201-0803 1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	1		3079,79	–	3080	–	1663	1077	4489
						1416,96	–	1417	–		333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
399.1	242782 С	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1	1346,00				1346		
400	Е11-340203-0102 1134-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка средствами малой механизации	опора	5		7955,96	998,09	39780	4990	403	27443	72601
						6877,44	344,48	34387	1722		5378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
400.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,15	579,00				87		
400.2	249408 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,25	605,00				151		
400.3	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,04	0,2	659,00				132		
401	С1215-101-0402 215-101-0402 РСНБ РК 2022	Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 7,5 м до 9,5 м ГОСТ 9463-2016	м3	1,5		83641,00	–	125462	–	125462	–	135499
						–	–	–	–		10037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					675471	21139	573590	65896	800676
								80741	7892	–	59310	
	Стоимость монтажных работ		тенге					14943				
	Материалы		тенге					1134				
	Всего заработная плата		тенге						10723			
		Накладные расходы	тенге					7029				
		Сметная прибыль	тенге					1757				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					23729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	тенге						10723			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					660528				
	Материалы		тенге					112665				
	Всего заработная плата		тенге						77910			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					459791				
		Накладные расходы	тенге					58867				
		Сметная прибыль	тенге					57553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					776948				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									49
		Сметная заработная плата	тенге						77910			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					800677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						88633			

№06-01-001

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ КОТЕЛЬНЫЙ

		ОКНА										
402	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	6,75		5448,90	691,00	36780	4664	12987	18337	59527
						2833,92	184,58	19129	1246		4409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
402.1	135545 С	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	1,18	7,965	289,00				2302		
402.2	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	4,671	1957,00				9141		
403	С1223-101-0202 223-101-0202 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	6,75		43030,00	–	290453	–	290453	–	313689
						–	–	–	–		23236	
404	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	6,75		5038,06	7,84	34007	52	5137	23074	61647
						4269,28	3,62	28818	24		4566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
404.1	249448 С	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,39	2,6325	629,00				1656		
404.2	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,2544	1,7172	474,00				814		
		ПОДОКОННАЯ ПЛИТА ПОГ 16.35-1										
405	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	3		2540,52	85,08	7622	255	1931	6480	15230
						1812,10	18,37	5436	55		1128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
405.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,033	0,099	19495,00				1930		
406	С1222-203-0201 222-203-0201 РСНБ РК 2022	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов толщиной 160 мм	м3	0,105		121743,00	–	12783	–	12783	–	13806
						–	–	–	–		1023	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ										
407	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2		4064,17	65,37	17070	275	2723	9793	29012
						3350,38	28,78	14072	121		2149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,008	1957,00				1973		
407.2	144766 С	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,4207	1,76694	308,00				544		
408	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2		55181,00	–	231760	–	231760	–	250301
						–	–	–	–		18541	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1										
409	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,1		62877,70	3824,38	69165	4207	50201	14238	90075
						13415,47	807,97	14757	889		6672	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
409.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,1165	38299,00				42761		
409.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0224	0,02464	114336,00				2817		
410	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,10775	28315,77	1647,53	3051	178	41	2631	6136
						26284,24	546,91	2832	59		455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,32325	128,00				41		
411	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,03762	408502,00	–	15368	–	15368	–	16597
						–	–	–	–		1229	
412	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,07014	391464,00	–	27457	–	27457	–	29654
						–	–	–	–		2197	
413	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,004116	408502,00	–	1681	–	1681	–	1816
						–	–	–	–		135	
414	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,01119	456152,00	–	5104	–	5104	–	5512
						–	–	–	–		408	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-2										
415	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		1,59	62877,70	3824,38	99976	6081	72564	20580	130200
						13415,47	807,97	21331	1285		9644	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
415.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	1,61385	38299,00				61809		
415.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0224	0,035616	114336,00				4072		
416	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,1284	389901,00	–	50063	–	50063	–	54068
						–	–	–	–		4005	
417	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,02826	408502,00	–	11544	–	11544	–	12468
						–	–	–	–		924	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СЕЧ. Б-Б										
418	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3		10,1	62877,70	3824,38	635065	38626	460943	130728	827056
						13415,47	807,97	135496	8160		61263	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	10,2515	38299,00				392622		
418.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0224	0,22624	114336,00				25867		

419	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,10656	408502,00	–	43530	–	43530	–	47012
						–	–	–	–		3482	
420	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,651	389901,00	–	253826	–	253826	–	274132
						–	–	–	–		20306	
		КРОНШТЕЙН К1										
421	Е11-460302-0307 1146-0302-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.		10	2298,76	959,37	22988	9594	–	14644	40643
						1339,39	403,99	13394	4040		3011	
422	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж	т конструкций		0,115	85581,35	13273,49	9842	1527	326	5919	17021
						69469,49	5118,55	7989	589		1261	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
422.1	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,3	0,1495	519,00				78		
422.2	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000012	2453940,00				28		
422.3	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000036	467116,00				17		
422.4	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000069	623062,00				43		
422.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000223	504496,00				113		
423	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т		0,069	446415,00	–	30803	–	30803	–	33267
						–	–	–	–		2464	
424	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,046	435218,00	–	20020	–	20020	–	21622
						–	–	–	–		1602	
425	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности		3,335	747,94	1,47	2494	5	478	1610	4433
						602,89	0,71	2011	2		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
425.1	278579 С	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,82041	474,00				389		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					1932452	65464	1601723	248034	2354924
								265265	16470	–	174438	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					1905540				
		Материалы	тенге					604281				
		Всего заработная плата	тенге						258964			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					994392				
		Накладные расходы	тенге					232322				
		Сметная прибыль	тенге					171028				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					2308890				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									158
		Сметная заработная плата	тенге						258964			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					26912				
		Материалы	тенге					3049				
		Всего заработная плата	тенге						22771			
		Накладные расходы	тенге					15712				
		Сметная прибыль	тенге					3410				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					46034				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	тенге					22771				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге				2354924					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									172
		Сметная заработная плата	тенге					281735				
		РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА КОТЕЛЬНЫЙ										
		ПОЛ										
426	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		31,16	954,12	33,55	29730	1045	13814	14552	47825
						477,24	19,59	14871	610		3543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
426.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,635664	21696,00				13791		
427	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки		31,16	-611,32	-28,59	-19049	-890	-17240	-1338	-22018
						-29,48	-16,19	-919	-504		-1631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
427.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0255	0,79458	-21696,00				-17239		
428	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		31,16	1875,28	125,63	58434	3915	39439	15635	79994
						483,94	49,84	15080	1553		5925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
428.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	0,953496	38299,00				36518		
429	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия		31,16	-428,35	-9,81	-13347	-306	-12172	-988	-15482
						-27,89	-5,86	-869	-183		-1147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
429.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0102	0,317832	-38299,00				-12173		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					55768	3764	23841	27861	90319
								28163	1476	–	6690	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					55768				
	Материалы		тенге					23842				
	Всего заработная плата		тенге						29639			
		Накладные расходы	тенге					27861				
		Сметная прибыль	тенге					6690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					90319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	тенге						29639			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					90319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	тенге						29639			
		№06-01-002										
		РАЗДЕЛ 23. ВОДОПРОВОД В1 КОТЕЛЬНЫЙ										
430	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		2	2306,15	22,77	4612	46	25	4451	9788
						2270,42	0,36	4541	1		725	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

430.1	181699 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,615	1,23	17,00				21		
430.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004	0,008	626,00				5		
431	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,98		234,00	–	463	–	463	–	500
						–	–	–	–		37	
432	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22		3091,65	30,50	68016	671	53682	13636	88185
						621,05	11,43	13663	251		6532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	157969 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	22	2426,00				53372		
433	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15		2747,06	30,50	41206	457	31433	9297	54544
						621,05	11,43	9316	171		4040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
433.1	157968 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	15	2082,00				31230		
434	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2		2274,48	30,50	4549	61	3246	1240	6252
						621,05	11,43	1242	23		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
434.1	157966 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	2	1610,00				3220		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					118846	1235	88849	28624	159269
								28762	446	–	11797	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					463				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					463				
		Сметная прибыль	тенге					37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					500				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					118383				
	Материалы		тенге					88387				
	Всего заработная плата		тенге						29208			
		Накладные расходы	тенге					28624				
		Сметная прибыль	тенге					11760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					158767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						29208			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					159267				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	тенге						29208			
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К3 КОТЕЛЬНЫЙ										
435	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4		1142,36	65,46	4569	261	151	4153	9419
						1039,24	20,09	4157	80		698	
436	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	4		764,00	–	3056	–	3056	–	3300
						–	–	–	–		244	

437	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1142,36	65,46	4569	261	151	4153	9419
					1039,24	20,09	4157	80		698	
438	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	4	585,00	–	2340	–	2340	–	2527
					–	–	–	–		187	
439	Е11-160201-0201 1116-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	9	1522,45	48,22	13702	434	1658	11527	27248
					1290,02	16,95	11610	153		2018	
440	С1241-502-0101 241-502-0101 РСНБ РК 2022	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	8,982	6985,00	–	62739	–	62739	–	67758
					–	–	–	–		5019	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				90975	956	70095	19833	119671
							19924	313	–	8864	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				68135				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				68135				
		Сметная прибыль	тенге				5450				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				73585				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				22840				
	Материалы		тенге				1960				
	Всего заработная плата		тенге					20237			
		Накладные расходы	тенге				19833				
		Сметная прибыль	тенге				3414				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				46087				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					20237			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге				119672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	тенге					20237			

№06-01-003

РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ КОТЕЛЬНЫЙ

441	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1989,86	26,63	1990	27	1416	546	2739
					547,33	9,77	547	10		203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
441.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1 1	1406,00				1406		
442	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2153,12	26,63	19378	240	14212	4914	26235
					547,33	9,77	4926	88		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
442.1	157961 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 9	1569,00				14121		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				21368	267	15628	5460	28974
							5473	98	–	2146	
	Стоимость сантехнических работ		тенге				21368				
	Материалы		тенге				15628				
	Всего заработная плата		тенге					5571			
		Накладные расходы	тенге				5460				
		Сметная прибыль	тенге				2146				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				28974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге				28974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					5571			
			№06-01-004								
			РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ КОТЕЛЬНЫЙ								
443	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	115	588,18	219,87	67641	25285	9955	29714	105143
					281,75	77,11	32401	8868		7788	
444	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,115	472179,00	–	54301	–	54301	–	58645
					–	–	–	–		4344	
445	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	612,29	52,10	4898	417	698	2824	8340
					472,93	17,34	3783	139		618	
446	С1241-101-0402 241-101-0402 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	8	860,00	–	6880	–	6880	–	7430
					–	–	–	–		550	
447	С1247-202-0108 247-202-0108 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 240 мм х 190 мм х 90 мм, IP55	шт.	14	5619,00	–	78666	–	78666	–	84959
					–	–	–	–		6293	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				212386	25702	150500	32538	264517
							36184	9007	–	19593	
	Стоимость монтажных работ		тенге				72539				
	Материалы		тенге				10652				
	Всего заработная плата		тенге					45191			
		Накладные расходы	тенге				32538				
		Сметная прибыль	тенге				8406				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				113483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					45191			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				139847				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				139847				
		Сметная прибыль	тенге				11187				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				151034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге				264517				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					45191			
			№06-01-006								
			РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ЕМКОСТЬЮ 3 М3 КОТЕЛЬНЫЙ								
448	Ц13-370101-0204 1337-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении	шт.	2	81750,94	4375,79	163502	8752	57386	61573	243081
					48682,20	1787,75	97364	3576		18006	
449	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Резервуар емк 3м3	шт	2	601071,43	–	1202143	–	1202143	–	1298314
					–	–	–	–		96171	
		ТРУБА ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНАЯ ДУ60									

450	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		0,976	3222,33	1454,28	3145	1420	53	1271	4769
						1713,02	421,92	1672	412		353	
451	С1241-108-0118 241-108-0118 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,0 мм	м		0,976	2126,00	–	2075	–	2075	–	2241
						–	–	–	–		166	
452	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0089	148464,40	7701,84	1321	68	101	799	2290
						129485,95	607,00	1152	5		170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
452.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000044	813201,00				36		
452.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000125	289955,00				36		
452.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000017	504496,00				9		
453	С1214-103-0201 214-103-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 4 мм	т		0,0089	1961801,00	–	17460	–	17460	–	18857
						–	–	–	–		1397	
454	С1241-116-0109 241-116-0109 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	2031,00	–	4062	–	4062	–	4387
						–	–	–	–		325	
455	С1241-116-0209 241-116-0209 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.		2	2263,00	–	4526	–	4526	–	4888
						–	–	–	–		362	
		ТРУБА ДЫХАТЕЛЬНАЯ										
456	Ц13-120101-0207 1312-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		1,302	3222,33	1454,28	4195	1893	72	1696	6362
						1713,02	421,92	2230	549		471	
457	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м		1,302	1810,00	–	2357	–	2357	–	2546
						–	–	–	–		189	
458	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,013012	148464,40	7701,84	1932	100	147	1168	3348
						129485,95	607,00	1685	8		248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
458.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,000065	813201,00				53		
458.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000182	289955,00				53		
458.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000025	504496,00				13		
459	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,013012	4169,25	486,91	54	6	5	30	90
						3305,40	1,91	43	–		7	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000017	289955,00				5		
460	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2		483,00	–	966	–	966	–	1043
						–	–	–	–		77	
461	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01112		435218,00	–	4840	–	4840	–	5227
						–	–	–	–		387	
462	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,000604		406897,00	–	246	–	246	–	266
						–	–	–	–		20	
463	С1261-107-0984 261-107-0984 РСНБ РК 2022	Гайка шестигранная с шайбой оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	0,088		940,00	–	83	–	83	–	90
						–	–	–	–		7	
464	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4		1484,00	–	5936	–	5936	–	6411
						–	–	–	–		475	
465	Ц13-080202-0307 1308-0202-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,012		64359,20	12500,82	772	150	–	497	1370
						51858,38	5635,04	622	68		102	
466	С1214-214-0102 214-214-0102 РСНБ РК 2022	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм	10 м	1,2		3508,00	–	4210	–	4210	–	4547
						–	–	–	–		337	
467	С1241-703-0118 241-703-0118 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-80-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004		96897,00	–	388	–	388	–	419
						–	–	–	–		31	
468	С1241-703-0114 241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,002		55376,00	–	111	–	111	–	120
						–	–	–	–		9	
469	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	18,978		783,00	–	14860	–	14860	–	16049
						–	–	–	–		1189	
470	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	0,32		983,92	30,68	315	10	224	61	406
						254,65	10,04	81	3		30	
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
471	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,24		1843,89	98,10	11506	612	9543	1488	14034
						216,54	37,23	1351	232		1040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
471.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,361296	24983,00				9026		

472	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		6,24	1628,26	27,05	10160	169	9041	963	12013
						152,20	11,98	950	75		890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
472.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,058	0,36192	24983,00				9042		
473	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		8	4123,91	2096,28	32991	16771	8101	13941	50687
						1014,85	461,95	8119	3696		3755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
473.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,3344	19495,00				6519		
474	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3		4,344	40715,00	–	176866	–	176866	–	191015
						–	–	–	–		14149	
475	ССЦ РК 8.04-08-2021,Т.Ч.	Надбавка за сульфатостойкость	м3		4,344	270,00	–	1173	–	1173	–	1267
						–	–	–	–		94	
476	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,88	42266,43	1340,23	37194	1179	30563	5378	45978
						6195,57	520,65	5452	458		3406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
476.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,8976	30629,00				27493		
477	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		25,984	1184,12	27,97	30768	727	19659	9747	43757
						399,54	3,83	10382	100		3241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
477.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	62,3616	295,00				18397		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге					1740157	31857	1577197	98612	1985872
								131103	9182	–	147104	
	Стоимость монтажных работ		тенге					171929				
	Материалы		тенге					57736				
	Всего заработная плата		тенге						106577			
		Накладные расходы	тенге					65098				
		Сметная прибыль	тенге					18962				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					255989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									63
		Сметная заработная плата	тенге						106577			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1564921				
	Материалы		тенге					76910				
	Всего заработная плата		тенге						30815			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					238986				
	Местные материалы		тенге					1203316				
		Накладные расходы	тенге					31517				
		Сметная прибыль	тенге					127717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1724155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									18
		Сметная заработная плата	тенге						30815			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					3307				
	Материалы		тенге					252				
	Всего заработная плата		тенге						2893			
		Накладные расходы	тенге					1997				

		Сметная прибыль	тенге				425				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				5729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					2893			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	тенге				1985873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	тенге					140285			
		№06-02-01									
		РАЗДЕЛ 2.ВОДОСНАБЖЕНИЕ В2									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
478	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	78,5489171	259,06	259,06	20349	20349	–	3604	25869
					–	63,72	–	5005		1917	
479	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,429348	2383,37	–	5790	–	–	4169	10756
					2383,37	–	5790	–		797	
480	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,280212	53,62	53,62	3447	3447	–	714	4493
					–	15,42	–	991		333	
481	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,070053	1242,92	–	19974	–	–	14381	37104
					1242,92	–	19974	–		2748	
482	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	64,280212	235,38	114,19	15130	7340	–	7934	24909
					121,19	50,24	7790	3229		1845	
		ТРУБОПРОВОДЫ									
483	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	1443460,36	1063263,97	28869	21265	–	12722	44919
					380196,39	262349,88	7604	5247		3327	
484	С1241-201-0618 241-201-0618 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	20,2	5381,00	–	108696	–	108696	–	117392
					–	–	–	–		8696	
485	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,06363	1419873,53	679862,91	90347	43259	1575	58595	160857
					715282,49	214887,23	45513	13673		11915	
486	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	3	9643,00	–	28929	–	28929	–	31243
					–	–	–	–		2314	
487	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	4045767,81	315601,60	12137	947	9644	1708	14952
					515211,84	59717,17	1546	179		1108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

487.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	19,89	347,00				6902		
487.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	168	0,504	4844,00				2441		
488	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,948		68217,70	13183,94	542194	104786	236123	241909	846832
						25325,24	5418,72	201285	43068		62728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,272	2,161856	35682,00				77139		
488.2	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0134	0,106503	19495,00				2076		
488.3	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,09	0,71532	22537,00				16121		
488.4	135836 С	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	21,1	167,7028	221,00				37062		
488.5	147076 С	Каболка	т	0,004	0,031792	1789060,00				56878		
489	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4		34348,00	–	137392	–	137392	–	148383
						–	–	–	–		10991	
490	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8		21634,00	–	173072	–	173072	–	186918
						–	–	–	–		13846	
491	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4		29569,00	–	118276	–	118276	–	127738
						–	–	–	–		9462	
492	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4		37387,00	–	149548	–	149548	–	161512
						–	–	–	–		11964	
493	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4		5922,00	–	23688	–	23688	–	25583
						–	–	–	–		1895	
494	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4		7079,00	–	28316	–	28316	–	30581
						–	–	–	–		2265	
495	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2		25559,00	–	51118	–	51118	–	55207
						–	–	–	–		4089	
496	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2		35152,00	–	70304	–	70304	–	75928
						–	–	–	–		5624	
497	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06832		1004968,00	–	68659	–	68659	–	74152
						–	–	–	–		5493	
498	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6		1970,35	1241,99	11822	7452	–	6483	19769
						728,36	362,97	4370	2178		1464	
499	С1241-214-0311 241-214-0311 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	6		4356,00	–	26136	–	26136	–	28227
						–	–	–	–		2091	

500	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2		8658,12	2683,01	17316	5366	1063	12549	32254
						5443,55	894,15	10887	1788		2389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
500.1	293028 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0025	0,005	165506,00				828		
501	С1242-101-1007 242-101-1007 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2		204128,00	–	408256	–	408256	–	440916
						–	–	–	–		32660	
502	С1241-116-0213 241-116-0213 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4		6658,00	–	26632	–	26632	–	28763
						–	–	–	–		2131	
503	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	400		1083,00	–	433200	–	433200	–	467856
						–	–	–	–		34656	
504	С1261-301-0227 261-301-0227 РСНБ РК 2022	Патрубки	10 шт.	0,2		2011,00	–	402	–	402	–	434
						–	–	–	–		32	
505	С1241-102-0242 241-102-0242 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	1,8		32904,00	–	59227	–	59227	–	63965
						–	–	–	–		4738	
506	Е11-161201-0103 1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	6		9936,56	–	59619	–	29022	29985	96772
						5099,42	–	30597	–		7168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
506.1	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	9,7	58,2	423,00				24619		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					2738845	214211	2189278	394753	3384284
								335356	75358	–	250686	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2679226				
	Материалы		тенге					248404				
	Всего заработная плата		тенге						380117			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1911851				
		Накладные расходы	тенге					364768				
		Сметная прибыль	тенге					243518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3287512				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									219
		Сметная заработная плата	тенге						380117			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					59619				
	Материалы		тенге					29023				
	Всего заработная плата		тенге						30597			
		Накладные расходы	тенге					29985				
		Сметная прибыль	тенге					7168				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					96772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	тенге						30597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	тенге					3384284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									238
		Сметная заработная плата	тенге						410714			

№06-03-01

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ

507	Е11-220601-0302 1122-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14		1558417,70	51833,88	218178	7257	157991	52435	292262
						378069,12	248,79	52930	35		21649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
507.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	2310	323,4	347,00				112220		
507.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	8,12	4844,00				39333		
508	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,14		1276022,89	51650,52	178643	7231	118742	52170	249278
						376215,84	191,38	52670	27		18465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
508.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	242,2	347,00				84043		
508.2	136328 С	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	43	6,02	4844,00				29161		
509	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол ГОСТ 10296-79	м2	122		301,00	–	36722	–	36722	–	39660
						–	–	–	–		2938	
510	С1261-105-0501 261-105-0501 РСНБ РК 2022	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	73		282,00	–	20586	–	20586	–	22233
						–	–	–	–		1647	
511	С1235-201-0101 235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	15		592,00	–	8880	–	8880	–	9590
						–	–	–	–		710	
512	С1261-107-0412 261-107-0412 РСНБ РК 2022	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,073		22383,00	–	1634	–	1634	–	1765
						–	–	–	–		131	
513	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	3,5		110272,06	1610,56	385952	5637	264684	89763	513772
						33037,31	708,09	115631	2478		38057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
513.1	139579 С	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	3,612	46697,00				168670		
513.2	279797 С	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,1365	628340,00				85768		
514	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	139		710,56	20,98	98768	2916	27713	52655	163536
						490,21	8,23	68139	1144		12114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
514.1	125919 С	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,06533	175101,00				11439		
514.2	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	41,7	295,00				12302		
515	С1261-105-0190 261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,15985		552642,00	–	88340	–	88340	–	95407
						–	–	–	–		7067	

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ Н=3,74м Д=1М

516	Е11-010101-0337 1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта		29,1	268,18	268,18	7804	7804	–	1382	9921
						–	65,96	–	1919		735	
517	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,9	1826,22	–	1644	–	–	1183	3054
						1826,22	–	1644	–		226	
518	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		23,104	45,97	45,97	1062	1062	–	220	1385
						–	13,22	–	305		103	
519	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		5,776	1131,67	–	6537	–	–	4706	12143
						1131,67	–	6537	–		899	
520	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		23,104	235,38	114,19	5438	2639	–	2852	8953
						121,19	50,24	2800	1161		663	
521	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,45	40696,70	1611,12	18314	725	16775	883	20733
						1809,38	346,96	814	156		1536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
521.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,459	34308,00				15747		
522	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия		5	1843,89	98,10	9219	490	7646	1193	11245
						216,54	37,23	1083	186		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
522.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0579	0,2895	24983,00				7233		
523	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия		5	325,65	5,41	1628	27	1449	154	1925
						30,44	2,40	152	12		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
523.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0116	0,058	24983,00				1449		
524	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		1,104	83119,26	15436,99	91764	17042	43902	37377	139472
						27916,89	6281,08	30820	6934		10331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
524.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,125	0,138	34308,00				4735		
524.2	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,41	0,45264	38299,00				17336		
524.3	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,07645	0,084401	19495,00				1645		
524.4	102740 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	0,021	0,023184	22537,00				522		
524.5	144636 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	0,01104	194261,00				2145		

524.6	147076 С	Каболка	т	0,0072	0,007949	1789060,00				14221		
525	Е11-460303-0102 1146-0303-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	0,05		137052,16	1031,40	6853	52	3577	2728	10347
						64487,25	459,30	3224	23		766	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
525.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04	0,052	38299,00				1992		
525.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,0045	114336,00				515		
525.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05	0,0025	408502,00				1021		
526	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	27,5		3511,07	10,56	96554	290	78370	16707	122322
						650,68	2,59	17894	71		9061	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
526.1	135822 С	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	84,975	862,00				73248		
527	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1		35152,00	–	35152	–	35152	–	37964
						–	–	–	–		2812	
528	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1		5922,00	–	5922	–	5922	–	6396
						–	–	–	–		474	
529	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		7079,00	–	14158	–	14158	–	15291
						–	–	–	–		1133	
530	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2		16028,00	–	32056	–	32056	–	34620
						–	–	–	–		2564	
531	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2		21343,00	–	42686	–	42686	–	46101
						–	–	–	–		3415	
532	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1		20226,00	–	20226	–	20226	–	21844
						–	–	–	–		1618	
533	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1		21009,00	–	21009	–	21009	–	22690
						–	–	–	–		1681	
		КЛАПАН ЗАХЛОПКА ДУ100										
534	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1		13255,30	6717,83	13255	6717	474	7896	22843
						6064,25	1911,38	6064	1911		1692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
534.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,03	0,03	9377,00				281		
534.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,23	0,23	519,00				119		
535	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2022	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	1		46223,00	–	46223	–	46223	–	49921
						–	–	–	–		3698	

536	С1242-302-0503 242-302-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	43365,00	–	173460	–	173460	–	187337
					–	–	–	–		13877	
537	С1241-116-0304 241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	784,00	–	6272	–	6272	–	6774
					–	–	–	–		502	
538	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0044	1419873,53	679862,91	6247	2992	108	4052	11123
					715282,49	214887,23	3147	946		824	
539	С1241-112-0110 241-112-0110 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм	шт.	4	242,00	–	968	–	968	–	1045
					–	–	–	–		77	
540	С1241-112-0113 241-112-0113 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х2,5 мм	шт.	2	295,00	–	590	–	590	–	637
					–	–	–	–		47	
541	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	4	807,00	–	3228	–	3228	–	3486
					–	–	–	–		258	
542	Е11-250128-0201 1125-0128-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	51	11300,41	9826,40	576321	501146	–	204203	842966
					1474,01	2925,98	75175	149225		62442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				2282293	564027	1279543	532559	3040041
							438724	166533	–	225188	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				2282293				
	Материалы		тенге				721430				
	Всего заработная плата		тенге					605257			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				558112				
		Накладные расходы	тенге				532559				
		Сметная прибыль	тенге				225188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3040040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	тенге					605257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28	тенге				3040040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	тенге					605257			
		№06-04-01									
		РАЗДЕЛ 1.СБОРНЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ЕМК. 10 М3 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
543	Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	240,56	334,89	334,89	80561	80562	–	14265	102413
					–	82,36	–	19813		7587	
544	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,44	2383,37	–	17732	–	–	12767	32939

						2383,37	–	17732	–		2440	
545	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,4		53,62	53,62	8064	8064	–	1669	10513
						–	15,42	–	2319		779	
546	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,6		1242,92	–	46734	–	–	33648	86813
						1242,92	–	46734	–		6431	
547	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	150,4		235,38	114,19	35401	17174	–	18564	58281
						121,19	50,24	18227	7556		4316	
548	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	15		700,69	698,43	10510	10476	1	2267	13800
						2,18	207,76	33	3116		1022	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,004	0,06	21,00				1		
		Корпус выгреба										
549	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,39		41577,98	1611,12	57793	2239	53039	2728	65362
						1809,38	346,96	2515	482		4842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
549.1	100771 С	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,4178	35172,00				49867		
550	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	15,69		58420,41	4173,39	916616	65480	661839	194907	1200444
						12064,85	1586,07	189297	24885		88922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
550.1	100841 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	15,92535	38535,00				613683		
551	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3528		389901,00	–	137557	–	137557	–	148562
						–	–	–	–		11005	
552	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02176		408502,00	–	8889	–	8889	–	9600
						–	–	–	–		711	
553	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04032		456152,00	–	18392	–	18392	–	19863
						–	–	–	–		1471	
		Перекрытие										
554	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	5		12736,69	1695,58	63683	8478	41746	19143	89452
						2691,76	552,85	13459	2764		6626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
554.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,157	0,785	38299,00				30065		
554.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0013	0,0065	1029630,00				6693		

555	С1225-202-0102 225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.		1	56792,00	–	56792	–	56792	–	61335
						–	–	–	–		4543	
556	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3		1,08	44114,00	–	47643	–	47643	–	51454
						–	–	–	–		3811	
557	Е11-070104-0101 1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций		1	4534,31	1316,32	4534	1316	679	3601	8786
						2538,99	513,08	2539	513		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
557.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,007	0,007	38299,00				268		
557.2	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0025	0,0025	102092,00				255		
557.3	146692 С	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,000084	0,000084	807730,00				68		
558	С1225-203-0705 225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.		1	58619,00	–	58619	–	58619	–	63309
						–	–	–	–		4690	
		Горловина Г-1										
559	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3		0,085	63667,48	6777,02	5412	576	3624	1210	7152
						14256,00	1390,73	1212	118		530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
559.1	100819 С	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,086275	37404,00				3227		
560	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,07	19116,37	10040,74	1338	703	38	1018	2544
						8524,22	3797,36	597	266		188	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
560.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,00126	19495,00				25		
560.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000049	286428,00				14		
561	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.		1	28152,05	296,50	28152	297	25714	2252	32836
						2140,59	133,96	2141	134		2432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
561.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,008	19495,00				156		
561.2	187620 С	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	1	25559,00				25559		
562	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7079,00	–	7079	–	7079	–	7645
						–	–	–	–		566	
563	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	5922,00	–	5922	–	5922	–	6396
						–	–	–	–		474	
		Изоляционные работы										
564	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		5	954,12	33,55	4771	168	2217	2335	7675

						477,24	19,59	2386	98		568	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
564.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,102	21696,00				2213		
565	Е11-150203-0501 1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,45		752,57	6,23	20658	171	4199	13115	36475
						593,36	3,86	16288	106		2702	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
565.1	102682 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,006	0,1647	25496,00				4199		
566	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,82		1184,12	27,97	69650	1645	44504	22065	99052
						399,54	3,83	23501	225		7337	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
566.1	295746 С	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	141,168	295,00				41645		
567	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,82		2129,27	86,40	125244	5082	44827	63650	204005
						1280,77	71,87	75335	4227		15111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
567.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	1,52932	25635,00				39204		
567.2	128326 С	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м2	0,053	3,11746	830,00				2587		
568	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	58,82		580,37	1,27	34137	75	1530	29635	68874
						553,08	0,57	32532	34		5102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
568.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,041174	28517,00				1174		
569	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	15		221,55	3,81	3323	57	1561	1575	5290
						113,64	1,72	1705	26		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
569.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,006	186730,00				1120		
569.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,25	18,75	21,00				394		
		ОТМОСТКА										
570	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,7125		42098,18	1611,12	29995	1148	27558	1398	33905
						1809,38	346,96	1289	247		2511	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
570.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,72675	35682,00				25932		
571	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	4,75		1843,89	98,10	8758	466	7263	1133	10682
						216,54	37,23	1029	177		791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
571.1	102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,0579	0,275025	24983,00				6871		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге					1913959	204177	1261232	442945	2545457
								448551	67106	–	188551	

	Стоимость общестроительных работ		тенге				1913959				
	Материалы		тенге				920343				
	Всего заработная плата		тенге					515657			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				340893				
		Накладные расходы	тенге				442945				
		Сметная прибыль	тенге				188551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2545455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	тенге					515657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	тенге				2545455				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	тенге					515657			
		№06-05-01									
		РАЗДЕЛ 1.РЕЗЕРВУАР ЖБ 50 М3									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
572	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	26	65,46	65,46	1702	1702	–	353	2219
					–	18,83	–	490		164	
573	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	316,22	65,46	65,46	20700	20699	–	4288	26986
					–	18,83	–	5954		1999	
574	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,78	2383,37	–	23309	–	–	16783	43299
					2383,37	–	23309	–		3207	
575	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Тра ншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	932	53,62	53,62	49974	49973	–	10345	65147
					–	15,42	–	14371		4828	
576	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	312	1242,92	–	387791	–	–	279209	720361
					1242,92	–	387791	–		53361	
577	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	932	235,38	114,19	219374	106425	–	115037	361159
					121,19	50,24	112949	46824		26748	
578	Е11-010105-0301 1101-0105-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 1	м3 грунта	500	281,19	277,52	140595	138760	–	25835	179745
					3,67	68,09	1835	34045		13315	
579	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	500	76,51	76,51	38255	38255	–	7095	48980
					–	19,71	–	9855		3630	
580	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	500	235,38	114,19	117690	57095	–	61715	193755
					121,19	50,24	60595	25120		14350	

581	Е11-010107-1601 1101-0107-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности		720	130,93	123,79	94270	89129	–	19721	123113
						7,14	30,90	5141	22248		9122	
582	Е11-010204-0201 1101-0204-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2		720	499,56	0,28	359683	202	26704	239602	647229
						462,19	–	332777	–		47945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
582.1	244576 С	Семена многолетних трав	кг	0,012	8,64	3091,00				26706		
583	Е11-010204-0301 1101-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	м2		720	154,72	135,81	111398	97783	770	26316	148730
						17,84	32,92	12845	23702		11016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
583.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,051	36,72	21,00				771		
		МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ										
584	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия		47,6	6829,79	459,05	325098	21851	267182	40206	394529
						757,66	140,92	36065	6708		29224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
584.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0368	1,75168	9734,00				17051		
584.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0596	2,83696	9045,00				25660		
584.3	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	1,18048	183142,00				216195		
585	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3		4,4	41577,98	1611,12	182943	7089	167893	8634	206903
						1809,38	346,96	7961	1527		15326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
585.1	100771 М	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	4,488	35172,00				157852		
586	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		49,58	954,12	33,55	47305	1663	21980	23155	76097
						477,24	19,59	23662	971		5637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
586.1	102637 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,011432	21696,00				21944		
587	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3		20,6	75666,90	7341,03	1558738	151225	930675	487185	2209597
						23147,47	2841,28	476838	58530		163674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
587.1	279420 С	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,015	20,909	39296,00				821640		
588	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,9642	389901,00	–	375943	–	375943	–	406018
						–	–	–	–		30075	
589	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,0856	391464,00	–	33509	–	33509	–	36190

						–	–	–	–		2681	
590	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		0,0782	456152,00	–	35671	–	35671	–	38525
						–	–	–	–		2854	
		Блоки угловые - 4 шт										
591	Е11-070106-0119 1107-0106-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		8	9519,73	2586,90	76158	20695	29436	37882	123163
						3253,39	759,56	26027	6076		9123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
591.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,003	0,024	1029630,00				24711		
592	С1222-101-0201 222-101-0201 РСНБ РК 2022	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3		13,04	79657,00	–	1038727	–	1038727	–	1121825
						–	–	–	–		83098	
		Панели стеновые										
593	Е11-070106-0101 1107-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Панели наружных стен одноэтажных зданий длиной до 7 м, площадью до 10 м2. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		4	20856,73	7535,43	83427	30142	9336	62808	157933
						10987,28	2319,42	43949	9278		11699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
593.1	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,002	0,008	1029630,00				8237		
594	С1222-101-0201 222-101-0201 РСНБ РК 2022	Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м3		7,72	79657,00	–	614952	–	614952	–	664148
						–	–	–	–		49196	
595	Е11-070105-0101 1107-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций		2	9265,75	1895,78	18532	3791	7493	9880	30685
						3624,20	562,23	7248	1124		2273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
595.1	100489 С	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,066	0,132	30629,00				4043		
595.2	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0006	0,0012	1029630,00				1236		
595.3	131610 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,00299	0,00598	102092,00				611		
595.4	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0529	0,1058	9128,00				966		
596	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3		3,7	83564,00	–	309187	–	309187	–	333922
						–	–	–	–		24735	
		СТЫКИ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН - 6 ШТ										
597	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий		0,16704	99044,21	3351,46	16544	560	–	15026	34096
						95692,75	1033,43	15985	173		2526	

598	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,22464	389901,00	–	87587	–	87587	–	94594
						–	–	–	–		7007	
599	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,44352	391464,00	–	173622	–	173622	–	187512
						–	–	–	–		13890	
		КАМЕРА ПРИБОРОВ И КАМЕРА ЛАЗОВ										
600	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		1,92	11775,39	6026,32	22609	11571	911	17265	43064
						5274,44	2346,24	10127	4505		3190	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
600.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,017	0,03264	19495,00				636		
600.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00096	286428,00				275		
601	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		1,92	52235,00	–	100291	–	100291	–	108314
						–	–	–	–		8023	
602	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,0388	103836,46	34447,81	4029	1336	615	1756	6248
						53559,79	12047,22	2078	467		463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
602.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0134	0,00052	813201,00				423		
602.2	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000155	289955,00				45		
602.3	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000075	504496,00				38		
603	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т		0,0388	1004968,00	–	38993	–	38993	–	42112
						–	–	–	–		3119	
604	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Люки. Установка	шт.		2	2593,05	296,50	5186	593	312	4504	10465
						2140,59	133,96	4281	268		775	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
604.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,016	19495,00				312		
605	С1222-504-0101 222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т		0,356	1012960,00	–	360614	–	360614	–	389463
						–	–	–	–		28849	
606	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки		0,6	160382,27	1029,89	96229	618	47822	40374	147532
						79648,83	459,30	47789	276		10928	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
606.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,04	0,624	38299,00				23899		
606.2	131600 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,09	0,054	114336,00				6174		

606.3	279845 С	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07	0,042	408502,00				17157		
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ										
		ДНИЩЕ										
607	Е11-110101-0403 1111-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	23,8		2927,77	21,09	69681	502	55442	13129	89434
						577,20	9,63	13737	229		6625	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
607.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	26,656	324,00				8637		
607.2	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	2,46	58,548	740,00				43326		
608	Е11-110101-0404 1111-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонныматериалами на резино-битумной мастике. Устройствопоследующего слоя	м2 изолируемой поверхности	23,8		1900,03	14,18	45221	337	34998	9438	59032
						415,36	6,52	9886	155		4373	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
608.1	135512 С	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1,12	26,656	324,00				8637		
608.2	135842 С	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,3	30,94	740,00				22896		
609	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	17,2		1395,30	16,94	23999	292	13184	9909	36621
						611,83	7,66	10523	132		2713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
609.1	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,5332	16163,00				8618		
609.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,0086	530864,00				4565		
610	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	17,2		580,37	1,27	9982	22	447	8666	20140
						553,08	0,57	9513	10		1492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
610.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,01204	28517,00				343		
611	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	17,2		185,40	3,00	3189	51	1677	1013	4538
						84,96	0,37	1461	6		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
611.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,002838	525811,00				1492		
612	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	17,2		150,25	3,00	2584	51	1072	1013	3884
						84,96	0,37	1461	6		288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
612.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,001488	194261,00				289		
612.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,001488	525811,00				782		
613	Е11-410103-0102 1141-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2	17,2		702,27	39,00	12079	671	6	9008	22774
						662,91	–	11402	–		1687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
613.1	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,0516	119,00				6		

614	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		0,00344	132071,39	9920,11	454	34	390	37	531
						8760,96	4982,48	30	17		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
614.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,001101	180647,00				199		
614.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,002477	77199,00				191		
615	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т		0,07912	187015,32	13006,13	14797	1029	12471	1314	17400
						16398,72	4630,12	1297	366		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
615.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,74	0,058549	180647,00				10577		
		СТЕНЫ										
616	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки		19,6	18174,16	4287,79	356214	84040	91244	186963	586631
						9231,13	1025,78	180930	20105		43454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
616.1	102640 С	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	4,704	19393,00				91225		
617	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	м2 поверхности		62,32	2590,28	16,94	161426	1055	61277	92601	274349
						1590,08	7,66	99094	477		20322	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
617.1	102671 С	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,028	1,74496	25635,00				44732		
617.2	146546 С	Стекло жидкое калийное	т	0,0005	0,03116	530864,00				16542		
618	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности		62,32	580,37	1,27	36169	80	1621	31398	72973
						553,08	0,57	34468	36		5406	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
618.1	144476 С	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0007	0,043624	28517,00				1244		
619	Е11-410103-0106 1141-0103-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в три слоя	м2		62,32	1026,77	39,80	63988	2480	22	48573	121567
						986,61	–	61486	–		9005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
619.1	147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,18696	119,00				22		
620	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т		0,012464	132071,39	9920,11	1646	124	1413	135	1924
						8760,96	4982,48	109	62		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
620.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,32	0,003988	180647,00				721		
620.2	149365 С	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,72	0,008974	77199,00				693		
621	Е11-410105-0103 1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т		0,292904	187015,32	13006,13	54778	3809	46166	4866	64415
						16398,72	4630,12	4803	1356		4771	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
621.1	144663 С	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,74	0,216749	180647,00				39155		
622	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2		62,32	185,40	3,00	11554	187	6072	3669	16441
						84,96	0,37	5295	23		1218	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
622.1	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000165	0,010283	525811,00				5407		
623	Е11-130301-0102 1113-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2		62,32	150,25	3,00	9364	187	3882	3669	14076
						84,96	0,37	5295	23		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
623.1	144635 С	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,000087	0,005391	194261,00				1047		
623.2	149372 С	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000087	0,005391	525811,00				2834		
		ПОКРЫТИЕ										
624	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м2 кровли		22	167,89	11,37	3694	250	182	3068	7303
						148,26	3,31	3262	73		541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
624.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,034	0,748	243,00				182		
625	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости		50	221,55	3,81	11078	191	5205	5249	17633
						113,64	1,72	5682	86		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
625.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0004	0,02	186730,00				3735		
625.2	249132 С	Вода техническая	м3	1,25	62,5	21,00				1313		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					8062532	946549	5016996	1988692	10855324
								2098986	295674	–	804101	
		Стоимость общестроительных работ	тенге					8058503				
		Материалы	тенге					1689431				
		Всего заработная плата	тенге						2392115			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					3169096				
		Местные материалы	тенге					157852				
		Накладные расходы	тенге					1986936				
		Сметная прибыль	тенге					803638				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					10849077				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1649
		Сметная заработная плата	тенге						2392115			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге					4029				
		Материалы	тенге					614				
		Всего заработная плата	тенге						2545			
		Накладные расходы	тенге					1756				
		Сметная прибыль	тенге					463				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					6248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	тенге						2545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	тенге					10855325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1650
		Сметная заработная плата	тенге						2394660			

№07-01-01

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЕ

		ТИП I - 2030,2+245,5 м2										
626	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		341,355	4881,08	1331,83	1666181	454627	1141849	197136	2012383
						204,20	330,53	69705	112828		149066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
626.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	375,4905	3040,00				1141491		
626.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,05	17,06775	21,00				358		
627	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия		2275,7	2259,48	370,72	5141899	843647	4126824	476395	6067768
						75,33	118,50	171428	269670		449474	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
627.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	45,514	21,00				956		
628	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	м2 покрытия		2275,7	621,37	87,63	1414052	199420	1214632	71252	1604118
						–	28,99	–	65973		118814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
628.1	100120 С	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,063	143,3691	8472,00				1214623		
		ТИП V = 274,8+105,5 м2										
629	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		380,3	5681,51	242,94	2160678	92390	1181124	812792	3211348
						2332,80	95,88	887164	36463		237878	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
629.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,0216	388,51448	3040,00				1181084		
630	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2		387,906	2671,00	–	1036097	–	1036097	–	1118985
						–	–	–	–		82888	
631	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		161	3554,60	43,15	572291	6947	388632	193883	827468
						1097,59	17,45	176712	2809		61294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
631.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	9,499	38299,00				363802		
632	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		2,576	85495,00	–	220235	–	220235	–	237854
						–	–	–	–		17619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					12211433	1597031	9309393	1751458	15079924
								1305009	487743	–	1117033	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12211433				
	Материалы		тенге					8053060				
	Всего заработная плата		тенге						1792752			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1256332				
		Накладные расходы	тенге					1751458				
		Сметная прибыль	тенге					1117033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15079924				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	тенге					1792752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге				15079924					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	тенге					1792752				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									104372281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				14672882					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4807147				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1574511				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						59724206			
		- Оборудование, инвентарь	тенге						3934955			
		- Накладные расходы	тенге								13793283	
		- Сметная прибыль	тенге								7439798	
												104 372 281,00
		Итого по акту	Тенге									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге					3934955				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	Тенге		1,5%			1506560				105 878 840,89
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,70%			713607				106 592 448,09
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									6 625 123,00
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге		2%						102657493	2 053 149,86
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									115 270 720,95
		Итого с учетом тендерной скидкой	тенге		95%							109 507 184,91
		НДС 12%	Тенге		12%							13 140 862,19
		Итого с НДС	Тенге									122 648 047,09

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис"_____ Асанханов Г.К.

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Орион LTD»**
Наименование стройки:"Строительство спортивного комплекса в ауле Жанажол Кармакшинского района Кызылординской области "

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №20 от 2023.06.16		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименование	КОД	Наименование	КОД
		№1	16.06.2023				
		№2	21.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**298 406 918,55**							**31 972 169,85**	
в.т.ч. За отчетный период	**122 648 047,09**							**13 140 862,19**	**122 648 047,09**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"
_____ Д.Турмагамбетова

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"
Директор_____ Джанабергенов Ш.А

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Нурай-Сервис» _____Алтынбаев Р.И.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ПроектСервис"_____ Асанханов Г.К.

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
631.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	9,499	38299,00				363802		
632	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,576		85495,00	--	220235	--	220235	--	237854
						--	--	--	--		17619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					12211433	1597031	9309393	1751458	15079924
								1305009	487743	--	1117033	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					12211433				
	Материалы		тенге					8053060				
	Всего заработная плата		тенге						1792752			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1256332				
		Накладные расходы	тенге					1751458				
		Сметная прибыль	тенге					1117033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					15079924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	тенге						1792752			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	тенге					15079924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1061
		Сметная заработная плата	тенге						1792752			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									104372281
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					14672882				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						4807147			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1574511			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							59724206		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							3934955		
		- Накладные расходы	тенге								13793283	
		- Сметная прибыль	тенге								7439798	
												104 372 281,00
		Итого по акту	Тенге									
		В том числе: стоимость оборудования прочих затрат	Тенге					3934955				
		Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%	Тенге		1,5%			1506560				105 878 840,89
		Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время 0,7%	Тенге		0,70%			713607				106 592 448,09
		Дополнительные оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге									6 625 123,00
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге		2%						102657493	2 053 149,86
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге									115 270 720,95
		Итого с учетом тендерной скидкой	тенге		95%							109 507 184,91
		НДС 12%	Тенге		12%							13 140 862,19
		Итого с НДС	Тенге									122 648 047,09

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Отдел строительства архитектуры и градостроительства Кармакшинского района"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Орион LTD"

Директор _____ **Джанабергенов Ш.А**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Нурай-Сервис» _____ **Алтынбаев Р.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "ПроектСервис" _____ **Асанханов Г.К.**