Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

«30» Октября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «LifeStroyInvest», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 49/6.615 БИН 171040017278
(наименование организации, юридический адрес)

в лице руководителя **Аткенова Б.Б.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тастобе, с. Бесагаш, с.Бирлик Каратальского района Алмтинской области».
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района» руководитель **Жумат К.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «HDD Service» лицензия №: 23004670
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «ДМ» лицензия ГСЛ №: 004646-2
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Fantasy stroy» лицензия
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Союз Пром Сервис КВ» лицензия КСЛ №II-01376
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «ТАЛДЫКОРГАН АСУ» лицензия ГСЛ №23011830
(наименование организации, № лицензии)
ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396
(наименование организации, № лицензии)
ТОО«Агидель-Ас» лицензия ГСЛ № 14010975.
(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ФОРС-ПРОЕКТ», ГСЛ № 18018342 от 04.10.2018 г. проектно-сметная документация № 01-2021
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден (а): «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района», на основании приказа № 51 от 10.07.2021 г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водовода	мп	11164		11164	
Насосная станция 1-го подъема	шт	2		2	
Резервуары чистой воды V=150м3	шт	2		2	
КПП с размерами 3,0х3,0 м	шт	1		1	
Насосная станция 2-го подъема	шт	1		1	
Площадь участка	га	0,6840		0,6840	
Протяженность водопроводных сетей поселков	мп	11176		11176	
Протяженность водопроводных сетей подводящих	мп	12715		12715	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Ограждение зоны санитарной охраны площадки предусмотрено – глухое из ж/бетонных плит выстой 2 м с насадкой из колючей проволки,на территории головного водозабора расположены: контрольно-пропускной пункт , резервуары читой воды монолитные V=150 м3 – 2 шт., насосная станция 1-го подъема – 2 шт., насосная тсанция 2-го подьема – 1 шт. надворный туалет. КПП – одноэтажное здание прямоугольной формы с размерами 3,0 х3,0 м, без подвала и технического этажа,здание жесткое из кирпича КР-р-по250х120х65 1НФ/100/2,0/50 по ГОСТ 530-2012. Перемычки над дверными и оконными проемами монолитные железобетонные из бетона В15.Толщина наружных стен 380 мм, утепленные минватой толщиной 50 мм. Покрытие – деревянные балки, оконные блоки – металлопластиковые, двери – металлические, полы- линолеум, крыльца – из монолитного бетона класса В 7,5. Цоколь- обыкновенная штукатурка с добавлением пигмента темного цвета. Наружная отделка – обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска за 2 раза. Резервуары чистой воды – монолитные прямоугольные в плане с размерами в осях: 6,0 мх6,0 м.высота от днища до плиты покрытия – 3,8м. днище резервуаров – монолитные железобетонные толщиной 300 мм из бетона класса В 25, гидрофобного. Стены резервуаров- монолитные железобетонные , толщиной 300 мм ищ бетона В 25 с маркой по водонепроницаемости, покрытие резервуаров – плиты железобетонные ребристые по серии 1.465.1-20. Арматурные каркасы и сетки перед установкой в опалубку объединены в пространственный каркас путем электросварки. Здание насосной станции 2-го подъема одноэтажное,прямоугольной формы- в осях 3,0х,3,0 м без подвала и техэтажа,высота от пола до потолка – 2,70 м. наружные стены из полнотелого кирпича КР по 250х120х65 1НФ/100/2,/50 по ГОСТ 530-2012. Фундаменты – монолитные. Водовод – самотечный напорный от РЧВ до поселковой сети из ПЭ труб 100 SDR17 160х9,5 мм х2 (нитки) . поселковые сети выполнены из труб ПЭ 100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 диаметрами ф 110 ммх6,6 мм, ф63х3,5 мм. Энергоснабжение выполняется от КТП25/10-0,4кВ мощностью 25кВа и предусмотрен резервный источник питания дизельная электростанция типа Р18Е2 мощностью 18,0кВА/14,4кВт. Подключение от ВЛ -10кВ №8ПС№5 «Кальпе» через одноцепную ВЛ-10кВ проводом СИП-3.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «19» сентября 2022 г.
месяц, год
окончание работ: «30 » октября 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 10 месяца;
по норме или по проекту организации строительства 10 месяца;
фактически: 11 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

Алматинский РЭС Тастобе Бакиров Бакиратов К.К

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту, подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: _____

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тастобе,с.Бесагаш,с. Бирлик Каратальского района Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «LifeStroyInvest», руководитель Аткенов Б.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

подпись, дата

место для печати