Приложение 3
К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма с изменениями,
внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 №53

Декларация о соответствии

«21» декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Life Stroy Invest», Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 49/6, 615 № лицензии: ГСЛ №0004436, от 22.01.2021
г.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице руководителя Аткенова Б.Б.
(фамилии, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: «Строительство линий водопровода в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Садуакасова Ш.А.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО «SHATYR GROUP KZ» лицензия № 21012827;
(наименование организации, № лицензии)
ТОО«Магнат Строй Инжиниринг» лицензия ГСЛ-КР № 011396;
(наименование организации, № лицензии)
ТОО «Fantasy stroy» лицензия №
(наименование организации, № лицензии)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Актюбводпроект», рабочий проект № 35/2021
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ № 257 от 26.11.2021г.
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Производительность (пропускная способность)	м3/час	78,61		78,61	
Насосная станция 1-го подъёма	шт	2		2	
Напорный водопровод (д.160 мм.)	п.м.	2 566		2 566	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 100	п.м.	14 632		14 632	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 125	п.м.	275,5		275,5	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 140	п.м.	1 600,8		1 600,8	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 160	п.м.	782,5		782,5	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 180	п.м.	758,4		758,4	
Водопроводная сеть (внутрипоселковая) д. 32	п.м.	20 280		20 034,21	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	-	-
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: перебуривание 2-х скважин №6а и №7а, насосные станции первого подъёма располагаются в подземном павильоне устья скважины с электрооборудованием, контрольно-измерительными приборами, скважинными насосами ЭЦВ. Насосная станция второго подъёма существующая – замена существующих насосов пожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения (2 рабочих, 1 резервный), разбор фундамента монолитного бетона и устройство фундамента под устанавливаемые насосы. Напорный водопровод в две нити из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм.- с врезкой в существующий водопровод в месте пересечения его с южной границей посёлка «Жомарт» (общая длина 2566), на напорном трубопровода – водопроводные колодцы с запорно-регулирующей арматурой (задвижки), размеры колодцев в плане диаметром = 2,0 и 1,5 м., мокрые колодцы = 1,0 м. Внутрипоселковая сеть из полиэтиленовых труб диаметром 110,

125, 140, 160, 180 мм., подводка трубопроводов к границам домовладений из труб диаметром 32 мм.с установкой запорно-регулирующей арматуры, гидрантов в водопроводных колодцах диаметром в плане = 2,0 и 1,5 м. Ограждение площадок насосных станций первого подъёма из профлиста размером 100х100 м. с установкой ворот и калитки. Благоустройство – подъездная дорога из щебня с установкой бордюра.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: «01» мая 2023 г.
месяц, год
окончание работ: «30» декабря 2023 г.
месяц, год
при продолжительности строительства: 9 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;
фактически: 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактический применено 95%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство линий водопровода в зоне развития по ул. Сазтобе г. Шалкар Шалкарского района Актюбинской области»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Life Stroy Invest», руководитель Аткенов Б.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

Life Stroy Invest

место для печати