Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Рубин и К», лицензия № 17006232 от 11.04.2017, III, БИН 170340008257, Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 11В, 87789268329

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жанбаев Дархан Төлегенұлы

по объекту: «Строительство медицинского пункта» в с. Кіші Қараой, Кишикаройского с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не сложный объект

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Галеев Кайрола Тюлюевич, БИН 030140002400, тел.: 87152462231, 150000, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СПМК-7», лицензия: № 15011899 от 16.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мырзабаев Самат Кенжекұлұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «SpecStroy-1», лицензия: №18011465 от 08.06.2018 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ», БИН 190540021522

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аблаков Райымбек Амангельдинович;

субподрядными организациями ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ», лицензия: №12008256 от 05.07.2012 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Пазылов Д. С.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «К-ТехСервис», лицензия: №24024101 от 19.07.2024 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Исатаева Б. Б.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями ТОО «ЭлитИнвест-Б», лицензия: №21004424 от 14.05.2021 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жумагулов К. Ж.;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Севгражданпроект», государственная лицензия № 22026158 от 27.12.2022 года (I категория), выданная КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области»;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети водоснабжения	м	131		131	
Протяженность сети канализации	м	35		35	
Протяженность линии ВЛ-10кВ	м	5070		2375	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По	Факти-

		проекту	чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоснабжение

Водоснабжение медицинского пункта предусматривается от существующего водопровода □110. Врезка в существующий колодец.

Сети предусматриваются из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17 □32 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб - при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Гарантированный напор в водопроводе 10.0 м.

Необходимый напор на хоз. питьевые нужды 9.0 м.

Глубина прокладки водопровода 2.80-3.00 м от поверхности земли.

Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения должны выполняться в соответствии с требованиями СН РК 5.01-01-2013, СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

Стальные фасонные части перед монтажом в колодце подвергаются усиленной антикоррозийной изоляции.

Монтаж трубопроводов вести согласно:

СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Канализация

Система канализации - бытовая. Сброс сточных вод, согласно заданию на проектирование, в проектируемый резервуар-накопитель V=5.5м³.

Сети выполняются из двухслойных гофрированных труб «OPTIMA» DN/OD 160 SN8 по ГОСТ Р 544 75-2011 и из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR26 d110x4.2 по ГОСТ 18599-2001. Соединение труб «OPTIMA» раструбное на каучуковых уплотнительных кольцах. Соединение полиэтиленовых труб при помощи контактной стыковой сварки согласно СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и

канализации»: СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».

Глубина заложения сети от 2,12 м до 2,71 м.

Водосток организованный наружный с выпуском на отмостку.

Смотровые колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по Т.П.Р.

Внешние сети электроснабжения

- в целях усиления сети на ПС-35/10кВ «Киевская» восстановить ячейку 10кВ №1 путем монтажа трех ПНБ-10кВ, ЛР-10кВ, ШР-10кВ, нового вакуумного выключателя ВВ-10кВ с блоком микропроцессорной релейной защиты по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и с ручным управлением приводом выключателя с трансформаторами тока необходимого типа и коэффициента с электронным прибором учета активной и реактивной энергии с поддержкой АСКУЭ. На ПС-35/10кВ «Киевская» в вводной ячейке 10кВ Т-1 произвести замену существующего МВ-10кВ на новый вакуумный выключатель ВВ-10кВ с блоком микропроцессорной релейной защиты по схеме дешунтирования с блоком приводом выключателя с трансформаторами тока необходимого коэффициента.

- строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП3 от проектируемой ячейки №1 ПС-35/10кВ «Киевская» до РУ-10кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ с установкой РЛНД-10кВ на первой отпаечной и концевой опоре.

- в целях усиления сети на ПС-35/10кВ «Менжинская» восстановить ячейку 10кВ №8 путем монтажа трех ПНБ-10кВ, ЛР-10кВ, ШР-10кВ, нового вакуумного выключателя ВВ-10кВ с блоком микропроцессорной релейной защиты по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и с ручным управлением приводом выключателя с трансформаторами тока необходимого типа и коэффициента с электронным прибором учета активной и реактивной энергии с поддержкой АСКУЭ. На ПС-35/10кВ «Менжинская» в секционной ячейке 10кВ №7 произвести замену существующего СМВ-10кВ на новый вакуумный выключатель СВВ-10кВ с блоком микропроцессорной релейной защиты по схеме дешунтирования с блоком гарантированного питания для цепей оперативного тока и ручным управлением приводом выключателя с трансформаторами тока необходимого коэффициента.

- строительство ВЛЗ-10кВ проводом СИП3 от проектируемой ячейки №8 ПС-35/10кВ «Менжинская» до РУ-10кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ с установкой РЛНД-10кВ на первой отпаечной и концевой опоре.

- строительство двухтрансформаторной ГКТП-10/0,4кВ, предусмотреть секционирование I и II СШ-0,4кВ через устройства АВР-0,4кВ.

- строительство не менее двух ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемой ГКТП-10/0,4кВ доВРУ-0,4кВ объекта Монтаж источника автономного электроснабжения необходимой мощности для бесперебойного электроснабжения с установкой АВР-0,4кВ ВРУ-0,4кВ объекта.

В пределах охранных зон электрических сетей без согласования с организацией, в ведении которой находятся эти сети, не допускается производство строительных, монтажных, земляных, погрузочно-разгрузочных работ, поисковых работ, связанных с устройством скважин и шурфов, обустройство площадок, стоянок автомобильного транспорта, размещение рынков, строений, сооружений, складирование, материалов, сооружение ограждений и заборов, сброс и слив едких коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов. Питающую сеть 10кВ выполнить кабелем АСБ-3х50мм2(две нити), проводом марки СИП3-1х35мм2(две нити)

Смонтировать 17 опор - общих для двух линий 10кВ (стойки СВ-110), согласно схеме, указанной в проекте. Смонтировать резервный источник питания - дизель-генератор.

Сечение провода 10кВ выбрано в соответствии с расчетом по длительно допустимому нагреву (максимальной токовой нагрузке), проверено

на потерю напряжения в конце линии (у потребителя) и по уставке защитного аппарата, также с учетом дальнейшего увеличения мощности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2024 года;
окончание работ: декабрь 2024 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

по водоснабжению согласовано Ахмарбекова

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство медицинского пункта в селе Кишикаройского сельского округа Акжарского района Северо-Казахстанской области» (наружные инженерные сети)», новое строительство, уровень ответственности II (нормальный), технически не

сложный объект готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Рубин и К»**
директор Жанбаев Дархан Төлегенұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «СПМК-7»**
директор Мырзабаев Самат Кенжекұлұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «SpecStroy-1»**
директор Досмаханбет Байдәулет Қайратұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ТИМСТРОЙСНАБ»**
директор Аблаков Райымбек Амангельдиевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ИМТЭС АКТОБЕ»**
директор Пазылов Д. С.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «К-ТехСервис»**
директор Исатаева Б. Б.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)

Подрядчик (Субподрядчик) **ТОО «ЭлитИнвест-Б»**
директор Жумагулов К. Ж.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя
Место печати (при наличии)