Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Резервуар для воды 100 м3 (2шт), Технологические решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ТХ									
1	1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3363,09 1759,34	1577,00 446,58	23542,00 12315,00	11039,00 3126,00	187,00	9419,00 2637,00	35598,00
2	2	261-301-1401 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	12	7659,00		91908,00		91908,00	7353,00	99261,00
3	3	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0338	1421329,58 543472,60	518898,70 163271,44	48041,00 18369,00	17539,00 5519,00	12133,00	23649,00 5735,00	77425,00
4	4	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	2864,73 1526,70	1324,17 382,16	9740,00 5191,00	4502,00 1299,00	47,00	3959,00 1096,00	14795,00
5	5	261-301-1402 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	3,4	8654,00		29424,00		29424,00	2354,00	31778,00
6	6	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	3,4	3363,09 1759,34	1577,00 446,58	11435,00 5982,00	5361,00 1518,00	91,00	4575,00 1281,00	17291,00
7	7	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,4	7469,00		25395,00		25395,00	2032,00	27427,00
8	8	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7	3363,09 1759,34	1577,00 446,58	23542,00 12315,00	11039,00 3126,00	187,00	9419,00 2637,00	35598,00
9	9	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	7	7469,00		52283,00		52283,00	4183,00	56466,00
10	10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0558	1421329,58 543472,60	518898,70 163271,44	79310,00 30326,00	28955,00 9111,00	20030,00	39042,00 9468,00	127820,00
11	11	1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	47,6	4010,99 2297,32	1657,05 462,34	190923,00 109352,00	78875,00 22007,00	2695,00	80129,00 21684,00	292736,00
12	12	241-102-0227 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	47,6	11428,00		543973,00		543973,00	43518,00	587491,00

		Итого по разделу 1: ТХ					1129516,00	157310,00	778353,00	170192,00	1403686,00
							193850,00	45706,00	0,00	103978,00	
		ИТОГО по акту					1129516,00	157310,00	778353,00	170192,00	1403686,00
							193850,00	45706,00	0,00	103978,00	
		Временные здания и сооружения	%	2,90			40706,89				1444392,89
		Итого с временными									
		Зимние удорожания	%	2,97			42898,47				1487291,36
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			29745,83				1517037,19
		Итого с непредвиденными работами и затратами									1 592 967,03
		в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514							191 156,04
		НДС на 2022 год. - 12 %	%	12,00							1 784 123,07
		Итого в текущих ценах на 2022 год									1 694 916,92
		Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар жырау, 55 БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, Абая 23, БИН 110140001658
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тукжанов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п Мусин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-23 Утешов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-03-01 Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		69,1125	30,57	30,57	2113,00	2113,00		598,00	2928,00
				м3 грунта		0,00	12,01	0,00	830,00		217,00	
2	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,1375	944,78	0,00	2019,00	0,00		1454,00	3751,00
				м3 грунта		944,78	0,00	2019,00	0,00		278,00	
3	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		69,1125	170,09	78,07	11755,00	5396,00		6478,00	19692,00
				м3 уплотненного грунта		92,02	38,17	6360,00	2638,00		1459,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					15887,00	7509,00	0,00	8530,00	26371,00
								8379,00	3468,00	0,00	1954,00	
			Раздел 2: Фундаменты д.7-АС									
4	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,5	37863,24	1132,38	18932,00	566,00	17678,00	746,00	21252,00
				м3		1375,65	263,61	688,00	132,00		1574,00	
5	7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		16	2373,20	1309,78	37971,00	20956,00		29571,00	72945,00
				шт. сборных конструкций		1063,42	502,84	17015,00	8045,00		5403,00	
6	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		0,12	37863,24	1132,38	4544,00	136,00	4243,00	179,00	5101,00
				м3		1375,65	263,61	165,00	32,00		378,00	
7	10	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		46	3450,46	1833,90	158721,00	84359,00		126534,00	308075,00
				шт. сборных конструкций		1616,56	714,57	74362,00	32870,00		22820,00	
8	11	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		38	2373,20	1309,78	90182,00	49772,00		70231,00	173246,00
				шт. сборных конструкций		1063,42	502,84	40410,00	19108,00		12833,00	
9	13	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8		73,6	2770,52	6,75	203910,00	497,00	185950,00	16376,00	237909,00
				м2 поверхности		237,28	1,97	17464,00	145,00		17623,00	
10	14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		1,062	46126,01	2087,77	48986,00	2217,00	41841,00	4923,00	58222,00
				м3		4640,40	453,29	4928,00	481,00		4313,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты д.7-АС					563246,00	158503,00	249712,00	248560,00	876750,00
								155032,00	60813,00	0,00	64944,00	
			Раздел 8: Полы д.11-АСП2 Полы тип 1									
11	55	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение		14,1	36,51	36,51	515,00	515,00		125,00	691,00
				м2 уплотненной площади оснований		0,00	12,34	0,00	174,00		51,00	

12	56	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41	16910,09 3619,08	1806,17 799,70	23843,00 5103,00	2547,00 1128,00	16194,00	5857,00 2376,00	32076,00
13	57	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,41	36960,70 4088,22	7,68 0,00	52115,00 5764,00	11,00 0,00	46339,00	5419,00 4603,00	62137,00
14	62	1101-0201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,2	36,51 0,00	36,51 12,34	1139,00 0,00	1139,00 385,00		277,00 113,00	1529,00
15	63	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12	16910,09 3619,08	1806,17 799,70	52759,00 11292,00	5635,00 2495,00	35833,00	12959,00 5258,00	70976,00
16	64	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,12	36960,70 4088,22	7,68 0,00	115317,00 12755,00	24,00 0,00	102538,00	11990,00 10185,00	137492,00
			Итого по разделу 8: Полы д.11-АСП2 Полы тип 1					245688,00 34914,00	9871,00 4182,00	200904,00 0,00	36627,00 22586,00	304901,00
			ИТОГО по акту					824821,00 198325,00	175883,00 68463,00	450616,00 0,00	293717,00 89484,00	1208022,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			35032,64				1243054,64
			Итого с временными									
			Зимние удорожания	%	2,97			36918,72				1279973,36
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			25599,47				1305572,83
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 370 918,58
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100% к ресурсам		1,0500514							164 510,23
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							1 535 428,81
			Итого в текущих ценах на 2022 год									1 458 657,37
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г Караганда, Октябрьский район, Шоссе 5а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, Абая,23 БИН 130140001658
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тукжанов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п Мусин А. А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-23 Утежанов А. М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5.1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 02-03-05 Насосная станция второго подъема. Технологические решения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	Т Комерчиское предложение	Насосная станция противопожарного назначения тип GFDK20/V-20-98	шт	1	2756770,22		2756770,00		2756770,00		2756770,00
2	3	Т Комерчиское предложение	Насосная станция хоз.питьевого назначения тип GFDK20/V-20-98-1076.1.1	шт	1	3327399,98		3327400,00		3327400,00		3327400,00
3	4	511-303-0202 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 6,0 м, двигатель мощностью 1 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	231656,00		231656,00		231656,00		231656,00
4	5	511-303-0203 РСНБ РК 2015	Насос канализационный фекальный ГОСТ 15150-69 для откачивания сточных вод, содержащих механические примеси до 1% подача 16,0 м3/ч, напор 16,0 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин	шт.	1	232609,00		232609,00		232609,00		232609,00
5	7	245-706-0310 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 637 м3/ч, DN 150	шт.	1	266436,00		266436,00		266436,00	21315,00	287751,00
6	8	245-710-0310 РСНБ РК 2015	Тепловычислитель модели ТСР 033, Q 637 м3/ч, на один расходомер, DN 150	комплект	1	382419,00		382419,00		382419,00	30594,00	413013,00
7	9	245-706-0507 РСНБ РК 2015	Расходомер-счетчик электромагнитный, для воды с различным содержанием примесей N 5 Вт модели ЭМ ПРОФИ 112МО, присоединение сэндвич, Qv 85 м3/ч, DN 50	шт.	1	311944,00		311944,00		311944,00	24956,00	336900,00
8	14	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	119168,00		238336,00		238336,00	19067,00	257403,00
9	15	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	13	63278,00		822614,00		822614,00	65809,00	888423,00
10	16	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	28962,00		173772,00		173772,00	13902,00	187674,00
11	17	242-304-0707 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный межфланцевый двухстворчатый, корпус из серого чугуна,для воды и пара, Т до +120°С, PN 10/16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	46141,00		46141,00		46141,00	3691,00	49832,00
12	18	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (n) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792,00		5792,00		5792,00	463,00	6255,00
13	19	241-116-0409 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3186,00		12744,00		12744,00	1020,00	13764,00
14	20	241-116-0410 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	4619,00		55428,00		55428,00	4434,00	59862,00

					2							
15	21	241-116-0412 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	26	7827,00	203502,00		203502,00	16280,00		219782,00
16	22	241-116-0413 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	10320,00	41280,00		41280,00	3302,00		44582,00
17	29	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	10	952,00	9520,00		9520,00	762,00		10282,00
			ИТОГО по акту				9118363,00	0,00	2569928,00	0,00		9323958,00
							0,00	0,00	6548435,00	205595,00		
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего						6548435,00			
			Временные здания и сооружения	%	2,90		80490,17					
			Итого с временными									2856013,17
			Зимние удорожания	%	2,97		84823,59					
			Итого с зимними удорожаниями									2940836,76
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		58816,74					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2999653,49
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514							10 025 983,69
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							1 203 118,04
			Итого в текущих ценах на 2022 год									11 229 101,73
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							10 667 646,67

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г. Караганда, Проспект Бухар жырау, 43, БИН 171040017278

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Аткенов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, Абая,23, БИН 110140001658

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Тукжанов Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п

Мусин А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №32-23

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО (наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО (наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 04-01 Наружное электроосвещение (1 подъем) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Строительство ВЛИ-0,4кВ									
			Подраздел 7: Освещение									
1	128	247-103-2206 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	2	36250,00		72500,00		72500,00	5800,00	78300,00
2	129	247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ 1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	2	7991,00		15982,00		15982,00	1279,00	17261,00
3	131	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,005	301095,00		1505,00		1505,00	120,00	1625,00
4	132	252-207-2622 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт.	2	991,00		1982,00		1982,00	159,00	2141,00
5	133	252-207-2626 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт.	2	1311,00		2622,00		2622,00	210,00	2832,00
6	135	247-201-0827 РСНБ РК 2015	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	35828,00		35828,00		35828,00	2866,00	38694,00
7	137	243-906-2202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	2	1673,00		3346,00		3346,00	268,00	3614,00
8	139	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	5	194,00		970,00		970,00	78,00	1048,00
9	140	241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4	6744,00		26976,00		26976,00	2158,00	29134,00
10	142	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	59	38,00		2242,00		2242,00	179,00	2421,00
11	143	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	1	185,00		185,00		185,00	15,00	200,00
12	144	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	1	574,00		574,00		574,00	46,00	620,00
			Итого по подразделу 7: Освещение					164712,00	0,00	164712,00	0,00	177890,00
								0,00	0,00	0,00	13178,00	
			Итого по разделу 3: Строительство ВЛИ-0,4кВ					164712,00	0,00	164712,00	0,00	177890,00
								0,00	0,00	0,00	13178,00	
			ИТОГО по акту					164712,00	0,00	164712,00	0,00	177890,00
								0,00	0,00	0,00	13178,00	

	Временные здания и сооружения	%	2,90		5158,81				
	Итого с временными								183048,81
	Зимние удорожания	%	2,97		5436,55				
	Итого с зимними удорожаниями								188485,36
	Непредвиденные работы и затраты	%	2,00		3769,71				
	Итого с непредвиденными работами и затратами								192255,07
	в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514						201 877,71
	НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00						24 225,32
	Итого в текущих ценах на 2022 год								226 103,03
	Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95						214 797,88

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57в, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, Абая 23, БИН 110140001658
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Тужданов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п — Акбай А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-21 — Бисенова А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект : Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 04-02 Наружное электроосвещение (2 подъем) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Дизель-генератор									
1	86	515-103-0102 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.	1	4886850,00		4886850,00		4886850,00		4886850,00
			Итого по разделу 3: Дизель-генератор					4886850,00	0,00	0,00	0,00	4886850,00
								0,00	0,00	4886850,00	0,00	
			ИТОГО по акту					4886850,00	0,00	0,00	0,00	4886850,00
								0,00	0,00	4886850,00	0,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4886850,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			0,00				
			Итого с временными									0,00
			Зимние удорожания	%	2,97			0,00				
			Итого с зимними удорожаниями									0,00
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			0,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									0,00
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514							5 131 443,68
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							615 773,24
			Итого в текущих ценах на 2022 год									5 747 216,93
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							5 459 856,09

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аткенов Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23, БИН 210140001658
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Тужанов Б.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п Мусин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-23 Утешинов О.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 06-02 Внутриплощадочные сети водопровда (НС 2 подъема) работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		1288,892	222,68	222,68	287010,00	287010,00		34503,00	347234,00
				м3 грунта		0,00	37,18	0,00	47921,00		25721,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		38,66676	2171,40	0,00	83961,00	0,00		60452,00	155966,00
				м3 грунта		2171,40	0,00	83961,00	0,00		11553,00	
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		14,85	3285,84	176,40	48795,00	2620,00	29256,00	17498,00	71596,00
				м3 основания		1139,34	50,89	16919,00	756,00		5303,00	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		257,7784	944,78	0,00	243544,00	0,00		175352,00	452408,00
				м3		944,78	0,00	243544,00	0,00		33512,00	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		1054,93036	18,68	18,68	19706,00	19706,00		5993,00	27755,00
				м3		0,00	7,89	0,00	8323,00		2056,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					683016,00	309336,00	29256,00	293798,00	1054959,00
								344424,00	57000,00	0,00	78145,00	
			Подраздел 2: Всасывающий водопровод									
6	6	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,028	1248049,54	538197,72	34945,00	15070,00	3084,00	21736,00	61216,00
				км трубопровода		599720,00	184416,37	16792,00	5164,00		4535,00	
7	7	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		28,112	15326,00		430845,00		430845,00		465313,00
				м							34468,00	
8	8	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,015	1081090,58	518898,70	16216,00	7783,00	281,00	10495,00	28848,00
				т фасонных частей		543472,60	163271,44	8152,00	2449,00		2137,00	
9	9	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм		1	11695,00		11695,00		11695,00		12631,00
				шт.							936,00	
10	10	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		20	2825,80	217,96	56516,00	4359,00	2450,00	49498,00	114495,00
				фланец		2485,34	14,54	49707,00	291,00		8481,00	
11	11	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		20	7924,00		158480,00		158480,00		171158,00
				шт.							12678,00	
12	12	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5		0,08	34825,68	1132,38	2786,00	91,00	2585,00	119,00	3137,00
				м3		1375,65	263,61	110,00	21,00		232,00	
			Итого по подразделу 2: Всасывающий водопровод					711483,00	27303,00	609420,00	81848,00	856798,00
								74761,00	7925,00	0,00	63467,00	
			Подраздел 3: Подающий водопровод									
13	13	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0506	1248049,54	538197,72	63151,00	27232,00	5573,00	39281,00	110627,00
				км трубопровода		599720,00	184416,37	30346,00	9331,00		8195,00	
14	14	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм		50,8024	15326,00		778598,00		778598,00		840886,00
				м							62288,00	

15	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1081090,58 543472,60	518898,70 163271,44	16216,00 8152,00	7783,00 2449,00	281,00	10495,00 2137,00	28848,00
16	16	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	1	11695,00		11695,00		11695,00	936,00	12631,00
17	17	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	6735,61 4134,40	2098,61 679,19	26942,00 16538,00	8395,00 2717,00	2010,00	19062,00 3680,00	49684,00
18	18	242-101-0306 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С , PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	4	119168,00		476672,00		476672,00	38134,00	514806,00
19	19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,035	1081090,58 543472,60	518898,70 163271,44	37838,00 19022,00	18162,00 5715,00	655,00	24489,00 4986,00	67313,00
20	20	241-113-0126 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм	шт.	3	13406,00		40218,00		40218,00	3217,00	43435,00
21	21	241-114-0206 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х6,0 мм	шт.	1	5241,00		5241,00		5241,00	419,00	5660,00
22	22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1480,70 553,10	927,60 275,80	1481,00 553,00	928,00 276,00		821,00 184,00	2486,00
23	23	241-210-0618 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7635,00		7635,00		7635,00	611,00	8246,00
24	24	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	20	2825,80 2485,34	217,96 14,54	56516,00 49707,00	4359,00 291,00	2450,00	49498,00 8481,00	114495,00
25	25	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	20	7924,00		158480,00		158480,00	12678,00	171158,00
26	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5	м3	0,02	34825,68 1375,65	1132,38 263,61	697,00 28,00	22,00 5,00	646,00	30,00 58,00	785,00
27	27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций	6,484	52328,34 19237,60	9850,19 4116,07	339297,00 124737,00	63869,00 26689,00	150692,00	149911,00 39137,00	528345,00
28	33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935,00		75740,00		75740,00	6059,00	81799,00
29	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	5	34825,68 1375,65	1132,38 263,61	174128,00 6878,00	5662,00 1318,00	161588,00	7459,00 14527,00	196114,00
			Итого по подразделу 3: Подающий водопровод					2270545,00 255961,00	136412,00 48791,00	1878174,00 0,00	301046,00 205727,00	2777318,00
			Подраздел 4: Переливной водопровод									
30	35	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	1248049,54 599720,00	538197,72 184416,37	19969,00 9596,00	8612,00 2951,00	1762,00	12421,00 2591,00	34981,00
31	36	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	16,064	15326,00		246197,00		246197,00	19696,00	265893,00
32	37	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2825,80 2485,34	217,96 14,54	11303,00 9941,00	872,00 58,00	490,00	9900,00 1696,00	22899,00
33	38	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	7924,00		31696,00		31696,00	2536,00	34232,00
34	39	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03	1081090,58 543472,60	518898,70 163271,44	32433,00 16304,00	15567,00 4898,00	562,00	20990,00 4274,00	57697,00
35	40	241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х6,0 мм		2	11695,00		23390,00		23390,00		25261,00

				шт.							1871,00	
36	41	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство УРОРЫ В7,5		0,04	34825,68	1132,38	1393,00	46,00	1293,00	60,00	1569,00
				м3		1375,65	263,61	55,00	11,00		116,00	
			Итого по подразделу 4: Переливной водопровод					366381,00	25097,00	305390,00	43371,00	442532,00
								35896,00	7918,00	0,00	32780,00	
			Подраздел 5: Спускной водопровод									
37	42	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0382	903973,84	246982,72	34532,00	9435,00	3163,00	25073,00	64373,00
				км трубопровода		574200,00	88789,44	21934,00	3392,00		4768,00	
38	43	241-102-0218 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		38,3528	7469,00		286457,00		286457,00		309374,00
				м							22917,00	
39	44	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		2	3203,17	216,30	6406,00	433,00	817,00	5307,00	12650,00
				задвижка или клапан		2578,48	101,78	5157,00	204,00		937,00	
40	45	242-101-0305 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150		2	63278,00		126556,00		126556,00		136680,00
				шт.							10124,00	
41	46	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка		4	1789,52	132,39	7158,00	529,00	372,00	6252,00	14483,00
				фланец		1564,20	14,54	6257,00	58,00		1073,00	
42	47	241-116-0312 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		4	5107,00		20428,00		20428,00		22062,00
				шт.							1634,00	
43	48	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		6,484	52328,34	9850,19	339297,00	63869,00	150692,00	149911,00	528345,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций		19237,60	4116,07	124737,00	26689,00		39137,00	
44	54	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С		4	8689,00		34756,00		34756,00		37536,00
				комплект							2780,00	
45	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5		5	34825,68	1132,38	174128,00	5662,00	161588,00	7459,00	196114,00
				м3		1375,65	263,61	6878,00	1318,00		14527,00	
			Итого по подразделу 5: Спускной водопровод					1029718,00	79928,00	784829,00	194002,00	1321617,00
								164963,00	31661,00	0,00	97897,00	
			Подраздел 6: Водопроводы ВН									
46	57	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		101,906	4928,00		502193,00		502193,00		542368,00
				м							40175,00	
47	59	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100		2	28962,00		57924,00		57924,00		62558,00
				шт.							4634,00	
48	61	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		6	2590,00		15540,00		15540,00		16783,00
				шт.							1243,00	
49	63	241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм		2	1401,00		2802,00		2802,00		3026,00
				шт.							224,00	
50	65	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм		2	1642,00		3284,00		3284,00		3547,00
				шт.							263,00	
51	67	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		3,136	52328,34	9850,19	164102,00	30890,00	72882,00	72505,00	255536,00
				м3 железобетонных и бетонных конструкций		19237,60	4116,07	60329,00	12908,00		18929,00	
52	73	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С		2	8689,00		17378,00		17378,00		18768,00
				комплект							1390,00	
53	74	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5		2,5	34825,68	1132,38	87064,00	2831,00	80794,00	3729,00	98056,00
				м3		1375,65	263,61	3439,00	659,00		7263,00	
54	75	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство		1,35	24564,48	1132,38	33162,00	1529,00	29776,00	2014,00	37990,00
				м3		1375,65	263,61	1857,00	356,00		2814,00	

					4								
55	76	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,45	34989,68	3610,42	29566,3,00	30508,00	170116,00	124693,00	453984,00	
						11247,20	1258,34	9503,9,00	10633,00		33628,00		
56	77	261-101-0378 РСНБ РК 2015	Плиты покрытии и перекрытии ребристые для сооружении водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 прим. ЖБ конструкциипо ТП901-09-11.84	м3	8,45	77683,00		656421,00		1312842,00		708935,00	
											52514,00		
57	78	244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	1	8689,00		8689,00		8689,00		9384,00	
											695,00		
58	79	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СТРЕМЯНКА	т	0,0203	887579,00		18018,00		18018,00		19459,00	
											1441,00		
59	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	47,05	904,17	19,87	42541,00	935,00	27323,00	13411,00	60428,00	
						303,58	2,91	14283,00	137,00		4476,00		
			Итого по подразделу 6: Водопроводы ВН					1904781,00	66693,00	2319561,00	216352,00	2290822,00	
								174947,00	24693,00	0,00	169689,00		
			Подраздел 7: К1										
60	81	1122-0501-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НПВХ), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,032	184673,03	3618,66	5910,00	115,00	33,00	5749,00	12592,00	
						180019,85	1449,12	5761,00	46,00		933,00		
61	82	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	31,904	1836,00		58576,00		58576,00		63262,00	
											4686,00		
62	83	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,499	55878,89	7923,70	83762,00	11878,00	49535,00	27057,00	119685,00	
						14909,76	3322,85	22350,00	4981,00		8866,00		
63	88	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00	
											1515,00		
64	89	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м3	1,25	34825,68	1132,38	43532,00	1416,00	40397,00	1865,00	49029,00	
						1375,65	263,61	1720,00	330,00		3632,00		
			Итого по подразделу 7: К1					210715,00	13409,00	167476,00	34671,00	265018,00	
								29831,00	5357,00	0,00	19632,00		
			ИТОГО по акту					7176639,00	658178,00	6094106,00	1165088,00	9009064,00	
								1080783,00	183345,00	0,00	667337,00		
			Временные здания и сооружения	%	2,90			261262,86					
			Итого с временными										9270326,86
			Зимние удорожания	%	2,97			275328,71					
			Итого с зимними удорожаниями										9545655,56
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			190913,11					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										9736568,67
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514								10 223 897,56
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00								1 226 867,71
			Итого в текущих ценах на 2022 год										11 450 765,27
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95								10 878 227,03

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г Караганда, Пр.Бухар-жырау, 52/1, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Аткенов Б Б

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинский район, с. Таскала, Абая 23, БИН 710140001658
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

(должность, подпись, расшифровка подписи) Тукжанов Б Н

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Мусин А А

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-23

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Утежанов А М

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апр. и 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 06-04 Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5186,506	222,68 0,00	222,68 37,18	1154931,20 0,00	1154931,00 192834,20		138840,60 103501,80	1397273,60
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	160,408	2171,40 2171,40	0,00 0,00	348310,00 348310,00	0,00 0,00		250783,20 47927,40	647020,60
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4590,36	18,68 0,00	18,68 7,89	85748,00 0,00	85748,00 36218,00		26077,00 8946,00	120771,00
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	510,04	944,78 944,78	0,00 0,00	481875,60 481875,60	0,00 0,00		346950,40 66306,00	895132,00
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ДОРОБОТКА КОЛОДЦЕВ	м3 грунта	32	222,68 0,00	222,68 37,18	7125,80 0,00	7125,80 1189,80		856,60 638,60	8621,00
6	6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	22,5	18,68 0,00	18,68 7,89	420,40 0,00	420,40 177,60		127,80 43,80	592,00
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,5	944,78 944,78	0,00 0,00	2362,00 2362,00	0,00 0,00		1700,60 325,00	4387,60
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2080773,00 832547,60	1248225,20 230419,60	0,00 0,00	765336,20 227688,60	3073797,80
			Подраздел 2: В1									
8	8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,5011	316191,45 239432,00	75221,37 23000,84	474635,00 359411,40	112914,80 34526,60	2308,80	389998,60 69170,60	933804,20
9	10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,5011	30880,70 9689,40	21191,30 4765,61	46355,00 14544,80	31810,20 7153,60		13236,00 4767,20	64358,20
10	17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	613,10 556,16	35,82 0,00	1226,25 1112,25	71,75 0,00	42,25	1101,25 186,25	2513,75
11	19	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1480,70 553,10	927,60 275,80	2961,50 1106,25	1855,00 551,50		1641,25 368,25	4971,00
12	21	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6735,61 4134,40	2098,61 679,19	13471,11 8268,89	4197,33 1358,44	1005,11	9530,89 1840,22	24842,22
13	24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00082	1081090,58 543472,60	518898,70 163271,44	886,40 445,60	425,40 133,80	15,40	573,80 116,80	1577,00
14	28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1480,70 553,10	927,60 275,80	4442,00 1659,20	2782,80 827,40		2461,80 552,40	7456,20
15	31	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		1,204	52328,34	9850,19	63003,40	11859,60	27981,60	27836,60	98107,20

				м3 железобетонных и бетонных конструкций	2	19237,60	4116,07	23162,00	4955,80		7267,20	
16	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5		1,256	34825,68	1132,38	43741,00	1422,00	40591,00	1874,00	49264,00
				м3		1375,65	263,61	1728,00	331,00		3649,00	
			Итого по подразделу 2: В1					650721,66	167338,88	71944,16	448254,19	1186893,77
								411438,39	49838,14	0,00	87917,92	
			ИТОГО по акту					2731494,66	1415564,08	71944,16	1213590,39	4260691,57
								1243985,99	280257,74	0,00	315606,52	
			Временные здания и сооружения	%	2,90			123560,06				
			Итого с временными									4384251,63
			Зимние удорожания	%	2,97			130212,27				
			Итого с зимними удорожаниями									4514463,90
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			90289,28				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4604753,18
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514							4 835 227,52
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							580 227,30
			Итого в текущих ценах на 2022 год									5 415 454,83
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							5 144 682,10

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г Караганда, ул. Алиби Жангелдина, 46, БИН 171040017278

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Аткенов Б.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая 23, БИН 170140001658

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Тукжанов Б.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п

Мусин А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-п

Утежанов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Ынрлик Таскалинского района ЗКО

Объект: Строительство водопровода в с.Ынрлик Таскалинского района ЗКО
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 38 от 12.07.2022г.
(наименование)

Акт выполненных работ

за Сентябрь 2023 (месяц, год) на 06-05 Разводящие сети водопровода работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Подраздел 1: Демонтажныи работы									
1	1	1216-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из труб диаметром 100 мм. Разборка	м	930	943,59 943,59	0,00 0,00	877539,00 877539,00	0,00 0,00		631828,00 120749,00	1630116,00
2	2	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ДЕМОНТАЖ	м3 железобетонных и бетонных конструкций	9,679	17452,67 11542,56	5910,11 2469,64	168924,00 111720,00	57204,00 23904,00		134268,00 24255,00	327447,00
			Итого по подразделу 1: Демонтажныи работы					1046463,00 989259,00	57204,00 23904,00	0,00 0,00	766096,00 145004,00	1957563,00
			ИТОГО по акту					1046463,00 989259,00	57204,00 23904,00	0,00 0,00	766096,00 145004,00	1957563,00
			Временные здания и сооружения	%	2,90			56769,33				
			Итого с временными									2014332,33
			Зимние удорожания	%	2,97			59825,67				
			Итого с зимними удорожаниями									2074158,00
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			41483,16				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2115641,16
			в том числе в текущих ценах на 2022 год -100%, К=1,0500514		1,0500514							2 221 531,96
			НДС на 2022 год, - 12 %	%	12,00							266 583,84
			Итого в текущих ценах на 2022 год									2 488 115,80
			Итогок оплате с учетом скидки К=0,95		0,95							2 363 710,01

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Life Stroy Invest", Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 57а, БИН 171040017278
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи) Аткенов Б.Б.

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района" ЗКО, Таскалинсий район, с. Таскала, Абая,23, БИН 130140001658
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи) Тукжанов Б.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер" Приказ от 10.03.2023г. №22-п
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Мусин А. А.

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "STROYCONSALTING" Приказ от 13.04.2023г. №52-23
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Утежанов А. М.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таскалинского района"

Подрядчик: ТОО "Life Stroy Invest"

Наименование стройки:

Строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района ЗКО

РЕЕСТР

актов выполненных работ за сентябрь 2023 г.

№ п.п.	№ лок. смет	Наименование	Сумма (тенге)
1	02-01-02	Резервуар для воды 100 м3 (2шт). Технологические решения	1 694 916,92
2	02-03-01	Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы	1 458 657,37
3	02-03-05	Насосная станция второго подъема. Технологические решения	10 667 646,67
4	04-01	Наружное электроосвещение (1 подъем)	214 797,88
5	04-02	Наружное электроосвещение (2 подъем)	5 459 856,09
6	06-02	Внутирлощадочные сети водопровда (НС 2 подъема)	10 878 227,03
7	06-04	Наружные сети водоснабжения	5 144 682,10
8	06-05	Разводящие сети водопровода	2 363 710,01
		Итого	37 882 494,07

Директор

ТОО "Life Stroy Invest" Аткенов Б.Б.