форма 3

Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"
Технадзор: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральского района Туркестанской области

Основание: Договор №15 от 15.03.2020 г., доп. соглашение №2 от 29.03.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за Апрель месяц 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
				Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральского района Туркестанской области	140 000 000	25 000 000	22 321 429	-	-	-	-	-	-	2 678 571	25 000 000
Итого к оплате	140 000 000	25 000 000	22 321 429	-	-	-	-	-	-	2 678 571	25 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"

Полатов Г.Ж.

Технадзор:
Директор ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"

Шегебаева А.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.

Форма №2

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральского района Туркестанской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: Договор №15 от 15.03.2020 г., доп. соглашение №2 от 29.03.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ											
16	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,026	1431757,76	67819,82	37226	1763	26418	9562	50531
		НР - 99%; СП - 8%			347875,00	23603,50	9045	614		3743	
17	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	42	2638,94	175,26	110836	7361	23289	82437	208735
		НР - 99%; СП - 8%			1909,18	73,44	80186	3084		15462	
21	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1961,62	78,90	39232	1578	6546	31542	76436
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	31108	752		5662	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка МОНТАЖНЫХ ВСТАВОК	т фасонных частей	0,04104	985136,99	497995,54	40430	20438	768	24750	70394
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	19224	5775		5214	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0448	985136,99	497995,54	44134	22310	839	27017	76843
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	20985	6305		5692	
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ТРОЙНИКИ С ПОЖАРНЫМИ ПОДСТАВКАМИ/. Установка	т фасонных частей	0,462	1326135,99	497995,54	612675	230074	166189	278614	962592
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	216412	65016		71303	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ/. Установка	т фасонных частей	0,23128	1326135,99	497995,54	306709	115176	83196	139476	481879
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	108337	32547		35695	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,0773	985136,99	497995,54	1061288	536491	20163	649677	1847842
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	504634	151605		136877	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,005	985136,99	497995,54	4926	2490	94	3015	8576
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	2342	704		635	
33	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	23	1370,93	894,00	31531	20562	--	16273	51628
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	10969	5468		3824	
64	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы двойные. Установка	шт.	4	3332,52	249,74	13330	999	1033	11596	26920
		НР - 99%; СП - 8%			2824,38	103,89	11298	416		1994	
65	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	4	193150,00	--	772600	--	772600	--	834408
		СП - 8%			--	--	--	--		61808	
66	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0164	985136,99	497995,54	16156	8167	307	9890	28130
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	7682	2308		2084	
69	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1177,06	26,30	4708	105	692	3921	9320
		НР - 99%; СП - 8%			977,68	12,54	3911	50		690	
71	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	2477,05	212,42	9908	850	489	8533	19916
		НР - 99%; СП - 8%			2142,14	12,54	8569	50		1475	
73	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	536,12	35,64	2144	143	84	1898	4366
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	1917	--		323	
75	2304-0902-2102 РСНБ РК 2015	Краны СПУСКНЫЕ, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4622,00	--	13866	--	13866	--	14975
		СП - 8%			--	--	--	--		1109	
76	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,3	19541,75	8932,99	44946	20546	2168	30055	81001

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,1	22232	8126		6000	
	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,05	12752,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
78	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	24932,00	--	24932	--	24932	--	26927
		СП - 8%			--	--	--	--		1995	
79	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	25018,00	--	25018	--	25018	--	27019
		СП - 8%			--	--	--	--		2001	
80	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2	20294,00	--	40588	--	40588	--	43835
		СП - 8%			--	--	--	--		3247	
89	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	1,04188	544347,00	--	567144	--	567144	--	612516
		СП - 8%			--	--	--	--		45372	
90	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	30,21452	853,30	1,00	25782	30	4067	17360	46593
		НР - 80%; СП - 8%			717,71	0,48	21685	15		3451	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**5 612 071**				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ											
99	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,03735	985136,99	497995,54	36795	18600	699	22524	64065
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	17496	5256		4746	
101	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	827,00	--	7443	--	7443	--	8038
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
102	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	18	172,00	--	3096	--	3096	--	3344
		СП - 8%			--	--	--	--		248	
103	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	27	1031,32	71,28	27846	1925	1653	24025	56020
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	24268	--		4150	
106	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	18	1370,93	894,00	24677	16092	--	12735	40405

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,7[illegible]	8585	4279		2993	
108	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	1756,77	38,23	23716	516	13659	9531	35907
		НР - 98%; СП - 8%			706,73	13,67	9541	185		2660	
109	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,5	553,00	--	7466	--	7466	--	8063
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
110	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	1649,70	20,10	8908	109	6517	2278	12081
		НР - 98%; СП - 8%			422,60	7,77	2282	42		895	
112	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	598640,23	238923,62	2155	860	3	1523	3973
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	1292	247		294	
115	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	18	542,29	26,30	9761	473	329	9001	20264
		НР - 98%; СП - 8%			497,74	12,54	8959	226		1501	
116	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	18	3194,00	--	57492	--	57492	--	62091
		СП - 8%			--	--	--	--		4599	
117	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	2211,00	--	19899	--	19899	--	21491
		СП - 8%			--	--	--	--		1592	
119	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	0,819	12752,00	--	10444	--	10444	--	11279
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
123	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	9	2169,00	--	19521	--	19521	--	21083
		СП - 8%			--	--	--	--		1562	
125	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,15372	544347,00	--	83677	--	83677	--	90371
		СП - 8%			--	--	--	--		6694	
126	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	7,209	18706,19	8,16	134853	59	109385	23884	171436
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	25409	--		12699	
127	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,19656	711967,70	6916,40	139944	1359	127246	13680	165914
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	11339	254		12290	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0498	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	49060 23328	24800 7008	932	30032 6327	85420
132	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	36	1031,32 898,80	71,28 --	37128 32357	2566 --	2205	32033 5533	74694
135	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	24	1370,93 476,93	894,00 237,73	32902 11446	21456 5705	--	16980 3991	53873
137	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	18	1756,77 706,73	38,23 13,67	31622 12721	688 246	18213	12708 3546	47876
139	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	10,8	1649,70 422,60	20,10 7,77	17817 4564	217 84	13036	4555 1790	24162
141	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0048	598640,23 358938,00	238923,62 68482,38	2873 1723	1147 329	3	2031 392	5297
144	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	36	542,29 497,74	26,30 12,54	19522 17919	947 451	656	18003 3002	40527
145	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 *СП - 8%*	шт.	36	3194,00 --	-- --	114984 --	-- --	114984	-- 9199	124183
148	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *СП - 8%*	м3	1,092	12752,00 --	-- --	13925 --	-- --	13925	-- 1114	15039
152	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	12	2169,00 --	-- --	26028 --	-- --	26028	-- 2082	28110
154	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2 *СП - 8%*	т	0,20496	544347,00 --	-- --	111569 --	-- --	111569	-- 8926	120495
155	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	9,612	18706,19 3524,58	8,16 --	179804 33878	78 --	145848	31846 16932	228581

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,26208	711967,70	6916,40	186592	1813	169660	18240	221219
				57687,70	1291,62	15119	339		16387	
157	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0581	985136,99	497995,54	57236	28934	1087	35038	99656
				468424,60	140727,04	27215	8176		7382	
161	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	42	1031,32	71,28	43316	2994	2572	37372	87143
				898,80	--	37750	--		6455	
164	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	28	1370,93	894,00	38386	25032	--	19810	62852
				476,93	237,73	13354	6656		4656	
166	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	21	1756,77	38,23	36892	803	21248	14826	55855
				706,73	13,67	14841	287		4137	
168	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	16,8	1649,70	20,10	27715	338	20277	7086	37585
				422,60	7,77	7100	131		2784	
170	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0056	598640,23	238923,62	3352	1338	4	2370	6180
				358938,00	68482,38	2010	384		458	
173	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	56	542,29	26,30	30368	1473	1022	28004	63042
				497,74	12,54	27873	702		4670	
175	2304-0501-0210 РСНБ РК 2015 Вентили проходные муфтовые 15кч18р 2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	14	2211,00	--	30954	--	30954	--	33430
				--	--	--	--		2476	
177	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015 Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры *СП - 8%*	м3	1,302	12752,00	--	16603	--	16603	--	17931
				--	--	--	--		1328	
181	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015 Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	14	2169,00	--	30366	--	30366	--	32795
				--	--	--	--		2429	
182	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015 Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013 *СП - 8%*	комплект	14	4341,00	--	60774	--	60774	--	65636
				--	--	--	--		4862	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2									
		СП - 8%	т	0,23912	544347,00	--	130164	--	130164	--	140577
184	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками			--	--	--	--		10413	
		НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	11,214	18706,19	8,16	209771	92	170154	37153	266678
185	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка			3524,58	--	39525	--		19754	
		НР - 118%; СП - 8%	т стальных элементов	0,30576	711967,70	6916,40	217691	2115	197937	21280	258088
186	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка			57687,70	1291,62	17639	395		19118	
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,083	985136,99	497995,54	81766	41334	1553	50054	142366
190	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка			468424,60	140727,04	38879	11680		10546	
		НР - 99%; СП - 8%	фланец	60	1031,32	71,28	61879	4277	3674	53389	124490
193	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка			898,80	--	53928	--		9221	
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	40	1370,93	894,00	54837	35760	--	28300	89789
195	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка			476,93	237,73	19077	9509		6651	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1756,77	38,23	52703	1147	30354	21180	79793
197	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка			706,73	13,67	21202	410		5911	
		НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	30	1649,70	20,10	49491	603	36210	12653	67115
199	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка			422,60	7,77	12678	233		4972	
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	598640,23	238923,62	4789	1911	6	3385	8828
202	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка			358938,00	68482,38	2872	548		654	
		НР - 98%; СП - 8%	счетчик (водомер)	100	542,29	26,30	54229	2630	1825	50007	112575
206	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры			497,74	12,54	49774	1254		8339	
		СП - 8%	м3	2	12752,00	--	25504	--	25504	--	27544
212	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2			--	--	--	--		2040	
		СП - 8%	т	0,3416	544347,00	--	185949	--	185949	--	200825
					--	--	--	--		14876	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устр во с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	11,42225	18706,19	8,16	213667	93	173315	37843	271631
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	40259	--		20121	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4			Тенге				**4 217 705**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**9 829 776**				
в том числе оборудование			Тенге								
2-6 на	Бурение скважин (2шт)										
1	1104-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	125	4460,00	3117,19	557500	389649	6950	255510	878051
		НР - 85%; СП - 8%			1287,21	1117,59	160901	139699		65041	
2	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2	м бурения	30	7654,81	5302,12	229644	159064	2368	107392	364000
		НР - 85%; СП - 8%			2273,75	1937,72	68213	58132		26963	
3	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	49	6379,00	4418,43	312571	216503	3223	146173	495444
		НР - 85%; СП - 8%			1894,79	1614,77	92845	79124		36700	
4	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	10	12902,69	8833,61	129027	88336	1190	58731	202778
		НР - 85%; СП - 8%			3950,10	2959,39	39501	29594		15021	
5	1104-0101-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.3 Кзтр=1,0, Кэм=1,0, Кмр=1,0[кроме долот]	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1; к времени эксплуатации машин - 1; к расходу материалов(кроме долот) - 1	м бурения	56	3716,66	2597,66	208133	145469	2594	95390	327805
		НР - 85%; СП - 8%			1072,67	931,33	60070	52154		24282	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2403-0101-0164 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки [illegible]94 С-ГНУ-2	шт.	0,7365	198758,00	--	146385	--	146385	--	158096
		СП - 8%			--	--	--	--		11711	
7	2403-0101-0131 РСНБ РК 2015	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МС3-ГН	шт.	0,979	176175,00	--	172475	--	172475	--	186273
		СП - 8%			--	--	--	--		13798	
8	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	4,2	34002,00	--	142808	--	142808	--	154233
		СП - 8%			--	--	--	--		11425	
9	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	229,73	29,00	--	6662	--	6662	--	7195
		СП - 8%			--	--	--	--		533	
10	1104-0201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0	м закрепленной скважины	155,5	2614,34	1552,11	406530	241353	2549	190031	644285
		НР - 85%; СП - 8%			1045,84	391,88	162628	60937		47725	
11	1104-0201-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	120	2354,54	1396,90	282545	167628	1967	131982	447689
		НР - 85%; СП - 8%			941,25	352,69	112950	42323		33162	
12	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1738261,99	1269265,99	1738262	1269266	0	696266	2629290
		НР - 85%; СП - 8%			468996,00	350140,22	468996	350140		194762	
13	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы	м бурения	3	20151,72	15574,67	60455	46724	451	22871	89993
		НР - 85%; СП - 8%			4426,62	4542,59	13280	13628		6666	
14	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	275	437,91	278,56	120425	76604	4507	49242	183240
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	39314	18618		13573	

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2301-0303-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-[illegible] короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,9 мм	м	155	18034,00	--	2795270	--	2795270	--	3018892
		СП - 8%			--	--	--	--		223622	
16	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	3325,00	--	399000	--	399000	--	430920
		СП - 8%			--	--	--	--		31920	
17	1104-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	20	1489,23	1104,38	29785	22088	656	10928	43969
		НР - 85%; СП - 8%			352,06	290,74	7041	5815		3257	
18	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.114х5мм	отверстие	460	3,39	0,05	1559	23	--	1106	2879
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	--	1536	--		213	
19	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	3325,00	--	66500	--	66500	--	71820
		СП - 8%			--	--	--	--		5320	
20	1104-0501-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	3	458851,43	377256,23	1376554	1131769	0	478305	2003248
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	105975,54	244786	317927		148389	
23	2113-0101-1502 РСНБ РК 2015	Портландцемент тампонажный	т	0,43	21056,00	--	9054	--	9054	--	9778
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
24	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,25	15482,43	1175,17	34835	2644	29902	2606	40437
		НР - 91%; СП - 8%			1017,53	255,31	2289	574		2995	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ФОНАРЕЙ	т фасонных частей	0,04	1326135,99	497995,54	53045	19920	14389	24122	83341
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	140727,04	18737	5629		6173	
26	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,004	93980,74	1003,38	376	4	281	84	496
		НР - 90%; СП - 8%			22792,50	451,44	91	2		37	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-6			Тенге				**12 474 154**				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**22 303 929**				
в том числе оборудование			Тенге								
в том числе СМР			Тенге				**22 303 929**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	646 814				
Итого с временными			Тенге				**22 950 743**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%		Тенге			0,91%	208 852				
Итого с дополнительными затратами		Тенге				**23 159 595**				
Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			2%	463 192				
Итого СМР		Тенге				**23 622 787**				
Итого оборудование		Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование		Тенге				**23 622 787**				
Итого в текущих ценах 2020 г.		Тенге			1,049901	24 801 588				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9		Тенге			**0,9**	**22 321 429**				
НДС		Тенге			12%	2 678 571				
Итого к оплате		**Тенге**				**25 000 000**				

Заказчик, ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Мактааральского района" - Полатов Г.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Инженер-эксперт:

ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"

Рыскулов Н.

Авторский надзор, Директор ТОО «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты» - Джанаев А.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик:

Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.