форма 3

**Заказчик: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**
**Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"**
**Технадзор: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**

**Наименование объекта: Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральского района Туркестанской области**

**Основание: Договор №15 от 15.03.2020 г., доп. соглашение №2 от 29.03.2021 г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ за Март месяц 2021 года**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | с начало года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за март) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | Стоимость монтажных работ в текущем уровне цен 2018г. | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен 2018г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на преобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Реконструкция системы водоснабжения населенного пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральского района Туркестанской области | 115 000 000 | 15 000 000 | 13 392 857 | - | - | - | - | - | - | 1 607 143 | 15 000 000 |
| **Итого к оплате** | 115 000 000 | 15 000 000 | 13 392 857 | - | - | - | - | - | - | 1 607 143 | 15 000 000 |

**Заказчик:**
**Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**
**Полатов Г.Ж.**

**Технадзор:**
**Директор ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
**Шөгебаева А.С.**

**Подрядчик:**
**Директор ТОО "ДАНЕКЕР"**
**Искаков Б.А.**

Форма №2

Наименование стройки - Реконструкция системы водоснабжения насе[illegible]ого пункта Береке сельского округа Мактарал Мактааральс[illegible]о района Туркестанской области

# АКТ
## ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

**ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Мактааральского района"**
**ИНЖЕНЕР: ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"**
**Основание: Договор №15 от 15.03.2020 г., доп. соглашение №2 от 29.03.2021 г.**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2-1 на Внутрипоселковые водопроводные сети | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | | | |
| 35 | 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | фланец | 108 | 1031,32 | 71,28 | 111383 | 7698 | 6615 | 96100 | 224081 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 898,80 | -- | 97070 | -- | | 16599 | |
| 37 | 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 5 | 536,12 | 35,64 | 2681 | 178 | 106 | 2373 | 5458 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 479,36 | -- | 2397 | -- | | 404 | |
| 40 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 152 | 1370,93 | 894,00 | 208381 | 135888 | -- | 107541 | 341196 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 72493 | 36135 | | 25274 | |
| 43 | 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | шт. | 5 | 1370,93 | 894,00 | 6855 | 4470 | -- | 3538 | 11224 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 476,93 | 237,73 | 2385 | 1189 | | 831 | |
| 44 | 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 5 | 778,00 | -- | 3890 | -- | 3890 | -- | 4201 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 311 | |
| 45 | 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | км трубопровода | 0,0304 | 598640,23 | 238923,62 | 18199 | 7263 | 24 | 12864 | 33547 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 358938,00 | 68482,38 | 10912 | 2082 | | 2485 | |
| 47 | 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка | км трубопровода | 0,001 | 561548,77 | 213562,16 | 562 | 214 | 1 | 404 | 1043 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 347208,00 | 60844,20 | 347 | 61 | | 77 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | | **620 750** | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Ус[illegible]ство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 19541,75<br>9666,26 | 8932,99<br>3533,17 | 26772<br>13243 | 12238<br>4840 | 1291 | 17902<br>3574 | 48249 |
| 319 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 14992,00<br>-- | --<br>-- | 14992<br>-- | --<br>-- | 14992 | --<br>1199 | 16191 |
| 320 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 13793,00<br>-- | --<br>-- | 13793<br>-- | --<br>-- | 13793 | --<br>1103 | 14896 |
| 321 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 14058,00<br>-- | --<br>-- | 28116<br>-- | --<br>-- | 28116 | --<br>2249 | 30365 |
| 326 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,02184 | 711967,70<br>57687,70 | 6916,40<br>1291,62 | 15549<br>1260 | 151<br>28 | 14138 | 1520<br>1366 | 18435 |
| 342 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих<br>*НР - 99%; СП - 8%* | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 19541,75<br>9666,26 | 8932,99<br>3533,17 | 26772<br>13243 | 12238<br>4840 | 1291 | 17902<br>3574 | 48249 |
| 344 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 14992,00<br>-- | --<br>-- | 14992<br>-- | --<br>-- | 14992 | --<br>1199 | 16191 |
| 345 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 13793,00<br>-- | --<br>-- | 13793<br>-- | --<br>-- | 13793 | --<br>1103 | 14896 |
| 346 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 14058,00<br>-- | --<br>-- | 28116<br>-- | --<br>-- | 28116 | --<br>2249 | 30365 |
| 351 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | т стальных элементов | 0,019029 | 711967,70<br>57687,70 | 6916,40<br>1291,62 | 13548<br>1098 | 132<br>25 | 12319 | 1324<br>1190 | 16062 |
| 369 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 14992,00<br>-- | --<br>-- | 14992<br>-- | --<br>-- | 14992 | --<br>1199 | 16191 |
| 370 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 13793,00<br>-- | --<br>-- | 13793<br>-- | --<br>-- | 13793 | --<br>1103 | 14896 |
| 371 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 14058,00<br>-- | --<br>-- | 28116<br>-- | --<br>-- | 28116 | --<br>2249 | 30365 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 4 | | | Тенге | | | | 1 003 773 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1 | | | Тенге | | | | 1 624 523 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| 2-5 на Резервуар для чистой воды V-300м3 (2шт) | | | | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. Земляные работы | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 993,93237 | 90,87 | 86,67 | 90319 | 86148 | -- | 16333 | 115184 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 4,20 | 18,63 | 4171 | 18513 | | 8532 | |
| 2 | 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 17,450721 | 1434,41 | -- | 25031 | -- | -- | 18023 | 46498 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1434,41 | -- | 25031 | -- | | 3444 | |
| 3 | 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015 | Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки | м3 грунтовой подушки | 238,14 | 445,56 | 444,01 | 106105 | 105737 | 28 | 23575 | 140055 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1,43 | 136,07 | 340 | 32403 | | 10374 | |
| | | Устройство въезда | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 37,4 | 119,16 | 112,99 | 4457 | 4226 | -- | 904 | 5790 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 6,17 | 27,40 | 231 | 1025 | | 429 | |
| 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 37,4 | 29,17 | 29,17 | 1091 | 1091 | -- | 279 | 1479 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 10,35 | -- | 387 | | 110 | |
| 10 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного грунта | 37,4 | 79,82 | 67,95 | 2985 | 2541 | 109 | 653 | 3930 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,97 | 15,30 | 335 | 572 | | 291 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1 | | | Тенге | | | | 312 936 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 2. Стены и днище монолитное | | | | | | | | | | | |
| 11 | 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | м2 покрытия | 169,8 | 2040,82 | 141,90 | 346530 | 24095 | 278671 | 48789 | 426945 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 257,74 | 47,93 | 43764 | 8139 | | 31626 | |
| 12 | 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | м3 | 176,28 | 27325,33 | 3073,48 | 4816908 | 541793 | 2881949 | 1434406 | 6751420 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 7903,14 | 1038,72 | 1393166 | 183105 | | 500105 | |
| 13 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 14,08776 | 237762,00 | -- | 3349534 | -- | 3349534 | -- | 3617497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 267963 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 12,27073 | 19541,75 | 8932,99 | 239792 | 109614 | 11565 | 160347 | 432150 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9666,26 | 3533,17 | 118612 | 43355 | | 32011 | |
| 263 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 19541,75 | 8932,99 | 26772 | 12238 | 1291 | 17902 | 48249 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9666,26 | 3533,17 | 13243 | 4840 | | 3574 | |
| 265 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14992,00 | -- | 14992 | -- | 14992 | -- | 16191 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1199 | |
| 266 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 13793,00 | -- | 13793 | -- | 13793 | -- | 14896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1103 | |
| 267 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2 | 14058,00 | -- | 28116 | -- | 28116 | -- | 30365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2249 | |
| 272 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка | т стальных элементов | 0,02184 | 711967,70 | 6916,40 | 15549 | 151 | 14138 | 1520 | 18435 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 1260 | 28 | | 1366 | |
| 292 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,37 | 19541,75 | 8932,99 | 26772 | 12238 | 1291 | 17902 | 48249 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 9666,26 | 3533,17 | 13243 | 4840 | | 3574 | |
| 294 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 | шт. | 1 | 14992,00 | -- | 14992 | -- | 14992 | -- | 16191 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1199 | |
| 295 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 | шт. | 1 | 13793,00 | -- | 13793 | -- | 13793 | -- | 14896 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1103 | |
| 296 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 | шт. | 2 | 14058,00 | -- | 28116 | -- | 28116 | -- | 30365 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2249 | |
| 301 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка | т стальных элементов | 0,02184 | 711967,70 | 6916,40 | 15549 | 151 | 14138 | 1520 | 18435 |
| | | *НР - 118%; СП - 8%* | | | 57687,70 | 1291,62 | 1260 | 28 | | 1366 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодическо профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,76948 | 214266,00 | -- | 379139 | -- | 379139 | -- | 409471 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 30331 | |
| 15 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,68058 | 221225,00 | -- | 150561 | -- | 150561 | -- | 162606 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12045 | |
| 16 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Зд-1/ | т | 0,0738 | 653219,00 | 1275,00 | 48208 | 94 | 31281 | 15354 | 68647 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 228096,00 | 531,99 | 16833 | 39 | | 5085 | |
| 17 | 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,02052 | 71868,07 | 17094,76 | 1475 | 351 | 30 | 1115 | 2797 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 53295,00 | 6432,27 | 1094 | 132 | | 207 | |
| 18 | 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 2 | 2554,00 | -- | 5108 | -- | 5108 | -- | 5517 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 409 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2 | | | Тенге | | | | 11 444 899 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-5 | | | Тенге | | | | 11 757 835 | | | | |
| в том числе оборудование | | | Тенге | | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | | | Тенге | | | | 13 382 358 | | | | |
| **в том числе оборудование** | | | Тенге | | | | | | | | |
| **в том числе СМР** | | | Тенге | | | | 13 382 358 | | | | |
| Временные здания и сооружения, 2,9% | | | Тенге | | | 2,9% | 388 088 | | | | |
| **Итого с временными** | | | Тенге | | | | 13 770 446 | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91% | | | Тенге | | | 0,91% | 125 311 | | | | |
| **Итого с дополнительными затратами** | | | Тенге | | | | 13 895 757 | | | | |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | | | Тенге | | | 2% | 277 915 | | | | |
| **Итого СМР** | | | Тенге | | | | 14 173 672 | | | | |
| **Итого оборудование** | | | Тенге | | | | - | | | | |
| **Итого СМР+оборудование** | | | Тенге | | | | 14 173 672 | | | | |
| Итого в текущих ценах 2020 г. | | | Тенге | | | 1,049901 | 14 880 953 | | | | |
| **Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9** | | | Тенге | | | 0,9 | 13 392 857 | | | | |
| НДС | | | Тенге | | | 12% | 1 607 143 | | | | |
| **Итого к оплате** | | | Тенге | | | | 15 000 000 | | | | |

**Авторский надзор,**

**ТОО «Қаз Нұр жобалау-құрылыс институты»**

подпись эксперта М.П. (при наличии)

**Директор**

**Джанаев А.О.**

**Инженер-эксперт**

**ТОО "САЙРАМ ҚҰРЫЛЫС"**

**Рысжулов Н.**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "ДАНЕКЕР"**

**Искаков Б.А.**

**Заказчик:**

**Руководитель ГУ "Отдела ЖКХ, района"**

**Полатов Г.Ж.**