Приложение №3
к приказу.Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

«___» _____ 2021 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Мирас Group» СКО г. Петропавловск, ул. Маяковского, 73._____

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Исина М.М._____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция административных зданий по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,120 и ул. Казахстанской правды,71».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» руководитель Мухамедиев С. М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ПИИ «Азимут»»_____

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) заключение ТОО «СевСтройНадзор» от 30.12.2020 года № ССН-0127/20._____

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показателя (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показателя:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		1787,7
Число этажей	этаж		1-2
Общий строительный объем	$м^3$		8785

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Административное здание №1(ул. Казахстанской правды,71) двухэтажное с спортзалом, в плане имеет прямоугольную форму, размеры в плане 32,9х17,7м., высота этажа составляет 3 м.,

высота спортзала 6м.Административое здание №2 (ул. Назарбаев,120) двухэтажное, в плане имеет Г-образную форму, размеры в плане 19,0х12,7+11,3х27,7м., высота этажа составляет 3м.Административное здание №2/1 (ул.Назарбаев,120) двухэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, размеры в плане14,3х30,9м., высота этажа составляет 3м.Административное здание №2/2 гараж (ул. назарбаев,120) одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, размеры в плане 6,3х25,7м., высота этажа составляет,3м. Административное здание №2/3 (ул.Назарбаев,120) проходная одноэтажное, в плане имеет прямоугольную форму, размеры в плане5,9х5,9м., высота этажа составляет 3м.Фундаменты зданий –ленточные из сборных бетонных блоков, наружные стены- кирпичные толщиной 640 мм., перегородки-кирпичные толщиной 120мм, перекрытие- железобетонные многопустотные плиты толщ.220мм., покрытие-железобетонные многопустотные плиты толщ,220мм, крыша –чердачная двускатная и металлочерепицы, окна ПВХ.
(краткие технические характеристики по особенностями его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ: февраль 2021;
окончание работ: июнь 2021;
при продолжительности строительства, месяц;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 4.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями(центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения проектом не

предусмотрено;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция административных зданий по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Нурсултана Назарбаева,120 и ул. Казахстанской правды,71»

Готовым к приемке и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Исин М.М.

фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя, подпись, дата М.П.

МИРАС GROUP
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАН. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАЗАХСТАН СЕВ. КАЗ. ОБЛ. Г. ПЕТРОПАВЛОВСК