Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«29» сентября 2021года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Стронеф» город Актобе,улица А.Гришина 11 А кв 8**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице и.о. директора Утепов Н.Б.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан Кобдинского района Актюбинской области**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» руководитель - Алдияров Н.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АССЕР ПАРТНЕР» №А-АСР-05-2018**
(наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области» №201 от 28.11.2018 г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,1			
Этажность	этаж	1			
Площадь застройки	М2	339,91			
Общая площадь	М2	264,88			
Строительный объем	М3	1551,8			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	264,88	264,88
Число этажей	этаж		1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		1551,8
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан в плане имеет прямоугольное очертание с размерами в осях 10,9х24,0 м. Высота здании 3,0 м; Фундаменты-ленточные, монолитные железобетонные. Под ленточным фундаментами предусмотрен бетонная подготовка толщиной 50 мм.

Наружные и внутренние стены – из ячеистого блока М35, толщиной 400мм. М100. Перегородки из силикатного кирпича М 100на растворе М25, в санузлах из керамического кирпича М100 на растворе М 25. Армирование кладки - через 3 ряда кирпичной кладки сетками из стальной арматуры Ø5 Вр-I по, размер ячейки 50 х 50 мм. По наружным стенам выполнено монолитный железобетонный пояс низ на отместке 2, 8м.Покрытия-деревянные балки. Кровля-чердачная, двухскатная. Окна-металлопластиковые с двойными стеклопакетами. Цоколь-керамическая плитка. Потолок- армстронг. Внутренняя -отделка помещении улучшенная штукатурка, шпатлевка, водоэмульсионная покраска за 2 раза и керамическая плитка. Полы-линолеум и керамическая плитка. По периметру здания выполнена бетонная отмостка с уклоном от здания 3%.

Внутренние сети водоснабжение и канализации.

Водоснабжение здания предусмотрено от сетей наружного городского водопровода диаметром 110 мм.

- Хозяйственно-бытовой водопровод, Холодная вода подается к санитарным приборам.
- Горячее водоснабжение предусмотрен по открытой схеме от котельной. горячая вода подается к санитарным приборам.
- Хозяйственно-бытовая канализация.

Сброс сточных вод от здания предусмотрен выгреб V-6.0м3.Внутренняя сеть канализации выполнен из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 и 100 мм.

Отопление и вентиляция.

В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы -алюминиевые. Воздуха из системы отопления осуществляется через краны конструкции Маевского и краны dy15мм. Для спуска воды в низших точках систем установлено краны.

Вентиляция.

Для создания нормативных санитарно-гигиенических параметров воздуха в помещениях предусмотрена обще обменная приточно-вытяжная с естественным побуждением вентиляция с

механическим и естественным побуждением. В кабинетах принята естественная приточная вентиляция через форточки.

Электроснабжение.

Надежность электроснабжения-III категория. Точка подключения –отпайка от опоры №9 действующей от ячейки № 19 «Иманова» ЗРУ -10кВ ПС-110/35/10КВ «Ново-Алексеевка»

Электроосвещение.

Электропитание светильников наружного освещения осуществляется от щита освещения ЩУ ЯОУ-9602-25, 7.4-54УЗ.Опоры для наружного освещения приняты граненые конические металлические типа ОКС-8м с одно рожковыми кронштейнами К1К, которые устанавливаются на металлических фундаментных блоках типа ФБ-0,59-2,0 в кол-ве 15 шт. Светильники ЖКУ 11-250 с лампой ДНаТ-250Вт.питается проводом ПВ-1х4 мм2 и прокладывается внутри опоры от клемных колодок.

Пожарная сигнализация.

В качестве приемно-контрольного устройства применена контрольная панель типа «Гранит-9» ,который установлен в коридоре. Контрольная панель контролирует целостность лучей и включает сигналы тревоги при их обрыве или коротком замыкании.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОЖАРЕ

Для оповещения о пожаре предусмотрена светозвуковой оповещатели "Сирена-Свираль-2". Оповещатели устанавливаются на высоте 2,5 м от пола..

Световые указатели "Выход" установлено над выходами из помещении и здания.

ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Для единого отсчета времени по зданию медицинского пункта в регистратуре установлен электропервичные часы типа П-КЛЗ-24,в коридоре электровторичные часты приняты ВП-300-73К.Питание электропервичных часов осуществляется от аварийного щита освещения через выпрямитель типа КВ-24М.Сети электрочасовикации выполняются кабелем марки КСПВГ-2х0,5 мм в кабельных каналах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **01 июля 2021 г;**

(месяц, год)

окончание работ **01 октября 2021 г**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев**

по норме или по проекту организации строительства, месяц; **3 месяцев**

фактически, месяц: **3 месяцев ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 99,77 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП Кобдинский водоканал Бейсембаев Н.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

ГУ Кобдинский районный земельный и содействия Жеменей Д. Жолдыбаева

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

ТОО «Энергосистема» обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляции здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно -эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительства врачебной амбулатории на 30 посещений в с.Билтабан Кобдинского района Актюбинской области**

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

И.О.директора **Утепов Н.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)