Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"21" января 2025 года

Заказчик: ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» 130500, Форт-Шевченко, Тупкараганский район, Досана Тажиулы №13, 13, 87293828440

фамилия,имя,отчество(при наличии)–для физических лиц,наименование организации–для юридических лиц,почтовый индекс,область,город,район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от «20» декабря 2024г. ТОО «Актау-Восток», лицензия ГСЛ №001711 06.11.2000г. Председатель правления Жанжигитов Асылбек Докдырбаевич. Мангистауская область, город Актау, село Умирзак, производственная база, 130007

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «20» декабря 2024г. ТОО «Аймереке» Батыров Сағыныш Суйинишевич, №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «20» декабря 2024г. ТОО «Проектный центр», Панаев Баймурат Шакирович, ГИП проекта, приказ №27П от 07.08.2023г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Мангистауская область село Акшукыр-2 Тупкараганского района

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1.1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "15" 01 2020года №2; ГУ «Аппарат Акима села Акшукыр»

наименование органа вынесшего решение

1.2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий №KZ93REA00368668 от 21.12.2023года, №KZ89REA00418792 от 18.09.2024года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

1.3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Проектный центр» 53-28/2019

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» №65 от 26.12.2022г. ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.12.2023 года;
месяц, год

окончание работ 17.12.2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 5 (пять) месяцев;

фактически, 12 (двенадцать)месяцев:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№п/п	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
			общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса ил очереди
1	Трансформаторные подстанции комплектные-10/0,4кВ с КРМ	шт кВА	6х250 кВА		6х250=1500 кВА установ.	
2	Протяженность трассы ВЛИ-10кВ - двухцепная	км	1,380		1,380	
3	Протяженность трассы ВЛИ-10кВ - одноцепная	км	1,150		1,150	
4	Протяженность трассы КЛ-10кВ – (АСБл-10 3х95мм^2)	км	2,150		2,150	
5	Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ	км	1,112		1,112	
6	Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ 2х-цепная силовая и осветительная	км	19,415		19,415	
7	Светильники уличные 105Вт VARTON	шт	655		655	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период соответствует ;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 выполнено двухцепной и одноцепной воздушной линией 10кВ от существующего РП-10кВ доКТПН-250 10/0,4кВ расположенных 3 КТПН во II квартале и 3 КТПН в IV квартале. От КТПН до участков II, IV кварталов построены воздушные линии 0,4 кВ на опорах СВ-95 проводом СИП-2 для запитки участков и проводом СИП-4 для запитки уличного освещения

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 532 385,99 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 420 083,63 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 23 120,5 тысяч тенге, прочие 89 181,86 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 491 603 428,96 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 471 569 183,68 тенге; прочие затраты (технический и авторский надзор) 20 034 245,28 тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» Сатыбаев М.Ғ.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Батыров Сағыныш Суйинишевич, №KZ91VJE00047447 от 13.06.2019г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Аймереке» директор Тыханов Р.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Проектный Центр» директор Кунаев Мухтар

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Проектный Центр» Панаев Баймурат Шакирович, ГИП проекта

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актау Восток» директор Жанжигитов А.Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ двухцепная	км	1,380
2	Воздушная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ одноцепная	км	1,150
3	Кабельная ЛЭП высокого напряжения в лотке	км	2,150
4	Воздушная ЛЭП низкого напряжения двухцепная осветительная и силовая	км	19,415
5	Кабельная ЛЭП низкого напряжения	м 2	1,112
6	Трансформаторные подстанции КТПН-250 10/0,4кВ с КРМ	шт	6
7	Опоры железобетонные		
	7.1) Опоры СВ-95	шт	907
	7.2) Опоры СВ-105	шт	43
	7.3) Опоры СВ-110	шт	15
8	Провода СИП (Самонесущий изолированный провод)		
	8.1) СИП-3 1х70 (10кВ)	км	12,4
	8.2) СИП-2 3х50+1х50-0,6/1	км	16,5
	8.3) СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	км	4,2
	8.4) СИП-4 3х25+1х25-0,6/1	шт	20,8
9	Кабели:		
	9.1) АСБЛ-10 3х95 (ОК)	км	2,115
	9.2) АВБбШв-1 4х70 (ОК)	км	0,56
	9.3) АВБбШв-1 4х25 (ОК)	км	0,56
10	Муфты концевые: 3 КВТп10 70/120 3 КНТп10 70/120	 шт шт	 6 10
11	Разъединитель РЛНД1-10/400	шт	8
12	Кронштейны для светильников стальные	шт	655
13	Светильник светодиодный VARTON уличный URAN 2.0-105Вт	шт	655
14	Арматура для монтажа провода СИП-2, СИП-3, СИП-4 фирмы НИЛЕД	компл.	проект
15	Контур заземления на ТП и РЛНД	шт	14

Заказчик ГУ «Тупкараганский районный отдел строительства» Сатыбаев М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ТОО «Проектный центр», Панаев Б.Ш.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.