Наименование стройки - Строительство водоснабжение в населенном пункте Калгансыр, сельского округа Жамбыл, Келесского района, Туркестанской области

Форма №2

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдела ЖКХ Келесского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Кекше Экспресс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ДАНЕКЕР"
Основание: №46 от 05.06.2020г. Доп. соглашение №46/4 от 01.28.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
Земляные работы										
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3030,556	158,34	150,34	479858	455614	94830	620663
					8,00	35,46	24244	107464	45975	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	93,729	1434,41	--	134445	--	96800	249745
					1434,41	--	134445	--	18500	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ДНА ТРАНШЕИ *НР - 72%; СП - 8%*	м3	413,235	151,99	72,61	62808	30005	33413	103918
					79,38	32,92	32803	13604	7698	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	344,284	741,63	--	255331	--	183839	474304
					741,63	--	255331	--	35134	

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2540,217	29,17 --	29,17 10,35	74098 --	74098 26291	18930 7442	100470
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2540,217	151,99 79,38	72,61 32,92	386088 201642	184445 83624	205392 47318	638798
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3	73,991	41,53 --	41,53 14,74	3073 --	3073 1091	785 309	4167
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	73,991	38,45 --	38,45 13,65	2845 --	2845 1010	727 286	3858
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,529	337117,60 231442,00	103361,72 28679,90	178414 122487	54702 15178	136289 25176	339879
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,586	296219,09 213547,00	81638,15 22374,30	173584 125139	47840 13111	136867 24836	335288
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр ДО 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,779	279239,43 206389,00	72199,11 19826,44	217528 160777	56243 15445	174460 31359	423346
27	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,046	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	45549 21658	23026 6507	27883 5875	79308
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм/ЗАГЛУШКИ,ПЕРЕХОДЫ/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,01525	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	15023 7143	7594 2146	9197 1938	26158

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
30	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	9	827,00	--	7443	--	--	8038
		СП - 8%			--	--	--	--	595	
31	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13	917,00	--	11921	--	--	12875
		СП - 8%			--	--	--	--	954	
32	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	128,000	1031,32	71,28	132009	9124	113896	265577
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	--	115046	--	19672	
34	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13	536,12	35,64	6970	463	6169	14190
		НР - 99%; СП - 8%			479,36	--	6232	--	1051	
35	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	13	1685,00	--	21905	--	--	23657
		СП - 8%			--	--	--	--	1752	
37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	225,000	1370,93	894,00	308459	201150	159191	505062
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	107309	53489	37412	
40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	13	1370,93	894,00	17822	11622	9198	29181
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	6200	3090	2162	
41	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	667,00	--	8671	--	--	9365
		СП - 8%			--	--	--	--	694	
42	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,055	598640,23	238923,62	32925	13141	23273	60694
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	19742	3767	4496	
44	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0026	561548,77	213562,16	1460	555	1050	2711

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	903	158	201	
46	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,184	598640,23	238923,62	110150	43962	77859	203049
		НР - 99%; СП - 8%			358938,00	68482,38	66045	12601	15041	
48	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	184,000	1220,36	7,34	224546	1351	193183	451147
		НР - 99%; СП - 8%			1058,38	2,13	194742	392	33418	
75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,847	33700,15	8932,99	365555	96899	141746	547886
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	104853	38325	40584	
83	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	84,906	18706,19	8,16	1588268	693	281303	2019136
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	299258	--	149566	
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	1,215	711967,70	6916,40	865069	8404	84561	1025601
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	70093	1569	75970	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				**6 382 142**			
РАЗДЕЛ 2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ										
104	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	21,470	33700,15	8932,99	723542	191791	280558	1084428
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	207535	75857	80328	
105	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 на упоры	м3	2,821	12752,00	--	35973	--	--	38851
		СП - 8%			--	--	--	--	2878	
110	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	31	4341,00	--	134571	--	--	145337
		СП - 8%			--	--	--	--	10766	

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
111	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 СТРЕМЯНКА С-2	т	0,52948	544347,00	--	288221	--	--	311279
		СП - 8%			--	--	--	--	23058	
112	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,831	18706,19	8,16	464493	203	82268	590502
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	87519	--	43741	
113	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,67704	711967,70	6916,40	482031	4683	47119	571482
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	39057	874	42332	
133	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,440	33700,15	8932,99	250729	66461	97222	375787
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	71917	26287	27836	
138	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	12	2169,00	--	26028	--	--	28110
		СП - 8%			--	--	--	--	2082	
139	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	12	4341,00	--	52092	--	--	56259
		СП - 8%			--	--	--	--	4167	
141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	9,612	18706,19	8,16	179804	78	31846	228581
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	33878	--	16932	
142	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,26208	711967,70	6916,40	186592	1813	18240	221219
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	15119	339	16387	
162	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	33700,15	8932,99	46169	12238	17902	69197
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840	5126	

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
167	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2169,00	--	2169	--	--	2343
		СП - 8%			--	--	--	--	174	
168	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	4341,00	--	4341	--	--	4688
		СП - 8%			--	--	--	--	347	
170	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	18706,19	8,16	14984	7	2654	19048
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	2823	--	1411	
171	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,02184	711967,70	6916,40	15549	151	1520	18435
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	1260	28	1366	
191	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	33700,15	8932,99	184677	48953	71610	276789
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	52971	19362	20503	
196	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169,00	--	8676	--	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--	694	
197	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4341,00	--	17364	--	--	18753
		СП - 8%			--	--	--	--	1389	
199	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	18706,19	8,16	59935	26	10615	76194
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	11293	--	5644	
200	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,08736	711967,70	6916,40	62197	604	6080	73740
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	5040	113	5462	
216	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,590	33700,15	8932,99	154684	41002	59980	231836

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	44368	16217	17173	
221	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	7	2169,00	--	15183	--	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--	1215	
222	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	7	4341,00	--	30387	--	--	32818
		СП - 8%			--	--	--	--	2431	
224	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные ОТМОСТКА. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,607	18706,19	8,16	104886	46	18577	133339
		НР - 94%; СП - 8%			3524,58	--	19762	--	9877	
225	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,15288	711967,70	6916,40	108846	1057	10640	129044
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	8819	197	9559	
241	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	33700,15	8932,99	184677	48953	71610	276789
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	52971	19362	20503	
246	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2169,00	--	8676	--	--	9370
		СП - 8%			--	--	--	--	694	
247	2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	4	4341,00	--	17364	--	--	18753
		СП - 8%			--	--	--	--	1389	
250	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг=МС-3,МС-7. Установка	т стальных элементов	0,08736	711967,70	6916,40	62197	604	6080	73740
		НР - 118%; СП - 8%			57687,70	1291,62	5040	113	5462	
266	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство вгрунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,37	33700,15	8932,99	46169	12238	17902	69197
		НР - 99%; СП - 8%			9666,26	3533,17	13243	4840	5126	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**5 211 676**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге				**13 789 741**			

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
Локальная смета 2-7 Бурение скважин (скв.№5024-р)										
РАЗДЕЛ 2.										
11	1104-0201-0111 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 600 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	м закрепленной скважины	430	2048,74	1376,64	880958	591955	371918	1353106
		НР - 85%; СП - 8%			655,72	361,84	281960	155591	100230	
12	1104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 700 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1738261,99	1269265,99	1738262	1269266	696266	2629290
		НР - 85%; СП - 8%			468996,00	350140,22	468996	350140	194762	
13	1104-0101-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 600 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Разбурка цементной пробки. Грунты 5 группы	м бурения	10	20151,72	15574,67	201517	155747	76238	299976
		НР - 85%; СП - 8%			4426,62	4542,59	44266	45426	22220	
14	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательномбурении буровыми установками и агрегатами на базеавтомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спуска илиподъема труб	590,5	437,91	278,56	258586	164490	105736	393467
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	84418	39977	29146	
15	2301-0201-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	150,5	9602,00	--	1445101	--	--	1560709
		СП - 8%			--	--	--	--	115608	
16	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	440	3325,00	--	1463000	--	--	1580040
		СП - 8%			--	--	--	--	117040	

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
17	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (пьезометрическая труба) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т	м спускаили подъема труб	120,5	437,91	278,56	52768	33566	21577	80293
		НР - 85%; СП - 8%			142,96	67,70	17227	8158	5948	
18	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,5	553,00	--	66637	--	--	71967
		СП - 8%			--	--	--	--	5331	
19	1104-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	м труб	15	1489,23	1104,38	22338	16566	8196	32977
		НР - 85%; СП - 8%			352,06	290,74	5281	4361	2443	
20	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Изготовление фильтра из стальных труб диам.114х6мм	отверстие	345	3,39	0,05	1170	17	830	2159
		НР - 72%; СП - 8%			3,34	--	1152	--	160	
21	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	3325,00	--	49875	--	--	53865
		СП - 8%			--	--	--	--	3990	
22	1104-0501-0106 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 700 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от электродвигателя	сутки откачки	3	430555,43	348960,23	1291666	1046881	511170	1947063
		НР - 85%; СП - 8%			81595,20	118863,54	244786	356591	144227	
23	1311-0203-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 20 МПа	шт.	1	15903,57	4765,32	15904	4765	6871	24597
		НР - 75%; СП - 8%			7304,22	1857,45	7304	1857	1822	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 2			Тенге				**10 029 509**			
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-7			Тенге				**10 029 509**			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**23 819 250**			
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге				**23 819 250**			
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге			2,9%	690 758			
Итого с временными			Тенге				**24 510 008**			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге			0,91%	223 041			
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**24 733 049**			
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	494 661			
Итого СМР			Тенге				**25 227 710**			
Итого оборудование			Тенге				-			

1	2	3	4		6	7	8	9	11	12
Итого СМР+оборудование			Тенге				**25 227 710**			
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге			1,0348515	26 106 934			
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге			**0,9**	**23 496 240,60**			
НДС			Тенге			12%	2 819 548,87			
Итого к оплате			**Тенге**				**26 315 789,47**			

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Келесского района"

Шірінбеков Б.

Инженер-экспорт:
ТОО "Кокше Экспресс"

Танатов Б.А.

ГИП ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур"

Рысдаулетов К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР"

Искаков Б.А.