Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"20" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актау-Восток», лицензия ГСЛ №001711 06.11.2000г. Мангистауская область, город Актау, 130007, с. Умирзак, производственная база
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жанжигитов Асылбек Докдырбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
«Строительство электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства"
Руководитель Сатыбаев Мақсат Ғалымұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2 Субподрядные организации:_____
наименование организации

_____
наименование организации

. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный центр» 53-28/2019
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства" №65 от 26.12.2022 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№п/п	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		фактически	
			общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса ил очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса ил очереди
1	Трансформаторные подстанции комплектные-10/0,4кВ с КРМ	шт кВА	6х250 кВА		6х250=1500 кВА установ.	
2	Протяженность трассы ВЛИ-10кВ - двухцепная	км	1,380		1,380	
3	Протяженность трассы ВЛИ-10кВ - одноцепная	км	1,150		1,150	
4	Протяженность трассы КЛ-10кВ – (АСБл-10 3х95мм^2)	км	2,150		2,150	
5	Протяженность трассы КЛ-0,4 кВ	км	1,112		1,112	
6	Протяженность трассы ВЛ-0,4кВ 2х-цепная силовая и осветительная	км	19,415		19,415	
7	Светильники уличные 105Вт VARTON	шт	655		655	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 выполнено двухцепной и одноцепной воздушной линией 10кВ от существующего РП-10кВ доКТПН-250 10/0,4кВ расположенных 3 КТПН во II квартале и 3 КТПН в IV квартале. От КТПН до участков II, IV кварталов построены воздушные линии 0,4 кВ на опорах СВ-95 проводом СИП-2 для запитки участков и проводом СИП-4 для запитки уличного освещения
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.12. 2023 г. ;
месяц, год

окончание работ 17.12. 2024 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 5 (пять) месяцев:
фактически, 12 (двенадцать) месяцев:

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей

и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии;

Подпись М.П.

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСКАДАСТРЫ»
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫНЫҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ
ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ
№ 2014-1005
20 14 ж. « 11 » 15

ТОО Актау-Восток

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Коммунальная служба» Дзадемов. Г. Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию,

«Строительство электроснабжение II, IV кварталов села Акшукыр-2 Тупкараганского района»
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Жанжигитов Асвлбек Докдырбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Актау-Восток