Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«4» **декабря** 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «АлиханОйлЗ», Актюбинская обл., Мартукский район, с. Мартук ул. М. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является : **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» вр. и.о. руководителя – Тулешева Кунзия Кайрзамановна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «MBCCapitalStoryGroup»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МастИнжПроект»**РП№ 12/2018-03-03
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1. Самотёчная канализация DN/OD 160 SN 8PP	м	200,9		378	

2. Напорная канализация PE 100 SDR 26 - 90x3,5мм	м	118		164	
3. Наружный водопровод SDR 26 – 110x4,2 мм SDR 26 – 63x2,5 мм SDR 26 – 50x2,4 мм	м	470,7 23,4 184,2		503 30 201	
4. Наружное газоснабжение PE 100ГАЗ SDR 11-110x10 мм	м	223		223	
5. Сети КЛ-0,4 кВ АВБбШв 4х35 мм2	м	486		486	

Здание имеет следующие показатели :

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Рабочий проект на « Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области» выполнен на основании исходных данных, выданных Заказчиком. Проектно-сметной документацией предусмотрено следующие работы:

- наружная напорная канализации выполняется из водопроводных полиэтиленовых труб SDR 26 – 90x3,5мм и безнапорных гофрированных полиэтиленовых канализационных труб Ø160 мм с устройством колодца железобетонного Д 2000 мм;

- наружная самотёчная канализации выполняется из безнапорных гофрированных полиэтиленовых канализационных труб Ø160 мм с устройством колодца железобетонного Д 1500 мм, устанавливается КНС ;
- наружный водопровод выполнен из полиэтиленовых труб SDR 26 -110х4,2мм, SDR26 -63х2,5 мм, SDR26-50х2,4мм подземно, с устройством железобетонного колодца Д 1500 мм. Футляр выполнен из стальной трубы Д 273х5мм с заделкой концов битумом и прядью;
- в разделе сети наружного газоснабжения предусмотрен монтаж подземного наружного газопровода из газовых труб SDR 11-110х10мм в траншее с устройством песчаной постели, укладки сигнальной ленты и сопровождающего провода с пневматическим испытанием .Надземный газопровод выполнен из стальных труб Д 57х3 мм на стойках и на кронштейнах из уголка по фасаду здания с пневматическим испытанием;
- в разделе электроснабжение предусмотрена прокладка кабельной линии 0,4 кВ в траншее кабелем АВБбШв 4х35 мм2 с устройство песчаной остели по дну траншеи,укладкой сигнальной ленты;
- в проекте предусмотрено устройство покрытий спортплощдок щебёночной смесью толщиной 20 см. и площадки под контейнеры ТБО из щебня, а также установка самих контейнеров;
- проектом предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия площадок и междворовых дорог из горячей асфальтобетонной смеси ;
- в разделе МАФ предусмотрено приобретение и установка скамеек,урн,качелей, турников, игровых комплексов, каруселей с сиденьями ;
- озеленение дворовых площадок выполняется путём посадки газонов из газонной травы;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **августа 2019 г.** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4** ;
фактически, месяц: **4** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей и благоустройство 4-х малоэтажных арендно-коммунальных жилых домов в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.