Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**
СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23 — **030140002400**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенности "Рубин и К" , Республика Казахстан, г.Алматы,**
Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, д. 11В, кв. 85 — **170340008257**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №72 от 29.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
35	16.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство медицинского пункта" в с. Кіші Қараой, Кишикаройский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)			усл	1	16 549 427.58	16 549 427.58	1 773 152.96
				Итого	1	x	16 549 427.58	1 773 152.96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбаев Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. "Рубин и К" БИН 170340008257

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Технический надзор: ТОО "Асыл НГ"
Подрядчик: ТОО "Рубин и К"
Договор: №72 от 29.02.2024 г.
Наименование объекта: Строительство медицинского пункта" в с. Кіші Қараой, Кишикаройский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№72 от 29.02.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство медицинского пункта" в с. Кіші Қараой, Кишикаройский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)	16 549 427,58	14 776 274,62							1 773 152,95	16 549 427,58
Удержание аванса - 30%	4 964 828,27	4 432 882,39							531 945,89	4 964 828,27
Всего по стройке		10 343 392,24							1 241 207,07	11 584 599,30

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
_____ Галеев К.Т.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Асыл НГ"
_____ Жетеров О. Б.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Рубин и К"
_____ Жанбаев Д. Т.

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта в с. Кіші Қараой, Кишикаройский с/о, Акжарского района, Северо-Казахстанской области (Наружные инженерные сети)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Технический надзор: ТОО "Асыл НГ"
Авторский надзор: ТОО "Севгражданпроект"
Ген.подрядчик:: ТОО "Рубин и К" договор №72 от 29.02.2024 г.

Номер по порядк у	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 621 970**
			Раздел 1. Локальная смета № 4-01-00-01 / Внешние сети	тенге			**7 194 856**
			Подраздел 1 Дизельный генератор 69 кВА, ИТОГО:				**7 194 856**
1	**101**	**515-103-0142**	**Дизель-генератор модель AKSA AJD-75, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере**	**1 шт.**	**1,0**	**7194856**	**7 194 856**
			Раздел 2. Локальная смета № 6-01-00-01 / Наружные сети водоснабжения и водоотведения	тенге			**5 427 114**
			Подраздел 1. Земляные работы , ИТОГО:	тенге			**4 138 925**
			Подраздел 1.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			**3 336 733**
2	**1**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/**	**м3**	**424,8**	**375**	**159 300**
3	**2**	**6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/**	**м3**	**991,3**	**413**	**409 407**
4	**3**	**6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**12,9**	**507**	**6 540**
5	**4**	**412-102-0115 Коб=15**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**1 т·км**	**381,195**	**62**	**23 634**
6	**5**	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**16**	**13353**	**213 648**
7	**6**	**6101-0201-0108 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;**	**Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2**	**м3**	**44,2**	**16023**	**708 217**
8	**7**	**6101-0207-0102 Кклим = 1,12**	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	**м2**	**30**	**2480**	**74 400**
9	**8**	**6122-0101-0101 Кклим = 1,12**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**12,75**	**12200**	**155 550**

10	9	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	147,6	4066	600 142
11	10	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	1328,7	97	128 884
12	11	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1328,7	645	857 012
			Подраздел 1.2. Канализация К1, ИТОГО	тенге			802 192
13	12	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /сухой грунт/	м3	215,6	375	80 850
14	13	6101-0102-0114 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /мокрый грунт/	м3	92,5	413	38 203
15	14	6101-0102-0214 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1, 1;К1экс=1,1;	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	8,7	507	4 411
16	15	412-102-0115 Коб=15	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	257,085	62	15 939
17	16	6101-0201-0108 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	6,3	13353	84 124
18	17	6101-0201-0108 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;	Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м3	9,8	16023	157 025
19	18	6101-0207-0102 Кклим = 1,12	Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые	м2	10,75	2480	26 660
20	19	6122-0101-0101 Кклим = 1,12	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	3,83	12200	46 726
21	20	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	32,4	4066	131 738
22	21	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	291,8	97	28 305
23	22	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	291,8	645	188 211
			Подраздел 2. Водопровод В1, ИТОГО:	тенге			556 917
			Подраздел 2.1. Водопровод В1, ИТОГО	тенге			522 433
24	23	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм	км	0,131	1465996	192 045
25	24	241-201-0604 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	1 м	132,31	241	31 887
26	25	6121-0105-0410 Кклим = 1,12	Футляр из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,003	3574415	10 723
27	26	241-201-0917 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм	1 м	3,03	8352	25 307
28	27	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 25-250 мм /гильзы, патрубки/	т	0,00214	3784448	8 091
29	28	241-102-0160	Гильзы из труб стальных электросварных прямошовных диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	0,3	2687	806
30	29	241-102-0107	Патрубок из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,2	585	117

31	30	6114-0202-0101 Кклим = 1,06	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	9633	9 633
32	31	242-301-0401	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	3820	3 820
33	32	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	1	1434	1 434
34	33	241-116-0204	Фланец плоский свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	1	1434	1 434
35	34	241-214-0301	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	1	690	690
36	35	6121-0502-0101 Кклим = 1,12	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13159	13 159
37	36	244-404-0109	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	1 шт.	1	84711	84 711
38	37	6121-0401-0105 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /отросток пожарный d=100 мм/	т	0,01354	4234153	57 330
39	38	6121-0202-0119 Кклим = 1,12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно- резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов, диаметр труб до 50 мм	км	0,0002	549942	110
40	39	6121-0401-0201 Кклим = 1,12	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	6	4656	27 936
41	40	241-208-1501	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	2	293	586
42	41	241-208-1201	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	1 шт.	4	238	952
43	42	6121-0601-0101 Кклим = 1,12	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 32 мм	шт.	1	15753	15 753
			неучтенные ресурсы				
43.1	42.1	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,4	926	370
44	43	6121-0301-0101 Кклим = 1,12	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 32-63 мм	км	0,131	271281	35 538
			Подраздел 2.2. Существующий колодец , ИТОГО	тенге			34 484
45	44	6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	0,7536	14691	11 071
46	45	6113-0301-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	6,28	1009	6 337
			неучтенные ресурсы				
46.1	45.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	25599	11 478
47	46	6113-0301-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до толщ. 4 см/	м2	6,28	272	1 708
			неучтенные ресурсы				
47.1	46.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	25599	3 890
			Подраздел 3. Канализация К1, ИТОГО:	тенге			238 556
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			238 556
48	47	6121-0105-0406 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,035	1717417	60 110

49	48	241-204-0104 Коб=1,01	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 160 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	35,35	3818	134 966
50	49	241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	1 шт.	7	411	2 877
51	50	6121-0105-0403 Кклим = 1,12	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,007	1465996	10 262
52	51	241-201-0910 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	7,07	1623	11 475
53	52	6111-0401-0102 Кклим = 1,12	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой /наклейка полос гидроизола шириной 300 мм/	м2	4,8	3452	16 570
			неучтенные ресурсы				
53.1	52.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	5,28	435	2 297
			Подраздел 4. Колодцы канализационные , ИТОГО:	тенге			492 716
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			492 716
54	53	6122-0401-0106 Кклим = 1,12	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м3	1,92	117157	224 941
55	54	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	36597	36 597
56	55	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	2	20133	40 266
57	56	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	1 шт.	1	17063	17 063
58	57	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	1 шт.	1	40855	40 855
59	58	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5628	5 628
60	59	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3 /стоимость по калькуляции/	1 шт.	1	10341	10 341
61	60	244-201-1612	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	1 комплект	1	64722	64 722
62	61	222-506-0401	Лестницы-стремянки С1-02	1 т	0,0129	1133576	14 623
63	62	6105-0201-0302 Кклим = 1,12	Кладка горловины колодца	м3	0,037	35699	1 321
			неучтенные ресурсы				
63.1	62.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,00888	26853	238
63.2	62.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0148	110592	1 637
64	63	6101-0108-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,12	Устройство основания под отмостку, щебеночное	м3	0,7536	14691	11 071
65	64	6113-0301-0201 Кклим = 1,12	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м2	6,28	1009	6 337
			неучтенные ресурсы				
65.1	64.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,448392	25599	11 478
66	65	6113-0301-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эксс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201 /до толщ. 4 см/	м2	6,28	272	1 708
			неучтенные ресурсы				

66.1	65.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,151976	25599	3 890
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**12 621 970,00**
			в том числе оборудование	Тенге			**7 194 856,00**
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке - 8,4 %	Тенге			**455 877,58**
			Итого	Тенге			**13 077 847,58**
			Сметная прибыль - 5%	Тенге			**294 149,58**
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			**653 892,38**
			Итого	Тенге			**14 025 889,53**
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 года К=1,075	Тенге			**15 077 831,25**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,98	Тенге			**14 776 274,62**
			НДС 12%	Тенге			**1 773 152,95**
			Стоимость строительства	Тенге			**16 549 427,58**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Галеев К.Т.**

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Асыл НГ"

_____ **Жетеров С. Б.**

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Севгражданпроект"

_____ **Каирбеков А. Т.**

Подрядчик:
Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жанбаев Д. Т.**