Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37	30.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 558 419 448,14**	**145 784 453,00**	**130 164 690,18**							**15 619 762,82**	
За отчетный период		**145 784 453,00**	**130 164 690,18**							**15 619 762,82**	**145 784 453,00**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Берікұлы А.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ"Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Акт выполненных работ за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**93160548**
		Раздел 1. Земляные работы				**19744956**
		Разработка грунта с погрузкой и вывозом в отвал /вытесненный грунт/				
1	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 758,175**	**352**	**1322878**
2	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**139 052,475**	**52**	**7230729**
3	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**м^3**	**3 758,175**	**39**	**146569**
		Разработка грунта в отвал /для обратной засыпки/				
4	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**1 060,04025**	**263**	**278791**
5	**6101-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2**	**м^3**	**32,78475**	**7 533**	**246968**
		Перемещение грунта для отбратной засыпки в отвал на стройплощадке, расстояние 50 м				
6	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**1 092,825**	**63**	**68848**
7	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м**	**м^3**	**1 092,825**	**218**	**238236**
		Грунтовая подушка из ПГС /согласно РП/				
8	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**1 454,175**	**906**	**1317483**
9	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**1 454,175**	**5 597**	**8139017**
		Перемещение грунта для отбратной засыпки из отвала на стройплощадке, расстояние 50 м				
10	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**1 092,825**	**63**	**68848**
11	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м**	**м^3**	**1 092,825**	**218**	**238236**
		Обратная засыпка				

1	2	3	4	5	6	7
12	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м^3	1 060,04025	61	64662
13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	32,78475	1 583	51898
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 060,04025	313	331793
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**44852025**
		Подготовка				
15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	128,4	32 558	4180447
		Плита фундаментная				
16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	507,2	39 436	20001939
17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	56,10924	298 971	16775036
		выпуска				
18	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона /выпуска/т	т	6,14173	161 149	989734
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10653	327 343	34872
20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,0352	298 971	1804350
21	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,39344	1 239 031	487484
22	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03536	1 145 542	40506
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м^2 поверхности	131,04	4 103	537657
	Раздел 3.	**Стены ниже отм.0,000**				**18097235**
		Стена Ст 1-1				
24	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	м^2	97,5	7 564	737490
25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17388	327 343	56918
26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03152	312 449	9848
27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,18561	298 971	354463
28	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,39101	72 910	101419
29	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м^3	19,5	44 275	863362
30	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м^2	97,5	1 387	135232
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м^2 поверхности	48,75	4 103	200021
		Стена Ст 1-2				
32	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	м^2	8,7	7 564	65807
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	327 343	8013
34	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03652	312 449	11411

1	2	3	4	5	6	7
35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12518	298 971	37425
36	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,18618	72 910	13574
37	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	1,74	44 275	77038
38	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	8,7	1 387	12067
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	4,35	4 103	17848
		Стена Ст 1-3				
40	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	32,5	7 564	245830
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	327 343	18855
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	312 449	8299
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39192	298 971	117173
44	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,47608	72 910	34711
45	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	6,5	44 275	287788
46	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	32,5	1 387	45078
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	16,25	4 103	66674
		Стена Ст 2-1				
48	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	51,55	7 564	389924
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11792	327 343	38600
50	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	312 449	11929
51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,68081	298 971	203542
52	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,83691	72 910	61019
53	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	10,31	44 275	456475
54	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	51,55	1 387	71500
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	25,775	4 103	105755
		Стена Ст 2-2				
56	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	6,4	7 564	48410
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	327 343	8013
58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03154	312 449	9855
59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10638	298 971	31805

1	2	3	4	5	6	7
60	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1624	72 910	11841
61	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	1,28	44 275	56672
62	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	6,4	1 387	8877
63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	3,2	4 103	13130
		Стена Ст 2-3				
64	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	120,3	7 564	909949
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20384	327 343	66726
66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08466	312 449	26452
67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5193	298 971	454227
68	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8078	72 910	131807
69	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	24,06	44 275	1065256
70	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	120,3	1 387	166856
71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	60,15	4 103	246795
		Стена Ст 2-4				
72	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	45,15	7 564	341515
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0896	327 343	29330
74	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	312 449	11929
75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,56441	298 971	168742
76	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,69219	72 910	50468
77	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	9,03	44 275	399803
78	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	45,15	1 387	62623
79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	22,575	4 103	92625
		Стена Ст 3				
80	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	209,5	7 564	1584658
81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50812	327 343	166330
82	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15106	312 449	47199
83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,98368	298 971	892034
84	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,64286	72 910	265601

1	2	3	4	5	6	7
85	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м^3	41,9	44 275	1855122
86	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м^2	209,5	1 387	290576
87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м^2 поверхности	104,75	4 103	429789
		Стена Ст 4				
88	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	м^2	129,9	7 564	982564
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288	327 343	94275
90	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	312 449	8299
91	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,56538	298 971	468003
92	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,87994	72 910	137066
93	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	м^3	25,98	44 275	1150264
94	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м^2	129,9	1 387	180171
95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м^2 поверхности	64,95	4 103	266490
	Раздел 4.	**Колонны**				**10466332**
		Км-1				
96	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	292	3 149	919508
97	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	41 008	36169
98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0464	327 343	15189
99	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18522	298 971	55375
101	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	4,6	52 368	240893
102	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^3	29,23	43 067	1258848
103	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	292	1 329	388068
		Км-2				
104	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м^2	292	3 149	919508
105	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	41 008	36169
106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06145	327 343	20115
107	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872

1	2	3	4	5	6	7
108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23416	298 971	70007
109	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	5,71	52 368	299021
110	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	29,23	43 067	1258848
111	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	1 329	388068
		Км-3				
112	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	3 149	919508
113	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	41 008	36169
114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	327 343	24619
115	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,26808	298 971	80148
117	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	6,48	52 368	339345
118	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	29,23	43 067	1258848
119	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	1 329	388068
		Км-4				
120	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
121	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	41 008	820
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	327 343	24619
123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,34394	298 971	102828
125	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,16	52 368	8379
126	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
127	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-5				
128	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
129	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	41 008	820
130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	327 343	26449

1	2	3	4	5	6	7
131	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4731	298 971	141443
133	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,214	52 368	11207
134	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
135	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-6				
136	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
137	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19	41 008	7792
138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	327 343	26449
139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31068	298 971	92884
141	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,15	52 368	7855
142	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
143	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-7				
144	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
145	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19	41 008	7792
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07478	327 343	24479
147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4447	298 971	132952
149	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,2	52 368	10474
150	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
151	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-8				
152	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768

1	2	3	4	5	6	7
153	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	41 008	1025
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04292	327 343	14050
155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
156	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18462	298 971	55196
157	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,105	52 368	5499
158	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
159	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-9Н43=1				
160	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
161	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	41 008	1025
162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	327 343	21791
163	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
164	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27112	298 971	81057
165	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,145	52 368	7593
166	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
167	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921
		Км-10				
168	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	3 149	18768
169	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	41 008	1025
170	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	327 343	21791
171	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3517	298 971	105148
173	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,173	52 368	9060
174	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	43 067	27132
175	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	1 329	7921

1	2	3	4	5	6	7
11,00		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**93160548**		**0,00**	--	**93 160 548,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством					
12,00		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	6 148 596,17		--	--	6 148 596,17
13,00		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				16 962 244,58	16 962 244,58
		Всего по главе	**6 148 596,17**		**--**	**16 962 244,58**	**6 148 596,17**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**99 309 144,17**		**0,00**	**16 962 244,58**	**116 271 388,75**
14,00		Сметная прибыль 5%	4 965 457,21		--	--	4 965 457,21
15,00		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 986 182,88		0,00	339 244,89	2 325 427,77
		Итого по части II в сметных ценах:	**106 260 784,26**		**0,00**	**17 301 489,47**	**123 562 273,73**
16,00		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	114 230 343,08		0,00	18 599 101,18	132 829 444,26
		Итого с пониж коэф	111 938 714,33		0,00	18 225 975,85	130 164 690,18
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--		--	15 619 762,82	15 619 762,82
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**111 938 714,33**		**0,00**	**33 845 738,67**	**145 784 453,00**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:

ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор_____ **Халькунын А.**
(должность, фамилия,имя, отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.(при наличий)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "РЕМПРОЕКТ"

Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.А.**
М.П.(при наличий)