Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37	30.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоймость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 558 419 448,14**	**252 353 715,03**	**225 315 816,99**							**27 037 898,04**	
За отчетный период		**106 569 262,03**	**95 151 126,81**							**11 418 135,22**	**106 569 262,03**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

Бөрікұлы А.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"
Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Инженер технического надзора ТОО «D&J EMPORIO»

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

ТОО «АМАН-ҚҰРЫЛЫС» ЖШС БСН/БИН 040340003246

Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Акт выполненных работ за май месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**68100889**
		Раздел 1. Земляные работы				**22748654**
		Разработка грунта с погрузкой и вывозом в отвал /вытесненный грунт/				
1	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**3 758,175**	**473**	**1777617**
2	**412-102-0116** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**139 052,475**	**59**	**8204096**
3	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**м^3**	**3 758,175**	**60**	**225490**
		Разработка грунта в отвал /для обратной засыпки/				
4	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**1 060,04025**	**353**	**374194**
5	**6101-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2**	**м^3**	**32,78475**	**15 550**	**509803**
		Перемещение грунта для отбратной засыпки в отвал на стройплощадке, расстояние 50 м				
6	**6101-0104-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**1 092,825**	**89**	**97261**
7	**6101-0104-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м**	**м^3**	**1 092,825**	**308**	**336590**
		Грунтовая подушка из ПГС /согласно РП/				
8	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**1 454,175**	**1 264**	**1838077**

1	2	3	4	5	6	7
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1 454,175	5 597	8139017
		Перемещение грунта для отбратной засыпки из отвала на стройплощадке, расстояние 50 м				
10	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	$м^3$	1 092,825	89	97261
11	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м	$м^3$	1 092,825	308	336590
		Обратная засыпка				
12	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	$м^3$	1 060,04025	87	92224
13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	32,78475	3 286	107731
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	1 060,04025	578	612703
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**48819173**
		Подготовка				
15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	128,4	35 811	4598132
		Плита фундаментная				
16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	507,2	44 586	22614019
17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	56,10924	298 971	16775036
18	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона /выпуска/т	т	6,14173	292 034	1793594
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10653	327 343	34872
20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,0352	298 971	1804350
21	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,39344	1 384 307	544642
22	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	0,03536	1 196 508	42309
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	131,04	4 672	612219
	Раздел 3.	**Стены ниже отм.0,000**				**22028649**
		Стена Ст 1-1				
24	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	97,5	9 201	897098
25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17388	327 343	56918
26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03152	312 449	9848

1	2	3	4	5	6	7
27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,18561	298 971	354463
28	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,39101	139 238	193681
29	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	19,5	52 528	1024296
30	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	97,5	2 372	231270
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	48,75	4 672	227760
		Стена Ст 1-2				
32	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	8,7	9 201	80049
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	327 343	8013
34	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03652	312 449	11411
35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12518	298 971	37425
36	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,18618	139 238	25923
37	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	1,74	52 528	91399
38	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	8,7	2 372	20636
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	4,35	4 672	20323
		Стена Ст 1-3				
40	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	32,5	9 201	299032
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	327 343	18855
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	312 449	8299
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39192	298 971	117173
44	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,47608	139 238	66288
45	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	6,5	52 528	341432
46	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	32,5	2 372	77090
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	16,25	4 672	75920
		Стена Ст 2-1				

1	2	3	4	5	6	7
48	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	51,55	9 201	474312
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11792	327 343	38600
50	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	312 449	11929
51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,68081	298 971	203542
52	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,83691	139 238	116530
53	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	10,31	52 528	541564
54	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	51,55	2 372	122277
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	25,775	4 672	120421
		Стена Ст 2-2				
56	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	6,4	9 201	58886
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	327 343	8013
58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03154	312 449	9855
59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10638	298 971	31805
60	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1624	139 238	22612
61	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	1,28	52 528	67236
62	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	6,4	2 372	15181
63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	3,2	4 672	14950
		Стена Ст 2-3				
64	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	120,3	9 201	1106880
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20384	327 343	66726
66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08466	312 449	26452
67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5193	298 971	454227

1	2	3	4	5	6	7
68	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8078	139 238	251714
69	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	24,06	52 528	1263824
70	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	120,3	2 372	285352
71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	60,15	4 672	281021
		Стена Ст 2-4				
72	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	45,15	9 201	415425
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0896	327 343	29330
74	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	312 449	11929
75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,56441	298 971	168742
76	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	0,69219	139 238	96379
77	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	9,03	52 528	474328
78	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	45,15	2 372	107096
79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	22,575	4 672	105470
		Стена Ст 3				
80	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	209,5	9 201	1927610
81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50812	327 343	166330
82	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15106	312 449	47199
83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,98368	298 971	892034
84	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	3,64286	139 238	507225
85	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	41,9	52 528	2200923
86	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	209,5	2 372	496934
87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	104,75	4 672	489392
		Стена Ст 4				
88	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	129,9	9 201	1195210

1	2	3	4	5	6	7
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288	327 343	94275
90	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	312 449	8299
91	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,56538	298 971	468003
92	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1,87994	139 238	261759
93	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	25,98	52 528	1364677
94	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	129,9	2 372	308123
95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	64,95	4 672	303446
	Раздел 4.	**Колонны**				**14035604**
		Км-1				
96	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	4 653	1358676
97	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	79 928	70496
98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0464	327 343	15189
99	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18522	298 971	55375
101	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	4,6	95 905	441163
102	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	29,23	49 316	1441507
103	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	2 103	614076
		Км-2				
104	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	4 653	1358676
105	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	79 928	70496
106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06145	327 343	20115

1	2	3	4	5	6	7
107	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23416	298 971	70007
109	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	5,71	95 905	547618
110	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	29,23	49 316	1441507
111	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	2 103	614076
		Км-3				
112	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	4 653	1358676
113	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,882	79 928	70496
114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	327 343	24619
115	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,26808	298 971	80148
117	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	6,48	95 905	621464
118	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	29,23	49 316	1441507
119	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	292	2 103	614076
		Км-4				
120	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
121	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	79 928	1599
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	327 343	24619
123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,34394	298 971	102828

1	2	3	4	5	6	7
125	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,16	95 905	15345
126	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
127	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		Км-5				
128	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
129	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02	79 928	1599
130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	327 343	26449
131	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4731	298 971	141443
133	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,214	95 905	20524
134	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
135	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		Км-6				
136	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
137	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19	79 928	15186
138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	327 343	26449
139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31068	298 971	92884
141	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,15	95 905	14386
142	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
143	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534

1	2	3	4	5	6	7
		Км-7				
144	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
145	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19	79 928	15186
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07478	327 343	24479
147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	312 449	16872
148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4447	298 971	132952
149	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,2	95 905	19181
150	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
151	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		Км-8				
152	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
153	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	79 928	1998
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04292	327 343	14050
155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
156	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18462	298 971	55196
157	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,105	95 905	10070
158	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
159	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		Км-9Н43=1				
160	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
161	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	79 928	1998
162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	327 343	21791

1	2	3	4	5	6	7
163	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
164	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27112	298 971	81057
165	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,145	95 905	13906
166	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
167	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		Км-10				
168	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	4 653	27732
169	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,025	79 928	1998
170	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	327 343	21791
171	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	312 449	22496
172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3517	298 971	105148
173	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,173	95 905	16592
174	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,63	49 316	31069
175	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	5,96	2 103	12534
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-93160548**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**-19744956**
		Разработка грунта с погрузкой и вывозом в отвал /вытесненный грунт/				
1	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	-3 758,175	352	-1322878
2	412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	139 052,475	-52	-7230729
3	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	$м^3$	-3 758,175	39	-146569
		Разработка грунта в отвал /для обратной засыпки/				

1	2	3	4	5	6	7
4	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2	м^3	-1 060,04025	263	-278791
5	6101-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях и котлованах вручную с подъемом краном при наличии креплений, глубина более 3 м группа грунта 2	м^3	-32,78475	7 533	-246968
		Перемещение грунта для отбратной засыпки в отвал на стройплощадке, расстояние 50 м				
6	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	-1 092,825	63	-68848
7	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м	м^3	-1 092,825	218	-238236
		Грунтовая подушка из ПГС /согласно РП/				
8	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м^3	-1 454,175	906	-1317483
9	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1 454,175	-5 597	-8139017
		Перемещение грунта для отбратной засыпки из отвала на стройплощадке, расстояние 50 м				
10	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 1	м^3	-1 092,825	63	-68848
11	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0105, на расстояние 50 м	м^3	-1 092,825	218	-238236
		Обратная засыпка				
12	6101-0106-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 1	м^3	-1 060,04025	61	-64662
13	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	-32,78475	1 583	-51898
14	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	-1 060,04025	313	-331793
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**-44852025**
		Подготовка				
15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	-128,4	32 558	-4180447
		Плита фундаментная				
16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м^3	-507,2	39 436	-20001939
17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	56,10924	-298 971	-16775036
				выпуска		
18	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона /выпуска/т	т	-6,14173	161 149	-989734
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10653	-327 343	-34872
20	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,0352	-298 971	-1804350
21	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	-0,39344	1 239 031	-487484

1	2	3	4	5	6	7
22	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес более 20 кг	т	-0,03536	1 145 542	-40506
23	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-131,04	4 103	-537657
	Раздел 3.	**Стены ниже отм.0,000**				**-18097235**
		Стена Ст 1-1				
24	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-97,5	7 564	-737490
25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17388	-327 343	-56918
26	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03152	-312 449	-9848
27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,18561	-298 971	-354463
28	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-1,39101	72 910	-101419
29	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-19,5	44 275	-863362
30	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-97,5	1 387	-135232
31	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-48,75	4 103	-200021
		Стена Ст 1-2				
32	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-8,7	7 564	-65807
33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	-327 343	-8013
34	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03652	-312 449	-11411
35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12518	-298 971	-37425
36	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-0,18618	72 910	-13574
37	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-1,74	44 275	-77038
38	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-8,7	1 387	-12067
39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-4,35	4 103	-17848
		Стена Ст 1-3				
40	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-32,5	7 564	-245830
41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0576	-327 343	-18855

1	2	3	4	5	6	7
42	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	-312 449	-8299
43	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39192	-298 971	-117173
44	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-0,47608	72 910	-34711
45	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-6,5	44 275	-287788
46	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-32,5	1 387	-45078
47	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-16,25	4 103	-66674
		Стена Ст 2-1				
48	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-51,55	7 564	-389924
49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11792	-327 343	-38600
50	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	-312 449	-11929
51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,68081	-298 971	-203542
52	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-0,83691	72 910	-61019
53	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-10,31	44 275	-456475
54	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-51,55	1 387	-71500
55	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-25,775	4 103	-105755
		Стена Ст 2-2				
56	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-6,4	7 564	-48410
57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02448	-327 343	-8013
58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03154	-312 449	-9855
59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,10638	-298 971	-31805
60	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-0,1624	72 910	-11841
61	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-1,28	44 275	-56672
62	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-6,4	1 387	-8877

1	2	3	4	5	6	7
63	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-3,2	4 103	-13130
		Стена Ст 2-3				
64	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-120,3	7 564	-909949
65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20384	-327 343	-66726
66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,08466	-312 449	-26452
67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5193	-298 971	-454227
68	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-1,8078	72 910	-131807
69	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-24,06	44 275	-1065256
70	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-120,3	1 387	-166856
71	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-60,15	4 103	-246795
		Стена Ст 2-4				
72	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-45,15	7 564	-341515
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0896	-327 343	-29330
74	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03818	-312 449	-11929
75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,56441	-298 971	-168742
76	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-0,69219	72 910	-50468
77	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-9,03	44 275	-399803
78	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-45,15	1 387	-62623
79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-22,575	4 103	-92625
		Стена Ст 3				
80	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-209,5	7 564	-1584658
81	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,50812	-327 343	-166330
82	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15106	-312 449	-47199

1	2	3	4	5	6	7
83	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,98368	-298 971	-892034
84	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-3,64286	72 910	-265601
85	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-41,9	44 275	-1855122
86	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-209,5	1 387	-290576
87	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-104,75	4 103	-429789
		Стена Ст 4				
88	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина 400 мм, высота до 4 м	$м^2$	-129,9	7 564	-982564
89	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,288	-327 343	-94275
90	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,02656	-312 449	-8299
91	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,56538	-298 971	-468003
92	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	-1,87994	72 910	-137066
93	6103-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование стены железобетонной бетононасосом	$м^3$	-25,98	44 275	-1150264
94	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	$м^2$	-129,9	1 387	-180171
95	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	-64,95	4 103	-266490
	Раздел 4.	**Колонны**				**-10466332**
		Км-1				
96	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	3 149	-919508
97	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,882	41 008	-36169
98	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0464	-327 343	-15189
99	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
100	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18522	-298 971	-55375
101	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-4,6	52 368	-240893

1	2	3	4	5	6	7
102	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-29,23	43 067	-1258848
103	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	1 329	-388068
		Км-2				
104	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	3 149	-919508
105	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,882	41 008	-36169
106	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06145	-327 343	-20115
107	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
108	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23416	-298 971	-70007
109	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-5,71	52 368	-299021
110	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-29,23	43 067	-1258848
111	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	1 329	-388068
		Км-3				
112	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	3 149	-919508
113	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,882	41 008	-36169
114	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	-327 343	-24619
115	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,26808	-298 971	-80148
117	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-6,48	52 368	-339345
118	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-29,23	43 067	-1258848
119	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-292	1 329	-388068
		Км-4				
120	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768

1	2	3	4	5	6	7
121	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,02	41 008	-820
122	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07521	-327 343	-24619
123	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
124	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,34394	-298 971	-102828
125	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,16	52 368	-8379
126	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
127	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-5				
128	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
129	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,02	41 008	-820
130	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	-327 343	-26449
131	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
132	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4731	-298 971	-141443
133	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,214	52 368	-11207
134	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
135	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-6				
136	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
137	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,19	41 008	-7792
138	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0808	-327 343	-26449
139	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872

1	2	3	4	5	6	7
140	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31068	-298 971	-92884
141	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,15	52 368	-7855
142	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
143	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-7				
144	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
145	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,19	41 008	-7792
146	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07478	-327 343	-24479
147	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,054	-312 449	-16872
148	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4447	-298 971	-132952
149	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,2	52 368	-10474
150	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
151	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-8				
152	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
153	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,025	41 008	-1025
154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04292	-327 343	-14050
155	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	-312 449	-22496
156	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,18462	-298 971	-55196
157	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,105	52 368	-5499

1	2	3	4	5	6	7
158	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
159	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-9Н43=1				
160	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
161	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,025	41 008	-1025
162	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	-327 343	-21791
163	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	-312 449	-22496
164	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27112	-298 971	-81057
165	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,145	52 368	-7593
166	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
167	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
		Км-10				
168	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	3 149	-18768
169	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,025	41 008	-1025
170	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06657	-327 343	-21791
171	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,072	-312 449	-22496
172	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3517	-298 971	-105148
173	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	-0,173	52 368	-9060
174	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	-0,63	43 067	-27132
175	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	-5,96	1 329	-7921
	Раздел 5.	**Ригеля**				
		Рм-1				**6391020**

1	2	3	4	5	6	7
176	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,5058824	13 113	544267
177	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40128	327 343	131356
178	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,2375	298 971	369977
179	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,63878	109 426	179325
180	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	7,84	50 496	395889
181	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,40128	7 100	2849
		Рм-2				
182	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	42,5117647	13 113	557457
183	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,41382	327 343	135461
184	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,27006	298 971	379711
185	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,68388	109 426	184260
186	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	8,03	50 496	405483
187	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,41382	7 100	2938
		Рм-3				
188	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	41,7705882	13 113	547738
189	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4161	327 343	136207
190	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,27396	298 971	380877
191	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,69006	109 426	184937
192	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	7,89	50 496	398413
193	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,4161	7 100	2954
		Рм-4				
194	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	15,5647059	13 113	204100
195	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15048	327 343	49259

1	2	3	4	5	6	7
196	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,53338	298 971	159465
197	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,68386	109 426	74832
198	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	2,94	50 496	148458
199	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,15048	7 100	1068
		Рм-5				
200	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	20,7529412	13 113	272133
201	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20064	327 343	65678
202	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,62342	298 971	186385
203	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,82406	109 426	90174
204	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	3,92	50 496	197944
205	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,20064	7 100	1425
	Раздел 6.	**Перекрытия монолитные**				**33055613**
		Плита перекрытия ПМ-1, на отм.-0,100				
206	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 219	6 278	7652882
207	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,24248	312 449	388212
208	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	22,86573	298 971	6836190
209	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной до 250 мм на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	24,10821	111 619	2690934
210	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	243,8	49 700	12116860
211	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 219	2 765	3370535
	Раздел 7.	**Кладка наружных стен и внутренних перегородок**				**14182724**
		Наружные стены				
212	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	427,68	33 162	14182724
1		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**68 100 889,00**	**0,00**	**–**	**68 100 889,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	4 494 658,67	--	--	4 494 658,67
3		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска			12 399 496,99	12 399 496,99
		Всего по главе	**4 494 658,67**	**--**	**12 399 496,99**	**4 494 658,67**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**72 595 547,67**	**0,00**	**12 399 496,99**	**84 995 044,66**
4		Сметная прибыль 5%	3 629 777,38	--	--	3 629 777,38
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 451 910,95	0,00	247 989,94	1 699 900,89
		Итого по части II в сметных ценах:	**77 677 236,01**	**0,00**	**12 647 486,93**	**90 324 722,94**
6		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	83 503 028,71	0,00	13 596 048,45	97 099 077,16
7		Итого с пониж коэф	81 827 835,10	0,00	13 323 291,71	95 151 126,81
8		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	11 418 135,22	11 418 135,22
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**81 827 835,10**	**0,00**	**24 741 426,93**	**106 569 262,03**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)
_____ Бор'кулы А.
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор _____ **Халыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)
Инженер технического надзора ТОО «D&J EMPORIO»

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "РЕМПРОЕКТ"

Авторский надзор _____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)