Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Форма КС-3

Утверждена приказом министерства национальной эканомики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37	30.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 558 419 448,14**	**464 589 931,44**	**414 812 438,78**							**49 777 492,65**	
За отчетный период		**212 236 216,41**	**189 496 621,79**							**22 739 594,62**	**212 236 216,41**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____ _____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"
Технадзор_____ **Халыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Акт выполненных работ за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**140621334**
	Раздел 1.	**Колонны**				**40268948**
		Км-1				
1	**6103-0201-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	**585,1**	**4 653**	**2722470**
2	**1106-0301-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	**1,764**	**79 928**	**140993**
3	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**2,2272**	**327 343**	**729058**
4	**214-210-0501** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	**2,592**	**312 449**	**809868**
5	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	**8,89056**	**298 971**	**2658020**
6	**6103-0201-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	**9,39538**	**95 905**	**901064**
7	**6103-0201-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	**58,48**	**49 316**	**2884000**

1	2	3	4	5	6	7
8	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	585,1	2 103	1230465
		Км-2				
9	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	585,1	4 653	2722470
10	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,764	79 928	140993
11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,9496	327 343	965531
12	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,592	312 449	809868
13	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	11,23968	298 971	3360338
14	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	11,42089	95 905	1095320
15	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	58,48	49 316	2884000
16	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	585,1	2 103	1230465
		Км-3				
17	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	585,1	4 653	2722470
18	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,764	79 928	140993
19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,93319	327 343	960159
20	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	2,592	312 449	809868
21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,86784	298 971	3847111
22	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	12,98721	95 905	1245538
23	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	58,48	49 316	2884000
24	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	585,1	2 103	1230465

1	2	3	4	5	6	7
		Км-4				
25	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	12,21	4 653	56813
26	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	79 928	2718
27	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,31315	95 905	30033
28	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207
29	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-5				
30	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	4 653	55557
31	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	79 928	2718
32	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,3939	95 905	37777
33	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207
34	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-6				
35	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	17,304	4 653	80516
36	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,136	79 928	-10870
37	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,29548	95 905	28338
38	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207
39	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-7				
40	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	4 653	55557
41	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,136	79 928	-10870

1	2	3	4	5	6	7
42	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,37348	95 905	35819
43	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207
44	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-8				
45	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	4 653	55557
46	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,047	79 928	3757
47	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,19454	95 905	18657
48	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	0,16	49 316	7891
49	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-9Н43=1				
50	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	4 653	55557
51	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,047	79 928	3757
52	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,26469	95 905	25385
53	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207
54	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	2 103	25110
		Км-10				
55	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	11,94	4 653	55557
56	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,047	79 928	3757
57	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0,31727	95 905	30428
58	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	1,16	49 316	57207

1	2	3	4	5	6	7
59	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м²**	**11,94**	**2 103**	**25110**
	Раздел 2.	**Ригеля**				**7719162**
		Рм-6				
60	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м²**	**41,7705882**	**13 113**	**547738**
61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4161**	**327 343**	**136207**
62	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,2633**	**298 971**	**377690**
63	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**1,6794**	**109 426**	**183770**
64	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом**	**м³**	**7,89**	**50 496**	**398413**
65	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м²**	**0,4161**	**7 100**	**2954**
		Рм-7				
66	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м²**	**42,5117647**	**13 113**	**557457**
67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,41382**	**327 343**	**135461**
68	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,2594**	**298 971**	**376524**
69	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**1,67322**	**109 426**	**183094**
70	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом**	**м³**	**8,03**	**50 496**	**405483**
71	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м²**	**0,41382**	**7 100**	**2938**
		Рм-8				
72	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м²**	**40,7647059**	**13 113**	**534548**
73	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,40356**	**327 343**	**132103**
74	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**1,25346**	**298 971**	**374748**
75	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**1,65702**	**109 426**	**181321**

1	2	3	4	5	6	7
76	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	7,7	50 496	388819
77	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,40356	7 100	2865
		Рм-9				
78	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	8,6294118	13 113	113157
79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08778	327 343	28734
80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,27544	298 971	82349
81	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,36322	109 426	39746
82	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	1,63	50 496	82308
83	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,08778	7 100	623
		Рм-10				
84	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	20,7529412	13 113	272133
85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2052	327 343	67171
86	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,64234	298 971	192041
87	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,84754	109 426	92743
88	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	3,92	50 496	197944
89	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,2052	7 100	1457
		Рм-11				
90	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	7,6235294	13 113	99967
91	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07638	327 343	25002
92	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2467	298 971	73756
93	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,32308	109 426	35353

1	2	3	4	5	6	7
94	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	1,44	50 496	72714
95	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,07638	7 100	542
		Рм-14				
96	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	20,7529412	13 113	272133
97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20064	327 343	65678
98	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,63288	298 971	189213
99	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,83352	109 426	91209
100	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	3,92	50 496	197944
101	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,20064	7 100	1425
		Рм-15				
102	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	12,3882352	13 113	162447
103	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12312	327 343	40302
104	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,40752	298 971	121837
105	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,53064	109 426	58066
106	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	2,34	50 496	118161
107	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,12312	7 100	874
	Раздел 3.	**Перекрытия монолитные**				**32242831**
		Плита перекрытия ПМ-2, на отм.+3,900				
108	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 181,15	6 278	7415260
109	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,2972	312 449	405309
110	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	22,5796	298 971	6750646

1	2	3	4	5	6	7
111	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной до 250 мм на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	23,8768	111 619	2665105
112	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом	$м^3$	236,23	49 700	11740631
113	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	$м^2$	1 181,15	2 765	3265880
	Раздел 4.	**Лестница Лм-1 /внутренняя монолитная/**				**1422638**
114	6103-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	7,6	27 721	210680
115	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10048	327 343	32891
116	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,49784	298 971	447811
117	6103-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование и бетонирование лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	7,6	85 914	652946
118	6103-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки лестничной площадки и марша железобетонного	$м^3$	7,6	10 304	78310
	Раздел 5.	**Кладка наружных стен и внутренних перегородок**				**8078794**
		Перегородки внутренние				
119	6105-0101-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных, толщина 100 мм	$м^2$	323	4 478	1446394
120	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	200	33 162	6632400
	Раздел 6.	**Утепление фасада**				**4393713**
		Утепление ниже отм. 0,000				
121	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	288	3 336	960768
122	6111-0401-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 6111-0401-0111	$м^2$	288	1 711	492768
123	6111-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$ изоляции	14,4	128 038	1843747
124	234-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	$м^3$	14,4	16 381	235886
125	6111-0401-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов монолитных наплавляемыми материалами в один слой	$м^2$ поверхности	288	2 988	860544
	Раздел 7.	**Проемы**				**14556915**
		Окна				

1	2	3	4	5	6	7
126	223-102-0306 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**7,68**	**38 382**	**294774**
127	223-102-0309 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м²**	**228,192**	**57 272**	**13069012**
128	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м²**	**19,456**	**58 644**	**1140978**
129	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м²**	**0,792**	**65 847**	**52151**
	Отдел 1.	**Сети электроснабжения**				**21631698**
	Раздел 8.	**Трансформаторная подстанция**				**6203564**
		Оборудование				
130	515-102-0418 *РСНБ РК 2022*	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**3 039 709**	**3039709**
131	515-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА**	**шт.**	**1**	**3 062 362**	**3062362**
132	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	**Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3**	**33 831**	**101493**
	Раздел 9.	**ДЭС**				**15428134**
		Оборудование				
133	515-103-0101 *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор, 100 кВт, с АВР в заводском кожухе**	**шт.**	**1**	**15 428 134**	**15428134**
	Отдел 2.	**по разделу ТС**				**10306635**
	Раздел 10.	**Ж/б лотки**				**8991387**
		Лотки				

1	2	3	4	5	6	7
134	225-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м^2, объемом более 1 м^3 ГОСТ 13015-2012	м^3	72,85	83 846	6108181
135	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м^2 ГОСТ 13015-2012	м^3	37,6	76 681	2883206
	Раздел 11.	**Узел теплофикационный УТ1, КЖ-5,6**				**1315248**
		Камера УТ1				
136	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	1,72	25 681	44171
137	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	20,6	26 737	550782
138	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4		
139	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	1		
140	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	6 807	81684
141	ССЦ *РК8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 м^3 на сульфатостойком цементе	м^3	2,832	284	804
142	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7541	312 449	235618
143	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,73692	298 971	220318
144	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09834	327 343	32191
		Дренажный колодец ДК1				
145	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	18 481	18481
146	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	20 918	20918
147	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	18 152	90760
148	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 807	13614
149	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м^3	0,23	25 681	5907

1		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**118 989 636,00**	**21 631 698,00**	**--**	**140 621 334,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	7 853 315,98	--	--	7 853 315,98

1	2	3	4	5	6	7
3		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска			21 665 086,26	21 665 086,26
		Всего по главе	**7 853 315,98**	--	**21 665 086,26**	**7 853 315,98**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**126 842 951,98**	**21 631 698,00**	**21 665 086,26**	**170 139 736,23**
4		Сметная прибыль 5%	6 342 147,60	--	--	6 342 147,60
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 536 859,04	432 633,96	433 301,73	3 402 794,72
		Итого по части II в сметных ценах:	**135 721 958,61**	**22 064 331,96**	**22 098 387,98**	**179 884 678,56**
6		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	145 901 105,51	23 719 156,86	23 755 767,08	193 376 029,45
7		Итого с пониж коэф	142 974 114,68	23 243 315,67	23 279 191,44	189 496 621,79
8		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	22 739 594,62	22 739 594,62
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**142 974 114,68**	**23 243 315,67**	**46 018 786,06**	**212 236 216,41**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор_____ **Халыгулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "РЕМПРОЕКТ"

Авторский надзор_____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)