Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 12 » декабря 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **"Реконструкция ТМ-II от ТК-19Л до ТК-24Л, от ТК-24Л до ЦТП-52 в городе Экибастузе"**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза", БИН 990740000801, тел. 8 (71873) 4-78-15, руководитель отдела Несипказиев Нурдаулет Болатович.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации:
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО Научно-производственная фирма "Севказэнергопром", рабочий проект № 01/23-1.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» № 8 от 17.03.2023 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей теплоснабжения	м	1197		1197	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей			этаж		
Общий строительный объем			метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части			м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			м2		
Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Общая протяженность тепломагистрали составляет 1197 м., в том числе: 2 Ø820 мм. - 864,2 м., 2 Ø426 мм. - 332,8 м. (в непроходном канале). Прокладка трубопроводов Ø820 мм. - подземная, бесканальным способом с применением изготовленных в заводских условиях конструкций изолированных пенополиуретаном труб в оболочке из плотного полиэтилена. Трубопроводы Ø426 мм. прокладываются в непроходном железобетонном канале из лотковых элементов на скользящих опорах.

Для подключения потребителей с установкой отключающей арматуры на ответвлениях, установкой приборов технического учета тепла предусмотрена реконструкция тепловых камер ТК-19Л, ТК-20Л, ТК-23Л, ТК-24Л и строительство новой камеры ТК-24Л/Т. Для опорожнения трубопроводов по трассе предусмотрены дренажные колодцы ДК-1-10. В камерах для обслуживания отключающей арматуры и приборов учета тепла при необходимости предусмотрены площадки. Компенсация температурных деформаций по трассе осуществляется за счет углов поворота трассы (для трубопроводов Ø426 мм.), а также воспринимается сильфонными компенсирующими устройствами типа 2СКУ.ППУ/ПЭ.II, 2СКУ.ППУ/ОЦ, сальниковыми компенсаторами (для трубопроводов Ø820 мм.). Соединение труб между собой и приварка к ним деталей и элементов трубопроводов осуществляется электросваркой с применением электродовЭ-50А. Пересечение трубопроводами автомобильных дорог выполняется подземной безканальной прокладкой предизолированными трубами с устройством каналов из блоков ФБС и разгрузочных плит с последующей засыпкой песком.

Выполнено электроснабжение тепловых камер ТК-19Л, ТК-20Л, ТК-23Л, ТК-24Л. ОТ ТП-177, РП-2, ТП-79, ТП-109 выполнены кабельные линии 0,4 кВ до тепловых камер кабелем типа АВБбШв.

Для контроля скорости внутренней коррозии трубопроводов сетевой воды предусмотрены индикаторы коррозии ИХЛ ИК-30М.

В тепловых камерах установлены теплосчетчики-регистраторы ВЗЛЕТ ТСРВ-043 (по одному на камеру). В камерах ТК-19Л, ТК-20Л, ТК-23Л, ТК-24Л установлены шкафы контроля 03NDY01... 03NDY04.

В каждой тепловой камере организованы узлы контроля температуры и давления теплоносителя, арматура для спуска воды и воздухоудаляющие устройства. Проектируемые теплопроводы оборудованы системой оперативного дистанционного контроля.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2023 г.;

(месяц, год)

окончание работ - ноябрь 2023 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц: 7;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Горэлектросеть" _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

Экибастузские тепловые сети ТОО "Экибастузтеплоэнерго" _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция ТМ-II от ТК-19Л до ТК-24Л, от ТК-24Л до ЦТП-52 в городе Экибастузе»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И. _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.(при наличии)