Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Форма КС-3
Утверждена приказом министерства национальной экономики Республики Казахстана от "5" августа 2021г. №420

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37	30.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 558 419 448,14**	**690 712 055,84**	**616 707 192,71**							**74 004 863,13**	
За отчетный период		**226 122 124,40**	**201 894 753,93**							**24 227 370,47**	**226 122 124,40**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор _____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"
Технадзор _____ **Халмыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Акт выполненных работ за июль месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**144498680**
		Раздел 1. Колонны				**49316**
		Км-8				
1	**6103-0201-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	**м^3**	**1**	**49 316**	**49316**
		Раздел 2. Ригеля				**4456876**
		Рм-12				
2	**6103-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м^2**	**7,3058823**	**13 113**	**95802**
3	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,07182**	**327 343**	**23510**
4	**214-210-0502** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,2748**	**298 971**	**82157**
5	**6103-0401-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**т**	**0,34662**	**109 426**	**37929**
6	**6103-0401-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом**	**м^3**	**1,38**	**50 496**	**69684**
7	**6103-0401-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м^2**	**0,07182**	**7 100**	**510**

1	2	3	4	5	6	7
		Рм-13				
8	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	20,7529412	13 113	272133
9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,20064	327 343	65678
10	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,63288	298 971	189213
11	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	0,83352	109 426	91209
12	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	3,92	50 496	197944
13	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,20064	7 100	1425
		Рм-16				
14	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	43,517647	13 113	570647
15	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43548	327 343	142551
16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,33908	298 971	400346
17	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,77456	109 426	194183
18	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	8,22	50 496	415077
19	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,43548	7 100	3092
		Рм-17				
20	6103-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	40,7647059	13 113	534548
21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40356	327 343	132103
22	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,22746	298 971	366975
23	6103-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	1,63102	109 426	178476
24	6103-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонной балки на высоте от опорной поверхности до 6 м бетононасосом	$м^3$	7,7	50 496	388819
25	6103-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж опалубки балки железобетонной на высоте от опорной поверхности до 6 м	$м^2$	0,40356	7 100	2865
	Раздел 3.	**Перекрытия монолитные**				**32876559**

1	2	3	4	5	6	7
		Плита перекрытия ПМ-3, на отм.+8,200				
26	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	1 219	6 278	7652882
27	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	1,24248	312 449	388212
28	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	22,42964	298 971	6705812
29	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного балочного толщиной до 250 мм на высоте от опорной поверхности до 6 м**	т	23,67212	111 619	2642258
30	6103-0501-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом**	$м^3$	243,8	49 700	12116860
31	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	1 219	2 765	3370535
	Раздел 4.	**Кладка наружных стен и внутренних перегородок**				**12735228**
		Наружные стены				
32	6105-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее**	$м^3$	263	27 669	7276947
		Перегородки внутренние				
33	6105-0101-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных, толщина 200 мм**	$м^2$	685	5 525	3784625
34	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500**	$м^3$	50,4691	33 162	1673656
	Раздел 5.	**Утепление фасада**				**3042317**
		Утепление выше отм. 0,000				
35	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	86,4	35 212	3042317
	Раздел 6.	**Отделка фасада**				**3295843**
		Натуральный камень				
36	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	93,6	35 212	3295843
	Раздел 7.	**Внутренняя отделка помещений**				**26540801**
		Подвал				
				Потолки		
37	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка потолков сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	1 087,9	2 673	2907957

1	2	3	4	5	6	7
38	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	1 087,9	2 095	2279150
				Стены		
39	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка стен сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	3 310,5	2 673	8848966
40	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	3 310,5	1 355	4485728
				Стены		
41	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка стен сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	$м^2$	3 000	2 673	8019000
	Раздел 8.	**Полы**				**14843306**
		Подвал				
				Тип Кг		
42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	87,032	46 325	4031757
43	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм	$м^2$	1 087,9	1 789	1946253
44	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301, толщина 50 мм	$м^2$	1 087,9	180	195822
45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1 087,9	1 406	1529587
46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике, первый слой	$м^2$	1 087,9	5 157	5610300
47	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	1 087,9	1 406	1529587
	Раздел 9.	**Проемы**				**22508920**
		Витражи				
48	223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	$м^2$	190	118 468	22508920
	Отдел 1.	**Электроснабжение и электроосвещение**				**7832173**
	Раздел 10.	**Кабельные линии**				**7832173**
		Трубы				
49	241-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 938,8	161	956147

1	2	3	4	5	6	7
50	241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	868,6	343	297930
		Кабеля				
51	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	2 000	401	802000
52	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	1 000	486	486000
53	243-107-0401 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	км	0,18025	270 149	48694
54	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	4,429	419 775	1859183
55	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	2,1733	609 368	1324339
56	243-107-1001 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-1	км	0,103	745 200	76756
57	243-107-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-1	км	0,18025	1 151 688	207592
58	243-107-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,4017	1 770 474	711199
59	243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	км	0,41715	2 546 644	1062333
	Отдел 2.	**по разделу ТС**				**5554963**
	Раздел 11.	**Земляные работы**				**2262779**
		Разработка грунта, с вывозом излишков /30 км согласно транспортной схемы/				

1	2	3	4	5	6	7
60	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3**	**377,5924785**	**597**	**225423**
61	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022* *К=30*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**649,459063**	**1 680**	**1091091**
62	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**м^3**	**377,5924785**	**60**	**22656**
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				
63	**6101-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2.** ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м^3**	**605,1182637**	**513**	**310426**
64	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**18,7149978**	**8 300**	**155334**
		Обратная засыпка				
65	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**605,1182637**	**77**	**46594**
66	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**18,7149978**	**3 286**	**61497**
67	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**605,1182637**	**578**	**349758**
	Раздел 12.	**по спецификации**				**3292184**
		Трубы в ППУ изоляции укладка в непроходном канале				

1	2	3	4	5	6	7
68	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм**	км	0,28	3 513 879	983886
69	241-402-0108 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм**	м	280	5 825	1631000
		Запорная арматура /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
70	242-202-0605 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	шт.	2	195 638	391276
						Штуцеры для ответвления отверстий ТС-592 серия
71	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части стальные сварные**	т	0,0042	449 705	1889
		Фасонные части /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
72	241-405-0105 *РСНБ РК 2022*	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм**	шт.	3	26 392	79176
		Опоры /монтаж входит, в состав работ по прокладке труб в каналах/				
73	241-411-0105 *РСНБ РК 2022*	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-275х16-1**	шт.	2	83 423	166846
74	241-412-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм**	шт.	2	5 828	11656
75	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,02376	1 113 438	26455
	Отдел 3.	**по разделу ОДК**				**261827**
		Терминалы				
76	6123-0104-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля**	терминал	1	2 841	2841
77	245-403-0201 *РСНБ РК 2022*	**Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11**	шт.	1	20 944	20944
78	6123-0104-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК**	комплект	1	5 767	5767
79	241-207-0106 *РСНБ РК 2022*	**Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	10	614	6140
80	243-122-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,01	492 544	4925
		Коверы				
81	6123-0104-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж**	ковер	1	1 339	1339

1	2	3	4	5	6	7
82	245-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	1	70 911	70911
83	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	16 125	16125
84	245-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	132 835	132835
	Отдел 4.	**по разделу КЖ**				**10500551**
	Раздел 13.	**Ж/б лотки**				**4537377**
		Лотки				
85	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	19,6	35 636	698466
86	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	110,45	34 757	3838911
	Раздел 14.	**Узел теплофикационный УТ1, КЖ-5,6**				**2909731**
		Камера УТ1				
87	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	25,152	54 892	1380644
88	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	71 199	284796
89	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы	т конструкций	0,216	247 213	53398
90	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,216	1 145 627	247455
91	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,056256	1 446 619	81381
92	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Решетки приямков металлические /водосбросник/. Установка	т металлических изделий	0,0996	1 399 428	139383
						Гидроизоляция поверху камеры, /боковая обмазочная
93	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,0014	1 406	19686
94	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,0014	5 157	72205
95	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,0014	2 890	40464
96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	14,0014	1 406	19686
		Дренажный колодец ДК1				

1	2	3	4	5	6	7
97	ССЦ *РК8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 $м^3$ на сульфатостойком цементе	$м^3$	1,52	284	432
98	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	$м^3$	1,75	115 378	201912
99	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	71 199	71199
100	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,091352	1 446 619	132152
101	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,054	1 145 627	61864
102	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,2	2 687	537
				Гидроизоляция поверху колодца		
103	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,75535	1 406	3874
104	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,75535	5 157	14209
105	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	2,75535	2 890	7963
106	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$	2,75535	1 406	3874
				Гидроизоляция боковая обмазочная колодца		
107	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция, обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	$м^2$ поверхности	15,543	4 672	72617
	Раздел 15.	**Узел теплофикационный УТ2, КЖ-7,8**				**3053443**
		Камера УТ2				
108	212-101-1803 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,72	25 681	44171
109	212-101-2003 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	15,83	26 737	423247
110	225-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4		
111	225-203-0708 *РСНБ РК 2022*	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б8	шт.	1		
112	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	6 807	81684
113	ССЦ *РК8.04-08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 $м^3$ на сульфатостойком цементе	$м^3$	2,832	284	804
114	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,5711	312 449	178440

1	2	3	4	5	6	7
115	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,73692	298 971	220318
116	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08406	327 343	27516
117	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	20,382	54 892	1118809
118	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	71 199	284796
119	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы	т конструкций	0,216	247 213	53398
120	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестницы	т	0,216	1 145 627	247455
121	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,056256	1 446 619	81381
122	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Решетки приямков металлические /водосбросник/. Установка	т металлических изделий	0,0996	1 399 428	139383
123	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм			Гидроизоляция поверху камеры, /боковая обмазочная	
124	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$	14,0014	1 406	19686
125	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	14,0014	5 157	72205
126	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	$м^2$ изолируемой поверхности	14,0014	2 890	40464
			$м^2$	14,0014	1 406	19686
1		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**144 498 680,00**	**0,00**	--	**144 498 680,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	9 536 912,88	--	--	9 536 912,88
3		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска			26 309 655,80	26 309 655,80
		Всего по главе	**9 536 912,88**	--	**26 309 655,80**	**9 536 912,88**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**154 035 592,88**	**0,00**	**26 309 655,80**	**180 345 248,68**
4		Сметная прибыль 5%	7 701 779,64	--	--	7 701 779,64
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	3 080 711,86	0,00	526 193,12	3 606 904,97
		Итого по части II в сметных ценах:	**164 818 084,38**	**0,00**	**26 835 848,91**	**191 653 933,29**
6		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	177 179 440,71	0,00	28 848 537,58	206 027 978,29

1	2	3	4	5	6	7
7		Итого с пониж коэф	173 624 960,45	0,00	28 269 793,47	201 894 753,93
8		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	24 227 370,47	24 227 370,47
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**173 624 960,45**	**0,00**	**52 497 163,94**	**226 122 124,40**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)

_____
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор_____ **Халыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "РЕМПРОЕКТ"

Авторский надзор_____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)