Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Утверждена приказом Министра промышленности и строительство Республики Казахстана от 13.05.2024г. №169 (приложение 4-1)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирование: наименование	Источник финансирование: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№37	30.01.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость по договору	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 558 419 448,14**	**904 404 588,89**	**807 504 097,22**							**96 900 491,67**	
За отчетный период		**213 692 533,05**	**190 796 904,51**							**22 895 628,54**	**213 692 533,05**

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
БИН: 0601 4000 1844
(бизнес-идентификационный номер)
_____ **Берікұлы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"
Технадзор_____ **Халықұлы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Заказчик: КГУ "Управления строительства, архитектура и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: «Строительство центра "Руханият" в пос.Жалагаш Жалагашского района Кызылординской области. Привязка»

Акт выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 06.10.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**136555806**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			66363660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33017921*
		машины и механизмы	тенге			6300727
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1598073*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58003256
		перевозки	тенге			2296943
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	15 755		
	Раздел 1.	**Кладка наружных стен и внутренних перегородок**				**7032386**
		Наружные стены				
1	**6105-0101-1101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стены наружной навесной из блоков ячеистого бетона на клее**	**$м^3$**	**164,68**	**27 669**	**4556531**
		Перегородки внутренние				
2	**6105-0101-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных, толщина 200 мм**	**$м^2$**	**286,1**	**5 525**	**1580703**
3	**6105-0101-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из легкобетонных блоков армированных, толщина 100 мм**	**$м^2$**	**199,9**	**4 478**	**895152**
	Раздел 2.	**Отделка фасада**				**6773832**
		Натуральный камень				
4	**231-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень**	**$м^2$**	**936**	**7 237**	**6773832**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3.	**Внутренняя отделка помещений**				**30148104**
		1-этаж				
				Потолки		
5	**6112-0202-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка потолков сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2**	**654,5**	**3 468**	**2269806**
6	**6112-0301-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**м^2**	**654,5**	**2 403**	**1572764**
				Стены		
7	**6112-0202-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка стен сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	**м^2**	**4 154,46**	**3 468**	**14407667**
8	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**7 154,46**	**1 663**	**11897867**
	Раздел 4.	**Полы**				**32413931**
		1-этаж				
				Тип Л		
9	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**34,568**	**46 325**	**1601363**
10	**6109-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м^2**	**432,1**	**2 598**	**1122596**
11	**6109-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301, толщина 50 мм**	**м^2**	**432,1**	**1 393**	**601915**
12	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**432,1**	**1 918**	**828768**
13	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**432,1**	**5 644**	**2438772**
14	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**432,1**	**1 918**	**828768**
				Тип К		
15	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**51,872**	**46 325**	**2402970**
16	**6109-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	**м^2**	**648,4**	**2 598**	**1684543**
17	**6109-0201-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301, толщина 50 мм**	**м^2**	**648,4**	**1 393**	**903221**
18	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**648,4**	**1 918**	**1243631**
19	**6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике, первый слой**	**м^2**	**648,4**	**5 644**	**3659570**
20	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	**м^2**	**648,4**	**1 918**	**1243631**
				Тип Кх		

1	2	3	4	5	6	7
21	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	36,97	1 918	70908
		2-этаж				
				Тип Л		
22	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	$м^2$	136,8	2 598	355406
23	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=8*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301, толщина 60 мм**	$м^2$	136,8	1 858	254174
24	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	136,8	1 918	262382
25	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101, толщина 30 мм**	$м^2$	136,8	314	42955
				Тип К		
26	6109-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона толщина 20 мм**	$м^2$	950	2 598	2468100
27	6109-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	**Устройство стяжки легкобетонной, из легкого бетона добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0301, толщина 50 мм**	$м^2$	950	1 393	1323350
28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	950	1 918	1822100
29	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами /гидроизол/ на битумной мастике, первый слой**	$м^2$	950	5 644	5361800
30	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	950	1 918	1822100
				Тип Кх		
31	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	36,97	1 918	70908
	Раздел 5.	**Проемы**				**18096829**
		Окна				
32	6108-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, глухой**	$м^2$	7,68	7 904	60703
33	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	226,752	8 577	1944852
34	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	2,048	7 507	15374
35	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	$м^2$	0,792	11 862	9395
36	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	17,408	9 974	173627

1	2	3	4	5	6	7
37	6108-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	1,44	12 004	17286
		Доски подоконные				
38	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	178,68	4 260	761177
39	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 350 мм	м	178,68	2 019	360755
		Двери профиль алюминиевый				
40	6108-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	12,14	9 893	120101
41	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2	м^2	28,35	5 133	145521
42	223-205-0901 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м^2	7,1	135 693	963420
43	223-205-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15	м^2	28,35	76 341	2164267
44	223-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-12	м^2	5,04	95 400	480816
		Витражи				
45	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м^2	242,184	19 396	4697401
46	223-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м^2	52,184	118 468	6182134
	Раздел 6.	**Хозяйственно-питьевой водопровод - В1**				**907047**
		Запорная арматура				
47	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	2 905	87150
48	242-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	4 753	14259
		Прочее				

1	2	3	4	5	6	7
49	244-104-0405 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	15	6 577	98655
50	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807	10807
		Водомерный узел В1				
51	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м^3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
52	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1 338	1338
53	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 905	2905
54	242-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	4 753	9506
55	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 507	2507
56	242-403-0501 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	1	10 807	10807
57	242-307-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 756	2756
		Трубы				
58	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	69	5 570	384330
59	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	24	6 014	144336
60	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	68,31	236	16121
61	241-205-1103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	23,76	396	9409
62	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	9	3 264	29376
		Фитинги				
63	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	30	234	7020
64	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	341	2046
65	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	39	24	936
66	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	12	43	516
67	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	18	39	702
68	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	57	171

1	2	3	4	5	6	7
69	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	6	71	426
70	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	27	81
71	241-112-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	6	131	786
		Изоляция труб и прочее				
72	234-303-0208 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	36,3	272	9874
73	234-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	26,4	333	8791
74	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	39,9	708	28249
	Раздел 7.	**Горячее водоснабжение - Т3, Т4**				**458138**
		Запорная арматура				
75	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	2 905	43575
		Водомерный узел Т3				
76	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	3	21 253	63759
77	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	3	1 338	4014
78	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 905	8715
79	242-207-1602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	4 753	28518
80	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	2 507	7521
81	242-307-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	3	2 756	8268
		Водомерный узел Т4				
82	244-301-0104 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса В со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 2,5 м^3/ч, Tmax 90°	шт.	1	21 253	21253
83	244-302-0601 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1 338	1338
84	242-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 905	8715
85	242-307-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 756	2756

1	2	3	4	5	6	7
		Трубы				
86	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	29	5 570	161530
87	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	8	6 014	48112
88	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	28,71	236	6776
89	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	7,92	442	3501
90	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	31	339	10509
		Фитинги				
91	241-211-1802 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	6	234	1404
92	241-211-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х1/2"	шт.	1	187	187
93	241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	341	341
94	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	1	245	245
95	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	15	24	360
96	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	4	43	172
97	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	3	39	117
98	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	1	57	57
99	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	1	71	71
100	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	1	27	27
		Изоляция труб и прочее				
101	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	23,1	349	8062
102	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	8,8	439	3863
103	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,3	708	14372
	Отдел 1.	**Отопление**				**9064598**
	Раздел 8.	**Отопление**				**7450639**
		Радиаторы				

1	2	3	4	5	6	7
104	245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	666	2 958	1970028
105	245-102-0111 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт	секция	360	2 393	861480
106	245-510-0103 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.		8 395	
		Трубы				
107	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	390	3 954	1542060
108	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	405	3 949	1599345
109	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.	м	135	3 854	520290
110	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	30	5 748	172440
111	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	386,1	224	86486
112	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	400,95	319	127903
113	241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	133,65	525	70166
114	241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	29,7	934	27740
		Изоляция труб и прочее				
115	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	330	349	115170
116	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	445,5	439	195574
117	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	148,5	519	77072
118	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	33	577	19041
119	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93	708	65844
	Раздел 9.	**Теплоснабжение ПВ1**				**489825**
		Запорная арматура				
120	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	8	35 087	280696
121	242-307-0404 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	5 608	11216
122	245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан, DN 25	шт.	2	26 315	52630
123	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	4	3 686	14744

1	2	3	4	5	6	7
124	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	7 355	14710
		Трубы				
125	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	32	2 916	93312
		Изоляция труб и прочее				
126	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	35,2	519	18269
127	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4248
	Раздел 10.	**Распределительный коллектор**				**1124134**
		Трубы				
128	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	24	2 916	69984
129	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	24	2 315	55560
130	6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	6	5 107	30642
131	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	54	339	18306
		Изоляция труб				
132	234-303-0410 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	19,8	1 050	20790
133	234-303-0406 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 19 мм диаметром 22 мм	м	19,8	745	14751
134	234-303-0416 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	19,8	1 757	34789
		Запорная и прочая арматура				
135	242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	22 944	137664
136	242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	26 717	320604
137	242-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из стали, приварной, стандартнопроходной, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	35 087	421044
	Отдел 2.	**Вентиляция**				**4185797**
	Раздел 11.	**Системы ВЕ**				**694303**
		ВЕ1				
138	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)	шт.	3	1 351	4053
139	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9 445	28335

1	2	3	4	5	6	7
140	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	21,6	14 271	308254
141	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	8,4	775	6510
		ВЕ2				
142	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)	шт.	3	1 351	4053
143	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	3	9 445	28335
144	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	21,6	14 271	308254
145	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	8,4	775	6510
	Раздел 12.	**Системы В**				**4586614**
		В1				
146	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)	шт.	21	1 351	28371
147	246-304-0507 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 200 мм	шт.	21	5 563	116823
148	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	33,9	14 271	483787
149	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	10,5	13 611	142916
150	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	21	775	16275
		В2				
151	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)	шт.	6	1 351	8106
152	246-304-0530 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	6	6 531	39186
153	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12,6	14 271	179815
154	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	50,4	13 611	685994
155	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов	кг	19,5	775	15112
		В3				
156	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых)	шт.	42	1 351	56742
157	246-304-0530 *РСНБ РК 2022*	Решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 200 мм	шт.	36	6 531	235116
158	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	21	14 271	299691
159	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	30,3	13 611	412413
160	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	99,9	14 150	1413585

1	2	3	4	5	6	7
161	**6118-0101-0311** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м²**	**32,4**	**12 680**	**410832**
162	**246-301-0502** *РСНБ РК 2022*	**Средство для крепления воздуховодов**	**кг**	**54**	**775**	**41850**
	Раздел 13.	**Система П1**				**2496108**
		Воздуховоды				
163	**6118-0101-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**13,8**	**14 271**	**196940**
164	**6118-0101-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м²**	**30,3**	**13 611**	**412413**
165	**6118-0101-0310** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м²**	**99,9**	**14 150**	**1413585**
166	**6118-0101-0311** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м²**	**32,4**	**12 680**	**410832**
167	**6118-0101-0312** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм**	**м²**	**15,6**	**3 996**	**62338**
	Отдел 3.	**Водоснабжение В1**				**8551637**
	Раздел 14.	**Земляные работы**				**5215961**
		Разработка грунта, с вывозом излишков /30 км согласно транспортной схемы/				
168	**6101-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2.** ***Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.***	**м³**	**270,89925**	**597**	**161727**
169	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022* *К=30*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**465,94671**	**1 680**	**782790**
170	**6101-0101-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Работа на отвале группа грунта 1**	**м³**	**270,89925**	**60**	**16254**
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				

1	2	3	4	5	6	7
171	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кзм=1,2*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	1 316,0558168	513	675137
172	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	40,7027572	8 300	337833
		Обратная засыпка				
173	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	1 316,0558168	77	101336
174	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	40,7027572	3 286	133749
175	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	1 316,0558168	578	760680
		Основание траншеи				
176	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	23,31	10 637	247948
		присыпки из песка вручную, согласно НВК-36				
177	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м^3	230,77455	3 286	758325
178	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	230,77455	5 374	1240182
	Раздел 15.	**Колодцы водопроводные**				**1146580**
		диаметром 2 м, 2 шт				
179	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	59 954	119908
180	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	26 003	52006
181	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	33 825	135300
182	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	77 773	155546
183	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	6 807	13614
184	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8 293	16586

1	2	3	4	5	6	7
185	ССЦ *РК8.04.08-2022*	Надбавка к стоимости ж/б изделий /штучных/ за 1 $м^3$ на сульфатостойком цементе	$м^3$	5,48	284	1556
186	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,48	73 822	404545
187	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	2	71 199	142398
188	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы /стремянки/	т	0,09212	1 133 576	104425
189	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2,57936	270	696
	Раздел 16.	**по спецификации**				**2189096**
		Трубы				
190	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,222	1 313 172	291524
191	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	224,22	3 536	792842
192	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм	км	0,222	244 573	54295
		Запорная арматура				
193	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	2	8 897	17794
194	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	86 819	173638
195	6116-0501-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вставок давлением 1,6 Мпа, диаметр 100 мм	шт.	4	14 672	58688
		Адаптер				
196	241-507-0204 *РСНБ РК 2022*	Адаптер фланцевый, PN 16 диаметром 110 мм, с уплотняющей прокладкой	шт.	4	65 135	260540
		Фланцы				
197	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	4 704	18816
198	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 899	19596
		Пожарный гидрант				
199	6121-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 250-450 мм	т	0,1587	180 343	28620
200	241-505-0418 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 400х200 мм	шт.	1	375 987	375987
201	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 045	12045

1	2	3	4	5	6	7
202	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84 711	84711
	Отдел 4.	**Канализация К1**				**15332279**
	Раздел 17.	**Земляные работы**				**10264595**
		Разработка грунта, с вывозом излишков /30 км согласно транспортной схемы/				
203	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	524,001	597	312829
204	412-102-0117 *РСНБ РК 2022* *К=30*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	901,28172	1 680	1514153
205	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Работа на отвале группа грунта 1	м^3	524,001	60	31440
		Разработка в отвал /грунт для обратной засыпки/				
206	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.12, Кзтр=1,2, Кэм=1,2*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2. *Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2.*	м^3	2 620,9278556	513	1344536
207	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	81,0596244	8 300	672795
		Обратная засыпка				
208	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1	м^3	2 620,9278556	77	201811
209	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	81,0596244	3 286	266362

1	2	3	4	5	6	7
210	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	2 620,9278556	578	1514896
		Основание траншеи				
211	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	46,2	10 637	491429
		присыпки из песка вручную, согласно НВК-36				
212	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	452,00276	3 286	1485281
213	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	452,00276	5 374	2429063
	Раздел 18.	**Колодцы канализационные**				**2018683**
		диаметром 1,5 м, 4 шт				
214	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	34 297	137188
215	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	23 325	186600
216	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20 057	80228
217	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	44 241	176964
218	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6 807	27228
219	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,85	26 904	76676
220	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	9,79	87 988	861403
221	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы /стремянки/	т	0,0326	1 133 576	36955
222	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	36 711	146844
223	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,12128	1 446 619	175446
224	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	6,9246	353	2444
225	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	23,00364	4 672	107473
226	6111-0501-0514 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ХС-76	$м^2$	6,9246	467	3234
	Раздел 19.	**По спецификации**				**3049001**
		Трубы				
227	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,44	1 902 128	836936
228	241-701-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	443,52	4 788	2123574
		Врезка				

1	2	3	4	5	6	7
229	6122-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах**	**шт.**	**1**	**88 491**	**88491**

1		**ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7**	**136 555 806,00**	**0,00**	**--**	**136 555 806,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	9 012 683,20	--	--	9 012 683,20
3		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиацонного риска			24 863 453,79	24 863 453,79
		Всего по главе	**9 012 683,20**	**--**	**24 863 453,79**	**9 012 683,20**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**145 568 489,20**	**0,00**	**24 863 453,79**	**170 431 942,99**
4		Сметная прибыль 5%	7 278 424,46	--	--	7 278 424,46
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	2 911 369,78	0,00	497 269,08	3 408 638,86
		Итого по части II в сметных ценах:	**155 758 283,44**	**0,00**	**25 360 722,87**	**181 119 006,31**
6		Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	167 440 154,70	0,00	27 262 777,08	194 702 931,78
7		Итого с пониж коэф	164 081 058,85	0,00	26 715 845,66	190 796 904,51
8		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	22 895 628,54	22 895 628,54
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**164 081 058,85**	**0,00**	**49 611 474,20**	**213 692 533,05**

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "РЕМПРОЕКТ"
Авторский надзор_____ **Сарсенбаев К.А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Эксперты технического надзора:
ТОО "D&J EMPORIO"

Технадзор_____ **Хэдыкулы А.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)