Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

за октябрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/102 от 3.08.2016 г ,доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г		Наименование		Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ							
		из графы № 1						
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего гр.3+7
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**948 545 191**		**298 672 438**	**874 435 822**			**113 825 423**	**1 062 370 614**
За отчетный месяц		**410 763 263**	**137 549 378**	**402 709 081**			**49 291 592**	**460 054 855**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

А К Т
выполненных работ за октябрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге Всего з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге экспл. машин в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг Всего з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг экспл. машин в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей на ед-цу	Затраты труда,чел-час машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Проемы									
Е106-22-3	Устройство монолитной плиты из бетона В25		0,12555	9850,48	1162,95	1237	146	844	46,60	6
		т		7357,50	108,00	924	14	90	0,53	0
С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток		0,12555	134000		16824				
		т								
Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза		0,12555	9752,34	3974,44	1224	499	585	22,93	3
		т		3660,75	1514,25	460	190	90	7,40	1
	Прямые затраты					**19 285**		**1 428**		
	Навес входа в подвал									
Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,0435	70437,87	304,24	3064	13	447	58,00	3
		т		9675,00	114,75	421	5	105	0,56	0
Е0109-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной		0,1433	4588,45	2285,57	658	328	283	9,35	1
		т		1579,50	617,13	226	88	90	2,34	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,1433	542,84	144,52	78	21	38	1,34	0
		т		292,50	0,00	42	0	90	0	0
С11021-245	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной		0,1433	172800		24767				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,20083	5015,90	2020,02	1007	406	502	14,10	3
		т		2272,50	502,43	456	101	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,20083	2452,13	545,76	492	110	222	5,25	1
		т		1230,75	0	247	0	90	0	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,20083	63600		12773				
		т								
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00542	175710,10	1826,1	952	10	67	42,7	0
		т		8100	690,75	44	4	140	3,37	0
Е112-7-8	Покрытие входа профлистом		6,8	121,68	8,30	827	56	772	0,57	4
		м2		94,18	1,17	640	8	119	0,00	0

С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010		7,82	728		5693				
		м2								
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной кровельной стали		3,9	575,05	1,24	2243	5	713	0,97	4
		м2		153,23	0,47	598	2	119	0	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,34958	9752,34	3974,44	3409	1389	1628	22,93	8
		т		3660,75	1514,25	1280	529	90	7,4	3
	Прямые затраты					**55 964**		**4 672**		
	Пандус внутренний									
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм		0,891	3764,36	261,86	3354	233	656	3,44	3
		м3		499,50	99,00	445	88	123	0,48	0
Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15		0,528	7342,33	0,0	3877	0	368	3,66	2
		м3		567,00	0,0	299	0	123	0,00	0
Е0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 ВрI		0,00845	56039,08	327,33	473	3	18	11,60	0
		т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	0
	Прямые затраты					**7 704**		**1 042**		
	Крыльцо									
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		4	61,90	2,62	248	10	57	0,07	0
		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона		6,22	7004,80	196,62	43570	1223	2263	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1693	462	105	0,36	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента		6,22	106		659				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4		6,22	302		1878				
		м3								
С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм		0,006	41200		247				
		т								
Е106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0472	64092,87	304,24	3025	14	171	20	1
		т		3330	114,75	157	5	105	0,56	0
	Прямые затраты					**49 628**		**2 490**		
	Мусорокамера									
Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		3,64	7083,10	311,32	25782	1133	2135	2,82	10
		м3		441	117,61	1605	428	105	0,57	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента		3,64	106		386				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4		3,64	302		1099				
		м3								
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных плоских из бетона В12,5		3,1	7004,8	196,62	21715	610	1128	1,79	6
		м3		272,25	74,27	844	230	105	0,36	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение		3,1	106		329				

	сульфатастойкого цемента	м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,1	302		936				
С12041-72	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 10мм	т	0,039	67700		2640				
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	6,3	902,18 171,68	11,72 4,39	5684 1082	74 28	1364 123	1,06 0,02	7 0
	Прямые затраты					**58 571**		**4 627**		
	Стены									
Е126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольнхы	м3	2,064	5335,27 3566,25	378,22 141,75	11012 7361	781 293	7653 100	20,04 0,59	41 1
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	2,064	3405		7028				
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров	м2	25,8	975,42 193,05	4,92 1,87	25166 4981	127 48	5280 105	1,15 0,01	30 0
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров	м2	25,8	133,23 37,80	1,19 0,45	3437 975	31 12	1036 105	0,22 0,01	6 0
	Прямые затраты					**46 643**		**13 970**		
	Перегородки									
Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями изволокнистых и зернистых материаловна битуме перегородок	м3	0,1776	4791,45 3026,25	374,40 139,50	851 537	66 25	562 100	17,50 0,31	3 0
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	0,1776	3405		605				
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	2,22	975,42 193,05	4,92 1,87	2165 429	11 4	454 105	1,15 0,01	3 0
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	2,22	133,23 37,80	1,19 0,45	296 84	3 1	89 105	0,22 0,01	0 0
	Прямые затраты					**3 917**		**1 106**		
	Перекрытие и покрытие									
Е0109-53-1	Установка пожарного люка	т	0,3948	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	5845 5090	447 157	4722 90	82,10 1,95	32 1
С12021-238	Стоимость люка	т	0,3948	146000		57641				
Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы	т	1,176	13565,47 5040,00	5475,87 1552,87	15953 5927	6440 1826	6978 90	28,90 5,46	34 6
С12021-267	Стоимость пожарной лестницы		1,176	133700		157231				

		т								
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,5708	9752,34	3974,44	15319	6243	7316	22,93	36
		т		3660,75	1514,25	5750	2379	90	7,40	12
	Прямые затраты					**251 989**		**19 016**		
	Кровля									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		452,5	148,03	4,93	66981	2231	16747	0,19	86
		м2		29,25	1,85	13236	837	119	0,01	5
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		27,9645	8390		234622				
		м3								
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		452,5	145,23	15,94	65716	7213	21867	0,24	109
		м2		34,65	5,96	15679	2697	119	0,03	14
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм		11312,5	5,16	0,14	58330	1584	2154	0	0
		м2		0,11	0,05	1244	566	119	0	0
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		550,98	207,96	1,19	114579	656	17998	0,16	88
		м2		27,00	0,45	14876	248	119	0	0
Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона		110,196	11115,99	207,16	1224938	22828	77008	3,63	400
		м3		508,50	78,75	56035	8678	119	0,38	42
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)		110,196	3440,12	245,72	379087	27077	62255	2,71	299
		м3		382,50	92,25	42150	10166	119	0,45	50
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		550,98	149,51	15,94	82379	8783	26627	0,24	132
		м2		34,65	5,96	19091	3284	119	0,03	17
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм		8264,7	5,44	0,14	44975	1157	1574	0	0
		м2		0,11	0,05	909	413	119	0	0
Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста		550,98	369,67	18,33	203681	10099	20581	0,14	77
		м2		24,53	6,86	13516	3780	119	0,03	17
Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком		136,8	756,91	4,29	103545	587	11653	0,42	57
		м		69,98	1,60	9573	219	119	0,01	1
Е0107-53-9	Установка плит парапета		53	219,51	88,43	11634	4687	7197	0,39	21
		шт		65,93	31,06	3494	1646	140	0,13	7
С143021-29	Стоимость плит парапета		5,172	8560		44272				
		м3								
Е106-22-1	Устройство монолитных участков парапета из бетона В15		0,2	11353,98	241,1	2271	48	288	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	257	18	105	0,44	0
С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм		0,00512	29400		151				
		т								
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		11,41	575,05	1,24	6561	14	2087	0,97	11
				153,23	0,47	1748	5	119	0	0
		м2								
	Прямые затраты					**2 643 722**		**268 035**		
	Лестница									
Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1		0,44965	13565,47	5475,87	6100	2462	2668	28,90	13

		т		5040,00	1552,87	2266	698	90	5,46	2
С12021-267	Стоимость пожарной лестницы		0,44965	133700		60118				
		т								
С12021-267	Стоимость металлических ограждений		0,181082	133700		24211				
		т								
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,00000	9752,34	3974,44	0	0	0	22,93	0
		т		3660,75	1514,25	0	0	90	7,40	0
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров		87,6	975,42	4,92	85447	431	17929	1,15	101
		м2		193,05	1,87	16911	164	105	0,01	1
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров		87,6	133,23	1,19	11671	104	3518	0,22	19
		м2		37,80	0,45	3311	39	105	0,01	1
	Прямые затраты					**187 546**		**24 115**		
	Ограждение лоджий									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		369,76	250,54	4,07	92641	1505	53054	0,74	267
		м2		135,68	0,97	50168	359	105	0,05	7
	Прямые затраты					**92 641**		**53 054**		
	Строительная часть лифта									
С11011-774	Скобы ходовые		2,42	129		312				
		кг								
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,054	24000		1296				
		м3								
Е0109-25-1	Укладка монорельсов		0,1281	5015,90	2020,02	643	259	320	28,90	4
		т		2272,50	502,43	291	64	90	5,46	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,1281	2452,13	545,76	314	70	142	5,25	1
		т		1230,75	0	158	0	90	0	0
С12021-260	Стоимость монорельса		0,1281	114900		14719				
		т								
Е110-5-1	Деревянное обрамление проемов		0,589	22541,72	316,57	13277	186	2549	22,5	13
		м3		3487,5	119,25	2054	70	120	0,58	0
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		1,3	256,22	30,89	333	40	318	1,23	2
		м2		191,93	11,68	250	15	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные		1,3	12300		15990				
		м2								
С11011-793	Скобяные изделия для люка		1,0	3440		3440				
		комплект								
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм из		20,34	172,57	9,95	3510	202	1084	0,27	5

	раствора М100			39,60	3,74	805	76	123	0,02	0
		м2								
Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения		122,04	28,16	0,67	3437	82	267	0,01	10
	толщины цементных покрытий до толщины 50мм	м2		1,53	0,25	187	31	123	0,00	3
Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		20,34	127,03	9,83	2584	200	2974	0,69	10
		м2		115,20	3,69	2343	75	123	0,02	3
	Утепление пола в машинном отделениии									
Е0111-9-1	Утепление пенопластом		5,30	48,53	5,55	257	29	294	0,26	150
		м2		42,98	2,07	228	11	123	0,01	6
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта		0,32754	8390		2748				
	полистирольного ПСБС-40	м3								
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной		0,53	3764,36	261,86	1995	139	390	3,44	2
	керамзитовой	м3		499,50	99,00	265	52	123	0,48	0
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		5,3	194,65	9,95	1032	53	365	0,36	2
		м2		52,20	3,74	277	20	123	0,02	0
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения		21,2	29,66	0,67	629	14	23	0,00	10
	толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2		0,63	0,25	13	5	123	0,00	3
	Утепление стены в машинном отделениии									
Е0126-30-1	Утепление стен минплитой		1,385	5335,27	378,22	7389	524	5136	20,04	267
		м3		3566,25	141,75	4939	196	100	0,69	7
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом		1,385	3405		4716				
	связующем теплоизоляционные марки П-50	м3								
Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку		13,85	425,54	4,85	5894	67	3261	1,29	267
	обоями с креплением на пристенный металлический			222,86	1,41	3087	20	105	0,01	7
	каркас	м2								
С11011-2192	Листы гипсокартонные		14,5425	250		3636				
		м3								
	Прямые затраты					**88 356**		**17 257**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем		5,30	8670,27	305,8	45952	1621	7219	6,41	34
	толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из			1039,5	114,75	5509	608	118	0,56	3
	керамического кирпича М 100 на растворе М 50	м3								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,246	24000		5904				
		м3								
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых		1,7	4173,97	378,22	7096	643	6304	20,04	34
	материалов на битуме стен и колонн прямоугольных			3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
		м3								
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом		1,7	3405		5789				
	связующем теплоизоляционные марки П-50	м3								
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических		0,168	9850,48	1162,95	1655	195	1129	46,60	8

		т		7357,50	108,00	1236	18	90	0,53	0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических		0,168	122300		20546				
		т								
Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек		0,14044	4588,45	2285,57	644	321	278	9,35	1
		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,14044	542,84	144,52	76	20	37	5,25	1
		т		292,5	0	41	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм , немерной длины		0,14044	59200		8314				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,1	2
		т		2272,5	502,43	300	66	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	0	163	0	90	0	0
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14		0,0622	70000		4354				
		т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40		0,0699	63600		4443				
		т								
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
С143017-9	Стоимость плиты П20-3		7,36	1430		10525				
		м2								
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,172868	13010,1	1826,1	2249	316	2127	42,7	7
		т		8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины		0,1595	59500		9490				
		т								
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм		0,003768	50954		192				
		т								
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 12 мм		0,001776	49502		88				
		т								
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм		0,003064	69800		214				
		т								
С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т		0,00476	162700		774				
		т								
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		32,4	1019,91	2,1	33045	68	11356	2	65
				333	0,79	10789	26	105	0	0
		м2								
Е108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 ВрI		0,01104	72779,65	422,15	803	5	110	56,4	1
		т		8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0

Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,4405	9752,34	3974,44	4296	1751	2052	22,93	10
		т		3660,75	1514,25	1613	667	90	7,40	3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
		м2		153,23	0,47	919	3	119	0	0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,00624	175710,1	1826,1	1096	11	77	42,7	0
		т		8100	690,75	51	4	140	3,37	0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		7,4	156,70	15,94	1160	118	358	0,24	2
		м2		34,65	5,96	256	44	119	0,03	0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм		259	5,92	0,14	1534	36	49	0	0
		м2		0,11	0,05	28	13	119	0	0
Е0106-36-4	Железнение поверхности		7,4	57,48	0,23	425	2	399	0,29	2
		м2		51,30	0,09	380	1	105	0,03	0
	Прямые затраты					**176 579**		**33 986**		
	Двери									
С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние со шпоном	м2	638,82	4356,00		2782700				
С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние со шпоном	м2	1302,21	4096,00		5333852				
С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние со шпоном	м2	1130,01	4706,00		5317827				
С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в	комплект	234	1500,00		351000				
С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	комплект	1446	1380,00		1995480				
	Прямые затраты					**15 780 859**		**0**		
	Полы									
	по грунту 1 этаж									
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		20	61,90	2,62	1238	52	283	0,07	1
		м2		10,51	0,99	210	20	123	0	0
Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона М300		1,6	8142,01	0	13027	0	1116	3,66	6
		м3		567,00	0	907	0	123	0	0
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		20,0	194,65	9,95	3893	199	1376	0,37	7
		м2		52,20	3,74	1044	75	123	0,02	0
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщины 50мм		120	29,66	0,67	3559	80	130	0	0
		м2		0,63	0,25	76	30	123	0	0
Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой		0,0256	56039,08	327,33	1435	8	54	11,60	9
		т		1890,00	123,75	48	3	105	0,60	0
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из		20	902,18	11,72	18044	234	4331	1,06	21

	керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2		171,68	4,39	3434	88	123	0,02	0
	по перекрытию 2-9 этажа									
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	4815	902,18 171,68	11,72 4,39	4343976 826639	56432 21138	1042766 123	1,06 0,02	5104 96
	Прямые затраты					**4 385 171**		**1 050 057**		
	Внутренняя отделка									
Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков,подготовленным под окраску	м2	19282	257,14 43,65	2,33 0,88	4958173 841659	44927 16968	901559 105	0,26 0,00	5013 83
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	16517,03	77,28 73,73	3,43 1,31	1276426 1217791	56653 21637	1301400 105	0,46 0,01	267 7
Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	46114,2	306,50 65,03	2,10 0,79	14134002 2998806	96840 36430	3186998 105	0,39 0,00	17985 198
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен,столбов,пилястр и откосов без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	12697,2	1019,91 333,00	2,10 0,79	12950001 4228168	26664 10031	4450108 105	2,00 0,00	25394 51
Е0126-33-5	Утепление стен с внутренней стороны пеноплексом	м2	101,630	1811,99 1642,50	169,49 63,00	184153 166927	17225 6403	173330 100	9,47 0,31	267 7
Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	5081,50	613,94 222,86	4,85 1,41	3119711 1132463	24645 7165	1196609 105	1,29 0,01	267 7
Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	9146,7	77,28 73,73	3,43 1,31	706857 674386	31373 11982	720687 105	0,46 0,01	267 7
С143002-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основе	кг	54880,2	29		1591526				
	Прямые затраты					**38 920 850**		**11 930 691**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из металлопластиковых труб д.15 мм	м	25	59,48 52,20	3,96 1,49	1487 1305	99 37	1718 128	0,30 0,01	8 0
С-цена	Труба металлопластиковая д.20х2 мм (д.15 мм)	м	25	100,02		2501				
Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18	472,48 52,20	3,96 1,49	8505 940	71 27	1237 128	0,30 0,01	5 0
Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	100,00	935,75 130,50	20,80 7,79	93575 13050	2080 779	17701 128	0,73 0,04	73 4
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой		309,3	4150		1283595				

	полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт								
С-цена	Терморегулирующий клапан 3/4 "	шт	170	1919,13		326251				
С-цена	Шаровый кран с водоотводным вентилем д.15мм	шт	108	462,41		49940				
С-цена	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды Ду 20 мм	шт	216	1390		300240				
С-цена	Счетчик тепловой квартирный в комплекте с балансировочным клапаном и фильтром	компл	54	18215,05		983613				
	Прямые затраты					**3 049 706**		**20 656**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	340	67,67 59,85	4,19 1,58	23008 20349	1425 537	26734 128	0,34 0,01	116 3
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20x3,4 PN 20 армированные	м	340	67		22780				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	144	67,67 59,85	4,19 1,58	9744 8618	603 228	11323 128	0,34 0,01	49 1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40x6,7 PN 20 армированные	м	144	281		40464				
С130804-2283 Изм. и	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				
С130804-2051 Изм. и	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	47,00		5076				
С130804-2053 Изм. и доп.вып.16	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108	61,00		6588				
С130804-2120 Изм. и	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	119	6,00		714				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	63	6,00		378				
С130804-2200 Изм. и доп.вып.16	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	47	32,00		1504				
С130804-2094 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	19,00		133				
С130804-2193 Изм. и	Тройник П.П. д.20мм	шт	109	14,00		1526				
С130804-1960 Изм. и	Муфта соединительная д-40x6,7мм	шт	54	25,00		1350				

С130804-2276 Изм. и доп.вып.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	288	11,00		3168				
	Прямые затраты					**124 533**		**38 057**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	350	67,67 59,85	4,19 1,58	23685 20948	1467 553	27521 128	0,34 0,01	119 4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20х3,4 мм	м	350	67		23450				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	33	67,67 59,85	4,19 1,58	2233 1975	138 52	2595 128	0,34 0,01	11 0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25х4,2 мм	м	33	107		3531				
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	61	67,67 59,85	4,19 1,58	4128 3651	256 96	4796 128	0,34 0,01	21 1
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32х5,4 мм	м	61	180		10980				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40х6,7 мм	м	167	281		46927				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				
С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118,00		12744				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2	шт	8	61,00		488				
С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х3/4	шт	4	122,00		488				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4	шт	4	382,00		1528				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40	шт	53	32,00		1696				
С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт	8	23,00		184				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25	шт	2	21,00		42				

С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14,00		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29,00		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22,00		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6,00		768				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8,00		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	15,00		30				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	45,00		270				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45,00		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32х5,4мм	шт	20	25,00		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	60	41,00		2460				
	Прямые затраты					**156 496**		**48 043**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.50 мм	м	2	141,50 106,20	0,64 0,25	283 212	1 1	273 128	0,58 0,01	1 0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	2	87,88		176				
Е0116-13-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм	м	70	150,08 102,38	1,43 0,54	10506 7167	100 38	9222 128	0,58 0,01	41 1
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	70	239,67		16777				
Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм (на выпуск)	м	7,8	193,05 119,25	10,58 3,96	1506 930	83 31	1230 128	0,58 0,01	5 0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	7,8	239,67		1869				
Сцена	Тройник П.П. 45" д. 100х100 мм	шт	8	108,65		869				
Сцена	Колено П.П. 45" д. 100 мм	шт	15	59,12		887				

Сцена	Колено П.П. 90" д. 100 мм	шт	2	59,12		118				
Сцена	Ревизия с крышкой д. 100 мм	шт	2	119,84		240				
Сцена	Прочистка (заглушка) д. 100 мм	шт	1	20,77		21				
С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	32	200		6400				
	Прямые затраты					**39 651**		**10 724**		
	Канализация выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.50 мм	м	246	141,5	0,64	34809	157	33519	0,58	143
				106,2	0,25	26125	62	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.50 мм	м	246	87,88		21618				
Е0116-13-2	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.100 мм	м	273	150,08	1,43	40972	390	35964	0,58	158
				102,38	0,54	27950	147	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	273	239,67		65430				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-50х50мм	шт	81	41,54		3365				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100мм	шт	31	108,65		3368				
СЦена	Крестовина П.П. 45" д-100х100мм	шт	54	255,65		13805				
СЦена	Переход П.П. д-100х50мм	шт	81	47,93		3883				
СЦена	Колено П.П. 45" д-50мм	шт	101	19,17		1937				
СЦена	Колено П.П. 45" д-100мм	шт	89	59,12		5262				
СЦена	Колено П.П. 90" д-50мм	шт	9	20,77		187				
СЦена	Колено П.П. 90" д-100мм	шт	13	59,12		769				
СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм	шт	18	119,84		2157				
	Прямые затраты					**197 561**		**69 483**		
	Сантехническое оборудование									

С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	*шт*	54	5269		284526				
С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	*компл*	54	3330		179820				
С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	*шт*	54	5020		271080				
С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	*компл*	54	3470		187380				
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	*компл ект*	54	5470		295380				
С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	*шт*	54	3590		193860				
С131101-94	Смесители для моек	*компл*	54	1320		71280				
	Прямые затраты					**1 483 326**		**0**		
	Электроосвещение									
Ц110-901-1	Установка коробок ответвительных	*шт*	1618	85,5 38	0,2 0,1	138339 61484	324 162	67810 110	0,23 0	372 0
Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 25мм	*м*	1246	108,6 39,6	48,9 12,2	135316 49342	60929 15201	61316 95	0,22 0,07	274 87
Ц108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 50 мм	*м*	47	147,3 49,5	73 18,3	6923 2327	3431 860	3027 95	0,22 0,07	10 3
Ц108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 63 мм	*м*	94	180,3 57,4	91,6 23	16948 5396	8610 2162	7180 95	0,22 0,07	21 7
Ц108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами ,диаметр до 25 мм	*м*	130	125,6 41,4	64,1 15,8	16328 5382	8333 2054	7064 95	0,26 0,09	34 12
Ц108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами ,диаметр до 40 мм	*м*	40	159,9 54,5	81,1 20,3	6396 2180	3244 812	2842 95	0,35 0,12	14 5
Ц108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	*м*	1376	8,5 7,3	0,1 0	11696 10045	138 0	9543 95	0,05 0	69 0
Ц108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и		23	10,6	0,1	244	2	194	0,05	1

	металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м		8,8	0,1	202	2	95	0	0
Ц108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	64	14,6 11,8	0,2 0,1	934 755	13 6	724 95	0,05 0	3 0
Ц108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	94	19,6 16,4	0,5 0,1	1842 1542	47 9	1473 95	0,1 0	9 0
Ц108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1845	5,4 3,7	0,1 0	9963 6827	185 0	6485 95	0,02 0	37 0
Ц108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	659	10,6 7,6	0,4 0,1	6985 5008	264 66	4821 95	0,05 0	33 0
	Материалы									
С151803-51	Коробка ответвительная У197 УХЛ3	1000шт	0,54	24200		13068				
С151803-50	Коробка ответвительная КУВ-1М УХЛ3	1000шт	1,063	18000		19134				
С151803-49	Коробка распаечная для открытой проводки У-194МУХЛ2	1000шт	0,015	16100		242				
С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,487	223406		108799				
С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,33	103179		34049				
С151607-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,63	27900		17577				
С151607-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,127	37410		4751				
С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,007	25484		178				

С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечен. 2,5 мм2	км	2,46	16322		40152				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	м	625	24,93		15579				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.32 мм	м	23	46,02		1058				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40 мм	м	24	50,49		1212				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.63 мм	м	94	121,43		11415				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.10 мм	м	216	14,06		3037				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.20 мм	м	405	15,34		6212				
С130806-20	Труба стальная д.26х2,8	м	10	168		1680				
С130806-46	Труба стальная д.26х1,8	м	120	127		15240				
С130806-62	Труба стальная д.42х2	м	40	168		6720				
С11011-886	Сталь листовая 700х600х3мм	т	0,17802	51027		9084				
	Прямые затраты					**661 102**		**172 479**		
	Лифт									
	Монтаж									
Ц103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	1	397320 232200,0	115630 28130,47	397320 232200	115630 28130	234297 90	1427 163,16	1427 163
Ц103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	остан.	3	-13878 -7403,0	-4455 -1126,98	-41634 -22209	-13365 -3381	-23031 90	-46 -6,54	-138 -20
Ц103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000кг до высоты 29,1 м	м	14,9	-2213,8 -2099,0	-90 -2,3	-32986 -31275	-1341 -34	-28178 90	-13 -0,01	-194 0
	Прямые затраты					**322 700**		**183 088**		
	Блок Б									
	Проемы									
Е106-22-3	Устройство монолитной плиты из бетона В25	т	0,09765	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	962 718	114 11	656 90	46,60 0,53	5 0
С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,09765	134000		13085				
Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза		0,09765	9752,34	3974,44	952	388	455	22,93	2

		т		3660,75	1514,25	357	148	90	7,40	1
	Прямые затраты					**14 999**		**1 111**		
	Навес входа в подвал									
E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,04350	70437,87	304,24	3064	13	447	58,00	3
		т		9675,00	114,75	421	5	105	0,56	0
E0109-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной		0,1433	4588,45	2285,57	658	328	283	9,35	1
		т		1579,50	617,13	226	88	90	2,34	0
E109-48-4	Электродуговая сварка		0,1433	542,84	144,52	78	21	38	1,34	0
		т		292,50	0,00	42	0	90	0	0
C11021-245	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной		0,1433	172800		24767				
		т								
E109-25-1	Монтаж металлических балок		0,20083	5015,90	2020,02	1007	406	502	14,10	3
		т		2272,50	502,43	456	101	90	1,79	0
E109-48-4	Электродуговая сварка		0,20083	2452,13	545,76	492	110	222	5,25	1
		т		1230,75	0	247	0	90	0	0
C11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,20083	63600		12773				
		т								
E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00542	175710,10	1826,1	952	10	67	42,7	0
		т		8100	690,75	44	4	140	3,37	0
E112-7-8	Покрытие входа профлистом		6,8	121,68	8,30	827	56	772	0,57	4
		м2		94,18	1,17	640	8	119	0,00	0
C11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010		7,82	728		5693				
		м2								
E112-10-1	Фартук из оцинкованной кровельной стали		3,9	575,05	1,24	2243	5	713	0,97	4
		м2		153,23	0,47	598	2	119	0	0
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,34958	9752,34	3974,44	3409	1389	1628	22,93	8
		т		3660,75	1514,25	1280	529	90	7,4	3
	Прямые затраты					**55 964**		**4 672**		
	Пандус внутренний									
E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм		0,891	3764,36	261,86	3354	233	656	3,44	3
		м3		499,50	99,00	445	88	123	0,48	0
E0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15		0,528	7342,33	0,0	3877	0	368	3,66	2
		м3		567,00	0,0	299	0	123	0,00	0
E0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 BpI		0,00845	56039,08	327,33	473	3	18	11,60	0
		т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	0
	Прямые затраты					**7 704**		**1 042**		
	Крыльцо									

Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		4	61,90	2,62	248	10	57	0,07	0
		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
Е0106-1-16	Устройство крыльца из бетона		6,22	7004,80	196,62	43570	1223	2263	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1693	462	105	0,36	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	6,22	106		659				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	6,22	302		1878				
С12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм	т	0,006	41200		247				
Е106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,04720	64092,87	304,24	3025	14	171	20	1
		т		3330	114,75	157	5	105	0,56	0
	Прямые затраты					**49 628**		**2 490**		
	Мусорокамера									
Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		3,64	7083,10	311,32	25782	1133	2135	2,82	10
		м3		441	117,61	1605	428	105	0,57	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,64	106		386				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,64	302		1099				
Е106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных плоских из бетона В12,5		3,1	7004,8	196,62	21715	610	1128	1,79	6
		м3		272,25	74,27	844	230	105	0,36	1
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,1	106		329				
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,1	302		936				
С12041-72	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 10мм	т	0,039	67700		2640				
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		6,3	902,18	11,72	5684	74	1364	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1082	28	123	0,02	0
	Прямые затраты					**58 571**		**4 627**		
	Стены									
Е126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольнхы		2,064	5335,27	378,22	11012	781	7653	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7361	293	100	0,59	1
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	2,064	3405		7028				
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров		25,8	975,42	4,92	25166	127	5280	1,15	30
		м2		193,05	1,87	4981	48	105	0,01	0
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров		25,8	133,23	1,19	3437	31	1036	0,22	6
		м2		37,80	0,45	975	12	105	0,01	0

	Прямые затраты					**46 643**		**13 970**		
	Перегородки									
Е0126-30-4	Теплоизоляция изделиями изволокнистых и зернистых материаловна битуме перегородок		0,1776	4791,45	374,40	851	66	562	17,50	3
		м3		3026,25	139,50	537	25	100	0,31	0
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50		0,1776	3405		605				
		м3								
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		2,22	975,42	4,92	2165	11	454	1,15	3
		м2		193,05	1,87	429	4	105	0,01	0
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		2,22	133,23	1,19	296	3	89	0,22	0
		м2		37,80	0,45	84	1	105	0,01	0
	Прямые затраты					**3 917**		**1 106**		
	Перекрытие и покрытие									
Е0109-53-1	Установка пожарного люка		0,3948	14806,01	1133,15	5845	447	4722	82,10	32
		т		12892,50	398,25	5090	157	90	1,95	1
С12021-238	Стоимость люка		0,3948	146000		57641				
		т								
Е0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы		1,176	13565,47	5475,87	15953	6440	6978	28,90	34
		т		5040,00	1552,87	5927	1826	90	5,46	6
С12021-267	Стоимость пожарной лестницы		1,176	133700		157231				
		т								
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,5708	9752,34	3974,44	15319	6243	7316	22,93	36
		т		3660,75	1514,25	5750	2379	90	7,40	12
	Прямые затраты					**251 989**		**19 016**		
	Кровля									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		452,5	148,03	4,93	66981	2231	16747	0,19	86
		м2		29,25	1,85	13236	837	119	0,01	5
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		27,9645	8390		234622				
		м3								
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		452,5	145,23	15,94	65716	7213	21867	0,24	109
		м2		34,65	5,96	15679	2697	119	0,03	14
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм		11312,5	5,16	0,14	58330	1584	2154	0	0
		м2		0,11	0,05	1244	566	119	0	0
Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		550,98	207,96	1,19	114579	656	17998	0,16	88
		м2		27,00	0,45	14876	248	119	0	0
Е0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона		110,196	11115,99	207,16	1224938	22828	77008	3,63	400
		м3		508,50	78,75	56035	8678	119	0,38	42
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)		110,196	3440,12	245,72	379087	27077	62255	2,71	299
		м3		382,50	92,25	42150	10166	119	0,45	50
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		550,98	149,51	15,94	82379	8783	26627	0,24	132

	толщиной 15 мм	м2		34,65	5,96	19091	3284	119	0,03	17
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		8264,7	5,44	0,14	44975	1157	1574	0	0
	толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2		0,11	0,05	909	413	119	0	0
Е0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста		550,98	369,67	18,33	203681	10099	20581	0,14	77
		м2		24,53	6,86	13516	3780	119	0,03	17
Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к		136,8	756,91	4,29	103545	587	11653	0,42	57
	стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним			69,98	1,60	9573	219	119	0,01	1
	фартуком	м								
Е0107-53-9	Установка плит парапета		43	219,51	88,43	9439	3802	5839	0,39	17
		шт		65,93	31,06	2835	1336	140	0,13	6
С143021-29	Стоимость плит парапета		4,192	8560		35884				
		м3								
Е106-22-1	Устройство монолитных участков парапета из бетона В15		0,2	11353,98	241,1	2271	48	288	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	257	18	105	0,44	0
С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой		0,00512	29400		151				
	стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм	т								
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,		36,88	575,05	1,24	21208	46	6745	0,97	36
	свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали			153,23	0,47	5651	17	119	0	0
		м2								
	Прямые затраты					**2 647 784**		**271 335**		
	Лестница									
Е0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1		0,44965	13565,47	5475,87	6100	2462	2668	28,90	13
		т		5040,00	1552,87	2266	698	90	5,46	2
С12021-267	Стоимость пожарной лестницы		0,44965	133700		60118				
		т								
Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса		87,6	975,42	4,92	85447	431	17929	1,15	101
	улучшенное стен балок и косоуров	м2		193,05	1,87	16911	164	105	0,01	1
Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и		87,6	133,23	1,19	11671	104	3518	0,22	19
	косоуров	м2		37,80	0,45	3311	39	105	0,01	1
	Прямые затраты					**163 336**		**24 115**		
	Ограждение лоджий									
Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-		369,76	250,54	4,07	92641	1505	53054	0,74	267
	известковым раствором по камню и бетону стен	м2		135,68	0,97	50168	359	105	0,05	7
	Прямые затраты					**92 641**		**53 054**		
	Строительная часть лифта									
С11011-774	Скобы ходовые		2,42	129		312				
		кг								
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0

С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,054	24000		1296				
		м3								
Е0109-25-1	Укладка монорельсов		0,1281	5015,90	2020,02	643	259	320	28,90	4
				2272,50	502,43	291	64	90	5,46	1
		т								
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,1281	2452,13	545,76	314	70	142	5,25	1
		т		1230,75	0	158	0	90	0	0
С12021-260	Стоимость монорельса		0,1281	114900		14719				
		т								
Е110-5-1	Деревянное обрамление проемов		0,589	22541,72	316,57	13277	186	2549	22,5	13
		м3		3487,5	119,25	2054	70	120	0,58	0
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема		1,3	256,22	30,89	333	40	318	1,23	2
	до 2 м2	м2		191,93	11,68	250	15	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные		1,3	12300		15990				
		м2								
С11011-793	Скобяные изделия для люка		1,0	3440		3440				
		комплект								
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм из		20,34	172,57	9,95	3510	202	1084	0,27	5
	раствора М100	м2		39,60	3,74	805	76	123	0,02	0
Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения		122,04	28,16	0,67	3437	82	267	0,01	10
	толщины цементных покрытий до толщины 50мм	м2		1,53	0,25	187	31	123	0,00	3
Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		20,34	127,03	9,83	2584	200	2974	0,69	10
		м2		115,20	3,69	2343	75	123	0,02	3

Утепление пола в машинном отделениии

Е0111-9-1	Утепление пенопластом		5,30	48,53	5,55	257	29	294	0,26	150
		м2		42,98	2,07	228	11	123	0,01	6
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта		0,32754	8390		2748				
	полистирольного ПСБС-40	м3								
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной		0,53	3764,36	261,86	1995	139	390	3,44	2
	керамзитовой	м3		499,50	99,00	265	52	123	0,48	0
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		5,3	194,65	9,95	1032	53	365	0,36	2
		м2		52,20	3,74	277	20	123	0,02	0
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения		21,2	29,66	0,67	629	14	23	0,00	10
	толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2		0,63	0,25	13	5	123	0,00	3

Утепление стены в машинном отделениии

Е0126-30-1	Утепление стен минплитой		1,385	5335,27	378,22	7389	524	5136	20,04	267
				3566,25	141,75	4939	196	100	0,69	7
		м3								
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом		1,385	3405		4716				

	связующем теплоизоляционные марки П-50	м3								
Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас		13,85	425,54	4,85	5894	67	3261	1,29	267
				222,86	1,41	3087	20	105	0,01	7
		м2								
С11011-2192	Листы гипсокартонные		14,5425	250		3636				
		м3								
	Прямые затраты					**88 356**		**17 257**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М 100 на растворе М 50		5,30	8670,27	305,8	45952	1621	7219	6,41	34
				1039,5	114,75	5509	608	118	0,56	3
		м3								
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т		6	103,01	66,43	618	399	401	0,15	1
		шт		23,85	23,85	143	143	140	0,11	1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15		0,246	24000		5904				
		м3								
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных		1,7	4173,97	378,22	7096	643	6304	20,04	34
				3566,25	141,75	6063	241	100	0,69	1
		м3								
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50		1,7	3405		5789				
		м3								
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических		0,168	9850,48	1162,95	1655	195	1129	46,60	8
		т		7357,50	108,00	1236	18	90	0,53	0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических		0,168	122300		20546				
		т								
Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек		0,14044	4588,45	2285,57	644	321	278	9,35	1
		т		1579,50	617,13	222	87	90	2,34	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,14044	542,84	144,52	76	20	37	5,25	1
		т		292,5	0	41	0	90	0	0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм , немерной длины		0,14044	59200		8314				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,1	2
		т		2272,5	502,43	300	66	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	0	163	0	90	0	0
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14		0,0622	70000		4354				
		т								
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40		0,0699	63600		4443				
		т								
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2		1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
		шт		299,25	71,15	299	71	140	0,31	0

С143017-9	Стоимость плиты П20-3		7,36	1430		10525				
		м2								
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,		0,172868	13010,1	1826,1	2249	316	2127	42,7	7
	монтажных изделий массой до 20 кг	т		8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм ,		0,1595	59500		9490				
	ширина полки 35-56 мм , немерной длины	т								
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм		0,003768	50954		192				
		т								
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 12 мм		0,001776	49502		88				
		т								
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм		0,003064	69800		214				
		т								
С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т		0,00476	162700		774				
		т								
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		32,4	1019,91	2,1	33045	68	11356	2	65
				333	0,79	10789	26	105	0	0
		м2								
Е108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 Врl		0,01104	72779,65	422,15	803	5	110	56,4	1
		т		8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,4405	9752,34	3974,44	4296	1751	2052	22,93	10
		т		3660,75	1514,25	1613	667	90	7,40	3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
				153,23	0,47					
		м2				919	3	119	0	0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,		0,00624	175710,1	1826,1	1096	11	77	42,7	0
	монтажных изделий массой до 20 кг	т		8100	690,75	51	4	140	3,37	0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		7,4	156,70	15,94	1160	118	358	0,24	2
	толщиной 15 мм	м2		34,65	5,96	256	44	119	0,03	0
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		259	5,92	0,14	1534	36	49	0	0
	толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2		0,11	0,05	28	13	119	0	0
Е0106-36-4	Железнение поверхности		7,4	57,48	0,23	425	2	399	0,29	2
		м2		51,30	0,09	380	1	105	0,03	0
	Прямые затраты					**176 579**		**33 986**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из		25	59,48	3,96	1487	99	1718	0,30	8
	металлопластиковых труб д.15 мм	м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	0
С-цена	Труба металлопластиковая д.20х2 мм (д.15 мм)		25	100,02		2501				
		м								

Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18	472,48 52,20	3,96 1,49	8505 940	71 27	1237 128	0,30 0,01	5 0
Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	100,00	935,75 130,50	20,80 7,79	93575 13050	2080 779	17701 128	0,73 0,04	73 4
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	301,5	4150		1251225				
С-цена	Терморегулирующий клапан 3/4 "	шт	170	1919,13		326251				
С-цена	Шаровый кран с водоотводным вентилем д.15мм	шт	108	462,41		49940				
С-цена	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды Ду 20 мм	шт	216	1390		300240				
С-цена	Счетчик тепловой квартирный в комплекте с балансировочным клапаном и фильтром	компл	54	18215,05		983613				
	Прямые затраты					**3 017 336**		**20 656**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	340	67,67 59,85	4,19 1,58	23008 20349	1425 537	26734 128	0,34 0,01	116 3
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20x3,4 PN 20 армированные	м	340	67		22780				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	144	67,67 59,85	4,19 1,58	9744 8618	603 228	11323 128	0,34 0,01	49 1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40x6,7 PN 20 армированные	м	144	281		40464				
С130804-2283 Изм. и	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				
С130804-2051 Изм. и	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	47,00		5076				
С130804-2053 Изм. и доп.вып.16	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108	61,00		6588				
С130804-2120 Изм. и	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	119	6,00		714				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	63	6,00		378				
С130804-2200 Изм. и доп.вып.16	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	47	32,00		1504				
С130804-2094 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	19,00		133				

С130804-2193 Изм. и	Тройник П.П. д.20мм	шт	109	14,00		1526				
С130804-1960 Изм. и	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	54	25,00		1350				
С130804-2276 Изм. и доп.вып.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	288	11,00		3168				
	Прямые затраты					**124 533**		**38 057**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	350	67,67 59,85	4,19 1,58	23685 20948	1467 553	27521 128	0,34 0,01	119 4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20х3,4 мм	м	350	67		23450				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	33	67,67 59,85	4,19 1,58	2233 1975	138 52	2595 128	0,34 0,01	11 0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25х4,2 мм	м	33	107		3531				
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	61	67,67 59,85	4,19 1,58	4128 3651	256 96	4796 128	0,34 0,01	21 1
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32х5,4 мм	м	61	180		10980				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40х6,7 мм	м	167	281		46927				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				
С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118,00		12744				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х1/2	шт	8	61,00		488				
С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32х3/4	шт	4	122,00		488				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40х1 1/4	шт	4	382,00		1528				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40х20х40	шт	53	32,00		1696				

С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х32	шт	8	23,00		184				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40х25	шт	2	21,00		42				
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14,00		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29,00		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22,00		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6,00		768				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8,00		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	15,00		30				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	45,00		270				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45,00		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32х5,4мм	шт	20	25,00		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40х6,7мм	шт	60	41,00		2460				
	Прямые затраты					**156 496**		**48 043**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.50 мм	м	2	141,50 106,20	0,64 0,25	283 212	1 1	273 128	0,58 0,01	1 0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	2	87,88		176				
Е0116-13-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм	м	70	150,08 102,38	1,43 0,54	10506 7167	100 38	9222 128	0,58 0,01	41 1
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	70	239,67		16777				
Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм (на выпуск)	м	7,8	193,05 119,25	10,58 3,96	1506 930	83 31	1230 128	0,58 0,01	5 0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	7,8	239,67		1869				

Сцена	Тройник П.П. 45" д. 100х100 мм	шт	8	108,65		869				
Сцена	Колено П.П. 45" д. 100 мм	шт	15	59,12		887				
Сцена	Колено П.П. 90" д. 100 мм	шт	2	59,12		118				
Сцена	Ревизия с крышкой д. 100 мм	шт	2	119,84		240				
Сцена	Прочистка (заглушка) д. 100 мм	шт	1	20,77		21				
С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	32	200		6400				
	Прямые затраты					**39 651**		**10 724**		
	Канализация выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.50 мм	м	246	141,5	0,64	34809	157	33519	0,58	143
				106,2	0,25	26125	62	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.50 мм	м	246	87,88		21618				
Е0116-13-2	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.100 мм	м	273	150,08	1,43	40972	390	35964	0,58	158
				102,38	0,54	27950	147	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	273	239,67		65430				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-50х50мм	шт	81	41,54		3365				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100мм	шт	31	108,65		3368				
СЦена	Крестовина П.П. 45" д-100х100мм	шт	54	255,65		13805				
СЦена	Переход П.П. д-100х50мм	шт	81	47,93		3883				
СЦена	Колено П.П. 45" д-50мм	шт	101	19,17		1937				
СЦена	Колено П.П. 45" д-100мм	шт	89	59,12		5262				
СЦена	Колено П.П. 90" д-50мм	шт	9	20,77		187				
СЦена	Колено П.П. 90" д-100мм	шт	13	59,12		769				
СЦена	Ревизия с крышкой д-100мм	шт	18	119,84		2157				

		шт								
	Прямые затраты					**197 561**		**69 483**		
	Сантехническое оборудование									
С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	*шт*	54	5269		284526				
С131101-104	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге и кнопочным переключателем См-ВУ-ШлР	*компл*	54	3330		179820				
С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	*шт*	54	5020		271080				
С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	*компл*	54	3470		187380				
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	*компл ект*	54	5470		295380				
С131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	*шт*	54	3590		193860				
С131101-94	Смесители для моек	*компл*	54	1320		71280				
	Прямые затраты					**1 483 326**		**0**		
	Электроосвещение									
Ц110-901-1	Установка коробок ответвительных	*шт*	1633	85,5 38	0,2 0,1	139622 62054	327 163	68439 110	0,23 0	376 0
Ц108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 25мм	*м*	1246	108,6 39,6	48,9 12,2	135316 49342	60929 15201	61316 95	0,22 0,07	274 87
Ц108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 50 мм	*м*	47	147,3 49,5	73 18,3	6923 2327	3431 860	3027 95	0,22 0,07	10 3
Ц108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами ,диаметр до 63 мм	*м*	94	180,3 57,4	91,6 23	16948 5396	8610 2162	7180 95	0,22 0,07	21 7
Ц108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами ,диаметр до 25 мм	*м*	130	125,6 41,4	64,1 15,8	16328 5382	8333 2054	7064 95	0,26 0,09	34 12
Ц108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами ,диаметр до 40 мм	*м*	40	159,9 54,5	81,1 20,3	6396 2180	3244 812	2842 95	0,35 0,12	14 5
Ц108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и		1376	8,5	0,1	11696	138	9543	0,05	69

	металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м		7,3	0	10045	0	95	0	0
Ц108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	23	10,6 8,8	0,1 0,1	244 202	2 2	194 95	0,05 0	1 0
Ц108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	64	14,6 11,8	0,2 0,1	934 755	13 6	724 95	0,05 0	3 0
Ц108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	м	94	19,6 16,4	0,5 0,1	1842 1542	47 9	1473 95	0,1 0	9 0
Ц108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	1845	5,4 3,7	0,1 0	9963 6827	185 0	6485 95	0,02 0	37 0
Ц108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава : провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	659	10,6 7,6	0,4 0,1	6985 5008	264 66	4821 95	0,05 0	33 0
	Материалы									
С151803-51	Коробка ответвительная У197 УХЛ3	1000шт	0,54	24200		13068				
С151803-50	Коробка ответвительная КУВ-1М УХЛ3	1000шт	1,078	18000		19404				
С151803-49	Коробка распаечная для открытой проводки У-194МУХЛ2	1000шт	0,015	16100		242				
С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,487	223406		108799				
С151607-128	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2	км	0,33	103179		34049				
С151607-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,63	27900		17577				
С151607-123	Провода силовые для электрических установок на	км	0,127	37410		4751				

	напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2	км								
С151607-121	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,007	25484		178				
С151607-119	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ1 сечен. 2,5 мм2	км	2,46	16322		40152				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.25мм	м	625	24,93		15579				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.32 мм	м	23	46,02		1058				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.40 мм	м	24	50,49		1212				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.63 мм	м	94	121,43		11415				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.10 мм	м	216	14,06		3037				
С-цена	Труба поливинилхлоридная д.20 мм	м	405	15,34		6212				
С130806-20	Труба стальная д.26х2,8	м	10	168		1680				
С130806-46	Труба стальная д.26х1,8	м	120	127		15240				
С130806-62	Труба стальная д.42х2	м	40	168		6720				
С11011-886	Сталь листовая 700х600х3мм	т	0,17802	51027		9084				
	Прямые затраты					**662 655**		**173 108**		
	Лифт									
	Монтаж									
Ц103-560-3	Лифт грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 44 м	лифт	1	397320 232200,0	115630 28130,47	397320 232200	115630 28130	234297 90	1427 163,16	1427 163
Ц103-560-5	За каждую остановку более или менее, указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000 кг до 9 остановок	остан.	3	-13878 -7403,0	-4455 -1126,98	-41634 -22209	-13365 -3381	-23031 90	-46 -6,54	-138 -20
Ц103-560-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью 1000кг до высоты 29,1 м	м	14,9	-2213,8 -2099,0	-90 -2,3	-32986 -31275	-1341 -34	-28178 90	-13 -0,01	-194 0
	Прямые затраты					**322 700**		**183 088**		

Блок В

	Проемы									
Е106-22-3	Устройство монолитной плиты из бетона В25		0,09765	9850,48	1162,95	962	114	656	46,60	5
		т		7357,50	108,00	718	11	90	0,53	0
С12021-268	Стоимость жалюзийных решеток		0,09765	134000		13085				
		т								
Е0134-27-8	Окраска жалюзийных решеток за 2 раза		0,09765	9752,34	3974,44	952	388	455	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	357	148	90	7,40	1
	Прямые затраты					**14 999**		**1 111**		
	Навес входа в подвал									
Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг		0,0435	70437,87	304,24	3064	13	447	58,00	3
		т		9675,00	114,75	421	5	105	0,56	0
Е0109-17-1	Монтаж стоек с опорной пластиной		0,1433	4588,45	2285,57	658	328	283	9,35	1
		т		1579,50	617,13	226	88	90	2,34	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,1433	542,84	144,52	78	21	38	1,34	0
		т		292,50	0,00	42	0	90	0	0
С11021-245	Стоимость металлических стоек с опорной пластиной		0,1433	172800		24767				
		т								
Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,20083	5015,90	2020,02	1007	406	502	14,10	3
		т		2272,50	502,43	456	101	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,20083	2452,13	545,76	492	110	222	5,25	1
		т		1230,75	0	247	0	90	0	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40		0,20083	63600		12773				
		т								
Е107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг		0,00542	175710,10	1826,1	952	10	67	42,7	0
		т		8100	690,75	44	4	140	3,37	0
Е112-7-8	Покрытие входа профлистом		6,8	121,68	8,30	827	56	772	0,57	4
		м2		94,18	1,17	640	8	119	0,00	0
С11011-3789	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010		7,82	728		5693				
		м2								
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной кровельной стали		3,9	575,05	1,24	2243	5	713	0,97	4
		м2		153,23	0,47	598	2	119	0	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		0,34958	9752,34	3974,44	3409	1389	1628	22,93	8
		т		3660,75	1514,25	1280	529	90	7,4	3
	Прямые затраты					**55 964**		**4 672**		
	Пандус внутренний									
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной от 50 до 220мм		0,891	3764,36	261,86	3354	233	656	3,44	3
		м3		499,50	99,00	445	88	123	0,48	0
Е0111-2-9	Устройство пандуса из бетона В15		0,528	7342,33	0,0	3877	0	368	3,66	2
		м3		567,00	0,0	299	0	123	0,00	0

E0106-11-10	Армирование пандуса сеткой д.4 ВрI		0,00845	56039,08	327,33	473	3	18	11,60	0
		т		1890,00	123,75	16	1	105	0,60	0
	Прямые затраты					**7 704**		**1 042**		
	Крыльцо									
E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		4	61,90	2,62	248	10	57	0,07	0
		м2		10,51	0,99	42	4	123	0	0
E0106-1-16	Устройство крыльца из бетона		6,22	7004,80	196,62	43570	1223	2263	1,79	11
		м3		272,25	74,27	1693	462	105	0,36	2
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	6,22	106		659				
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	6,22	302		1878				
C12041-90	Каркасы и сетки плоские : проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм	т	0,00653	41200		269				
E106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг		0,0472	64092,87	304,24	3025	14	171	20	1
		т		3330	114,75	157	5	105	0,56	0
	Прямые затраты					**49 649**		**2 490**		
	Мусорокамера									
E0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		3,64	7083,10	311,32	25782	1133	2135	2,82	10
		м3		441	117,61	1605	428	105	0,57	2
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,64	106		386				
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,64	302		1099				
E106-1-16	Устройство фундаментных железобетонных плоских из бетона В12,5		3,1	7004,8	196,62	21715	610	1128	1,79	6
		м3		272,25	74,27	844	230	105	0,36	1
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	3,1	106		329				
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	3,1	302		936				
C12041-72	Каркасы и сетки плоские : сталь периодического профиля класса А-III , d 10мм	т	0,039	67700		2640				
E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов		6,3	902,18	11,72	5684	74	1364	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1082	28	123	0,02	0
	Прямые затраты					**58 571**		**4 627**		
	Стены									
E126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольнхы		2,064	5335,27	378,22	11012	781	7653	20,04	41
		м3		3566,25	141,75	7361	293	100	0,59	1
C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	2,064	3405		7028				

E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров		25,8	975,42	4,92	25166	127	5280	1,15	30
		м2		193,05	1,87	4981	48	105	0,01	0
E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров		25,8	133,23	1,19	3437	31	1036	0,22	6
		м2		37,80	0,45	975	12	105	0,01	0
	Прямые затраты					**46 643**		**13 970**		
	Перегородки									
E0126-30-4	Теплоизоляция изделиями изволокнистых и зернистых материаловна битуме перегородок		0,1776	4791,45	374,40	851	66	562	17,50	3
		м3		3026,25	139,50	537	25	100	0,31	0
C11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	0,1776	3405		605				
E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен		2,22	975,42	4,92	2165	11	454	1,15	3
		м2		193,05	1,87	429	4	105	0,01	0
E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен		2,22	133,23	1,19	296	3	89	0,22	0
		м2		37,80	0,45	84	1	105	0,01	0
	Прямые затраты					**3 917**		**1 106**		
	Перекрытие и покрытие									
E0109-53-1	Установка пожарного люка		0,4606	14806,01	1133,15	6820	522	5510	82,10	38
		т		12892,50	398,25	5938	183	90	1,95	1
C12021-238	Стоимость люка	т	0,4606	146000		67248				
E0109-29-1	Монтаж пожарной лестницы		1,372	13565,47	5475,87	18612	7513	8141	28,90	40
		т		5040,00	1552,87	6915	2131	90	5,46	7
C12021-267	Стоимость пожарной лестницы	т	1,372	133700		183436				
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,8326	9752,34	3974,44	17872	7284	8535	22,93	42
		т		3660,75	1514,25	6709	2775	90	7,40	14
	Прямые затраты					**293 988**		**22 186**		
	Кровля									
E0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		477	148,03	4,93	70608	2352	17653	0,19	91
		м2		29,25	1,85	13952	882	119	0,01	5
C11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	29,4786	8390		247325				
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		477	145,23	15,94	69274	7603	23051	0,24	114
		м2		34,65	5,96	16528	2843	119	0,03	14
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм		11925	5,16	0,14	61488	1670	2271	0	0
		м2		0,11	0,05	1312	596	119	0	0
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой		583,86	207,96	1,19	121417	695	19072	0,16	93
		м2		27,00	0,45	15764	263	119	0	0

E0112-14-1	Устройство утеплителя из пенобетона		116,772	11115,99	207,16	1298036	24190	81603	3,63	424
		м3		508,50	78,75	59379	9196	119	0,38	44
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)		116,772	3440,12	245,72	401710	28693	65970	2,71	316
		м3		382,50	92,25	44665	10772	119	0,45	53
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм		583,86	149,51	15,94	87295	9307	28216	0,24	140
		м2		34,65	5,96	20231	3480	119	0,03	18
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм		8757,9	5,44	0,14	47659	1226	1668	0	0
		м2		0,11	0,05	963	438	119	0	0
E0112-1-5	Устройство кровли из 2-х слоев бикроста		583,86	369,67	18,33	215836	10702	21810	0,14	82
		м2		24,53	6,86	14322	4005	119	0,03	18
E0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком		142,2	756,91	4,29	107633	610	12113	0,42	60
		м		69,98	1,60	9951	228	119	0,01	1
E0107-53-9	Установка плит парапета		45	219,51	88,43	9878	3979	6110	0,39	18
		шт		65,93	31,06	2967	1398	140	0,13	6
C143021-29	Стоимость плит парапета		4,348	8560		37219				
		м3								
E106-22-1	Устройство монолитных участков парапета из бетона В15		0,2	11353,98	241,1	2271	48	288	8,06	2
		м3		1282,5	91,08	257	18	105	0,44	0
C12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I ,ВР- I , д. 5 мм		0,00512	29400		151				
		т								
E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали		26,98	575,05	1,24	15515	33	4935	0,97	26
		м2		153,23	0,47	4134	13	119	0	0
	Прямые затраты					**2 793 312**		**284 759**		

Лестница

E0109-29-1	Монтаж металлических лестниц ИМЛ-1, МЛ-1		0,44965	13565,47	5475,87	6100	2462	2668	28,90	13
		т		5040,00	1552,87	2266	698	90	5,46	2
C12021-267	Стоимость пожарной лестницы		0,44965	133700		60118				
		т								
E0109-29-1	Монтаж металлических ограждений		0,81829	13565,47	5475,87	11100	4481	4855	28,90	24
		т		5040,00	1552,87	4124	1271	90	5,46	4
C12021-267	Стоимость металлических ограждений		0,81829	133700		109405				
		т								
E0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,26794	9752,34	3974,44	12365	5039	5905	22,93	29
		т		3660,75	1514,25	4642	1920	90	7,40	9
E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен балок и косоуров		87,6	975,42	4,92	85447	431	17929	1,15	101
		м2		193,05	1,87	16911	164	105	0,01	1
E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен балок и косоуров		87,6	133,23	1,19	11671	104	3518	0,22	19
		м2		37,80	0,45	3311	39	105	0,01	1
	Прямые затраты					**296 207**		**34 876**		

Ограждение лоджий

Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен		412,53	250,54	4,07	103357	1679	59191	0,74	267
		м2		135,68	0,97	55971	401	105	0,05	7

Прямые затраты **103 357** **59 191**

Строительная часть лифта

С11011-774	Скобы ходовые		2,42	129		312				
		кг								
Е107-44-10	Монтаж опорных подушек		2	103,01	66,43	206	133	134	0,15	0
		шт		23,85	23,85	48	48	140	0,11	0
С143015-64	Стоимость опорных подушек		0,054	24000		1296				
		м3								
Е0109-25-1	Укладка монорельсов		0,1281	5015,90	2020,02	643	259	320	28,90	4
		т		2272,50	502,43	291	64	90	5,46	1
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,1281	2452,13	545,76	314	70	142	5,25	1
		т		1230,75	0	158	0	90	0	0
С12021-260	Стоимость монорельса		0,1281	114900		14719				
		т								
Е110-5-1	Деревянное обрамление проемов		0,589	22541,72	316,57	13277	186	2549	22,5	13
		м3		3487,5	119,25	2054	70	120	0,58	0
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2		1,3	256,22	30,89	333	40	318	1,23	2
		м2		191,93	11,68	250	15	120	0,06	0
С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные		1,3	12300		15990				
		м2								
С11011-793	Скобяные изделия для люка		1,0	3440		3440				
		комплект								
Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм из раствора М100		20,34	172,57	9,95	3510	202	1084	0,27	5
		м2		39,60	3,74	805	76	123	0,02	0
Е0111-15-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм		122,04	28,16	0,67	3437	82	267	0,01	10
		м2		1,53	0,25	187	31	123	0,00	3
Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий		20,34	127,03	9,83	2584	200	2974	0,69	10
		м2		115,20	3,69	2343	75	123	0,02	3

Утепление пола в машинном отделениии

Е0111-9-1	Утепление пенопластом		5,30	48,53	5,55	257	29	294	0,26	150
		м2		42,98	2,07	228	11	123	0,01	6
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта		0,32754	8390		2748				

	полистирольного ПСБС-40	м3								
Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	0,53	3764,36 499,50	261,86 99,00	1995 265	139 52	390 123	3,44 0,48	2 0
Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,3	194,65 52,20	9,95 3,74	1032 277	53 20	365 123	0,36 0,02	2 0
Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	м2	21,2	29,66 0,63	0,67 0,25	629 13	14 5	23 123	0,00 0,00	10 3
	Утепление стены в машинном отделениии									
Е0126-30-1	Утепление стен минплитой	м3	1,385	5335,27 3566,25	378,22 141,75	7389 4939	524 196	5136 100	20,04 0,69	267 7
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	1,385	3405		4716				
Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	13,85	425,54 222,86	4,85 1,41	5894 3087	67 20	3261 105	1,29 0,01	267 7
С11011-2192	Листы гипсокартонные	м3	14,5425	250		3636				
	Прямые затраты					**88 356**		**17 257**		
	Вентшахта									
Е0108-15-1	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичем толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича М 100 на растворе М 50	м3	5,30	8670,27 1039,5	305,8 114,75	45952 5509	1621 608	7219 118	6,41 0,56	34 3
Е107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3т	шт	6	103,01 23,85	66,43 23,85	618 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	0,246	24000		5904				
Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	1,7	4173,97 3566,25	378,22 141,75	7096 6063	643 241	6304 100	20,04 0,69	34 1
С11031-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50	м3	1,7	3405		5789				
Е0109-53-2	Монтаж поддонов металлических	т	0,168	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1655 1236	195 18	1129 90	46,60 0,53	8 0
С12021-196	Стоимость поддонов металлических	т	0,168	122300		20546				
Е0109-17-1	Монтаж металлических стоек	т	0,14044	4588,45 1579,50	2285,57 617,13	644 222	321 87	278 90	9,35 2,34	1 0
Е109-48-4	Электродуговая сварка	т	0,14044	542,84 292,5	144,52 0	76 41	20 0	37 90	5,25 0	1 0
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм , немерной длины	т	0,14044	59200		8314				

Е109-25-1	Монтаж металлических балок		0,13206	5015,90	2020,02	662	267	330	14,1	2
		т		2272,5	502,43	300	66	90	1,79	0
Е109-48-4	Электродуговая сварка		0,13206	2452,13	545,76	324	72	146	5,25	1
		т		1230,75	0	163	0	90	0	0
С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №8-14	т	0,0622	70000		4354				
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, №16-40	т	0,0699	63600		4443				
Е107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	1	859,04	200,77	859	201	519	1,74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	0
С143017-9	Стоимость плиты П20-3	м2	7,36	1430		10525				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,172868	13010,1	1826,1	2249	316	2127	42,7	7
				8100	690,75	1400	119	140	3,37	1
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм , немерной длины	т	0,1595	59500		9490				
С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатанный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм	т	0,003768	50954		192				
С12041-7	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-I диаметром 12 мм	т	0,001776	49502		88				
С12041-46	Распорный анкер д.6 мм	т	0,003064	69800		214				
С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1т	т	0,00476	162700		774				
Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	32,4	1019,91	2,1	33045	68	11356	2	65
				333	0,79	10789	26	105	0	0
Е108-12-1	Укладка арматурной сетки д.3 ВрI	т	0,01104	72779,65	422,15	803	5	110	56,4	1
				8257,5	157,5	91	2	118	0,77	0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	т	0,4405	9752,34	3974,44	4296	1751	2052	22,93	10
				3660,75	1514,25	1613	667	90	7,40	3
Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6	575,05	1,24	3450	7	1097	0,97	6
				153,23	0,47	919	3	119	0	0
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00624	175710,1	1826,1	1096	11	77	42,7	0
				8100	690,75	51	4	140	3,37	0
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	7,4	156,70	15,94	1160	118	358	0,24	2
				34,65	5,96	256	44	119	0,03	0

Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения		259	5,92	0,14	1534	36	49	0	0
	толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2		0,11	0,05	28	13	119	0	0
Е0106-36-4	Железнение поверхности		7,4	57,48	0,23	425	2	399	0,29	2
		м2		51,30	0,09	380	1	105	0,03	0
	Прямые затраты					**176 579**		**33 986**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из		25	59,48	3,96	1487	99	1718	0,30	8
	металлопластиковых труб д.15 мм	м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	0
С-цена	Труба металлопластиковая д.20х2 мм (д.15 мм)		25	100,02		2501				
		м								
Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных		18	472,48	3,96	8505	71	1237	0,30	5
	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м		52,20	1,49	940	27	128	0,01	0
Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м	100	935,75	20,80	93575	2080	17701	0,73	73
	стальных электросварных труб диам. 80 мм			130,50	7,79	13050	779	128	0,04	4
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой		319,35	4150		1325303				
	полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт								
С-цена	Терморегулирующий клапан 3/4 "		183	1919,13		351200				
		шт								
С-цена	Шаровый кран с водоотводным вентилем д.15мм		108	462,41		49940				
		шт								
С-цена	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые		216	1390		300240				
	11ч38п для воды Ду 20 мм	шт								
С-цена	Счетчик тепловой квартирный в комплекте с		54	18215,05		983613				
	балансировочным клапаном и фильтром	компл								
	Прямые затраты					**3 116 362**		**20 656**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		340	67,67	4,19	23008	1425	26734	0,34	116
	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м		59,85	1,58	20349	537	128	0,01	3
С130804-192	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-20х3,4		340	67		22780				
	PN 20 армированные	м								
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных		144	67,67	4,19	9744	603	11323	0,34	49
	водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м		59,85	1,58	8618	228	128	0,01	1
С130804-193	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR6-40х6,7		144	281		40464				
	PN 20 армированные	м								
С130804-2283 Изм. и	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				
С130804-2051 Изм. и	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	47,00		5076				

С130804-2053 Изм. и доп.вып.16	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	108	61,00		6588				
С130804-2120 Изм. и	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	119	6,00		714				
С130804-2120 Изм. и	Колено 90" П.П. д.20мм	шт	63	6,00		378				
С130804-2200 Изм. и доп.вып.16	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	47	32,00		1504				
С130804-2094 Изм. и доп.вып.16	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	7	19,00		133				
С130804-2193 Изм. и	Тройник П.П. д.20мм	шт	109	14,00		1526				
С130804-1960 Изм. и	Муфта соединительная д-40x6,7мм	шт	54	25,00		1350				
С130804-2276 Изм. и доп.вып.16	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	288	11,00		3168				
	Прямые затраты					**124 533**		**38 057**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	350	67,67 59,85	4,19 1,58	23685 20948	1467 553	27521 128	0,34 0,01	119 4
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-20x3,4 мм	м	350	67		23450				
Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	33	67,67 59,85	4,19 1,58	2233 1975	138 52	2595 128	0,34 0,01	11 0
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-25x4,2 мм	м	33	107		3531				
Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	61	67,67 59,85	4,19 1,58	4128 3651	256 96	4796 128	0,34 0,01	21 1
С130804-192	Трубы полипропиленовые армированные д-32x5,4 мм	м	61	180		10980				
Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	167	67,67 59,85	4,19 1,58	11301 9995	700 264	13131 128	0,34 0,01	57 2
С130804-193	Трубы полипропиленовые армированные д-40x6,7 мм	м	167	281		46927				
С130804-2283	Фильтр полипропиленовый д-15мм	шт	54	150,00		8100				

С130804-2079	Разъемная муфта с наружной резьбой д-20 1/2"	шт	108	118,00		12744				
С130804-2053	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2	шт	8	61,00		488				
С130804-2056	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32x3/4	шт	4	122,00		488				
С130804-2058	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40x1 1/4	шт	4	382,00		1528				
С130804-2200	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 40x20x40	шт	53	32,00		1696				
С130804-2096	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32	шт	8	23,00		184				
С130804-2095	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x25	шт	2	21,00		42				
С130804-2193	Тройник П.П. д.20мм	шт	54	14,00		756				
С130804-2196	Тройник П.П. д.25мм	шт	2	29,00		58				
С130804-2199	Тройник П.П. д.32мм	шт	2	22,00		44				
С130804-2120	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	128	6,00		768				
С130804-2121	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	8,00		16				
С130804-2122	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	2	15,00		30				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (колено)	шт	6	45,00		270				
С130804-2123	Отвод полипропиленовый PP-R 90" приварной DN 40мм (колено)	шт	2	45,00		90				
С130804-1960	Муфта соединительная д-32x5,4мм	шт	20	25,00		500				
С130804-1961	Муфта соединительная д-40x6,7мм	шт	60	41,00		2460				
	Прямые затраты					**156 496**		**48 043**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.50		2	141,50	0,64	283	1	273	0,58	1

	мм	м		106,20	0,25	212	1	128	0,01	0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	2	87,88		176				
Е0116-13-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм		70	150,08	1,43	10506	100	9222	0,58	41
		м		102,38	0,54	7167	38	128	0,01	1
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	70	239,67		16777				
Е0116-4-2	Прокладка полипропиленовых канализационных труб д.100 мм (на выпуск)		7,8	193,05	10,58	1506	83	1230	0,58	5
		м		119,25	3,96	930	31	128	0,01	0
Сцена	Труба полипропиленовые канализационная д. 50 мм	м	7,8	239,67		1869				
Сцена	Тройник П.П. 45" д. 100х100 мм	шт	8	108,65		869				
Сцена	Колено П.П. 45" д. 100 мм	шт	15	59,12		887				
Сцена	Колено П.П. 90" д. 100 мм	шт	2	59,12		118				
Сцена	Ревизия с крышкой д. 100 мм	шт	2	119,84		240				
Сцена	Прочистка (заглушка) д. 100 мм	шт	1	20,77		21				
С130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	32	200		6400				
	Прямые затраты					**39 651**		**10 724**		
	Канализация выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0116-13-1	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.50 мм		246	141,5	0,64	34809	157	33519	0,58	143
		м		106,2	0,25	26125	62	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.50 мм	м	246	87,88		21618				
Е0116-13-2	Прокладка полиэтиленовых канализационных труб д.100 мм		273	150,08	1,43	40972	390	35964	0,58	158
		м		102,38	0,54	27950	147	128	0	0
Спрайс лист	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	273	239,67		65430				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-50х50мм	шт	81	41,54		3365				
СЦена	Тройник П.П. 45" д-100х100мм	шт	31	108,65		3368				
СЦена	Крестовина П.П. 45" д-100х100мм	шт	54	255,65		13805				
СЦена	Переход П.П. д-100х50мм		81	47,93		3883				