Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО" СКО, г.Петропавловск, Конституции Казахстана, 23**	**030140002400**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответсвенности "Рубин и К" , Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген батыра, д. 11В, кв. 85**	**170340008257**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №51 от 27.02.2024 г.

Номер документа	Дата составления
34	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)			усл	1	8 637 028.47	8 637 028.47	925 395.91
				Итого	1	x	8 637 028.47	925 395.91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жанбаев Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик: ТОО "Рубин и К"

Договор: №51 от 27.02.2024 г.

Наименование объекта: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Октябрь месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№51 от 27.02.2024 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	8 637 028,47	7 711 632,56							925 395,91	8 637 028,47
Удержание аванса - 30%	2 591 108,54	2 313 489,77							277 618,77	2 591 108,54
Всего по стройке		5 398 142,79							647 777,14	6 045 919,93

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Галеев К. Т.**

Технический надзор :

Директор ТОО "Alem Construction Group"

_____ **Исаков Е. С.**

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

_____ **Жанбаев Д. Т.**

Наименование стройки - Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Технический надзор: ТОО "Alem Construction Group"
Авторский надзор: ТОО "Севгражданпроект"
Подрядчик: ТОО "Рубин и К" договор №51 от 27.02.2024 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6626485**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			826839
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*404256*
			машины и механизмы	тенге			285123
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74897*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1620659
			оборудование	тенге			3893869
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
		Раздел 1.	**Локальная смета №02-01 / Электроснабжение 0,4кВ**				**3893869**
			из них:				
			оборудование	тенге			3893869
					СТРОИТЕЛЬСТВО КЛ-10кВ		
1	**16**	**515-103-0137** *РСНБ РК 2022*	**Дизель-генератор модель TTm 55TS, 55 кВа, 40 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух**	**шт.**	**1**	**3 893 869**	**3893869**
		Раздел 2.	**Локальная смета №02-04 / Наружный водопровод и канализация**				**2732616**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			826839
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*404256*
			машины и механизмы	тенге			285123
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74897*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1620659
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
					КАНАЛИЗАЦИЯ К1		
2	**81**	**6121-0105-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0515**	**1 465 997**	**75499**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	82	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	51,5	4 608	237312
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,06 ф1500. КСП-2				
4	83	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	5,88693	522	3073
5	84	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,18207	18 652	3396
6	85	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	0,8092	113	91
7	86	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,2023	8 224	1664
8	87	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0,8092	770	623
9	88	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96	133 467	128128
10	89	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 724	36724
11	90	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 221	40442
12	91	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 000	42000
13	92	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	40 000	40000
14	93	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 000	15000
15	94	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
16	95	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0097	1 133 576	10996
17	96	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2813	268	75
18	97	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2813	205	58
19	98	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,007	53 595	375
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,12 ф1500. КСУ1-2				
20	99	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	6,72792	522	3512

1	2	3	4	5	6	7	8
21	100	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,20808	18 652	3881
22	101	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,19064	113	135
23	102	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,29766	8 224	2448
24	103	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,19064	770	917
25	104	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96	133 467	128128
26	105	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 724	36724
27	106	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 221	40442
28	107	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 000	42000
29	108	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	40 000	40000
30	109	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 000	15000
31	110	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
32	111	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0097	1 133 576	10996
33	112	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2813	268	75
34	113	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2813	205	58
35	114	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,007	53 595	375
			КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,32 ф1500. КСЛ-2				
36	115	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	7,28858	522	3805
37	116	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,22542	18 652	4205
38	117	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	1,65304	113	187
39	118	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	0,41326	8 224	3399

1	2	3	4	5	6	7	8
40	119	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,65304	770	1273
41	120	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,04	133 467	138806
42	121	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 724	36724
43	122	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	20 221	40442
44	123	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	42 000	42000
45	124	225-101-0620 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПО10	шт.	1	40 000	40000
46	125	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	15 000	15000
47	126	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
48	127	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0097	1 133 576	10996
49	128	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,2813	268	75
50	129	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,2813	205	58
51	130	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Упор бетонный. Устройство	$м^3$	0,007	53 595	375
			ВЫГРЕБ $7м^3$				
52	131	6101-0102-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) $м^3$	$м^3$ грунта	57,521	522	30026
53	132	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,779	18 652	33182
54	133	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	32,950448	113	3723
55	134	6101-0206-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	$м^3$ грунта	8,237612	8 224	67746
56	135	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	32,950448	770	25372
57	136	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,35	41 926	14674
58	137	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,357	32 056	11444
59	138	6122-0401-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	3,42	107 169	366518

1	2	3	4	5	6	7	8
60	139	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349	19349
61	140	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5 635	5635
62	141	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2		
63	142	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	60 362	60362
64	143	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	55 433	166299
65	144	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	42 704	42704
66	145	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	73 380	73380
			СТРЕМЯНКА СТ-1				
67	146	1109-0701-0108 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Стремянки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,25074	752 622	188712
68	147	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные. Монтаж	т конструкций	0,25074	272 548	68339
69	148	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,22734	454 730	103378
70	149	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0234	364 106	8520
71	150	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,004	1 106 263	4425
72	151	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,004	557 167	2229
73	152	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,38746	268	1980
74	153	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,38746	205	1514
75	154	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр до 200 мм	шт.	1	5 104	5104
76	155	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Обетонка объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,17	61 020	10373
77	156	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00124	391 425	485
78	157	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00064	374 151	239
79	158	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	3	3 093	9279
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6626485**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			826839
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*404256*
			машины и механизмы	тенге			285123
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*74897*

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1620659
			оборудование	тенге			3893869
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	185		
			Всего прямые затраты				**6 626 485,00**
			в том числе оборудование				**3 893 869,00**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,5%				**204 946,20**
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%				**88,13**
			Итого				**6 831 519,33**
			Сметная прибыль - 5%				**146 882,52**
			Непредвиденные работы и затраты - 5%				**341 575,97**
			Итого				**7 319 977,81**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**7 868 976,15**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,98				**7 711 632,56**
			НДС- 12%				**925 395,91**
			Стоимость строительства				**8 637 028,47**

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

Галеев К. Т.

Технический надзор :

Инженер-эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Исаков Е. С.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Севгражданпроект"

Каирбеков А. Т.

Подрядчик:

Руководитель ТОО "Рубин и К"

Жанбаев Д. Т.