Типовая № **КС-3**
утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.
№ 73

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Справка о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :

Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений (кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

за декабрь 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№ 03-3/102 от 3.08.2016 г ,доп.согл.№ 2 от 6.10.2017г	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы № 1						НДС 12%	Всего гр.3+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования и материалов 2016г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	**1 149 873 761**		**379 472 527**	**973 385 233**			**142 780 589**	**1 292 654 349,6**
За отчетный месяц		**155 960 719,9**	**52 225 459**	**15 290 267**			**18 715 286,4**	**174 676 006,3**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Сау...
Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Наименование объекта : Строительство жилых домов по системе Жилстройсбережений(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе".Кирпичный 9-ти эт. ж/д № 14 в микр.№ 4 ж/м "Нур-Актобе" г.Актобе (Блоки А,Б,В,Г,Д)

А К Т
выполненных работ за декабрь 2017 г.

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед.,тенге: Всего / з/прабочих строителей	Стоимость ед.,тенге: экспл. машин / в т.ч.з/п	Общая стоимость,тг: Всего / з/прабочих строителей	Общая стоимость,тг: экспл. машин / в т.ч.з/п	накладные расходы, тенге / %	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: на ед-цу	Затраты труда,чел-час рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Блок А									
	Земляные работы									
E0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	*м3*	718,50	889,22 / 123,75	100,89 / 38,25	638905 / 88914	72489 / 27483	137348 / 118	0,85 / 0,18	611 / 129
E0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками	*м3*	789,60	14,01 / 0,00	14,01 / 4,80	11059 / 0	11062 / 3790	3673 / 97	0,00 / 0,02	0 / 16
E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	*м3*	3948,00	1,39 / 0,00	1,39 / 0,42	5500 / 0	5489 / 1655	1605 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
	Прямые затраты					**655 464**		**142 627**		
	Утепление насосной камеры									
E126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	*м3*	1,395	2139,46 / 1809	330,46 / 123,75	2985 / 2524	461 / 173	2696 / 100	10,58 / 0,6	15 / 1
C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	*м3*	1,4229	2890		4112				
E115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	*м2*	13,95	425,54 / 222,86	4,85 / 1,41	5936 / 3109	68 / 20	3285 / 105	1,29 / 0,01	18 / 0
C11011-2192	Стоимость гипсокартона	*м2*	14,6475	250		3662				
E115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	*м2*	21,7	2018,08 / 1319,53	28,52 / 7,31	43792 / 28634	619 / 159	30232 / 105	7,9 / 0,04	171 / 1
C11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	*м2*	22,351	250		5588				
C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	*м3*	2,1700	2890		6271				
	Прямые затраты					**72 345**		**36 213**		
	Крыльцо									
E109-29-1	Устройство ограждений металлических		0,07256	13565,47	5475,87	984	397	431	28,9	2

		т		5040	1552,87	366	113	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,07256	133700		9701				
		т								
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,07256	9752,34	3974,44	708	288	338	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	266	110	90	7,4	1
	Прямые затраты					**11 393**		**768**		
	Пандус									
Е0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона		15	7652,05	86,60	114781	1299	8241	3,06	46
		м3		490,50	32,72	7358	491	105	0,16	2
С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента		15	106		1590				
		м3								
С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4		15	302		4530				
		м3								
Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		9	61,90	2,62	557	24	127	0,07	1
		м2		10,51	0,99	95	9	123	0	0
Е111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		0,92	6550,81	0	6027	0	642	3,66	3
		м3		567	0	522	0	123	0	0
Е111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм из бетона		8	276,98	14,76	2216	118	570	0,36	3
		м2		52,43	5,54	419	44	123	0,03	0
Е111-15-2	Добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементных покрытий до толщины 50мм		16	-34,13	-0,67	-546	-11	-38	-0,01	0
		м2		-1,69	-0,25	-27	-4	123	0	0
Е109-29-1	Устройство ограждения пандуса		0,02	13565,47	5475,87	271	110	119	28,9	1
		т		5040	1552,87	101	31	90	5,46	0
С12021-267	Стоимость ограждений		0,02	133700		2674				
		т								
Е0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза		0,02	9752,34	3974,44	195	79	93	22,93	0
		т		3660,75	1514,25	73	30	90	7,4	0
	Прямые затраты					**132 295**		**9 754**		
	Лестница									
Е0109-29-1	Монтаж металлических ограждений		0,81829	13565,47	5475,87	11100	4481	4855	28,90	24
		т		5040,00	1552,87	4124	1271	90	5,46	4
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза		1,26794	9752,34	3974,44	12365	5039	5905	22,93	29
		т		3660,75	1514,25	4642	1920	90	7,40	9
Е0107-60-3	Установка поручня		82,84	266,27	6,56	22058	543	11717	0,57	47
		м		98,55	2,48	8164	205	140	0,01	1
	Утепление перекрытий над лоджиями 9 этажа									
Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой		21,44	148,03	4,93	3174	106	793	0,19	4
		м2		29,25	1,85	627	40	119	0,01	0
С11031-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40		1,325	8390		11117				
		м3								
Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (по уклону от 100 до 300мм)		2,144	3440,12	245,72	7376	527	1210	2,71	6
		м3		382,50	92,25	820	198	119	0,45	1
Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек		21,44	149,51	15,94	3206	342	1036	0,24	5

	толщиной 15 мм	м2		34,65	5,96	743	128	119	0,03	1
Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40мм		536	5,44	0,14	2917	75	102	0	0
				0,11	0,05	59	27	119	0	0
		м2								
	Прямые затраты					**73 312**		**25 620**		
	Окна									
Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	4,20	472,81	19,00	1986	80	1129	1,30	5
				217,73	6,18	914	26	120	0,03	0
Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,05	498,09	19,17	2017	78	1153	1,38	6
				230,97	6,18	935	25	120	0,03	0
С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,05	4472,00		18112				
С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,20	6022,00		25292				
С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,20	6022,00		43358				
Е110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях,площадь проема до 2 м2	м2	4,05	375,5	30,89	1521	125	990	1,23	5
				191,93	11,68	777	47	120	0,06	0
С12064-6	Стоимость люков	м2	4,05	12300,00		49815				
С11011-791	Скобяные изделия для люка	компл	5	1380,00		6900				
Е110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах	м2	2060,20	233,67	5,58	481411	11496	237755	0,59	1216
				94,1	2,12	193762	4368	120	0,01	21
	Прямые затраты					**630 413**		**241 026**		
	Двери									
Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	476,28	398,48	102,53	189788	48833	107060	0,9	429
				151,65	35,67	72228	16989	120	0,14	67
Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах,площадь проема до 3 м2	м2	2594,76	634,99	31,85	1647647	82643	631585	1,15	2984
				190,8	12,04	495080	31241	120	0,06	156
	Прямые затраты					**1 837 435**		**738 645**		
	Полы									

	...о грунту 1 этаж									
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	21,4	137,96 41,63	0,32 0,11	2952 891	7 2	1099 123	0,24 0,02	5 0
	по перекрытию 1 этажа									
Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	133	902,18 171,68	11,72 4,39	119989 22833	1559 584	28803 123	1,06 0,02	141 3
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	142,31	137,96 41,63	0,32 0,11	19634 5924	46 16	7306 123	0,24 0,02	34 3
Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	1578,2	769,78 58,50	4,90 1,85	1214867 92325	7733 2920	117151 123	0,38 0,01	600 16
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	1688,674	123,31 16,18	0,16 0,07	208232 27323	270 118	33752 123	0,09 0,01	152 17
	по перекрытию 2-9 этажа									
Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	5152,1	137,96 41,63	0,32 0,11	710797 214480	1649 567	264507 123	0,24 0,02	1236 103
Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	13897,3	769,78 58,50	4,90 1,85	10697864 812992	68097 25710	1031604 123	0,38 0,01	5281 139
Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	14870,111	123,31 16,18	0,16 0,07	1833648 240598	2379 1041	297216 123	0,09 0,01	1338 149
С11011-348	Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка М, толщина 2,1 мм	м2	16558,79	-560		-9272920				
	Прямые затраты					**5 535 063**		**1 781 437**		
	Завершение балкона									
Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,148	22541,72 3487,50	316,57 119,25	3336 516	47 18	641 120	22,50 0,58	3 0
Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,230	21304,82 3397,50	334,28 126,00	4900 781	77 29	972 120	22,10 0,62	5 0
Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов.Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	8	832,21 272,95	8,20 3,08	6658 2184	66 25	2628 119	1,71 0,62	14 5
С12021-15	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 40-75 мм	м3	0,1	8200		820				
С12021-77	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м,ширина 75-150мм , толщина 44 мм и более	м3	0,1	7310		731				
Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0186	13010,1 8100	1826,1 690,75	242 151	34 13	229 140	42,7 3,37	1 0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный , толщина 3-5 мм , ширина полки 35-56 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	т	0,01864	59500		1109				
Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -		0,378	573,75	28,11	217	11	61	0,78	0

	ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов	м3		123,75	10,58	47	4	120	0,05	0
E0110-52-1	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	8	20,48 / 4,68	0,91 / 0,34	164 / 37	7 / 3	48 / 120	0,03 / 0,00	0 / 0
E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	8	131,98 / 6,48	0,55 / 0,20	1056 / 52	4 / 2	64 / 120	0,04 / 0,00	0 / 0
E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	4	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	2300 / 613	5 / 2	732 / 119	0,97 / 0	4 / 0
	Прямые затраты					**21 533**		**5 375**		
	Ограждение лоджий и балконов									
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	m	5,7081	9752,34 / 3660,75	3974,44 / 1514,25	55668 / 20895	22687 / 8643	26586 / 90	22,93 / 7,4	131 / 42
E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	369,76	17,43 / 13,73	0,12 / 0,05	6444 / 5077	44 / 18	5350 / 105	0,09 / 0	33 / 0
E115-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими плитками	м2	36	2368,48 / 420,75	2,56 / 0,97	85265 / 15147	92 / 35	15941 / 105	2,55 / 0	92 / 0
	Прямые затраты					**147 377**		**47 877**		
	Козырек у оси "Ж"									
E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	4,9	207,96 / 27,00	1,19 / 0,45	1019 / 132	6 / 2	160 / 119	0,16 / 0	1 / 0
E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,49	3440,12 / 382,50	245,72 / 92,25	1686 / 187	120 / 45	277 / 119	2,71 / 0,45	1 / 0
E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	4,9	145,23 / 34,65	15,94 / 5,96	712 / 170	78 / 29	237 / 119	0,24 / 0,03	1 / 0
E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 30мм	м2	73,5	5,16 / 0,11	0,14 / 0,05	379 / 8	10 / 4	14 / 119	0 / 0	0 / 0
E0112-1-1	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	м2	4,9	379,30 / 25,88	4,54 / 1,71	1859 / 127	22 / 8	161 / 119	0,15 / 0,01	1 / 0
C11011-726	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б	м2	5,635	89		502				
C11011-733	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А	м2	5,537	71		393				
E109-17-1	Монтаж металлической стойки с опорной пластиной	m	0,326	4588,45 / 1579,5	2285,57 / 617,13	1496 / 515	745 / 201	644 / 90	9,35 / 2,34	3 / 1
E109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	m	0,326	542,84 / 292,5	144,52 / 0	177 / 95	47 / 0	86 / 90	1,34 / 0	0 / 0
C12021-246	Стоимость металлических стоек	m	0,326	162200		52877				
E107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,монтажных изделий массой до 20 кг	m	0,00848	175710,1 / 8100	1826,1 / 690,75	1490 / 69	15 / 6	104 / 140	42,7 / 3,37	0 / 0
E109-25-1	Монтаж металлических балок	m	0,24	5015,9 / 2272,5	2020,02 / 502,43	1204 / 545	485 / 121	599 / 90	14,1 / 1,79	3 / 0
E109-48-4	Электродуговая сварка опорных частей каркасов		0,24	2452,13	545,76	589	131	266	5,25	1

	при монтаже одноэтажных производ-ных зданий	m		1230,75	0	295	0	90	0	0
С11011-906	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	m	0,24	63600		15264				
Е109-24-1	Устройство каркаса из уголка	m	0,17776	13835,77 / 9090	4022,39 / 1071,86	2459 / 1616	715 / 191	1626 / 90	56,5 / 3,81	10 / 1
Е109-48-1	Электродуговая сварка	m	0,17776	1333,5 / 679,5	312,12 / 0	237 / 121	55 / 0	109 / 90	2,96 / 0	1 / 0
С11011-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс	m	0,17776	59500		10577				
Е112-7-8	Покрытие козырька профлистом	m	16	121,68 / 94,18	8,3 / 1,17	1947 / 1507	133 / 19	1815 / 119	0,97 / 0	16 / 0
С11011-3788	Настил профилированный оцинкованный	м2	18,4	635		11684				
Е112-10-1	Облицовка экрана профлистом	м2	7,1	161,83 / 153,23	1,24 / 0,47	1149 / 1088	9 / 3	1299 / 119	0,97 / 0	7 / 0
С11011-3609	Профилированный лист оцинкованный	м2	7,1	452		3209				
Е0115-174-2	Окраска кровли суриком,количество окрасок 2	м2	7,1	53,56 / 15,53	1,96 / 0,74	380 / 110	14 / 5	121 / 105	0,09 / 0,00	1 / 0
Е112-10-1	Фартук из оцинкованной стали	м2	2,6	575,05 / 153,23	1,24 / 0,47	1495 / 398	3 / 1	476 / 119	0,97 / 0	3 / 0
Е134-60-3	Подшивка козырька пластиком	м2	18	1209,68 / 124,65	1,2 / 0,45	21774 / 2244	22 / 8	2477 / 110	0,74 / 0	13 / 0
Е0134-27-8	Окраска металлоконструкций за 2 раза	m	0,7438	9752,34 / 3660,75	3974,44 / 1514,25	7253 / 2723	2956 / 1126	3464 / 90	22,93 / 7,4	17 / 6
	Прямые затраты					**141 810**		**13 935**		
	Антенная опора									
Е0107-20-3	Установка антенной опоры	m	0,01539	13010,10 / 8100	1826,1 / 690,75	200 / 125	28 / 11	189 / 140	42,7 / 3,37	1 / 0
С130806-182	Труба стальная д.50х3,5	м	2,95	364		1074				
С11011-899	Прокат угловой равнополочный , толщина 4-10 мм , ширина полки 60-100 мм, немерной длины,нормальной точности прокатки из углеродистой стали	m	0,00334	59200		198				
С11011-57	Болты строительные с гайками,анкерные	m	0,00024	119700		29				
Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой за один раз	м2	0,8	21,80 / 5,81	0,05 / 0,02	17 / 5	0 / 0	4 / 90	0,03 / 0	0 / 0
Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	м2	1,6	20,36 / 4,16	0,02 / 0	33 / 7	0 / 0	6 / 90	0,02 / 0	0 / 0
	Прямые затраты					**1 550**		**200**		

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90	10,99 10,69	0 0	989 962	0 0	1231 128	0,05 0	5 0
Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые Ду 80 мм	шт	4	6680		26720				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 0
С-цена	Кран шаровой с водоотводным вентилем д.15 мм	шт	4	462,41		1850				
	Прямые затраты					**41 786**		**8 917**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70	21,8 5,81	0,05 0,02	1526 407	4 1	367 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	140	19,64 3,13	0,02 0	2750 438	3 0	394 90	0,02 0	3 0
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	250	73,28 51,30	14,33 5,40	18320 12825	3583 1350	14175 100	0,29 0,03	73 8
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	5,5	18400		101200				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	70	114,31 29,93	6,39 2,48	8002 2095	447 174	2269 100	0,19 0,01	13 1
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	180	150,76 42,75	9,01 3,38	27137 7695	1622 608	8303 100	0,27 0,02	49 4
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,148	314500		46546				
Е126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука	м	20	72,96 38,59	16,85 4,33	1459 772	337 87	858 100	0,21 0,03	4 1
Сцена	Изоляция	м	20	47,3		946				
	Прямые затраты					**207 886**		**26 367**		
	Отопление выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	3003	10,99 10,69	0 0	33003 32102	0 0	41091 128	0,05 0	150 0

Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100	11,13 10,69	0 0	1113 1069	0 0	1368 128	0,05 0	5 0
Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	кВт	309,30	4331,44 111,7 -4150	35,77 13,4	1339715 34549 -1283595	11064 4145	49529 128	0,7 0,07	217 22
С131204-13	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	309,3							
Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	компл	173	62,81 23,18	0,00 0,00	10865 4009	0 0	5132 128	0,12 0,00	21 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	494	473,47 254,25	39,24 15,75	233894 125600	19385 7781	170726 128	1,47 0,07	726 35
Е116-10-2	Установка распределительной гребенки 2д.50 мм L - 1000 мм -18 шт из стальной электросварной трубы	м	36	623,7 100,35	14,12 5,29	22453 3613	508 190	4868 128	0,55 0,03	20 1
Е0116-26-1	Установка теплосчетчиков	счетчик	54	75,82 67,50	1,57 0,00	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0,00	22 0
Е0118-20-3	Установка автоматического воздухоотводчика	узел	4	627,39 486,68 356,95	29,33 11,59	2510 1947 1428	117 46	2551 128	2,74 0,05	11 0
С-цена	Автоматический воздухоотводчик	шт	4							
	Прямые затраты					**365 480**		**279 930**		
	Вентиляция									
	Сантехнические работы									
Е120-12-11	Установка решеток вентиляционных	шт	162	355,85 186,64	16,96 7,09	57647 30236	2748 1149	40171 128	1,12 0,03	181 5
	Строительные работы									
Е110-83-1	Установка гипсокартонных воздуховодов	м2	1,8	478,81 245,25 356	11,18 4,23	862 441 641	20 8	539 120	1,58 0,02	3 0
С-11011-378	Листы гипсокартонные для перегородок	м2	1,8							
	Прямые затраты					**59 150**		**40 710**		
	Холодное водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	54	10,99 10,69	0 0	593 577	0 0	739 128	0,05 0	3 0
Е116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	32	11,13 10,69	0 0	356 342	0 0	438 128	0,05 0	2 0
Е116-15-1	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	10	473,47 254,25	39,24 15,75	4735 2543	392 158	3456 128	1,47 0,07	15 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм		2	266		532				

С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / 0
С130901-29	Вентили проходные муфтовые для воды, д.50 мм	шт	1	1060		1060				
Е116-15-3	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт	1	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	892 / 448	90 / 34	616 / 128	2,6 / 0,16	3 / 0
С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды, Ду.80 мм , Ду65мм	шт	1	7170		7170				
	Прямые затраты					**19 036**		**5 595**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	86	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	6302 / 4412	1232 / 464	4876 / 100	0,29 / 0,03	25 / 3
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	1,6	18400		29440				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	86	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	9831 / 2574	550 / 213	2787 / 100	0,19 / 0,01	16 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,051	314500		16040				
	Прямые затраты					**61 612**		**7 663**		
	Холодное водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	484	10,99 / 10,69	0 / 0	5319 / 5174	0 / 0	6623 / 128	0,05 / 0	24 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	счетчик	54	75,82 / 67,5	1,57 / 0	4094 / 3645	85 / 0	4666 / 128	0,41 / 0	22 / 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	25567 / 13730	2119 / 851	18662 / 128	1,47 / 0,07	79 / 4

С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	шт	54	192,46 / 134,42	52,42 / 18,54	10393 / 7259	2831 / 1001	10572 / 128	0,77 / 0,09	42 / 5
С130804-33	Гибкая подводка к сливному бачку унитаза	компл.	54	659		35586				
	Прямые затраты					**171 493**		**59 185**		
	Горячее водоснабжение ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	70	10,99 / 10,69	0 / 0	769 / 748	0 / 0	958 / 128	0,05 / 0	4 / 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	11	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	5208 / 2797	432 / 173	3802 / 128	1,47 / 0,07	16 / 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	3	266		798				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	8	403		3224				
Е116-15-2	Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов обратных,кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	2	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	947 / 509	78 / 32	691 / 128	1,47 / 0,07	3 / 0
С130901-10	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.40 мм	шт	1	702		702				
С130901-11	Вентили проходные муфтовые для воды, Ду.50 мм	шт	1	945		945				
	Прямые затраты					**12 593**		**5 451**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	70	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	5130 / 3591	1003 / 378	3969 / 100	0,29 / 0,03	20 / 2
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	1,9	15500		29450				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	70	137,80 / 38,25	8,16 / 3,15	9645 / 2678	571 / 221	2898 / 100	0,19 / 0,01	13 / 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,035	314500		11008				
	Прямые затраты					**55 233**		**6 867**		
	Горячее водоснабжение выше отм. 0.00									
	Сантехнические работы									

Е116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроовдов систем отопления,водопроовда и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	61	10,99 10,69	0 0	6715 6532	0 0	8360 128	0,05 0	31 0
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	8	473,47 254,25	39,24 15,75	3788 2034	314 126	2765 128	1,47 0,07	12 1
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	4	266		1064				
С130901-7	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.20 мм	шт	2	313		626				
С130901-8	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.25 мм	шт	2	403		806				
Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	счетчик	54	75,82 67,5	1,57 0	4094 3645	85 0	4666 128	0,41 0	22 0
Спрайслист	Счетчик холодной воды д.15 мм	шт	54	671,08		36238				
Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	54	473,47 254,25	39,24 15,75	25567 13730	2119 851	18662 128	1,47 0,07	79 4
С130901-6	Вентили проходные муфтовые 15Б3р для воды, д.15 мм	шт	54	266		14364				
Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам. до 25 мм	шт	54	192,46 134,42	52,42 18,54	10393 7259	2831 1001	10572 128	0,77 0,09	42 5
Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	54	686,2 101,25	6,95 2,25	37055 5468	375 122	7154 128	0,41 0	22 0
Е0118-17-5	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 159 мм	шт	2	2954,47 201,62	38,1 13,91	5909 403	76 28	552 128	0,41 0	1 0
С130804-227-4	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 25 мм	шт	112	5		560				
С130804-227-6	Опора полипропиленовая PP-R одинарная DN 40 мм	шт	334	11		3674				
	Прямые затраты					**150 853**		**52 731**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	42	73,28 51,30	14,33 5,40	3078 2155	602 227	2381 100	0,29 0,03	12 1
С11031-85	Полотно холстопрошивное	м3	0,7	15500		10850				
Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	42	137,80 38,25	8,16 3,15	5788 1607	343 132	1739 100	0,19 0,01	8 0
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-		0,016	314500		5032				

	80/	1000м2								
	Прямые затраты					**24 747**		**4 120**		
	Канализация бытовая ниже отм. 0.00									
	Сантехнические работы									
Е0117-1-12	Установка трапов диам.100мм	комплп	1	2898,08 139,5	9,2 4,5	2898 140	9 5	184 128	0,79 0,02	1 0
	Прямые затраты					**2 898**		**184**		
	Строительные работы									
Е0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	64	73,28 51,30	14,33 5,40	4690 3283	917 346	3629 100	0,29 0,03	19 2
С11031-83	Полотно холстопрошивное стекловолокнистое	м3	1,2	18400		22080				
Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	4	114,31 29,93	6,39 2,48	457 120	26 10	130 100	0,19 0,01	1 0
Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	60	150,76 42,75	9,01 3,38	9046 2565	541 203	2767 100	0,19 0,01	11 1
С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,038	314500		11951				
	Прямые затраты					**48 224**		**6 525**		
	Сантехническое оборудование									
Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	54	9126,62 387	39,24 15,75	492837 20898	2119 851	27838 128	2,22 0,07	120 4
С131101-83	Унитазы керамические тарельчатые УНТЦ и УНТПЦ с сиденьем, креплением, с прямым или косым выпуском и цельноотлитой полочкой	шт	54	-5020		-271080				
С131101-8	Бачки смывные керамические с арматурой, непосредственно устанавливаемые на унитазы	компл	54	-3470		-187380				
Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн	компл	54	5778,07 330,75	93,94 36	312016 17861	5073 1944	25350 128	1,95 0,04	105 2
С131101-14	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм	шт	54	-5269		-284526				
Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	54	5930,28 346,5	21,53 9	320235 18711	1163 486	24572 128	1,95 0,04	105 2
С131101-70	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм	компл ект	54	-5470		-295380				

E0117-5-1	Установка моек на одно отделение	компл	54	3977,4 / 279	13,9 / 4,5	214780 / 15066	751 / 243	19596 / 128	1,95 / 0,04	105 / 2
C131101-23	Мойки из нержавеющей стали, размер 500х600 мм	шт	54	-3590		-193860				
E0117-2-3	Установка смесителей	шт	108	143,32 / 126	1,57 / 0	15479 / 13608	170 / 0	17418 / 128	0,7 / 0	76 / 0
	Прямые затраты					**123 121**		**114 774**		
	Водосток ниже отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
E116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	18	1240,75 / 130,5	20,8 / 7,79	22334 / 2349	374 / 140	3186 / 128	0,73 / 0,04	13 / 1
E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	9	471,67 / 59,85	4,19 / 1,58	4245 / 539	38 / 14	708 / 128	0,34 / 0,01	3 / 0
E0116-10-5	Прокладка гидрозатвора из стальной электросварной трубы д.108х4мм	м	1,5	1240,75 / 130,50	20,80 / 7,79	1861 / 196	31 / 12	266 / 128	0,73 / 0,04	1 / 0
E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	473 / 254	39 / 16	346 / 128	1,47 / 0,07	1 / 0
C130901-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа , Dy 32 мм	шт	1	584		584				
C130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	шт	4	384		1536				
С-Прайс	Прочистка д.100мм с заглушкой	шт	2	21,66		43				
C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16	200		3200				
	Прямые затраты					**34 275**		**4 505**		
	Строительные работы									
E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9	148,40 / 108,00	0,07 / 0,02	1336 / 972	1 / 0	1021 / 105	0,65 / 0	6 / 0
E0126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	м	27	73,28 / 51,30	14,33 / 5,40	1979 / 1385	387 / 146	1531 / 100	0,29 / 0,03	8 / 1
C11031-83	Полотно холстопрошивное из отходов стеклянного волокна	м3	0,42	18400		7728				
E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	9	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	1029 / 269	58 / 22	292 / 100	0,19 / 0,01	2 / 0
E0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	18	150,76 / 42,75	9,01 / 3,38	2714 / 770	162 / 61	830 / 100	0,27 / 0,02	5 / 0

	диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм									
C11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,01[illegible]	314500		4403				
	Прямые затраты					**19 188**		**3 674**		
	Водосток выше отм. 0.000									
	Сантехнические работы									
E116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб д.100 мм	м	1	1240,75 130,5	20,8 7,79	1241 131	21 8	177 128	0,73 0,04	1 0
E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диам.100 мм	м	26	150,08 102,38	1,43 0,54	3902 2662	37 14	3425 128	0,56 0	15 0
C-Прайс	Труба полипропиленовая канализационная д.100 мм	м	26	239,67		6231				
E116-2-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах чугунных напорных раструбных труб диам.100 мм	м	12	865,58 196,2	21,19 7,94	10387 2354	254 95	3136 128	1,16 0,04	14 0
C130809-12	Фланцы стальные проварные плоские из углеродистой и низколегированной стали , Dн 100 мм	шт	2	384		768				
C-цена	Прочистка д.100мм (заглушка)	шт	1	20,77		21				
C-цена	Ревизия д.100мм	шт	2	119,84		240				
E116-21-1	Установка водосточных воронок	воронка	2	8426,26 465,75	137,88 51,75	16853 932	276 104	1325 128	2,58 0,25	5 1
E0116-13-2	Установка патрубка компенсационного из полипропиленовой канализационной трубы д.100мм	м	2,4	150,08 102,38	1,43 0,54	360 246	3 1	316 128	0,56 0	1 0
C-Прайс	Патрубок компенсационный полипропиленовый канализационной трубы д.100мм	м	2,4	239,67		575				
	Прямые затраты					**40 578**		**8 379**		
	Строительные работы									
E126-7-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном т.40мм	м	12	73,28 51,3	14,33 5,4	879 616	172 65	680 100	0,29 0,03	3 0
C11031-83	Полотно холстопрошивное ХПС-Т-5	м3	0,3	18400		5 520				
E126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40мм	м	12	150,76 42,75	9,01 3,38	1809 513	108 41	554 100	0,27 0,02	3 0
C11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В	1000м2	0,008	314500		2 516				
	Прямые затраты					**10 724**		**1 234**		
	Внутренне газоснабжение									
E0124-101-1	Устройство газового фасадного ввода	ввод	1	12538,76 1431,00	891,86 337,50	12539 1431	892 338	2299 130	8,09 1,65	8 2
E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	16,5	623,70 100,35	14,12 5,29	10291 1656	233 87	2231 128	0,55 0,03	9 0

E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	377,[illegible]	120,70 100,35	14,12 5,29	45564 37882	5330 1997	31045 128	0,55 0,03	208 11
C130806-60	Труба стальная электросварная д.38х2 мм	м	7,5	141		1058				
C130806-57	Труба стальная электросварная д.32х2 мм	м	84	99		8316				
C130806-57	Труба стальная электросварная д.25х2 мм	м	212	99		20988				
C130806-56	Труба стальная электросварная д.18х2 мм	м	74	56		4144				
E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	м	394	78,92 69,75	0 0	31094 27482	0 0	35176 128	0,33 0	130 0
E0116-10-4	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.89х3,5 мм L-750мм-1шт	м	0,75	935,75 130,50	20,80 7,79	702 98	16 6	133 128	0,73 0,04	1 0
E0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х3,5мм L-400мм-4 шт,L-250мм-2 шт,L-150мм-5 шт	м	2,85	623,70 100,35	14,12 5,29	1778 286	40 15	385 128	0,55 0,03	2 0
E0116-10-1	Устройство футляра из стальной электросварной трубы д.45х2мм L-350мм-2шт	м	0,7	425,70 100,35	14,12 5,29	298 70	10 4	95 128	0,55 0,03	0 0
E0116-10-2	Укладка футляра из стальной электросварной трубы д.57х2 мм ,L-350мм-48 шт	м	16,8	623,70 100,35	14,12 5,29	10478 1686	237 89	2272 128	0,55 0,03	9 1
E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт	60	473,47 254,25	39,24 15,75	28408 15255	2354 945	20736 128	1,47 0,07	88 4
C130904-68	Краны шаровые сварные стальные Ду 25 мм	шт	6	3074		18444				
C130904-66	Краны шаровые сварные стальные Ду 15 мм	шт	54	2430		131220				
E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
C130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1	6880		6880				
E0111-350-3	Монтаж счетчика газового	шт	54	530,56 477,00	1,58 0,00	28650 25758	85 0	23182 90	3,00 0,00	162 0
Спрайслист	Счетчик газовый	шт	54	1757,59		94910				
E0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	прибор	54	332,58 189,00	54,70 20,25	17959 10206	2954 1094	14463 128	1,15 0,1	62 5
C130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	шт	25	208		5200				

С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	шт	6	227		1362				
С130810-107	Переходы штампованные концентрические из стали марки 20 Ру меньше или равно 16 Мпа, 57х4 - 45х2,5 мм с д.57х3 на д.38х2	шт	2	251		502				
С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	16,2	200		3240				
	Прямые затраты					**484 499**		**152 363**		
	Строительные работы									
Е113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	71,42	21,8 5,81	0,05 0,02	1557 415	4 1	375 90	0,03 0	2 0
Е113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за два раза	м2	71,42	19,64 3,13	0,02 0	1403 224	1 0	201 90	0,02 0	1 0
	Прямые затраты					**2 960**		**576**		
	Электроосвещение									
	Монтаж									
Е121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	2	2070 1215	0 0	4140 2430	0 0	2624 108	6,98 0	14 0
75-6-42	Вводные панели типа ВРУ-1-12-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1	106300		106300				
75-6-53	Распределительная панель, типа ВРУ-1-48-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100	шт	1	91100		91100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 5 А МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Е108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	шт	3	493,6 347	18,6 4,5	1481 1041	56 14	1002 95	2 0,03	6 0
С-цена	Трансформатор тока Т-0,66 75/5А , 380В	шт	3	699,84		2100				
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	152 95	1 0,01	1 0
цена	Счетчик многотарифный 380В , 10 А МТХ 3	шт	1	9420,9		9421				
Ц0110-949-2	Установка маршрутизатора	шт	1	10499,71 10499,70	0,00 0,00	10500 10500	0 0	9450 90	32 0	32 0
цена	Маршрутизатор МТХ	шт	1	45079,46		45079				
Ц0108-524-1	Монтаж щитка автоматического включения резерва		1	1514,60	39,60	1515	40	391	2	2

		шт		405,00	6,80	405	7	95	0,04	0
цена	Ящик автоматического включения резерва		1	9142,4		9142				
		шт								
Ц0108-600-2	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании трехфазный		1	166,90	5,40	167	5	152	1	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
цена	Счетчик многотарифный прямого включения 380В ,60А , МТХ 3		1	9420,9		9421				
		шт								
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг		2	1616,10	98,10	3232	196	1783	5	10
		шт		925,00	13,50	1850	27	95	0,08	0
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 301		2	12007,55		24015				
		шт								
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный		6	62,90	5,40	377	32	321	0	0
		шт		54,00	2,30	324	14	95	0,01	0
С-цена	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный		6	3228,35		19370				
		шт								
Ц0108-599-4	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50кг		16	1616,10	98,10	25858	1570	14265	5	80
		шт		925,00	13,50	14800	216	95	0,08	1
С-цена	Щит этажный ЩЭЗ 302		16	10775,32		172405				
		шт								
Ц0108-600-1	Счетчик,устнавливаемый на готовом основании однофазный		48	62,90	5,40	3019	259	2567	0	0
		шт		54,00	2,30	2592	110	95	0,01	0
цена	Счетчик однофазный , 40 А , 220В , МТХ 1		48	3228,35		154961				
		шт								
Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором		3	228,80	13,20	686	40	591	1	3
		шт		205,00	2,30	615	7	95	0,01	0
Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды		139	216,30	120,00	30066	16680	13126	1	139
		шт		65,00	34,40	9035	4782	95	0,01	1
Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА		1	758,30	283,00	758	283	496	2,48	2
		шт		441,00	81,00	441	81	95	0,47	0
Ц0108-591-10	Монтаж розеток штепсельных с заземляющим контактом		746	133,40	3,60	99516	2686	81713	0,68	507
		шт		115,00	0,30	85790	224	95	0	0
Ц0108-591-9	Монтаж розеток потолочных		215	62,70	0,20	13481	43	11826	0,34	73
		шт		57,80	0,10	12427	22	95	0	0
Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке		165	47,00	0,20	7755	33	7148	0,29	48
		шт		45,50	0,10	7508	17	95	0	0
Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке		161	48,50	0,20	7809	32	7204	0,29	47
		шт		47,00	0,10	7567	16	95	0	0
Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический		16	134,80	3,60	2157	58	1751	0,68	11
		шт		115,00	0,20	1840	3	95	0	0
Ц0108-526-1	Монтаж выключателя автоматического		35	501,20	13,20	17542	462	7624	1	35
		шт		227,00	2,30	7945	81	95	0,01	0
Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой		54	115,10	2,80	6215	151	5258	0,64	35
		шт		102,00	0,50	5508	27	95	0	0
Ц0110-309-4	Установка клеммных колодок		215	490,00	0,00	105350	0	57762	1	215
		шт		266,00	0,00	57190	0	101	0	0
Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500мм		48	295,80	30,40	14198	1459	13321	1	48

		шт		250,00	2,30	12000	110	110	0	0
Ц0108-591-1	Розетки штепсельные полугерметические и герметические		2	133,40	3,60	267	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,30	230	1	95	0	0
Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный		108	84,20	1,90	9094	205	7941	0,49	53
		шт		77,00	0,40	8316	43	95	0	0
Ц0108-592-2	Патрон подвесной		108	120,30	1,70	12992	184	7880	0,49	53
		шт		76,50	0,30	8262	32	95	0	0
	Материалы									
С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25		3	4720		14160				
		шт								
С151701-15	Светильник с лампой накаливания НСП-03х100		19	143		2717				
		шт								
С151701-17	Светильник подвесной тип НСП11Х100-231-У3		11	757		8327				
		шт								
С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла,настенные		70	342		23940				
		шт								
С151701-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла		39	214		8346				
		шт								
С151703-4	Светильник тип РКУ07-125-001-У1		1	4460		4460				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 7Вт		37	126,23		4670				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 9Вт		31	126,23		3913				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 13Вт		14	115,04		1611				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 20Вт		3	145,4		436				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 25Вт		7	159,46		1116				
		шт								
С-цена	Лампа энергосберегающая 45Вт		2	346,73		693				
		шт								
С151706-83	Лампа ртутные дуговые высокого давления тип ДРЛ125/6		1	496		496				
		шт								
С151801-143	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -2-С-53-10/220		737	46		33902				
		шт								
С151801-145	Розетка штепсельная сзаземляющим контактом 10А,220В РШ -20-0-01-10/220		9	68		612				
		шт								
С151801-132	Розетка потолочная		0,215	16300		3505				
		1000шт								
С2405-29-14	Крюк для подвески светильников		0,215	11354,64		2441				
		1000шт								
С151801-12	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В		165	156		25740				
		шт								
С151801-14	Выключатель однополюсный скрытой установки 6,3А, 220В,сдвоенный		161	182		29302				
		шт								

С151801-18	Выключатель брызгозащищенный открытой установки 6,3А	шт	16	215		3440				
С151801-10	Выключатель автоматический АВ1	шт	35	343		12005				
С151801-119	Звонок электрический с кнопкой	шт	54	431		23274				
С2405-1119	Колодки клеммные	1000шт	0,215	16859,06		3625				
С151803-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	шт	3	3100		9300				
С151803-53	Коробка протяжная, тип У994 У2	шт	5	244		1220				
С151803-56	Коробка протяжная, У75	шт	40	92		3680				
С151801-144	Розетка герметическая 10А, 220в	шт	1	105		105				
С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки	шт	1	90		90				
С-цена	Патрон настенный	шт	108	33,55		3624				
С-цена	Патрон подвесной	шт	108	28,76		3106				
С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами,с полиэтиленовой изоляцией	км	0,02	3660		73				
	Прямые затраты					**1 265 172**		**256 721**		
	Домофонная связь									
	Монтаж									
Ц0110-98-5	Монтаж блока вызова		1	904,40	0,00	904	0	782	5	5
		номер		869,00	0,00	869	0	90	0	0
-цена	Блок вызова с одним коммутатором КМГ-100 до 100 абонентов ЦИФРАЛ ССД-2094.1М	шт	1	2302,61		2303				
Ц0110-111-2	Монтаж трубки абонентской переговорной		54	1291,20	0,00	69725	0	60799	7	378
		шт		1251,00	0,00	67554	0	90	0	0
-цена	Трубка абонентская переговорная ЦИФРАЛ КС	шт	54	193,38		10442				
Ц0110-99-6	Монтаж блока питания		1	1526,20	0,00	1526	0	1296	9	9
		шт		1440,00	0,00	1440	0	90	0	0
-цена	Блок питания для домофона и замка ЦИФРАЛ БП-2	шт	1	462,22		462				
-цена	Контролер электромагнитного замка ЦИФРАЛ/Т	шт	1	400,90		401				
-цена	Замок электромагнитный ML ЦИФРАЛ 350		1	1156,49		1156				

-цена	Кнопка открывания двери с подсветкой ЦИФРАЛ КОДсП-2	шт	1	235,83		236				
Ц0110-309-4	Монтаж колодки коммутаторной	шт	9	490,00 266,00	0,00 0,00	4410 2394	0 0	2418 101	1 0	9 0
-цена	Колодка коммутаторная ЦИФРАЛ РК 10х10	шт	9	391,47		3523				
Ц0108-591-	Монтаж розетки с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	133,40 115,00	3,60 0,30	133 115	4 0	110 95	0,68 0	1 0
С151801-159	Розетка с вилкой без заземляющего контакта	шт	1	212,00		212				
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	шт	40	175,20 72,70	75,70 20,60	7008 2908	3028 824	3545 95	0,44 0,12	18 5
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450	108,60 39,60	48,90 12,20	48870 17820	22005 5490	22145 95	0,22 0	99 0
Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	30	147,30 49,50	73,00 18,30	4419 1485	2190 549	1932 95	0,29 0	9 0
Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	480	8,50 7,30	0,10 0,00	4080 3504	48 0	3329 95	0,05 0	24 0
Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	180	5,40 3,70	0,10 0,00	972 666	18 0	633 95	0,02 0	4 0
С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	м	0,04	79100		3164				
-цена	Кабель слаботочный 4х0,4мм2 КСПВ	1000м	560	7,03		3937				
-цена	Кабель слаботочный 12х0,4мм2 КСПВ	шт	100	7,94		794				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-40мм	шт	30	50,49		1515				
-цена	Труба поливинилхлоридная Дн-25мм	шт	450	24,93		11217				
-цена	Ключ контактный цифровой ЦИФРАЛ ДС-2000А	шт	108	23,58		2547				
	Прямые затраты					**183 957**		**96 988**		
	Телевидение									
	Монтаж									
Ц0110-901-1	Монтаж телевизионного ответвителя на 6 отводов		9	85,50	0,20	770	2	377	0,23	2

	Монтаж									
	Монтаж телевизионных ответвителей			35,50						
Ц0108-591-9	Монтаж розетки телевизионной	*шт*	54	38,00 62,70	0,10 0,20	342 3386	1 11	110 2970	0 0,34	0 18
Ц0110-901-1	Монтаж коробки для крепления розеток	*шт*	54	57,80 85,50	0,10 0,20	3121 4617	5 11	95 2263	0 0,23	0 12
Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	*шт*	1050	38,00 108,60	0,10 48,90	2052 114030	5 51345	110 51671	0 0,22	0 231
Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм	*м*	27	39,60 125,60	12,20 64,10	41580 3391	12810 1731	95 1467	0 0,26	0 7
Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	*м*	1077	41,40 10,60	15,80 0,10	1118 11416	427 108	95 9106	0,09 0,06	2 65
Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	*м*	53	8,80 175,20	0,10 75,70	9478 9286	108 4012	95 4698	0 0,44	0 23
		м		72,70	20,60	3853	1092	95	0,12	6
	Прямые затраты					**146 895**		**72 552**		
	Материалы									
Спрайслист	Телевизионный ответвитель на 6 отводов	*шт*	9	1399,68		12597				
Спрайслист	Розетка телевизионная	*шт*	54	80,18		4330				
Спрайслист	Коробка для крепления розеток	*шт*	54	3,68		199				
Спрайслист	Разъем F для RG -6	*шт*	135	15,98		2157				
Спрайслист	Разъем F для RG -11	*шт*	10	38,35		383				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -6	*шт*	1060	10,23		10840				
Спрайслист	Коаксильный кабель RG -11	*м*	70	24,61		1722				
Спрайслист	Гофрированная труба из ПВХ д.16 мм2	*м*	1050	14,06		14764				
С130806-164	Жесткая гладкая труба д.20	*м*	27	111,00		2997				
	Прямые затраты					**49 988**		**0**		
	Блок Б									
	Земляные работы									
Е0108-3-3	Устройство песчано-гравийного основания	*м3*	718,50	889,22 123,75	100,89 38,25	638905 88914	72489 27483	137348 118	0,85 0,18	611 129
Е0101-130-1	Уплотнение песчано-гравийной подушки катками		718,50	14,01	14,01	10063	10066	3342	0,00	0

		м3		0,00	4,80	0	3449	97	0,02	14
E0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см до 6 проходов	м3	3592,50	1,39 0,00	1,39 0,42	5004 0	4995 1506	1460 97	0,00 0,00	0 0
	Прямые затраты					**653 973**		**142 151**		
	Утепление насосной камеры									
E126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	1,395	2139,46 1809	330,46 123,75	2985 2524	461 173	2696 100	10,58 0,6	15 1
C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	м3	1,4229	2890		4112				
E115-36-1	Облицовка стен гипсокартоном	м2	13,95	425,54 222,86	4,85 1,41	5936 3109	68 20	3285 105	1,29 0,01	18 0
C11011-2192	Стоимость гипсокартона	м2	14,6475	250		3662				
E115-37-6	Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 10 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	м2	21,7	2018,08 1319,53	28,52 7,31	43792 28634	619 159	30232 105	7,9 0,04	171 1
C11011-2192	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	м2	22,351	250		5588				
C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER	м3	2,17	2890		6271				
	Прямые затраты					**72 346**		**36 213**		
	Крыльцо									
E109-29-1	Устройство ограждений металлических	т	0,07256	13565,47 5040	5475,87 1552,87	984 366	397 113	431 90	28,9 5,46	2 0
C12021-267	Стоимость ограждений	т	0,07256	133700		9701				
E0134-27-8	Окраска ограждений за 2 раза	т	0,07256	9752,34 3660,75	3974,44 1514,25	708 266	288 110	338 90	22,93 7,4	2 1
	Прямые затраты					**11 393**		**768**		
	Пандус									
E0106-13-1	Устройство стенок пандуса из бетона	м3	15	7652,05 490,50	86,60 32,72	114781 7358	1299 491	8241 105	3,06 0,16	46 2
C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатастойкого цемента	м3	15	106		1590				
C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4	м3	15	302		4530				
E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9	61,90 10,51	2,62 0,99	557 95	24 9	127 123	0,07 0	1 0
E111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,92	6550,81 567	0 0	6027 522	0 0	642 123	3,66 0	3 0
E111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30мм из бетона	м2	8	276,98 52,43	14,76 5,54	2216 419	118 44	570 123	0,36 0,03	3 0